Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму
министрінің 2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы Инвестициялар
және дам министрінің 2017 жылғы
24 сәуірдегі № 234 бұйрығымен бекітілген
Нысан**«Сайрам ауданы Жоғарғы Ақсу бөгетін күрделі жөндеу»**

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

«23» 12 2021ж.

Тапсырыс беруші **«Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі 161200 Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Төле би көшесі 65Б»** *жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі*

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі) **«Тұран су» ШЖҚ МКК басшысы Лесов Досхан Асилбекович, Түркістан облысы Түркістан қ. Төле-би к. үй №65** декларация күні, мердігер (бас мердігер) *ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды* мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі) **«Premium Inspection» ЖШС техникалық қадағалау сараптамашысы Шалкаров Адилхан Шалкарович. аттестат 18.05.2012 ж №KZ92VJE00025410, 16.10.2019ж №KZ42VJE00050075, 16.10.2019ж №KZ69VJE00050074**
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі) **«ХОЛД» ЖШС, авторлық қадағалау сарапшы Оспанов Нияз Талгатович №ТК0032 21.08.2016 ж**
негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Түркістан облысы, Сайрам ауданы,
мекен-жайы бойынша (облыс, аудан, елді мекен,шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың)нөмері)
«Сайрам ауданы Жоғарғы Ақсу бөгетін күрделі жөндеу» су жүйелерін(арналарды) күрделі жөндеу жұмыстары
нысанның атауы, құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу),
нысанның атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Нысанның құрылысы:
   1) **KZ13REA00230816 09.07.2021 ж.**
   қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы , талон берген күні
   2) **«Түркістан облысы ауыл шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі 29.12.2018ж №127**
   бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
   3) **«ХОЛД» ЖШС № 58 ГР**
   жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүзеге асырылған.
2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **шілде 2021 ж ;**
айы,жылы
жұмыстардың аяқталуы **желтоқсан 2021 ж ;**
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, _____ ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша _____ай;
нақты _____ ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша жалпы (бұрын) қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Нақты жалпы (бұрын) қабылданғарды ескере отырып	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Күрделі жөндеу	**км**	**0,175**		**0,175**	

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____ _____ (көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр(бұдан әрі м2)	--	--
Қабаттар саны	қабат	--	--
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі м3)	--	--
Оның ішінде жерасты бөлігі	м3	--	--
Жапраслас салынған,жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	м2	--	--

Көрсеткіштер	Жоба бойынша пәтер саны	пәтер алаңы жалпы	пәтер алаңы түрғын	Нақты пәтер саны	пәтер алаңы жалпы	пәтер алаңы түрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:						
бір бөлмелі	--	--	--	--	--	--
екі бөлмелі	--	--	--	--	--	--
үш бөлмелі	--	--	--	--	--	--
төрт бөлмелі және одан да көп	--	--	--	--	--	--

Ақсу өзенінің төменгі ағыс бассейніндегі еңісін монолитті темірбетонмен нығайту (укрепление откоса реки Аксу в нижнем бьефе монолитным ж/бетоном) – 760 м2, 10ЭВ электрлік көтеру бұрандасынмен бөгет су тоспасын ауыстыру ПС 300х250 – 6 дана және ПС 250х250 – 4 дана (замена затворов на плотине ПС 300х250 - 6 шт. и ПС 250х250 – 4 шт. с винтовыми подъемниками 10ЭВ с электроприводом), «Левобережный» каналы ПК0+25 тен ПК2+00 арасындағы құралмалы Г15.30-2 блоктарды ауыстыру (замена сборных блоков Г 15.30-2 на канале «Левобережный» с ПК0+25 по ПК 2+00) - 175 м, су тастау сифонындағы Г15.30-2 блоктармен плиталарды монтаждау және қайта көму (замена блоков Г 15.30-2 на сбросном дюкере с монтажом плиты перекрытия и обратной засыпкой)- 15 м, шұңқырлы жұптастыру құрлымының қабырғасын нығайту (укрепление стенки сопрягающего сооружения с отстойником)- 60 м2.

4. Нысанда жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
5. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;
6. Бекітілген жоба (жобалау – сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны;
барлығы **55 027 188** тенге, соның ішінде; құрылыс монтаж жұмыстары **34 721 784** тенге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **20 305 404** тенге;

7. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **55 027 188** теңге, оның ішінде: құрылыс монтаж жұмыстары **34 721 784** теңге; жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **20 305 404** теңге;

8. Нысан бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Сайрам ауданы Жоғарғы Ақсу бөгетін күрделі жөндеу»
нысанның (кешеннің) атауы

_____ пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **Бадыраков Нурбек Бактыбаевич**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы *Мөрдің орны (болған жағдайда)*

Техникалық қадағалау **Абдулвахидов Нуржумахан Абдурахманович.**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы *Мөрдің орны (болған жағдайда)*

Авторлық қадағалау **Оразбеков Талгат Жумабаевич**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы *Мөрдің орны (болған жағдайда)*

Мердігер (бас мердігер) **Лесов Досхан Асилбекович**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы *Мөрдің орны (болған жағдайда)*

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
13-қосымша

Объектінің техникалық сипаттамасы
(желілер, су тартқыштары, коллекторлар және тағы басқа)

«Сайрам ауданы Жоғарғы Ақсу бөгетін күрделі жөндеу»

№ р/с ұзақтығы	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Ескертпе
1	2	3	4	5
1	Ақсу өзенінің төменгі ағыс бассейніндегі еңісін монолитті темірбетонмен нығайту (укрепление откоса реки Аксу в нижнем бьефе монолитным ж/бетоном)	м2	760	
2	10ЭВ электрлік көтеру бұрандасынмен бөгет су тоспасын ауыстыру ПС 300х250 және ПС 250х250 (замена затворов на плотине ПС 300х250 и ПС 250х250 . с винтовыми подъемниками 10ЭВ с электроприводом	дана	10	
3	«Левобережный» каналы ПК0+25 тен ПК2+00 арасындағы құралмалы Г15.30-2 блоктарды ауыстыру (замена сборных блоков Г 15.30-2 на канале «Левобережный» с ПК0+25 по ПК 2+00)	м	175	
4	Су тастау сифонындағы Г15.30-2 блоктармен плиталарды монтаждау және қайта көму (замена блоков Г 15.30-2 на сбросном дюкере с монтажом плиты перекрытия и обратной засыпкой)	м	15	
5	Шұңқырлы жұптастыру құрлымының қабырғасын нығайту (укрепление стенки сопрягающего сооружения с отстойником)	м2	60	

Тапсырыс беруші **Бадыраков Нурбек Бактыбаевич**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалаушы **Оразбеков Талгат Жумабаевич**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)