Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Порядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таужар-Құрылыс"
Договор: №63 от 05.06.2023 год
Объект: Капитальный ремонт здания медпункта Карабогет КГП на ПХВ "ЦРБ Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат на июнь 2023 г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания медпункта Карабогет КГП на ПХВ "ЦРБ Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"	2 750 025,83	2 750 025,83	2 750 025,83		-	2 750 025,83	2 750 025,83		
2	Итого	2 750 025,83	2 750 025,83	2 750 025,83	-	-	2 750 025,83	2 750 025,83		
6	Итого к оплате :	2 750 025,83	2 750 025,83				2 750 025,83			
		2 750 025,83								

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

Директор Дауренбаев Д.К.

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таужар-Құрылыс"

Директор Серикбаев Р.Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таужар-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания медпункта Карабогет КГП на ПХВ "ЦРБ Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания медпункта Карабогет КГП на ПХВ "ЦРБ Мойынкумского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **05.06.2023 год**

Акт выполненных работ

за Июнь 2023 (месяц, год) на 2-2-1 Ремонтно-строительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Окна, двери										
1	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2		15,75	2982,72	245,45	46978	3866	19144	18575	70797
		НР - 72% СП - 8%				1521,75	116,23	23968	1831		5244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	11,1825	1712,00				19144		
2	223-102-0303 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2		15,75	20155,00	--	317441	--	317441	--	342836
		СП - 8%				--	--	--	--		25395	
3	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		6,3	2637,67	242,30	16617	1526	7442	6028	24457
		НР - 72% СП - 8%				1214,09	114,83	7649	723		1812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	4,347	1712,00				7442		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	6,3		22203,00	--	139879	--	139879	--	151069
		СП = 8%				--	--	--	--		11190	
5	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	15,5		1319,26	7,13	20448	111	15638	3421	25779
		НР = 72%, СП = 8%				303,14	3,41	4699	53		1910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	8,773	1712,00				15019		
6	223-501-0118 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 450 мм	м	15,5		3040,00	--	47120	--	47120	--	50890
		СП = 8%				--	--	--	--		3770	
7	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	14,7		1813,36	7,40	26656	108	17969	6194	35478
		НР = 72%, СП = 8%				583,63	1,59	8579	23		2628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	15,435	464,00				7162		
7.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	15,435	656,00				10125		
8	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	21		2068,98	109,23	43449	2294	10700	22653	71390
		НР = 72%, СП = 8%				1450,22	47,99	30455	1008		5288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	5,04	1712,00				8628		
9	223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	15,12		9918,00	--	149960	--	149960	--	161957
		СП = 8%				--	--	--	--		11997	
10	223-201-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	5,88		14016,00	--	82414	--	82414	--	89007
		СП = 8%				--	--	--	--		6593	
11	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	12		3481,00	--	41772	--	41772	--	45114
		СП = 8%				--	--	--	--		3342	
12	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	24		520,00	--	12480	--	12480	--	13478

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		998	
13	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,88		3614,71	65,59	21254	385	3279	12783	36760
		НР - 72%, СП - 8%				2991,45	27,94	17590	164		2723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,4112	1712,00				2416		
13.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	2,473716	314,00				777		
14	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный с замками и навесми	м2	3,99		40727,00	--	162501	--	162501	--	175501
		СП - 8%				--	--	--	--		13000	
15	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный с замком и навесом	м2	1,89		27695,00	--	52344	--	52344	--	56531
		СП - 8%				--	--	--	--		4187	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1181313	8290	1080083	69654	1351044
								92940	3802	--	100077	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1160059				
	Материалы		Тенге					70893				
	Всего заработная плата		Тенге						78988			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1005911				
		Накладные расходы	Тенге					56871				
		Сметная прибыль	Тенге					97354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1314284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
		Сметная заработная плата	Тенге						78988			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					21254				
	Материалы		Тенге					3279				
	Всего заработная плата		Тенге						17754			
		Накладные расходы	Тенге					12783				
		Сметная прибыль	Тенге					2723				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					36760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						17754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1351044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	Тенге						96742			
		РАЗДЕЛ 2.Полы										
16	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	138,8		811,55	32,22	112643	4472	54755	40038	164896
		НР - 72%, СП - 8%				384,84	15,80	53416	2193		12215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,83152	19288,00				54614		
17	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	47,8		4796,26	187,24	229261	8950	155271	49699	301277
		НР - 72%, СП - 8%				1360,67	83,40	65040	3987		22317	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	365,67	58,00				21209		
17.2	231-302-0201	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 30х30х8мм	м2	1,02	48,756	2677,00				130520		
18	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	91		3261,97	30,31	296840	2758	246870	34957	358341
		НР - 72%, СП - 8%				518,81	14,73	47212	1340		26544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1,02	92,82	2495,00				231586		
18.2	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	0,5	45,5	335,00				15243		
19	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	100,94		371,25	1,19	37474	120	21544	11424	52810
		НР - 72%, СП - 8%				156,63	0,56	15810	57		3912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	101,9494	182,00				18555		
19.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,0515	5,19841	575,00				2989		
20	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	4,1		1161,88	132,84	4764	545	2379	1473	6736
		НР - 72%, СП - 8%				448,78	50,24	1840	206		499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	0,12546	16302,00				2045		
21	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	7,95		191,79	1,26	1525	10	286	888	2606
		НР - 72%, СП - 8%				154,54	0,59	1229	5		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0016	0,01272	22494,00				286		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					682507	16855	481105	138479	886666
								184547	7788	--	65680	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					682507				
	Материалы		Тенге					481104				
	Всего заработная плата		Тенге						192335			
		Накладные расходы	Тенге					138479				
		Сметная прибыль	Тенге					65680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					886666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									157
		Сметная заработная плата	Тенге						192335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					886666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									157
		Сметная заработная плата	Тенге						192335			
		РАЗДЕЛ 3.Внутренние отделочные работы										
22	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	1		21287,87	19,20	21288	19	4576	12019	35971
		НР - 72%, СП - 8%				16692,83	--	16693	--		2665	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0004		37716,00	--	15	--	15	--	16
		СН - 8%				--	--	--	--		1	
24	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,4		1802,99	109,63	15145	921	3937	7927	24918
		НР - 72%, СН - 8%				1224,59	86,15	10287	724		1846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0187	0,15708	21478,00				3374		
24.2	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,0554	0,46536	1187,00				552		
25	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	361,67		1484,82	12,81	537015	4633	237292	213574	810636
		НР - 72%, СН - 8%				815,91	4,26	295090	1541		60047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,986	2526,6266	86,00				217290		
26	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	142,9		1454,61	9,94	207864	1420	60480	105439	338367
		НР - 72%, СН - 8%				1021,44	3,35	145964	479		25064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	599,0368	86,00				51517		
27	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,43		3904,98	62,39	111018	1774	26434	60279	185001
		НР - 72%, СН - 8%				2912,78	32,04	82810	911		13704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	1,22249	21124,00				25824		
28	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,43		2809,25	14,26	79867	406	7688	51773	142171
		НР - 72%, СН - 8%				2524,56	4,71	71773	134		10531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	6,41	182,2363	40,00				7289		
29	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	319,87		793,70	6,53	253881	2088	59267	139332	424670
		НР - 72%, СН - 8%				601,89	3,10	192526	992		31457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,201518	220158,00				44366		
29.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	163,1337	88,00				14356		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	46,92		987,90	4,64	46352	217	11640	24911	76964
		ИР - 72%, СП - 8%				735,18	2,20	34495	103		5701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,003519	646324,00				2274		
30.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	5,30196	568,00				3012		
30.3	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	23,9292	88,00				2106		
30.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	8,619204	483,00				4163		
31	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	100,2		865,13	5,53	86686	555	20241	47630	145061
		ИР - 72%, СП - 8%				657,58	2,63	65890	264		10745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,069138	220158,00				15221		
31.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	55,11	88,00				4850		
32	1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	38,6		1183,36	4,94	45678	191	10924	24951	76279
		ИР - 72%, СП - 8%				895,41	2,35	34563	91		5650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000089	0,003435	646324,00				2220		
32.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,13	5,018	568,00				2850		
32.3	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	21,23	88,00				1868		
32.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,21	8,106	483,00				3915		
33	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	105,77		3976,18	47,58	420561	5032	216302	145214	611037
		ИР - 72%, СП - 8%				1883,59	23,25	199227	2459		45262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	105,77	1781,00				188376		
34	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	27,41		113,86	0,87	3121	24	220	2080	5617
		ИР - 72%, СП - 8%				104,97	0,42	2877	12		416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,00466	27024,00				126		
34.2	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,13705	126,00				17		
34.3	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	0,43856	88,00				39		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1828491	17280	659016	835129	2876708
								1152195	7710	--	213089	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1828491				
	Материалы		Тенге					659005				
	Всего заработная плата		Тенге						1159905			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					15				
		Накладные расходы	Тенге					835129				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				213089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2876709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								828
		Сметная заработная плата	Тенге					1159905			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2876709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								828
		Сметная заработная плата	Тенге					1159905			
		РАЗДЕЛ 4.Наружные отделочные работы									
35	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены наружные. Отделка поверхностей облицованных пенопластом. Сухими клеевыми смесями	м2 отделываемой поверхности	192,96	676,14	4,24	130467	817	32667	70019	216525
		НР - 72%, СП - 8%			502,61	1,38	96983	265		16039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	2,096 404,44416	64,00				25884		
36	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микрominерала до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности	192,96	1075,57	10,94	207542	2110	86964	85993	317018
		НР - 72%, СП - 8%			613,95	5,01	118468	967		23483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	232-503-0501	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм	кг	2,5 482,4	129,00				62230		
37	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	4,644	691,73	0,96	3212	4	668	1828	5444
		НР - 72%, СП - 8%			546,85	--	2540	--		403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0067 0,031115	21478,00				668		
38	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	197,604	489,58	4,09	96744	808	39343	41012	148776
		НР - 72%, СП - 8%			286,40	1,86	56593	368		11020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,76 150,17904	228,00				34241		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				437965	3739	159642	198852	687763
							274584	1600	--	50945	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				437965				
	Материалы		Тенге				159640				
	Всего заработная плата		Тенге					276184			
		Накладные расходы	Тенге				198852				
		Сметная прибыль	Тенге				50945				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				687762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					276184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				687762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						276184			
		РАЗДЕЛ 5.Вход, пандус с навесом										
39	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадка крыльца и пандус. Устройство	м3	3,12		23741,32	2326,74	74073	7259	54528	9994	90793
		НР - 72%, СП - 8%				3937,83	511,24	12286	1595		6725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,1668	15738,00				49839		
40	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,04712		337503,00	--	15903	--	15903	--	17175
		СП - 8%				--	--	--	--		1272	
41	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,67		10332,23	2303,74	27587	6151	10575	9784	40360
		НР - 72%, СП - 8%				4067,67	1021,63	10861	2728		2990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,28	3,4176	3091,00				10564		
42	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение. Монтаж	т конструкций	0,18075		73576,63	3421,61	13299	618	631	8763	23827
		НР - 72%, СП - 8%				66665,96	671,38	12050	121		1765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,000596	647579,00				386		
42.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,271125	295,00				80		
42.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000108	651547,00				71		
43	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,18075		645236,00	--	116626	--	116626	--	125956
		СП - 8%				--	--	--	--		9330	
44	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,23		104,53	3,35	1174	37	494	466	1771
		НР - 72%, СП - 8%				57,27	0,38	643	4		131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001011	439993,00				445		
45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,23		86,91	2,38	976	26	574	274	1350
		НР - 72%, СП - 8%				33,47	0,38	376	4		100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,001011	508438,00				514		
46	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,64		3352,02	--	2145	--	--	1545	3985
		НР - 72%, СП - 8%				3352,02	--	2145	--		295	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование стоек. Устройство	м3	0,64		20822,25	1420,53	13326	910	11382	900	15364
		НР - 7%, СП - 8%				1616,15	336,76	1034	216		1138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,6528	15738,00				10274		
48	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки навеса. Монтаж	т конструкций	0,284		27209,88	16855,85	7728	4787	364	2856	11430
		НР - 7%, СП - 8%				9074,60	4890,18	2577	1389		847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,5538	295,00				163		
49	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,23784		369084,00	--	87783	--	87783	--	94806
		СП - 8%				--	--	--	--		7023	
50	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04648		346354,00	--	16099	--	16099	--	17387
		СП - 8%				--	--	--	--		1288	
51	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки. Монтаж	т конструкций	0,15954		51820,64	25509,89	8267	4070	548	3453	12657
		НР - 7%, СП - 8%				22875,00	7183,08	3649	1146		938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0028	0,000447	647579,00				289		
51.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,000542	211214,00				115		
52	214-205-0203 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,15954		356005,00	--	56797	--	56797	--	61341
		СП - 8%				--	--	--	--		4544	
53	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,13115		70406,67	32334,61	9234	4241	338	4297	14614
		НР - 7%, СП - 8%				35495,90	10010,40	4655	1313		1082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0019	0,000249	647579,00				161		
53.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,000354	211214,00				75		
53.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000079	651547,00				51		
54	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,13115		330422,00	--	43335	--	43335	--	46802
		СП - 8%				--	--	--	--		3467	
56	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 40х4мм	т	0,26144		369084,00	--	96493	--	96493	--	104212

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%				--	--	--	--		7719	
57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,85		104,53	3,35	3016	97	1267	1197	4550
		НР - 2%, СН - 8%				57,27	0,38	1652	11		337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002596	439993,00				1142		
58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,85		86,91	2,38	2507	69	1473	703	3467
		НР - 2%, СН - 8%				33,47	0,38	965	11		257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,002596	508438,00				1320		
59	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство	м2 кровли	19,5		3301,08	28,26	64371	551	46778	12426	82941
		НР - 2%, СН - 8%				873,97	11,06	17042	216		6144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	224-101-0202	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1,15	22,425	2021,00				45321		
59.2	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,39	1090,00				425		
59.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	0,8307	1015,00				843		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					754293	35184	622395	77686	774788
								96714	11180	--	66558	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					706484				
	Материалы		Тенге					187150				
	Всего заработная плата		Тенге						74432			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					433036				
		Накладные расходы	Тенге					53592				
		Сметная прибыль	Тенге					60806				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					820882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
		Сметная заработная плата	Тенге						74432			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					47809				
	Материалы		Тенге					2207				
	Всего заработная плата		Тенге						33462			
		Накладные расходы	Тенге					24094				
		Сметная прибыль	Тенге					5752				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					77655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						33462			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					898537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									85
		Сметная заработная плата	Тенге						107894			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3288484,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1812738				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						87689			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33749			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3077422		
		- Накладные расходы	Тенге							1329467	
		- Сметная прибыль	Тенге							504585	
		ИТОГО по акту									**3288484,00**
10	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%						**95 366,04**			**3 383 850,04**
11	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%						**39 591,05**			**3 423 440,08**
12	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%						**68 468,80**			**3 491 908,88**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						**253 788,35**			**3 491 909,18**
13	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0973603						**3 666 630,87**			**3 666 701,11**
		Понижающий коэфициент 0,75 (-25%)									**2 750 025,83**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									**2 750 025,83**

Принял: (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Дауренбаев Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик) :

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таужар-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Серікбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)