Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"13" август 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Ғимарат KZ», Карагандинская обл., г.Караганда, ул.мкр. Степной-2 д. 14/2 кв. 92,
наименование организации, юридический адрес

в лице Кайыркенова Серикбола Ерболовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт замена кровли СШ М.Маметова по адресу:Карагандинская область, Шетский район,п. Агадырь, ул.Боритова, 2»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение "Отдел образования Шетского района" Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 92 Смағұл Елдос Жарылғапұлы
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные (Демонтажные) работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствуют.
наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью «ДС Альянс.» № KCKKAZ-0179/18 наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственное учреждение "Отдел образования Шетского района" от 22.08.2018 г. Задание на проектирование;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

-общая площадь здания – 2341,00 м²;
-строительный объем здания – 7801,00 м³;
-площадь застройки – 1762,10 м²;
-количество помещений – 83;
-этажность – 2;
-высота помещений – 3,0 м.-

Общая сметная стоимость строительства - 18 792 785.54 тысяч тенге.

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

-Фундаменты
Внешних признаков подтопления участка расположения объекта, негативных внешних воздействий на грунты основания, просадок и крена здания школы не установлено. Текущее техническое состояние фундаментной части здания школы отнесено к категории I (исправная конструкция): отсутствуют видимые дефекты и повреждения, свидетельствующие снижении несущей способности и эксплуатационной пригодности конструкций, необходимости в ремонтно-восстановительных работах на момент технического обследования нет.
-Перекрытия - покрытия
Элементы перекрытия - покрытия обследуемого объекта соответствуют нормативным требованиям и прибывают в нормальном работоспособном состоянии. Общее техническое состояние строительных конструкций и элементов перекрытия
- покрытия здания отнесено к категории 1 (работоспособная конструкция): выполняются
требования норм и проектной документации; необходимости в ремонтно-восстановительных работах на момент обследования нет.
-Стены и перегородки Наружные и внутренние стены, перегородки в нормальном работоспособном состоянии, расположение и толщина ограждающих конструкций соответствует нормативным требованиям, недопустимых отклонений по высоте не имеют.
Общее техническое состояние ограждающих конструкций наружных и внутренних стен и перегородок здания отнесено к категории 1 (работоспособная конструкция):
выполняются требования норм и проектной документации; необходимости в ремонтно-
восстановительных работах на момент обследования нет.
Лестницы и площадки
Строительные конструкции и элементы лестниц и площадок выполнены без отступлений от нормативных требований. Данные конструктивные элементы здания
находятся в нормальном работоспособном состоянии.
Текущее техническое состояние ограждающих и несущих конструкций лестниц и площадок определены как, категория I (исправная конструкция): отсутствуют видимые дефекты и повреждения, свидетельствующие снижении несущей способности и
эксплуатационной пригодности конструкций, необходимости в ремонтно-восстановительных работах на момент технического обследования нет.
6. На объекте не предусмотрено проектом оборудование в согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные (демонтажные) работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2020 года;
месяц, год
окончание работ июль 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 (три);
фактически, месяц: 3 (три);
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации к сдаче отсутствуют.
Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт замена кровли СШ М.Маметова по адресу:Карагандинская область, Шетский район,п. Агадырь, ул.Боритова, 2» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных (демонтажных) работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Кайыркенов С.Е._____ от «____»_____2020 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

«Гимарат KZ»

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан