Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«28» ноября 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "КазПромСтройГрупп" Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, 11, 112 А

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Молдыбаева Кайрата Сагинаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в с.Шетиргиз Шалкарского района Актюбинской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» руководитель управления Аманов Дастан Серикович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Гипрогаз Кампани» Рабочий проект №260

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом №144-Ѳ от 23.06.2014 г. ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	11040	11040	10983	10983
Протяженность кабельноий линии	м	250	250	250	250
ПГБ	шт	1	1	1	1
ГРПШ	шт	2	2	2	2
Опознавательные знаки	шт	12	12	12	12

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проект разработан на основании технических условий № 426 от 03.02.14г, выданных АО "КазТрансГазАймак". Точка подключения - надземный стальной газопровод среднего давления д-89мм Р(проектн)=3,0кгс/см² на выходе из АГРС расположенного на окраине п.Шетиргиз.

В точке врезки установлено отключающее устройство - задвижка ду-100 в надземном исполнении в ограждении 6×6 м. Для дальнейшей газификации п. Каратогай, проектом предусмотрена установка отключающего устройства - задвижка ду-100 в надземном исполнении в ограждении 6м х 6м. Ограждение необходимо для защиты задвижки от механических повреждений.

Для понижения давления со среднего до низкого и поддержании его на заданном уровне проектом предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-32к/10.

Подводящий газопровод среднего давления запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб д-125 мм толщиной стенки 11,4 мм SDR 11 ПЭ 100 по ТУ 6-19-352-87. Соединение полиэтиленового газопровода среднего давления со стальным газопроводом выполнено неразъёмным с помощью переходников «полиэтилен-сталь». Газопровод пересекает реку Шетиргиз.

Стальные участки узлов неразъемного соединения покрыты изоляцией "весьма усиленного" типа. На выходе из земли газопровод заключен в стальной футляр, установлено отключающее устройство на расстоянии не менее 5,0 м от ПГБ.

Строительство и монтаж газопровода осуществлены согласно МСН 4.03-01-2003г. и МСП 4.03-103-2005г., "Требований промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов" и «Требования к безопасности систем газоснабжения».

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 04.2017г. ;
месяц, год
окончание работ 11.2017г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;
фактически, месяц: 8;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Газовое хозяйство Шалкарского района
Директор Мурат Ерболат Ильясулы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата

МП
(*при наличии*)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в с.Шетиргиз Шалкарского района Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Молдыбаев Кайрат Сагинаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____
подпись, дата

М.П.
(при наличии)