06-26144 109-040

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
"ҚАЗЫҒҰРТ АУДАНДЫҚ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 100240022761
№ 24
"09" 12 2021

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі № 234
бұйрығымен бекітілген

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

«26» қараша 2021 жыл

Тапсырыс беруші **«Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-і, басшысы орынбасары Суттибаев Шерзат.**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,елді мекені, коше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **«ХМСУ Шымкентмелиорация»** ЖШС-і Қарсыбаев С.К., Қазығұрт ауданы, Қазығұрт ауылы, Қонаев көшесі 89

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **«Сапаинжиниринг»** ЖШС-і, бас директор орынбасары С.А. Сәрсенбі, инженер-эксперт Сыздыков Ж. аттестат KZ63VJE00067545; KZ17VJE00067791; KZ50VJE00055072

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды «Конструктор-80» ЖШС, бас директорТориев Б, инженер сарапшы Шолбаев Т. аттестат KZ20VJE00048046; KZ77VJE00047117; KZ25VJE00048053

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Шарапхана-Жаңабазар-1мамыр ауылдық округі, мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, «Шарапхана-Жаңабазар-1мамыр КХ-29 автожолының 0-16 шақырымын күрделі жөндеу»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту,реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру,жаңғырту,күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы Қазығұрт ауданы әкімінің 2017 жылғы «28» ақпан № 64 шешімі.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны 2019 жылғы «21» қазандағы *МСКБ* инспекциялау нәтижелері бойынша анықтама № KZ68REA00149413

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) «Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-і, бекітілген,

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Конструктор-80» ЖШС-і, Жоба № 12-2017-АД

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

Қосалқы мердігер ұйымдар:

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы 21.10.2019ж. ;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы 30.10.2021ж. ;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 10 ай;
нақты 17 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Сметалық құны	мың тг	2823068,2	2823068,2	2538387, 94	2538387, 94
Құрылыс монтаж жұмыстарының құны	мың тг	2509124,31	2509124,31	2255702,75	2255702,75
Құрал жабдықтардың құны	мың тг	11472,300	11472,300	10313,597	10313,597
Құрылыс ұзақтығы	ай	10	10	17	17
Жолдың ені	м	7	7	7	7
Жолдың ұзындығы	км	16	16	16	16
Жол категориясы	м	III техникалық	III техникалық	III техникалық	III техникалық
Жолақ саны	дана	2	2	2	2
Жоғарғы қабат қалыңдығы	см	5	5	5	5
Төменгі қабат қалыңдығы	см	9	9	9	9

Негіздің жоғарғы қабат қалыңдығы	см	12	12	12	12
Негіздің төменгі қабат қалыңдығы	см	25	25	25	25
Жаяу жүргіншілер жолағының ені	м	1,5	1,5	1,5	1,5
Жаяу жүргіншілер жолағының ұзындығы	м	13164	13164	16065	16065
Аялдама саны	дана	8	8	15	15
Электржарығының саны	дана	424	424	437	437

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: Жол төсемі екі жолақты болып қабылданды. Әр жолақтың ені 3,5м. Жолдың жалпы ұзындығы 16км; Жолдың ені 7,0м. Жол төсемі үш қабаттан салынды. Жоғарғы қабаттың қалыңдығы 5см. Жоғарғы қабат материалы ұсақ құрамды асфальт қоспасынан (из мелкозернистой а/б смеси) жасалынды. Төменгі қабаттың қалыңдығы 9см. Төменгі қабат материалы ірі түйіршікі асфальт қоспасынан (из крупнозернистой а/б смеси) жасалынды.
Негіздің жоғарғы қабаты битумдалған қара қиыршық тастан (черный щебень) салынды. Негіздің жоғарғы қабат қабат қалыңдығы 12см. Негіздің төменгі қабатына қиыршық тас (песчано гравийная смесь) төселді. Негіздің төменгі қабатының қалыңдығы 25см. Жаяу жүргіншілер жолағының ұзындығы 16065м, ені 1,5м. Жолдың екі жағынан су ағу мақсатында Б1-20-75 маркалы темірбетон лоток орнатылды. 70 дана бұрылыстар мен әрбір тұрғын үйлерге асфальт төсеу жұмыстары жүргізілді. Қауіпті жерлерге 1640м барьер қоршауы орнатылды. 21 жерге темірбетон құбырлар орнатылды.

Электр жарығы бойынша 437дана электр бағанасы мен LED жарықшамдар орнатылды. 7 жерге 25кВт трансформаторлар орнатылды.

Газ жүйесі бойынша қолданыста бар газ құбырларының орынын ауыстыру жұмыстары жүргізілді. Жерасты газын жүргізу барысында орташа қысымды газ жүйесіне диаметрі 110мм, 63мм полиэтилен құбырлары орнатылды. Төменгі қысымды газ жүйесіне 160мм, 110мм, 90мм, 63мм полиэтилен құбырлары орнатылды.

Жолды ұйымдастыру жұмыстары бойынша 7 жерге жол кедергілері мен 447 дана жол белгілері орнатылды.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 2823068,200 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 2509124,31 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 11472,300 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 2538387,936 мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары 2255702,75 мың теңге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 10313,597 мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада_____ % көзделеді және іс жүзінде _____% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, «Шарапхана-Жаңабазар-1мамыр КХ-29 автожолының 0-16 шақырымын күрделі жөндеу
нысанын пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші «Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-і басшысы орынбасары

Суттибаев Ш.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау «Сапаинжиниринг» ЖШС-і, директор орынбасары

Сәрсенбі С.

сараптаушының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау «Конструктор-80» ЖШС-і, директоры

Ториев Б.

сараптаушының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) «ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС-і директоры

Қарсыбаев С.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

29.12.21

Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ Түркістан облысы бойынша филиалы
"Жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша
Қазығұрт аудандық бөлімі

Анкета № 0011995780

Анкеу ісі № 009;040

Тіркелген күні 30.12.21

Тіркелген уақыты 09:32

Мүлік объектісінің мекенжайы:

Бауыржан ул. кв. 09

Маман Е. Алиев

Басшы М. Нұрам