SANA-2015 22.4 от 06.10.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 199 АКТ-3

Цена региона Карагандинская область Осакаровский район

Генподрядчик: ***ТОО"Наладочный центр Темиртау" БИН/ИИН 010940009831***

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ***ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес» БИН/ИИН 110940000837***

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ***Строительство водопроводных сетей с.Тельманское Осакаровского района***

(наименование, адрес)

Объект: ***Строительство водопроводных сетей с.Тельманское Осакаровского района***

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1 от 05.10.2024 г.

2-1-1 Поселковая сеть

Основание: 09/21-01-НВ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 ТРУБОПРОВОДЫ,АРМАТУРА													
1	2	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	1	500 737,28	229 787,70	500 737	229 788	-	460 678	1 001 475	
						270 949,58	73 126,75	270 950	73 127	-	40 059		
2	5	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	1010	215,00	-	217 150	-	217 150	-	234 522	Казахстан

						-	-	-	-	-	17 372		

Итого по разделу 2 **1 235 996,54**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 270 949,58
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 229 787,70
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 73 126,75
- материалы, изделия и конструкции, тенге 217 150,00
- накладные расходы, тенге 460 678,30
- сметная прибыль (8 %), тенге 57 430,96

Раздел 5 МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ МК1

3	1	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,48	28 503,00	-	412 723	-	211 817	271 635	739 107	
						13 874,76	5 074,03	200 907	73 472	-	54 749		

Итого по разделу 5 **739 107,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 200 907,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 73 472,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 211 817,00
- накладные расходы, тенге 271 635,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 54 749,00

Итого **1 975 103,54**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 471856,58
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 303259,70
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 146598,75
- материалы, изделия и конструкции, тенге 428967,00
- накладные расходы, тенге 732313,30
- сметная прибыль (8 %), тенге 112179,96

Всего **2 714 210,54**

4-1-1 Наружные сети электроснабжения

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 ЛИНИЯ ВЛ-0,4 КВ													
2.1 П1 (8 шт)													
1	1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	8	10 192,50	4 574,26	81 540	36 594	6 610	44 052	135 639	
						4 791,96	2 091,15	38 336	16 729	-	10 047		
2	2	225-204-0305	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3,5 (применить СВ95-2А)	1 шт.	8	50 928,00	-	407 424	-	407 424	-	440 018	Казахстан
						-	-	-	-	-	32 594		
3	3	290-001-0015 (ПЛ)	Крюк В 16/240 (кпл)	1 шт	8	2 515,18	-	20 121	-	20 121	-	21 731	
						-	-	-	-	-	1 610		
4	4	290-000-0016 (ПЛ)	Поддерживающий зажим PSP 25/120 (кпл)	1 шт	8	3 189,29	-	25 514	-	25 514	-	27 555	
						-	-	-	-	-	2 041		
5	5	290-000-0017 (ПЛ)	Ответвительный зажим Р 71 (кпл)	1 шт	8	892,86	-	7 143	-	7 143	-	7 714	
						-	-	-	-	-	571		
6	6	290-000-0018 (ПЛ)	Плашечный зажим CD 35 (кпл)	1 шт	8	831,25	-	6 650	-	6 650	-	7 182	
						-	-	-	-	-	532		

						-	-	-	-	-	271		
19	11	290-000-0018 (ПЛ)	Плашечный зажим CD 35 (кпл)	1 шт	2	831,25	-	1 663	-	1 663	-	1 795	
						-	-	-	-	-	133		
19	12	290-000-0019 (ПЛ)	Алюминиевый провод неизолированный А 25 (кпл)	1 м	1	127,68	-	128	-	128	-	138	
						-	-	-	-	-	10		
20	13	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	1 шт.	2	359,00	-	718	-	718	-	775	
						-	-	-	-	-	57		
21	14	290-000-0029 (ПЛ)	Заземляющий проводник ЗП 6 (кпл)	1 шт	2	982,14	-	1 964	-	1 964	-	2 121	
						-	-	-	-	-	157		
22	15	290-000-0030 (ПЛ)	Кронштейн УЗ (кпл)	1 шт	2	4 464,29	-	8 929	-	8 929	-	9 643	
						-	-	-	-	-	714		
2.5 Проводниковые изделия													
23	1	1133-0204-0104	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР=80%	км линии	0,34	102 836,01	807,92	34 964	11 888	11 888	10 839	48 600	
						87 514,09	329,33	29 755	10 117	-	2 797		
24	2	243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	1 км	0,092	880 799,00	-	81 034	-	81 034	-	87 516	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 483		

25	3	243-701-0714	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х95-0,6/1,0	1 км	0,248	2 392 698,00	-	593 389	-	593 389	-	640 860	Казахстан
						-	-	-	-	-	47 471		
2.6 Заземление ВЛЗ-0,4кВ													
26	1	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м	61,5	656,98	22,41	40 404	1 378	21 865	12 627	57 273	
						279,04	6,12	17 161	376	-	4 242		
27	2	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	15	239,16	239,16	3 587	3 587	-	589	4 510	
						-	54,53	-	818	-	334		
28	3	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	15	38,91	38,91	584	584	-	120	760	
						-	11,14	-	167	-	56		

Итого по разделу 2 **1 862 371,72**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	103 980,79
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	74 314,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 877,63
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 473 680,42
- накладные расходы, тенге	77 610,92
- сметная прибыль (8 %), тенге	137 149,31
Всего	**4 576 582,26**
НДС (12%)	549 190
Итого	**5 125 772**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес»
БИН/ИИН 010940009831

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Махаев М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Наладочный центр Темиртау" БИН/ИИН 010940009831

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахмаджанова Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)