Наименование стройки : Реконструкция системы водоснабжение н.п.Береке, с/о Мактаарал, Мактааральского района, Туркестанской области

Форма №2

Наименование объекта : Сети 10 кв

АКТ
приемки выполненных работ
за март месяц 2021 года

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "ДАНЕКЕР"
Основание : Договор №15 от 15.03.2020 г., доп.соглошение №2 от 29.03.2021 г.

РАЗДЕЛ 2. Сети 10кВ							
63	**1133-0204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0370**		**157802,09**	**5839**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1235)	чел-ч	51,1	1,891	1235,00	2335
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,73	0,84101	1254,00	1055
		Итого оплата труда:				**91611,92**	**3390**
63. 3	3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	13	0,481	4660,00	2241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13	0,481	1254,00	603
63. 4	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	0,25419	3350,00	852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,87	0,25419	1254,00	319
63. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,86	0,10582	2630,00	278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	0,10582	1254,00	133
		Итого эксплуатация машин:				**91116,30**	**3371**
63. 6	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0037	1373,00	5
63. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,05	0,00185	90,00	0
63. 8	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,000002	57873,00	0
63. 9	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,000008	402700,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8
63.10	2404-0207-3979 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,4	0,1258	423,00	53
63.11	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0035	0,00013	544350,00	70
		Итого материалов:				**3577,29**	**132**
		Накладные расходы	%	80		73289,54	2712
		Сметная прибыль	%	8		18487,33	684
		Сметная стоимость:				**249578,96**	**9234**
64	**2306-1201-0703 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,1110**		**254566,00**	**28257**
		Сметная прибыль	%	8		20365,28	2261
		Сметная стоимость:				**274931,28**	**30517**
65	**5111-0201-0401 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**Индикатор КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ**	**шт.**	**3,0000**		**59767,00**	**179301**
		Отпускная цена -	шт.			59767,00	179301
		Заготовительно-складские расходы -	%	1,2		717,20	2152
		Стоимость оборудования				60484,20	181453
		Опора ж/б концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с -1шт					
66	**1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1,0000**		**14068,87**	**14069**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1091)	чел-ч	5,98	5,98	1091,00	6524
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	2	1683,60	3367
		Итого оплата труда:				**9891,38**	**9891**
66. 3	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	1,6	3640,00	5824
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	1,6	1791,00	2866
66. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,4	2630,00	1052
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,4	1254,00	502
		Итого эксплуатация машин:				**6876,00**	**6876**
66. 5	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	382952,00	11
66. 6	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1373,00	137
66. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,02	0,02	90,00	2
66. 8	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	45,00	270

1	2	3	4	5	6	7	8
66. 9	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	526,00	210
66.10	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	377,00	38
		Итого материалов:				**668,69**	**669**
		Накладные расходы	%	80		7913,10	7913
		Сметная прибыль	%	8		1758,56	1759
		Сметная стоимость:				**23740,53**	**23741**
67	**2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,0000**		**32637,00**	**65274**
		Сметная прибыль	%	8		2610,96	5222
		Сметная стоимость:				**35247,96**	**70496**
68	**1133-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2384,32**	**4769**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1152)	чел-ч	0,91	1,82	1152,00	2097
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,6	1701,50	1021
		Итого оплата труда:				**1558,77**	**3118**
68. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,5	4818,00	2409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,5	1791,00	896
68. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,1	2630,00	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,1	1254,00	125
		Итого эксплуатация машин:				**1336,00**	**2672**
		Накладные расходы	%	80		1247,02	2494
		Сметная прибыль	%	8		290,51	581
		Сметная стоимость:				**3921,84**	**7844**
69	**2104-0408-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**3109,00**	**6218**
		Сметная прибыль	%	8		248,72	497
		Сметная стоимость:				**3357,72**	**6715**
70	**Прайс-лист**	**Стяжка Г-1**	**шт**	**2,0000**		**4720,23**	**9440**
71	**Прайс-лист**	**Траверса ТМ73**	**шт**	**1,0000**		**15640,61**	**15641**
72	**Прайс-лист**	**Траверса ТМs60а**	**шт**	**1,0000**		**5213,84**	**5214**
73	**Прайс-лист**	**Хомут Х1**	**шт**	**2,0000**		**987,21**	**1974**
74	**Прайс-лист**	**Крепление подкоса У1**	**шт**	**1,0000**		**5150,09**	**5150**
75	**Прайс-лист**	**Накладка ОГ-52**	**шт**	**1,0000**		**1251,32**	**1251**

1	2	3	4	5	6	7	8
76	**Прайс-лист**	**Проводник заземляющий ЗП21**	**м**	**2,0000**		**1203,96**	**2408**
77	**2113-0201-0904 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0001**		**517577,00**	**37**
		Сметная прибыль	%	8		41406,16	3
		Сметная стоимость:				**558983,16**	**40**
78	**2404-0207-3127 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**799,00**	**3995**
		Сметная прибыль	%	8		63,92	320
		Сметная стоимость:				**862,92**	**4315**
79	**2404-0207-5202 РСНБ РК 2015**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**412,00**	**2060**
		Сметная прибыль	%	8		32,96	165
		Сметная стоимость:				**444,96**	**2225**
80	**2404-0109-1201 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**4,0000**		**12306,00**	**49224**
		Сметная прибыль	%	8		984,48	3938
		Сметная стоимость:				**13290,48**	**53162**
81	**2404-0207-4711 РСНБ РК 2015**	**Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**5,0000**		**20006,00**	**100030**
		Сметная прибыль	%	8		1600,48	8002
		Сметная стоимость:				**21606,48**	**108032**
82	**2404-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**702,00**	**2106**
		Сметная прибыль	%	8		56,16	168
		Сметная стоимость:				**758,16**	**2274**
83	**2404-0109-1308 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	**шт.**	**3,0000**		**14677,00**	**44031**
		Сметная прибыль	%	8		1174,16	3522
		Сметная стоимость:				**15851,16**	**47553**
84	**2404-0207-3247 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**13138,00**	**39414**
		Сметная прибыль	%	8		1051,04	3153

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**14189,04**	**42567**
85	**1133-0208-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов**	**комплект**	**1,0000**		**13976,66**	**13977**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1327)	чел-ч	7,42	7,42	1327,00	9846
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	1,02	1575,15	1607
		Итого оплата труда:				**11452,99**	**11453**
85. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,61	0,61	4818,00	2939
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	0,61	1791,00	1093
85. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,41	0,41	2630,00	1078
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,41	1254,00	514
		Итого эксплуатация машин:				**4017,28**	**4017**
85. 5	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	382952,00	11
85. 6	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,01	1373,00	14
85. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,02	0,02	90,00	2
85. 8	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00012	402700,00	48
85. 9	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	377,00	38
		Итого материалов:				**113,04**	**113**
		Накладные расходы	%	80		9162,39	9162
		Сметная прибыль	%	8		1851,12	1851
		Сметная стоимость:				**24990,18**	**24990**
86	**5108-0301-1103 РСНБ РК 2015**	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт.**	**1,0000**		**79440,00**	**79440**
		Отпускная цена -	шт.			79440,00	79440
		Заготовительно-складские расходы -	%	1,2		953,28	953
		Стоимость оборудования				80393,28	80393
87	**1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**5671,87**	**5672**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1254)	чел-ч	4	4	1254,00	5016
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	1238,40	62
		Итого оплата труда:				**5077,92**	**5078**

1	2	3	4	5	6	7	8
87. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	5182,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1791,00	18
87. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,03	3752,00	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1049,00	31
87. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3573,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1254,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**200,11**	**200**
87. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00068	0,00068	499537,00	340
87. 7	2113-0203-0401 РСНБ РК 2015	Шайбы квадратные ГОСТ 11371-78	100 шт.	0,04	0,04	2481,00	99
87. 8	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,03	0,03	561,00	17
		Итого материалов:				**455,76**	**456**
		Накладные расходы	%	72		3656,10	3656
		Сметная прибыль	%	8		746,24	746
		Сметная стоимость:				**10074,20**	**10074**
88	**Прайс-лист**	**ПРНЗ-10**	**шт**	**1,0000**		**9549,75**	**9550**
89	**Прайс-лист**	**Кронштейн КМ-1**	**шт**	**1,0000**		**1988,09**	**1988**
90	**2113-0201-0904 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками, оцинкованные**	**т**	**0,0009**		**517577,00**	**455**
		Сметная прибыль	%	8		41406,16	36
		Сметная стоимость:				**558983,16**	**492**
91	**2404-0206-0719 РСНБ РК 2015**	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**751,00**	**4506**
		Сметная прибыль	%	8		60,08	360
		Сметная стоимость:				**811,08**	**4866**
92	**Прайс-лист**	**Кронштейн РА-1**	**шт**	**1,0000**		**9223,71**	**9224**
93	**Прайс-лист**	**Кронштейн РА-2**	**шт**	**1,0000**		**2312,30**	**2312**
94	**Прайс-лист**	**Вал привода РА-3**	**шт**	**3,0000**		**6815,79**	**20447**
95	**Прайс-лист**	**Кронштейн РА-5**	**шт**	**1,0000**		**1149,32**	**1149**
96	**Прайс-лист**	**Хомут Х7**	**шт**	**3,0000**		**797,79**	**2393**
97	**Прайс-лист**	**Хомут Х8**	**шт**	**1,0000**		**852,43**	**852**
98	**Прайс-лист**	**Проводник заземляющий ЗП1**	**м**	**4,5000**		**901,61**	**4057**
99	**Прайс-лист**	**Траверса ТМ96И**	**шт**	**1,0000**		**5368,66**	**5369**

1	2	3	4	5	6	7	8
100	**2307-0222-0116 РСНБ РК 2015 прим.**	**Шина Ши2**	**шт.**	**3,0000**		**3989,00**	**11967**
		Сметная прибыль	%	8		319,12	957
		Сметная стоимость:				**4308,12**	**12924**
101	**Прайс-лист**	**Хомут Х62И**	**шт**	**1,0000**		**1563,70**	**1564**
102	**Прайс-лист**	**Упор УП50**	**шт**	**1,0000**		**1584,64**	**1585**
103	**1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 прим.**	**Ограничитель перенапряжений, напряжение до 10 кВ**	**компл**	**1,0000**		**5036,87**	**5037**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1254)	чел-ч	3	3	1254,00	3762
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,22	1522,50	335
		Итого оплата труда:				**4096,95**	**4097**
103. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,11	0,11	5182,00	570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,11	1791,00	197
103. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,11	0,11	3573,00	393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,11	1254,00	138
		Итого эксплуатация машин:				**963,05**	**963**
103. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	499537,00	190
103. 6	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00	122
		Итого материалов:				**311,82**	**312**
		Накладные расходы	%	72		2949,80	2950
		Сметная прибыль	%	8		638,93	639
		Сметная стоимость:				**8625,61**	**8626**
104	**2404-0207-4315 РСНБ РК 2015**	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10**	**шт.**	**3,0000**		**28685,00**	**86055**
		Сметная прибыль	%	8		2294,80	6884
		Сметная стоимость:				**30979,80**	**92939**
105	**2404-0207-1819 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27**	**шт.**	**6,0000**		**3634,00**	**21804**
		Сметная прибыль	%	8		290,72	1744
		Сметная стоимость:				**3924,72**	**23548**

1	2	3	4	5	6	7	8
106	**2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**153,00**	**918**
		Сметная прибыль	%	8		12,24	73
		Сметная стоимость:				**165,24**	**991**
107	**2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**10,2000**		**410,00**	**4182**
		Сметная прибыль	%	8		32,80	335
		Сметная стоимость:				**442,80**	**4517**
		Опора ж/б анкерная с установкой РЛНД Ар10-1.2с -1шт					
108	**1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1,0000**		**14068,87**	**14069**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1091)	чел-ч	5,98	5,98	1091,00	6524
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	2	1683,60	3367
		Итого оплата труда:				**9891,38**	**9891**
108. 3	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	1,6	3640,00	5824
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	1,6	1791,00	2866
108. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,4	2630,00	1052
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,4	1254,00	502
		Итого эксплуатация машин:				**6876,00**	**6876**
108. 5	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	382952,00	11
108. 6	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1373,00	137
108. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,02	0,02	90,00	2
108. 8	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	45,00	270
108. 9	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	526,00	210
108.10	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	377,00	38
		Итого материалов:				**668,69**	**669**
		Накладные расходы	%	80		7913,10	7913
		Сметная прибыль	%	8		1758,56	1759
		Сметная стоимость:				**23740,53**	**23741**

1	2	3	4	5	6	7	8
109	**2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,0000**		**32637,00**	**65274**
		Сметная прибыль	%	8		2610,96	5222
		Сметная стоимость:				**35247,96**	**70496**
110	**1133-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2384,32**	**4769**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1152)	чел-ч	0,91	1,82	1152,00	2097
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,6	1701,50	1021
		Итого оплата труда:				**1558,77**	**3118**
110. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,5	4818,00	2409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,5	1791,00	896
110. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,1	2630,00	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,1	1254,00	125
		Итого эксплуатация машин:				**1336,00**	**2672**
		Накладные расходы	%	80		1247,02	2494
		Сметная прибыль	%	8		290,51	581
		Сметная стоимость:				**3921,84**	**7844**
111	**2104-0408-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**3109,00**	**6218**
		Сметная прибыль	%	8		248,72	497
		Сметная стоимость:				**3357,72**	**6715**
112	**Прайс-лист**	**Стяжка Г-1**	**шт**	**2,0000**		**4720,23**	**9440**
				Стальные конструкции			
113	**Прайс-лист**	**Траверса ТМ73**	**шт**	**1,0000**		**15640,61**	**15641**
114	**Прайс-лист**	**Траверса ТМs60а**	**шт**	**1,0000**		**5213,84**	**5214**
115	**Прайс-лист**	**Хомут Х1**	**шт**	**2,0000**		**987,21**	**1974**
116	**Прайс-лист**	**Крепление подкоса У1**	**шт**	**1,0000**		**5150,09**	**5150**
117	**Прайс-лист**	**Накладка ОГ-52**	**шт**	**1,0000**		**1251,32**	**1251**
118	**Прайс-лист**	**Проводник заземляющий ЗП21**	**м**	**2,0000**		**1203,96**	**2408**
119	**2113-0201-0904 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0001**		**517577,00**	**37**
		Сметная прибыль	%	8		41406,16	3
		Сметная стоимость:				**558983,16**	**40**

1	2	3	4	5	6	7	8
120	**2404-0207-3127 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**799,00**	**3995**
		Сметная прибыль	%	8		63,92	320
		Сметная стоимость:				**862,92**	**4315**
121	**2404-0207-5202 РСНБ РК 2015**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**412,00**	**2060**
		Сметная прибыль	%	8		32,96	165
		Сметная стоимость:				**444,96**	**2225**
122	**2404-0109-1201 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**4,0000**		**12306,00**	**49224**
		Сметная прибыль	%	8		984,48	3938
		Сметная стоимость:				**13290,48**	**53162**
123	**2404-0207-4714 РСНБ РК 2015**	**Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**4,0000**		**19739,00**	**78956**
		Сметная прибыль	%	8		1579,12	6316
		Сметная стоимость:				**21318,12**	**85272**
124	**2404-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**702,00**	**4212**
		Сметная прибыль	%	8		56,16	337
		Сметная стоимость:				**758,16**	**4549**
125	**2404-0109-1308 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	**шт.**	**6,0000**		**14677,00**	**88062**
		Сметная прибыль	%	8		1174,16	7045
		Сметная стоимость:				**15851,16**	**95107**
126	**2404-0207-3247 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**13138,00**	**78828**
		Сметная прибыль	%	8		1051,04	6306
		Сметная стоимость:				**14189,04**	**85134**
127	**1133-0208-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов**	**комплект**	**1,0000**		**13976,66**	**13977**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1327)	чел-ч	7,42	7,42	1327,00	9846
127. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	1,02	1575,15	1607

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**11452,99**	**11453**
127. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,61	0,61	4818,00	2939
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	0,61	1791,00	1093
127. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,41	0,41	2630,00	1078
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,41	1254,00	514
		Итого эксплуатация машин:				**4017,28**	**4017**
127. 5	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	382952,00	11
127. 6	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,01	1373,00	14
127. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,02	0,02	90,00	2
127. 8	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00012	402700,00	48
127. 9	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	377,00	38
		Итого материалов:				**113,04**	**113**
		Накладные расходы	%	80		9162,39	9162
		Сметная прибыль	%	8		1851,12	1851
		Сметная стоимость:				**24990,18**	**24990**
128	**5108-0301-1103 РСНБ РК 2015**	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт.**	**1,0000**		**79440,00**	**79440**
		Отпускная цена -	шт.			79440,00	79440
		Заготовительно-складские расходы -	%	1,2		953,28	953
		Стоимость оборудования				80393,28	80393
129	**1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**5671,87**	**5672**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1254)	чел-ч	4	4	1254,00	5016
129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	1238,40	62
		Итого оплата труда:				**5077,92**	**5078**
129. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	5182,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1791,00	18
129. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,03	3752,00	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1049,00	31

1	2	3	4	5	6	7	8
129. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3573,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1254,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**200,11**	**200**
129. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00068	0,00068	499537,00	340
129. 7	2113-0203-0401 РСНБ РК 2015	Шайбы квадратные ГОСТ 11371-78	100 шт.	0,04	0,04	2481,00	99
129. 8	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,03	0,03	561,00	17
		Итого материалов:				**455,76**	**456**
		Накладные расходы	%	72		3656,10	3656
		Сметная прибыль	%	8		746,24	746
		Сметная стоимость:				**10074,20**	**10074**
130	**Прайс-лист**	**ПРНЗ-10**	**шт**	**1,0000**		**9549,75**	**9550**
131	**Прайс-лист**	**Кронштейн КМ-1**	**шт**	**1,0000**		**1988,09**	**1988**
132	**2113-0201-0904 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками, оцинкованные**	**т**	**0,0009**		**517577,00**	**455**
		Сметная прибыль	%	8		41406,16	36
		Сметная стоимость:				**558983,16**	**492**
133	**2404-0206-0719 РСНБ РК 2015**	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**751,00**	**4506**
		Сметная прибыль	%	8		60,08	360
		Сметная стоимость:				**811,08**	**4866**
134	**Прайс-лист**	**Кронштейн РА-1**	**шт**	**1,0000**		**9223,71**	**9224**
135	**Прайс-лист**	**Кронштейн РА-2**	**шт**	**1,0000**		**2312,30**	**2312**
136	**Прайс-лист**	**Вал привода РА-3**	**шт**	**3,0000**		**6815,79**	**20447**
137	**Прайс-лист**	**Кронштейн РА-5**	**шт**	**1,0000**		**1149,32**	**1149**
138	**Прайс-лист**	**Хомут Х7**	**шт**	**3,0000**		**797,79**	**2393**
139	**Прайс-лист**	**Хомут Х8**	**шт**	**1,0000**		**852,43**	**852**
140	**Прайс-лист**	**Проводник заземляющий ЗП1**	**м**	**4,5000**		**901,61**	**4057**
141	**Прайс-лист**	**Траверса ТМ96И**	**шт**	**1,0000**		**5368,66**	**5369**
142	**2307-0222-0116 РСНБ РК 2015 прим.**	**Шина Ши2**	**шт.**	**3,0000**		**3989,00**	**11967**
		Сметная прибыль	%	8		319,12	957
		Сметная стоимость:				**4308,12**	**12924**
143	**Прайс-лист**	**Хомут Х62И**	**шт**	**1,0000**		**1563,70**	**1564**

1	2	3	4	5	6	7	8
144	**Прайс-лист**	**Упор УП50**	**шт**	**1,0000**		**1584,64**	**1585**
145	**1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 прим.**	**Ограничитель перенапряжений, напряжение до 10 кВ**	**компл**	**1,0000**		**5036,87**	**5037**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1254)	чел-ч	3	3	1254,00	3762
145. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,22	1522,50	335
		Итого оплата труда:				**4096,95**	**4097**
145. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,11	0,11	5182,00	570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,11	1791,00	197
145. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,11	0,11	3573,00	393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,11	1254,00	138
		Итого эксплуатация машин:				**963,05**	**963**
145. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	499537,00	190
145. 6	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00	122
		Итого материалов:				**311,82**	**312**
		Накладные расходы	%	72		2949,80	2950
		Сметная прибыль	%	8		638,93	639
		Сметная стоимость:				**8625,61**	**8626**
146	**2404-0207-4315 РСНБ РК 2015**	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10**	**шт.**	**3,0000**		**28685,00**	**86055**
		Сметная прибыль	%	8		2294,80	6884
		Сметная стоимость:				**30979,80**	**92939**
147	**2404-0207-1819 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27**	**шт.**	**6,0000**		**3634,00**	**21804**
		Сметная прибыль	%	8		290,72	1744
		Сметная стоимость:				**3924,72**	**23548**
148	**2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**153,00**	**918**
		Сметная прибыль	%	8		12,24	73
		Сметная стоимость:				**165,24**	**991**
149	**2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**10,2000**		**410,00**	**4182**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		32,80	335
		Сметная стоимость:				**442,80**	**4517**
		Устройство ответвления на концевой опоре УОК-1шт					
150	**Прайс-лист**	**Траверса ТМ2**	**шт**	**1,0000**		**8132,68**	**8133**
151	**Прайс-лист**	**Хомут Х1**	**шт**	**1,0000**		**987,21**	**987**
152	**Прайс-лист**	**Проводник заземляющий ЗП1**	**м**	**1,2000**		**901,61**	**1082**
				Изоляторы. Линейная арматура			
153	**2404-0102-0225 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**2,0000**		**1780,00**	**3560**
		Сметная прибыль	%	8		142,40	285
		Сметная стоимость:				**1922,40**	**3845**
154	**2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 прим.**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**2,0000**		**54,00**	**108**
		Сметная прибыль	%	8		4,32	9
		Сметная стоимость:				**58,32**	**117**
155	**2404-0207-3934 РСНБ РК 2015**	**Крепление провода**	**шт**	**1,0000**		**222,00**	**222**
		Сметная прибыль	%	8		17,76	18
		Сметная стоимость:				**239,76**	**240**
156	**2404-0204-1302 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**386,00**	**2316**
		Сметная прибыль	%	8		30,88	185
		Сметная стоимость:				**416,88**	**2501**
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР					
157	**1308-0208-0103 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**2291,63**	**18333**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1214)	чел-ч	0,7	5,6	1214,00	6798
157. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	0,128	1522,50	195
		Итого оплата труда:				**874,16**	**6993**
157. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008	0,064	5182,00	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,064	1791,00	115
157. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	2,032	198,00	402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
157. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,008	0,064	3573,00	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,064	1254,00	80
		Итого эксплуатация машин:				**120,33**	**963**
157. 6	2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0047	0,0376	221034,00	8311
157. 7	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000071	0,000568	234278,00	133
157. 8	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,19	1,52	1400,00	2128
		Итого материалов:				**1321,49**	**10572**
		Накладные расходы	%	72		629,40	5035
		Сметная прибыль	%	8		233,68	1869
		Сметная стоимость:				**3154,70**	**25238**
158	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0424**		**221225,00**	**9389**
		Сметная прибыль	%	8		17698,00	751
		Сметная стоимость:				**238923,00**	**10140**
ИТОГО	ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**2 371 089**
ИТОГО	НДС 12%		Тенге				**284 531**
ИТОГО	СМЕТЕ		Тенге				**2655620**

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Мактааральского района" - Полатов Г.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П. (при наличии)

Инженер-эксперт:
ТОО "САЙРАМ КУРЫЛЫС"
Ганиев Н.

Авторский надзор, Директор ТОО «Каз Нұр жобалау-құрылыс институты» Джанаев А.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П. (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО "ДАНЕКЕР"
Искаков Б.А.