Заказчик: ТОО "ШЫМЫР", Еркинский с.о., ж/м, ул. Азат 1/5
чик:

Приложение 2 к приказу исполнительняющего обязанности Министерства индустрии и инфрастуктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства: Строительство 40-квартирного жилого дома, в г. Талдыкорган, пятно 1 (привязка), области Жетысу

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь 2023 г.

по ресурсному методу

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код		наименование		код	
		29/02	28.07.2023г.								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
				из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные		НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40-квартирного жилого дома, в г. Талдыкорган, пятно 1 (привязка), области Жетысу		20 974 003	18 726 789							2 247 215	20 974 003
в отчетном месяце		20 974 003	18 726 789							2 247 215	**20 974 003**

Заказчик:
ТОО "ШЫМЫР"

Директор_____ **Валишанов Р. В.**
(место печати)

Подрядчик
ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Директор **Алтынбеков Ж.Д.**
место печати

Заказчик: ТОО "ШЫМЫР", РК, область Жетісу, г. Талдыкурган, ул. С.Есетова, д.3

Форма 4

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Наименование стройки - Строительство 40-квартирного жилого дома, в г. Талдыкорган, пятно 1 (привязка), области Жетысу

Акт выполненных работ за декабрь 2023 г.

на Конструктивная часть здания

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18726789**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5040905
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2509288*
		машины и механизмы	тенге			2728066
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*534707*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10957818
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 231		
	Раздел 1.	**Колонны**				**18726789**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5040905
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2509288*
		машины и механизмы	тенге			2728066
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*534707*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10957818
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 231		
	Подраздел 1.1.	**Колонны К1**				**18726789**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5040905
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2509288*
		машины и механизмы	тенге			2728066
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*534707*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10957818
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 231		
1	**У6103-0201-0103**	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	**$м^2$**	**625,92**	**4 930**	**3085786**

1	2	3	4	5	6	7
2	У6103-0201-0110	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	25,56	107 844	2756493
3	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,1	317 238	1300676
4	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	21,46	291 854	6263187
5	У6103-0201-0114	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	72,48	17 864	1294783
6	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	73,5672	35 776	2631940
7	У6103-0201-0117	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	625,92	2 227	1393924
		стоимость строительно-монтажных работ	Тенге			18 726 789,00
		Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге			2 247 215
		Всего	**Тенге**			**20 974 003**

Заказчик:

ТОО "ШЫМЫР"

Директор _____ **Валишанов Р. В.**

(место печати)

Подрядчик

ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Директор **Алтынбеков Ж.Д.**

место печати