Справка КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Департамент полиции ,Акмолинской области МВД РК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройТех-IC"
Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		370	30.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за август 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт административного здания	**95 116 800,00**	**45 993 113,37**							**5 519 173,61**	**51 512 286,98**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Департамент полиции Акмолинской области МВД РК"

Заместитель начальника Департамента полиции Акмолинской области_____ Оспанов Е.Х.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройТех-IC"

Директор_____ Есенов М.Ж.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Департамент полиции Акмолинской области МВД РК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройТех-IC"
Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания

АКТ № 2
приемки выполненных работ от 8 агвуста 2023 года за август 2023 года.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. на Архитектурно-строительная часть												
		Корректировка акта № 1										
		Локальная смета 2-1-1 - Архитектурно-строительная часть										
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж										
18	**1212-0104-0504**	**Стены и потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	*м2*	**-1128,5**		**362,49**	**--**	**-409070**	**--**		**-294527**	**-759888**
						362,49	**--**	**-409070**			**-56288**	
		НР - 72%; СП - 8%										
		Локальная смета 2-1-2 - Электроснабжение и электроосвещение										
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция										
11	**1121-0201-0201**	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	*м2*	**2150**		**126,04**	**1,16**	**-270986**	**-2495**	**-20918**	**-178450**	**-485384**
						115,15	**0,13**	**-247573**	**-280**		**-35948**	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. на Архитектурно-строительная часть												
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж										
19	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Покрытия крылец. Разборка покрытия**	**м²**	**21**		**1217,28**	**39,11**	**25563**	**821**	**--**	**18181**	**47243**
		НР - 72%; СП - 8%				**1178,17**	**24,28**	**24742**	**510**		**3499**	
20	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Ограждения металлические крылец. Демонтаж. Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, коэффициент 0,7 к времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины), коэффициент 0,5 к норме расхода вспомогательных материалов (электроды и т.д.). Демонтаж металлических конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2022, п. 3.17, таблица 1**	**м ограждения**	**11,9**		**614,40**	**88,01**	**7311**	**1047**	**327**	**4589**	**12852**
		НР - 72%; СП - 8%				**498,91**	**36,63**	**5937**	**436**		**952**	
21	**1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Крыльца бетонные. Разборка**	**м³**	**11,6**		**28597,97**	**13426,16**	**331736**	**155743**	**--**	**175809**	**548149**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			15171,81	5878,12	175993	68186		40604	
22	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические перил. Демонтаж. Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, коэффициент 0,7 к времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины), коэффициент 0,5 к норме расхода вспомогательных материалов (электроды и т.д.). Демонтаж металлических конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2022, п. 3.17, таблица 1	м ограждения	7,45	614,40	88,01	4577	656	204	2873	8046
		НР - 72%; СП - 8%			498,91	36,63	3717	273		596	
23	1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	471,96	245,86	0,29	116036	137	--	83447	215440
		НР - 72%; СП - 8%			245,57	--	115899	--		15957	
		РАЗДЕЛ 3.Окна									
39	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	45,11	38517,00	--	1737502	--	1737502	--	1876502
		СП - 8%			--	--	--	--		139000	
45	261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 $м^2$	0,05222	3715098,00	--	194002	--	194002	--	209522
		СП - 8%			--	--	--	--		15520	
47	217-202-0202 РСНБ РК 2022	Москитные сетки	$м^2$	31,36	1385,00	--	43434	--	43434	--	46909
		СП - 8%			--	--	--	--		3475	
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки, закладывание проемов									
57	1205-0101-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 $м^2$	$м^2$	30,4833333	10448,28	344,99	318498	10517	178006	96701	448415
		НР - 72%; СП - 8%			4263,80	142,10	129975	4332		33216	
58	222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,01422	1036166,00	--	14734	--	14734	--	15913
		СП - 8%			--	--	--	--		1179	
59	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	1116,40	486,37	1116	486	324	295	1523
		НР - 72%; СП - 8%			305,91	103,23	306	103		113	
60	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,026	122987,00	--	3198	--	3198	--	3454
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
61	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	$м^3$ кладки	0,227	56625,18	2771,65	12854	629	10145	1626	15638
		НР - 72%; СП - 8%			9162,09	785,58	2080	178		1158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	64,56	1898,32 1376,41	57,10 49,19	122556 88861	3687 3176	30008	66266 15106	203928
		РАЗДЕЛ 6.Пробивка проема /АС-15/									
63	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР - 72%; СП - 8%	$м^3$	0,226	31810,40 19802,50	12007,90 5257,19	7189 4475	2714 1188	--	4078 901	12168
64	1203-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек НР - 72%; СП - 8%	т металлоконструкций перемычек	0,01854	290889,24 285136,11	3280,32 1349,59	5393 5286	61 25	46	3824 737	9955
65	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т	0,01614	479350,00 --	-- --	7737 --	-- --	7737	-- 619	8356
66	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм СП - 8%	т	0,0024	414392,00 --	-- --	995 --	-- --	995	-- 80	1075
67	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 72%; СП - 8%	$м^2$	0,7	127,23 75,44	4,04 0,49	89 53	2 --	34	38 10	137
68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 72%; СП - 8%	$м^2$	0,7	102,97 44,09	2,95 0,49	72 31	2 --	39	22 8	102
		РАЗДЕЛ 10.Полы 1 этажа									
				Тип пола 4							
115	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ подстилающего слоя	0,29	21936,91 5604,43	3315,30 1346,73	6362 1625	962 391	3775	1451 625	8438
116	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ подстилающего слоя	0,58	48806,99 6330,93	15,90 --	28308 3672	9 --	24627	2644 2476	33428
117	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ изолируемой поверхности	5,8	2576,34 1142,00	147,19 22,44	14943 6624	854 130	7465	4863 1584	21390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ изолируемой поверхности	5,8	582,94 524,58	58,36 27,69	3381 3043	339 161	--	2306 455	6142
120	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ стяжки	5,8	1237,39 583,24	44,94 26,03	7177 3383	261 151	3533	2544 778	10499
121	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ стяжки	5,8	333,92 14,41	15,40 8,61	1937 84	89 50	1764	96 163	2196
				Тип пола 5							
123	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ стяжки	15,9	1237,39 583,24	44,94 26,03	19675 9274	715 414	9686	6975 2132	28782
		РАЗДЕЛ 21.Вывоз мусора									
314	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная).Погрузка СП - 8%	т	22,155	924,00 --	-- --	20471 --	-- --		-- 1638	22109

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2. Электроснабжение и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1.Силовое оборудование. ВРУ

РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция

13	243-107-1301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,206	272976,00 --	-- --	56233 --	-- --	56233	-- 4499	60732
16	243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,0206	1646069,00 --	-- --	33909 --	-- --	33909	-- 2713	36622
17	243-107-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,0618	4049068,00 --	-- --	250232 --	-- --	250232	-- 20019	270251
18	243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,4017	565948,00	--	227341	--	227341	--	245528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		18187	
		РАЗДЕЛ 5.Демонтажные работы									
43	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 к-0,3	Щитки массой до 6 кг. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	1919,67 1882,54	37,13 14,67	9598 9413	185 73	--	6830 1314	17742
44	1217-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м	1400	35,83 35,83	-- --	50162 50162	-- --	--	36120 6902	93184
45	1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	110	89,95 89,14	0,81 0,51	9895 9805	89 56	--	7101 1360	18355
46	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	140	82,37 82,37	-- --	11532 11532	-- --	--	8303 1586	21422
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3. Водопровод и канализация									
1	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Узлы водомерные,поставляемые на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией диаметром ввода до 65 мм,диаметром водомера до 40 мм.Установка НР - 72%; СП - 8%	узел	1	33504,97 17593,83	853,04 216,85	33505 17594	853 217	15058	12824 3706	50035
2	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 30°С СП - 8%	шт.	1	25295,00 --	-- --	25295 --	-- --	25295	-- 2024	27319
3	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 СП - 8%	шт.	5	2527,00 --	-- --	12635 --	-- --	12635	-- 1011	13646
4	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	фильтр	1	22290,19 1684,66	278,75 78,90	22290 1685	279 79	20326	1270 1885	25445
5	242-404-0104 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 СП - 8%	шт.	1	20392,00 --	-- --	20392 --	-- --	20392	-- 1631	22023
6	242-304-0201 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32 СП - 8%	шт.	1	13846,00 --	-- --	13846 --	-- --	13846	-- 1108	14954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	242-201-0204 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый,конусный сальниковый,для воды,нефти и масла,Т до+100°С,PN 10,марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	4388,00	--	4388	--	4388	--	4739
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
8	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	0,86	708,00	--	609	--	609	--	658
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
9	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1665,00	--	1665	--	1665	--	1798
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
10	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	1051,00	--	6306	--	6306	--	6810
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
11	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3508,38	162,01	3508	162	303	2208	6174
		НР - 72%; СП - 8%			3042,70	24,49	3043	24		457	
12	242-306-0101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	12947,00	--	12947	--	12947	--	13983
		СП - 8%			--	--	--	--		1036	
13	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1,4	1106,93	--	1550	--	734	588	2309
		НР - 72%; СП - 8%			582,93	--	816	--		171	
14	1116-0401-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка /футляр/	м трубопровода	0,8	11356,87	209,51	9085	168	7072	1360	11281
		НР - 72%; СП - 8%			2306,06	55,69	1845	45		836	
15	1122-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	1828938,20	187605,43	1463	150	1062	202	1798
		НР - 72%; СП - 8%			313375,55	37308,21	251	30		133	
16	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	2823,48	35,17	22588	282	103	15989	41663
		НР - 72%; СП - 8%			2775,35	0,48	22203	4		3086	
17	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	7,92	139,00	--	1101	--	1101	--	1189
		СП - 8%			--	--	--	--		88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	19	2584,83	29,62	49112	563	222	34800	90625
		НР - 72%; СП - 8%			2543,54	0,30	48327	6		6713	
19	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	18,81	259,00	--	4872	--	4872	--	5262
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
20	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 к=1,15; 1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	21	2392,35	24,45	50239	514	242	35630	92739
		НР - 72%; СП - 8%			2356,34	0,18	49483	4		6870	
21	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	20,79	157,00	--	3264	--	3264	--	3525
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
22	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	3	37,00	--	111	--	111	--	120
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
23	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	3	42,00	--	126	--	126	--	136
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
24	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	7	23,00	--	161	--	161	--	174
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
25	241-210-1003 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	1	46,00	--	46	--	46	--	50
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
26	241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	1	28,00	--	28	--	28	--	30
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
27	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 к=1,15; 1,25	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	48	146,78	1,97	7045	95	97	4934	12938
		НР - 72%; СП - 8%			142,78	--	6853	--		959	
28	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	19	1045,42	141,30	19863	2685	7269	8019	30113
		НР - 72%; СП - 8%			521,52	64,68	9909	1229		2231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	234-303-0307 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм СП - 8%	м	20,9	380,00 --	-- --	7942 --	-- --	7942	-- 635	8577
		РАЗДЕЛ 2.Канализация К1									
53	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 к=1,15; 1,25	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м трубопровода	21	1323,12 1309,99	6,23 1,92	27786 27510	131 40	145	19836 3810	51432
54	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 к=1,15; 1,25	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 72% СП - 8%	м трубопровода	7	1371,28 1366,13	2,54 0,84	9599 9563	18 6	18	6890 1319	17808
56	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм СП - 8%	м	20,79	1784,00 --	-- --	37089 --	-- --	37089	-- 2967	40056
57	241-704-0209 РСНБ РК 2022	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110 мм СП - 8%	комплект	1	36784,00 --	-- --	36784 --	-- --	36784	-- 2943	39727
58	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	1	846,00 --	-- --	846 --	-- --	846	-- 68	914
59	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой СП - 8%	шт.	3	488,00 --	-- --	1464 --	-- --	1464	-- 117	1581
60	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой СП - 8%	шт.	2	147,00 --	-- --	294 --	-- --	294	-- 24	318
61	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой СП - 8%	шт.	5	319,00 --	-- --	1595 --	-- --	1595	-- 128	1723

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

Дополнительные (видозаменяющие) работы выполненные, но не учтенные в смете

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА									
		Локальная смета 2-1-1 - Архитектурно-строительная часть									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж									
1	1206-0101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%; СП - 8%*	*шт.*	7	3107,83 2925,18	182,65 79,97	21755 20476	1279 560	0	15146 2952	39853
2	1206-0101-1001	**Полотна дверные. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	*м2*	17,52	531,48 531,48	-- --	9312 9312	-- --	--	6705 1281	17298
3	1206-0101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%; СП - 8%*	*шт.*	22	2076,80 1991,08	85,72 41,01	45690 43804	1886 902	0	32188 6230	84108
4	1206-0101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	*м2*	62,75	713,32 688,06	25,26 15,68	44761 43176	1585 984	0	31795 6124	82680
5	1206-0101-0301	**Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	*м2*	6,08	3845,77 3773,08	72,69 31,83	23382 22940	442 194	0	16656 3203	43241
6	1208-0101-0401	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	*м2*	20,27	128,39 128,35	0,04 0,00	2602 2602	1 0	0	1873 358	4833
7	1207-0101-0102	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков (СМЕТА=224,07м2; ФАКТ=397,691м2)** *НР - 72%; СП - 8%*	*м*	173,54	108,18 108,18	-- --	18774 18774	-- --	--	13517 2583	34874
8	1207-0101-0201	**Полы дощатые. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	*м2*	173,54	497,27 473,91	23,36 14,50	86 296 82 242	4 054 2 516	0	61 026 11 786	159 108
9	1207-0101-0101	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги (1-го этажа) НР=72%**	*м2*	173,54	201,13 201,13	0,00 0,00	34 904 34 904	0 0	0	25 131 4 803	64 838
10	1207-0101-0208	**Полы цементные. Разборка покрытия. ПОДВАЛ НР=72%**	*м2*	72,93	2 807,35 1 875,09	932,26 417,10	204 740 136 750	67 990 30 419	0	120 362 26 008	351 110
11	1207-0101-0208	**Полы цементные. Разборка покрытия НР=72% (пом. 3, 3а, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12,14, 15)**	*м2*	168,04	2 807,35 1 875,09	932,26 417,10	471 747 315 090	156 657 70 089	0	277 329 59 926	809 002
12	1207-0101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%**	*м2*	198,1	53,17 53,17	- -	10 533 10 533	- -	- -	7 584 1 449	19 566
13	1203-0101-0201	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки БУДКА НА КРЫШЕ НР=72%**	*м3 кладки*	5,3	36 342,31 29 079,78	7 262,53 3 229,93	192 614 154 123	38 491 17 119	- -	123 294 25 273	341 181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (стена по оси 2) НР=72%	м3 кладки	1,2	36 342,31 29 079,78	7 262,53 3 229,93	43 611 34 896	8 715 3 876	0	27 916 5 722	77 249
15	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки. ПОДВАЛ НР=72%	м3 кладки	11,75	36 342,31 29 079,78	7 262,53 3 229,93	427 022 341 687	85 335 37 952	0	273 340 56 029	756 391
16	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72% ПОДВАЛ	м2 перегородок	8,35	2 690,14 2 380,96	309,18 135,36	22 463 19 881	2 582 1 130	- -	15 128 3 007	40 598
17	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Демонтаж НР=72%: К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0; ОПр п.3.11:	шт. сборных конструкций	2	3 017,80 1 142,15	1 875,65 386,47	6 036 2 284	3 751 773	- -	2 201 659	8 896
18	1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72%	м2	1128,5	4 042,59 3 483,35	18,20 11,30	4 562 063 3 930 960	20 539 12 752	610 564 -	2 839 473 592 123	7 993 659
19	1211-0103-0301	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку НР=72%	м2	1129,2	548,23 410,19	138,04 63,25	619 061 463 187	155 875 71 422	- -	384 918 80 318	1 084 297
		РАЗДЕЛ 3.Окна									
28	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	45,04	38517 --	-- --	1734806 –		1734806 –	– 138784	1873590
30	223-501-0110	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 600 мм НР - 72%; СП - 8%	м	76,36	3230 --	-- --	246643 –		246643 –	– 19731	266374
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки, закладывание проемов									
40	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом (КР-1, дверной проем, ось 1) НР - 72%; СП - 8%	м3	0,8	56625,18 9162,09	2771,65 785,58	45300 7330	2217 628	35753	5730 4082	55112
41	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом (ОК-1 В ПОДВАЛЕ - 4шт)	НР - 72%; СП - 8%	6,3	56625,18 9162,09	2771,65 785,58	356739 57721	17461 4949	281557	45122 32149	434010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3								
42	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом (дверной проем, заужение с 1,8м на 1,2м) *НР - 72%; СП - 8%*	*м3*	1	56625,18 9162,09	2771,65 785,58	56625 9162	2772 786	44691	7163 5103	68891
43	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом (ПРОЁМ каб.№6.) *НР - 72%; СП - 8%*	*м3*	0,9	56625,18 9162,09	2771,65 785,58	50963 8246	2494 707	40223	6446 4593	62002
44	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом (ПРОЁМ м/у каб. №3а и №5) *НР - 72%; СП - 8%*	*м3*	1,8	56625,18 9162,09	2771,65 785,58	101925 16492	4989 1414	80444	12892 9185	124002
РАЗДЕЛ 8.Отделочные работы											
45	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) гипсовой сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	*м2*	698,55	2395,17 1947,96	42,98 36,09	1673146 1360747	30024 25211	282375	997893 213686	2884725
48	1212-0102-0701	Стены. Подготовка поверхностей: огрунтовка с земли НР=72%	*м2*	2107,16	239,15 67,04	8,30 0,20	503 927 141 264	17 489 421	345 174 -	102 014 48 475,31	654 417
49	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм - гипсовые смеси НР=72%	*м2*	2104	1 901,32 1 514,72	38,62 32,04	4 000 377 3 186 971	81 256 67 412	392 817 -	2 343 155 507 483	6 851 015
50	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	*м2*	2104	881,47 569	7,84 2,80	1 854 613 1 197 176	16 495 5 891	640 942 -	866 208 217 666	2 938 487
РАЗДЕЛ 10.Полы 1 этажа											
помещения №21, 21А, 23, 25; S=49,28м2											
62	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72% Коб =0,42	*м3 грунта*	20,6976	7 266,08 6 869,59	0,90 0,41	150 390 142 184	19 8	8 188 -	102 378 20 222	272 990
63	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 Коб =1,2	*1 м3*	24,83712	7 319 -	- -	181 783 -	- -	181 783 -	- 14 543	196 326
64	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	*м3 подстилающего слоя*	2,464	21936,91 5604,43	3315,30 1346,73	54 053 13 809	8 169 3 318	32 075	12 331 5 311	71 695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	4,928	48806,99 6330,93	15,90 0,00	240 521 31 199	78 0	209 244	22 463 21 039	284 023
66	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхн.	49,28	2576,34 1142,00	147,19 22,44	126 962 56 278	7 254 1 106	63 430	41 316 13 462	181 740
67	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнист. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхн.	49,28	582,94 524,58	58,36 27,69	28 727 25 851	2 876 1 365	0	19 596 3 866	52 189
68	234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 Коб =1,03	1 м3	1,522752	47 286 -	- -	72 005 –		72 005 –	– 5 760	77 765
69	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	49,28	1237,39 583,24	44,94 26,03	60 979 28 742	2 215 1 283	30 022	21 618 6 608	89 205
70	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	49,28	333,92 14,41	15,40 8,61	16 456 710	759 424	14 987	816 1 382	18 654
		Тип пола 4									
74	234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 Коб =1,03	1 м3	0,17922	47 286 -	- -	8 475 –		8 475 –	– 678	9 153
		РАЗДЕЛ 11.Полы 2 этажа									
		Тип пола 2									
76	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72% Коб =0,09 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	20,115	15 572,48 5 171,99	1 917,89 734,58	313 240 104 035	38 578 14 776	170 627 -	85 544 31 903	430 687
77	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72% Коб =0,04 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;		8,94	48 806,99	15,90	436 334	142	379 594	40 751	515 252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6 330,93	-	56 599	-	-	38 167	
			м3 подстилающ его слоя								
	Добавлять 9,3м2 (упущено основной сметой, пересчитай спецификацию лист 9 РП, тип 2 = 223,5 м2)										
78	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	*м2 стяжки*	9,3	1237,39 583,24	44,94 26,03	11 508 5 424	418 242	5 666	4 080 1 247	16 835
		НР - 72%; СП - 8%									
79	1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		9,3	333,92 14,41	15,40 8,61	3 105 134	143 80	2 828	154 261	3 520
		НР - 72%; СП - 8%	*м2 стяжки*								
		НР - 72%; СП - 8%	*м2 стяжки*								
81	1111-0101-1109	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР=72%ОПр п.3.11: К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	*м2 стяжки*	223,5	1 358,53 614,32	26,23 7,73	303 631 137 301	5 862 1 728	160 468	100 101 32 299	436 031
		РАЗДЕЛ 13.Кровля									
84	1108-0201-0303	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%т.ч.п.3.1: т.ч.п.3.1:К2мат=0,9; ОПр п.3.11:К3трр=1,15;К3трм=1,25;К3экс=1,25; т.ч.п.3.1:К4мат=0,77;**	*м3 кладки*	1,24	56 703,52 15 346,19	5 119,72 1 086,62	70 312 19 029	6 348 1 347	44 935 -	14 671 6 799	91 782
85	1112-0101-0705	**Покрытия кровельные из профлиста. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**		479,5	4184,58 1999,71	43,53 8,31	2 006 506 958 861	20 873 3 985	1 026 772	693 249 215 980	2 915 735
		НР - 72%; СП - 8%	*м2 кровли*								
86	224-103-0719	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =1,15**	*1 м2*	551,425	4 731 -	- -	2 608 792 -	- -	2 608 792 -	- 208 703	2 817 495
		Водосточная система									
87	1112-0101-0902	**Желоба подвесные. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**		100	1 288,30 553,92	22,98 7,03	128 830 55 392	2 298 703	71 140 -	40 388 13 537	182 755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м желобов								
88	224-106-0204	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**		6	6 484	-	38 904	-	38 904	-	42 016
					-	-	-	-	-	3 112	
			1 шт.								
89	1208-0101-1901	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР=72%**		26,8	1 398,76	0,15	37 487	4	18 567	13 620	55 196
					705,83	-	18 916	-	-	4 089	
			м труб								
90	1116-0801-0101	**Воронки водосточные. Установка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**		4	6 775,35	664,94	27 101	2 660	753	17 196	47 841
					5 922,07	48,98	23 688	196	-	3 544	
			воронка								
91	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство облицовки карнизов НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**		63,146	1 999,65	28,34	126 270	1 790	2 182	88 372	231 813
					1 936,75	6,98	122 298	441	-	17 171	
			м2 покрытия								
92	224-103-0122	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**		63,146	4 553	-	287 504	-	287 504	-	310 504
			1 м2		-	-	-	-	-	23 000	
		РАЗДЕЛ 14.Фасады									
93	1108-0701-0102	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка (с учетом проемов) S=597.7м2 + 93,3м2 НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	*м2 вертикальн. проекц.*	691	1 428,51	83,65	987 100	57 802	318 758	458 639	1 561 398
					883,56	38,29	610 540	26 458	-	115 659	
94	1126-0301-0801	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**		597,7	2 404,32	14,13	1 437 062	8 446	241 710	857 357	2 477 973
					1 985,79	6,47	1 186 907	3 867	-	183 554	
			м2 поверхности изоляции								
95	231-103-0101	**Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость – 0,08 мг/(м*ч*ПА) Коб =1,03**	*1 м2*	615,631	830	-	510 974	-	510 974	-	551 852
					-	-	-	-	-	40 878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 16.Крыльцо КРм-1									
100	1107-0519-0104	**Ограждения металлические без поручня. Разборка НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0; ОПр п.3.11:**	*м ограждения*	9	765,80 665,22	100,58 41,86	6 892 5 987	905 377	- -	4 582 918	12 392
101	1107-0506-0103	**Марши лестничные массой до 1 т. Демонтаж НР=72%ОПр п.3.11: :К2трр=0,8;К2трм=0,8;К2экс=0,8;К2мат=0;**	*шт. сборных конструкций*	1	5 589,77 2 759,18	2 830,59 1 144,88	5 590 2 759	2 831 1 145	- -	2 811 672	9 073
102	1107-0512-0106	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Демонтаж НР=72%ОПр п.3.11: :К2трр=0,8;К2трм=0,8;К2экс=0,8;К2мат=0;**	*шт. сборных конструкций*	1	15 752,03 7 348,40	8 403,63 1 774,52	15 752 7 348	8 404 1 775	- -	6 569 1 786	24 107
103	1206-0101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%**	*шт.*	1	3 107,83 2 925,18	182,65 79,97	3 108 2 925	183 80	- -	2 164 422	5 694

Всего	**46 199 645**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 498 057
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 086 847
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 311 210
перевозк грузов, тенге	20 471
- накладные расходы, тенге	11 860 854
в т.ч. зарплата, тенге	1 067 477
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 422 205
Всего	**46 199 645**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	554 396
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	607 803
Итого по акту:	**47 361 843**
Итого в текущих ценах 2023 г. К=1,079	**51 103 460**
Итого с учетом скидки 10% К=0,9	**45 993 113,37**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12 %)					5 519 173,61				
		Итого					**51 512 286,98**				

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Департамент полиции Акмолинской области МВД РК".

Заместитель начальника Департамента полиции Акмолинской области
_____Оспанов Е.Х.

Технический надзор:
ТОО "ТемирланТехСервис"
_____Кашкимбаев Ж.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройТех-IC"
Директор_____Есенов М.Ж.

Приказ прокурора не имеется
А. Серикбаев
и.о. начальника Атбасарского ГОП.

Ергизаров Н.З