Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника №1 г.УстьКаменогорска" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области** — **110940015914**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11, тел.: (7232) 20-30-77** — **070140010657**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №189 от 23.08.2023г.

Номер документа	Дата составления
1000000025	31.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт кровли здания поликлиники №1 по адресу г.Усть-Каменогорск, пр.Ауэзова 18			Работа	1	19 412 478,90	19 412 478,90	2 079 908,45
				Итого	1	x	19 412 478,90	2 079 908,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Бакытбеков Т.Б.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) [подпись] / [подпись] / [подпись]
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2023

М.П.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2023 г.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Поликлиника №1 города Усть-Каменогорска" управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области

приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания поликлиники №1 по адресу г Усть-Каменогорск,пр Ауэзова 18

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		189	23.08.2023г.			ТОО"АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"	

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**19 412 478,90**									
Акт выполненных работ №1	**19 412 478,90**	**17 332 570,45**							2 079 908,45	**19 412 478,90**
Погашение аванса 30%	**5 823 743,67**									
Всего к оплате	**13 588 735,23**									**13 588 735,23**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Поликлиника №1 города Усть-Каменогорска" управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области

БИН110940015914

Главный врач

Мырамытова А.Б.

Подрядчик:

ТОО "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"

БИН 070140010657

Руководитель

Бакытбеков Т.Б.

Технический надзор:

ТОО "СтройСити LTD"

БИН 140640001252

Эксперт технического надзора

Пшембаев А.У.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Поликлиника №1 города Усть-Каменогорска" управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект Ауэзова, 18,

БИН 110940015914 БИК IRTYKZKA ИИК KZ0896504F0007630496 АО "ForteBank"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"

ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ЖАМБЫЛА 11,

БИН/ИИН 070140010657, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ798562203113367303 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: Капитальный ремонт кровли здания поликлиники №1 по адресу г Усть-Каменогорск,пр Ауэзова 18
Договор подряда (контракт) № 189 от 23.08.2023 года

Акт приемки выполненных работ №1
за октябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022.10.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1 Общестроительная часть										
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	E12-080101-0201 Кзтр и Кэм=1.09	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**		991,7	255,29	0,24	253171	238	0	182116	470106	
				$м^2$ кровли		255,05	0	252933	0		34819		
2	2	E11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1.12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Демонтаж**		841,4	416,91	124,29	350788	104578	0	197485	592135	
				$м^2$ стяжки		292,62	33,36	246210	28069		43862		
3	3	E12-080101-0401 Кзтр и Кэм=1.09	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**		180	133,34	0,03	24001	5	0	17276	44580	
				м		133,31	0	23996	0		3303		
4	4	E11-120101-1402 Кзтр и Кэм=1.12	**Демонтаж разуклонки из керамзитового гравия**		140	5371,61	2108,16	752025	295142	0	387884	1231102	
				$м^3$ утеплителя		3263,45	584,6	456883	81844		91193		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									2337923	
			Раздел: 2. Монтажные работы										
5	8	C1217-105-0101	**Дюбель полипропиленовый универсальный**		1575	76		119700		119700		129276	**Казахстан**
				кг							9576		
6	9	C1217-101-0301	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**		900	29		26100		26100		28188	
				шт.							2088		
7	10	E11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1.12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		65	2071,05	25,88	134618	1682	2246	94436	247378	
				$м^2$ покрытия		2010,61	7,25	130690	471		18324		
8	11	C1214-105-0102	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм**		0,0654	625266		40892		40892		44163	
				т							3271		
9	12	E11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1.12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		3,6	1295,55	194,2	4664	699	2451	1225	6360	
				$м^2$ стяжки		420,65	52,12	1514	188		471		
10	13	E11-120101-0104 Кзтр и Кэм=1.12	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**		90	4081,32	39,66	367319	3569	321535	31202	430403	
				$м^2$ кровли		469,05	12,47	42215	1122		31882		
	13.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭГП-3.0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	306.9	1039				318869.1			
11	14	E11-120101-0212 Кзтр и Кэм=1.12	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**		841,4	593,87	27,74	499682	23341	252597	167321	720365	
				$м^2$ кровли		265,92	10,28	223745	8650		53362		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	15	Е11-120101-0213 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м² кровли	841,4	427,77 240,75	26,38 9,81	359926 202567	22196 8254	135162	151789 40934	552649	
13	16	С1235-103-0122	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка	м²	929,1	2970		2759427		2759427	220754	2980181	
14	17	С1235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м²	2787,3	1039		2896005		2896005	231680	3127685	
15	18	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство+толщ 30мм	м² стяжки	841,4	1295,55 420,65	194,2 52,12	1090076 353935	163400 43854	572741	286404 110122	1486602	
16	19	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,12 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	841,4	448,69 23,38	43,42 12,09	377528 19672	36534 10173	321322	21489 31923	430940	
17	20	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,8414	28148,05 25414,3	2691,75 1205,26	23684 21384	2265 1014	35	16126 3185	42995	
18	21	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,8414	455717		383440		383440	30675	414115	
19	24	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	841,4	1280,55 370,93	46,81 8,33	1077455 312101	39386 7009	725968	229761 104578	1411794	
20	25	Е11-120101-0212 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м² кровли	17,2	593,87 265,92	27,74 10,28	10215 4574	477 177	5164	3420 1091	14726	
21	26	Е11-120101-0213 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м² кровли	17,2	427,77 240,75	26,38 9,81	7358 4141	454 169	2763	3103 837	11298	
22	27	С1235-103-0122	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка	м²	18,5	2970		54945		54945	4396	59341	
23	28	С1235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м²	55,5	1039		57665		57665	4613	62278	
24	29	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство+толщ 30мм	м² стяжки	17,2	1295,55 420,65	194,2 52,12	22283 7235	3340 896	11708	5855 2251	30389	
25	30	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,12 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	17,2	448,69 23,38	43,42 12,09	7717 402	747 208	6569	439 653	8809	
26	31	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0172	28148,05 25414,3	2691,75 1205,26	484 437	47 21	1	330 65	879	
27	32	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0172	455717		7838		7838	627	8465	
28	35	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	17,2	1280,55 370,93	46,81 8,33	22025 6380	805 143	14840	4697 2138	28860	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									12278138	
			Раздел: 3. Водосточная система										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	36	Е11-120101-2202 Кзтр и Кзм=1.12	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	60	650.61 643.43	7.18 2.96	39037 38606	431 178	0	27924 5357	72318	
30	37	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	60	3310		198600		198600	15888	214488	Казахстан
31	38	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	3680		14720		14720	1178	15898	Казахстан
32	39	С1224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	3330		39960		39960	3197	43157	Казахстан
33	40	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	3680		14720		14720	1178	15898	Казахстан
34	41	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	88	1426		125488		125488	10039	135527	Казахстан
35	42	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	4	3310		13240		13240	1059	14299	Казахстан
36	43	С1224-106-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	3667		14668		14668	1173	15841	
37	44	С1261-107-0992	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	88	19		1672		1672	134	1806	
38	45	Е11-120101-2201 Кзтр и Кзм=1.12	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	54	1827.71 1472.06	7.05 2.69	98696 79491	380 145	18824	57338 12483	168517	
39	46	С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	54	2557		138078		138078	11046	149124	Казахстан
40	47	С1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	280	1717		480760		480760	38461	519221	Казахстан
41	48	С1224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	18	2195		39510		39510	3161	42671	Казахстан
42	49	С1224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	1424		2848		2848	228	3076	Казахстан
43	50	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	13	924		12012			961	12973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	54	с 3412 101-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами весь населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 км	150	45		6750			510	6885	
			Итого по разделу: 3. Водосточная система									1431694	
			ИТОГО:					12971409	699716	9824202	1887620	16047756	
			В том числе :					2429110	192585		1188726		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО:					12971409	699716	9824202	1887620	16047756	
								2429110	192585	0	1188726		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2%		192573				16240329	
			Итого с временными									16451453	
			Зимние удорожания			1,3%		211124				16579971	
			Итого с зимними удорожаниями									16909000	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					128518				18244811	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		329029				17332570,45	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19412478,90	
			в том числе в текущих ценах на 2023г-100%, К=1,079			1,079							
			Понижающий коэффициент К=0,95			0,95							
			НДС			12 %		2079908,45					
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"

БИН 070140010657

Руководитель **Бакытбеков Т.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "СтройСити LTD"
БИН 140640011222
Эксперт технического надзора **Пшембаев А.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Поликлиника №1 города Усть-Каменогорска" управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области

БИН 110940015914

Главный врач **Мырамытова А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО «Сартөбе»
БИН 050540003813
Директор **Токсанбаев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)