Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат" ф-3

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Наименование стройки: «Реконструкция центрального стадиона в с.Аксуат, Тарбагатайского района, ВКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №1
за сентябрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая	
		№ 110	26.06.2023				
		№ 110/01	11.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце года без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция центрального стадиона в с.Аксуат, Тарбагатайского района, ВКО	159 094 109	142 048 312	137 981 000							
акт выполненных работ №1 за сентябрь 2023 года									17 045 797	159 094 109
Погашение аванса 30%										47 728 232,7
Всего к оплате										111 365 876,3

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

РК, область Абай, район Аксуат, с.Аксуат, Амашелди 1
БИН 220740036982
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN7110010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель

С.С. Смагулов

Технадзор:
ТОО "Aisar-Group"

РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул. Казантаева, 34,
ИИК KZ7496525F0007227163
БИК IRTYKZKA
БИН 150640025819
АО "Forte Bank"

Эксперт

Е.Н. Берикбаев

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
РК, ВКО,Тарбагатайский район, с.Акжар, ЖАМБЫЛА, 11

ИИК KZ798562203113367303
БИК KCJBKZKX
БИН 070140010657
АО "БанкЦентрКредит"

Директор

Т.Б. Бақытбеков

Наименование стройки: «Реконструкция центрального стадиона в с. Аксуат, район Аксуат»

Наименование объекта: «Реконструкция центрального стадиона в с. Аксуат, район Аксуат»

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Договор №110 от 26 июня 2023года
Дополнительное соглашение: №110/01 от 11 августа 2023 года

Акт №1 от 25.09.2023 г.
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр нори, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 7-1-1										
	Благоустройство										
	<u>Раздел 1 Демонтажные работы</u>										
1	**1218-0101-1204**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР=72 %**	**м3 конструкции**	**1220,88**	4704,76	1572,85	5743947	1920261	–	3373502	9846845
					3131,91	705,83	3823686	861734	–	729396	
2	**1218-0101-1401**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72 %**	**м**	**44**	1251,3	307,95	55057	13550	–	34706	96944
					943,35	152,19	41507	6696	–	7181	

3 1147-0112-0107	Газоны из готовых рулонных заготовок. Демонтаж НР=88 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м2	6500	213,7	–	1389050	–	–	1222364	2820327
				213,7	–	1389050	–	–	208913	
4 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка К=1,500;	т	1830	891		1630530		–	–	1760972
				–		–		–	130442	
5 411-103-0105	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;	т·км	9150	100		915000		–	–	988200
				–		–		–	73200	

Итого по разделу 1	**15 513 288**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 254 243
- заграты на эксплуатацию машин, тенге	1 933 811
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	868 430
- перевозка грузов, тенге	2 545 530
- накладные расходы, тенге	4 630 572
в т.ч. зарплата, тенге	416 751
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 149 132

Раздел 2 Вертикальная планировка

6 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Устройство выемки НР=72 %	м3 грунта	3777	53,73	53,73	202938	202938	–	60507	284521

				–	22,25	–	84038	–	21076	
7 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Устройство выемки с перемещением в насыпь НР=72 %	м3 грунта	3777	53,73	53,73	202938	202938	–	60507	284521
				–	22,25	–	84038	–	21076	
8 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=4,000;	м3 грунта	15108	45,97	45,97	694515	694515	–	207112	973757
				–	19,04	–	287656	–	72130	
9 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Устройство насыпи НР=72 %	м3 грунта	5040	53,73	53,73	270799	270799	–	80741	379663
				–	22,25	–	112140	–	28123	
10 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	15120	45,97	45,97	695066	695066	–	207277	974530
				–	19,04	–	287885	–	72187	

11	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Выравнивание НР=72 %	м3 грунта	5040	53,73	53,73	270799	270799	–	80741	379663
					–	22,25	–	112140	–	28123	
12	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	5040	82,31	82,31	414842	414842	–	129584	587980
					–	35,71	–	179978	–	43554	

Итого по разделу 2	**3 864 635**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 751 897
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 147 875
- накладные расходы, тенге	826 469
в т.ч. зарплата, тенге	74 382
- сметная прибыль (8 %), тенге	286 269

Раздел 3 Покрытие

3.1 Тип1 (футбольное поле)

13	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	703,8	3875,05	1111,94	2727260	782583	1823159	343696	3316632
					172,66	279,51	121518	196719	–	245676	

14 1147-0112-0107	Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство. Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2 НР=88 %	м2	7038	728,51	–	5127253	–	113945	4411711	10302081
				712,32	–	5013308	–	–	763117	
3.2 Тип2 (Беговая дорожка)										
15 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	206,4	3875,05	1111,94	799810	229504	534669	100794	972652
				172,66	279,51	35637	57691	–	72048	
16 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	2064	2219,95	212,14	4581977	437857	4087876	124741	5083255
				27,25	28,71	56244	59257	–	376537	
17 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % К=2,000;	м2 покрытия	4128	247,99	0,02	1023703	83	1013713	10700	1117155
				2,4	–	9907	–	–	82752	

3.4 Тип4 (покрытие под мусорные контейнера)

18 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,35	4000	1154,32	5400	1558	3609	676	6562
				172,66	291,32	233	393	–	486	
19 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	9	2219,95	212,14	19980	1909	17825	543	22165
				27,25	28,71	245	258	–	1642	
20 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % К=2,000;	м2 покрытия	18	264,95	0,02	4769	–	4726	46	5200
				2,4	–	43	–	–	385	
21 1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР=108 % К=2,450;	т смеси	1,1025	2063,03	1747,88	2274	1927	–	855	3379

				315,15	403,53	347	445	–	250	
3.5 Тип5 (между футбольным полем и бег.дорожек)										
22 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	264,5	3875,05	1111,94	1024951	294108	685174	129167	1246447
				172,66	279,51	45669	73930	–	92329	
23 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	2645	2219,95	212,14	5871768	561110	5238581	159855	6514153
				27,25	28,71	72076	75938	–	482530	
24 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % К=2,000;	м2 покрытия	5290	247,99	0,02	1311867	106	1299065	13712	1431625
				2,4	–	12696	–	–	106046	

Итого по разделу 3	30 021 306
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 367 923
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 310 745

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					464 631				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 822 342				
	- накладные расходы, тенге					5 296 496				
	в т.ч. зарплата, тенге					476 685				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 223 798				
	Итого по смете					**49 399 229**				

Локальная смета № 7-1-3

Благоустройство стадиона

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72 %	м	**644**	1251,3	307,95	805837	198320	–	507979	1418921
					943,35	152,19	607517	98010	–	105105	
		Итого по разделу 1					**1 418 921**				

Раздел 3 Покрытие

3.1 Тип1 (футбольное поле)

2	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	**1055,7**	4000	1154,32	4222800	1218616	2821907	529010	5131955
					172,66	291,32	182277	307547	–	380145	
3	290-000-0001«POLMARKET COMPANY»	Искусственная трава 40мм LG panda К=1,100;	м2	**7741,8**	1983,52		15356015		15356015	–	16584496
					–		–		–	1228481	

4	290-000-0002«POLMARKET COMPANY»	Разметочная линия 40мм	м2	100	1983,52		198352		198352	–	214220
					–		–		–	15868	
5	261-105-0650	Клей двухкомпонентный	кг	1564	3373		5275372		5275372	–	5697402
					–		–		–	422030	
6	290-000-0003 (пл)«POLMARKET COMPANY»	Шовная лента	м	3000	163,93		491790		491790	–	531133
					–		–		–	39343	
3.2 Тип2 (Беговая дорожка)											
7	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	309,6	4000	1154,32	1238400	357377	827567	155141	1505024
					172,66	291,32	53456	90193	–	111483	
8	1127-1301-0101	Покрытия спортивные. Устройство на бетонное основание НР=108 %	м2 покрытия	2064	857,97	26,71	1770850	55129	74139	1794932	3851045
					795,34	9,88	1641582	20392	–	285263	
9	297-101-0102ИП "KZ Покрытие"	Тартановое покрытие из резиновой крошки К=1,020;	м2	2105,28	8365		17610667		17610667	–	19019520
					–		–		–	1408853	
3.4 Тип4 (покрытие под мусорные контейнера)											

10 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,35	4000	1154,32	5400	1558	3609	676	6562
				172,66	291,32	233	393	–	486	
11 1127-0301-0201	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов НР=108 %	м2 покрытия и основания	9	1853,02	205,09	16677	1846	14481	921	19006
				38,98	55,73	351	502	–	1408	
3.5 Тип5 (между футбольным полем и бег.дорожек)										
12 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	396,75	4000	1154,32	1587000	457976	1060521	198811	1928676
				172,66	291,32	68503	115581	–	142865	

13 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	790,7	2219,95	212,14	1755314	167739	1566029	47788	1947350
				27,25	28,71	21547	22701	–	144248	
14 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % К=2,000;	м2 покрытия	1581,22	247,99	0,02	392127	32	388300	4099	427924
				2,4	–	3795	–	–	31698	
15 297-101-0102ИП "KZ Покрытие"	Тартановое покрытие из резиновой крошки К=1,020;	м2	3097,74	8356		25884715		25884715	–	27955492
				–		–		–	2070777	
3.6 Прочие работы										
16 1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=108 %	м бортового камня	644	1790,03	34,35	1152779	22121	532807	655938	1953414
				928,34	14,75	597851	9499	–	144697	
17 261-101-0341	Камни бортовые	м	344	1050		361200		361200	–	390096
				–		–		–	28896	

Итого по разделу 3	**87 163 315**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 569 595
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 282 394
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	566 808
- материалы, изделия и конструкции, тенге	72 467 471
- накладные расходы, тенге	3 387 316
в т.ч. зарплата, тенге	304 858
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 456 541

Итого по смете	**88 532 236**

Итого по смете	**137 981 465**
Итого по смете	**137 981 000**
Временные здания и сооружения (1,3%) к-0,8	1 435 002
затраты на доголнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального радиационного риска)	200 000
Непредвиденные работы и затраты 2%	2 738 320
	142 404 322
В текущих и прогнозных ценах 2022г. Иинф-1,050	149 524 539
коэффициент понижения к-0,95	142 048 312
Налог на добавленную стоимость 12%	17 045 797
Всего по акту	**159 094 109**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"
РК, область Абай, район Аксуат, с.Аксуат, Аманкелди 1
БИН 220740036982
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN7110010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель
С.С. Смагулов

Авторский надзор
ТОО "RB Engineering Group"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
ул.Сатпаева 64,
ИИК KZ02998LTB0000947792
БИК TSESKKZKA
БИН 110840010573
АО "First Heartland Jysan Bank"

Директор
Д.Нуржакипов

Технадзор:
ТОО "Aisar-Group"
РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул. Казантаева, 34,
ИИК KZ7496525F0007227163
БИК IRTYKZKA
БИН 150640025819
АО "Altyn Bank"

Эксперт
Е.Н. Берикбаев

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
РК, ВКО,Тарбагатайский район, с.Акжар, ЖАМБЫЛА, 11
ИИК KZ798562203113367303
БИК KCJBKZKX
БИН 070140010657
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
Т.Б. Бакытбеков