Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» декабря 2019г. N 11

Заказчик *ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства», Мангистауская область, здания районного акимата*

(наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии *от «26» декабря 2019г. ТОО «Шебер-Курылыс» РК, Мангистауская обл., Мунайлинский р-н, с.о. Атамекен, с.Атамекен, п.з 2, уч.68*

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от «26» декабрь 2019 г., ТОО «Amir Construction», Ташев Балтабай Абилулы, аттестат эксперта № KZ35VJE00012371, Достлеуов С.Б., аттестат эксперта №KZ41VJE00027395от 09.06.2017 г;, Туйебаев Т. Т., аттестат эксперта №KZ59VJE00022415, от 03.02.2017г.*

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от *«26» декабрь 2019г., ТОО «Проектно-Строительный Центр» директор Джанов Р.А. на основании лицензии МКЛ №0000192 от 16.02.2007г.*

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Строительство водоочистного сооружения и внутрипоселкового водопровода в селе Есет, Бейнеуского района»*

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *Мангистауская область, Бейнеуский район, село Есет*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) правоустанавливающего документа на земельный участок от *«15» августа 2019г. №12 Решение Акима сельского округа село Есет.*

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

наименование органа, вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий *ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» от 06.03.2018г.*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Проектно-Строительный Центр» 19-28.10/13-0-НВ.*

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) *ГУ «Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», №422-ө от 27.03.2015г.*

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ – март 2018г;
   (месяц, год)
   окончание работ декабрь 2019г.;
   (месяц, год)
   при продолжительности строительства, месяц:
   по норме или по проекту организации строительства, месяц: *7 (семь)* месяцев;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и.т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопровода п/эт. d-200x11,9мм	м	6120		6120	
п/эт. d-110x6,6мм	м	15362		15362	
п/эт. до d-50x2,3мм	м	10920		10920	
ст.труб d-159мм	м	3214		3214	
Резервуар для исходной воды Р-1 V-500м³	шт.	1		1	
Резервуар для чистой воды Р-2 V-500м³	шт.	1		1	
Резервуар для чистой воды Р-3 V-500м³	шт.	1		1	
узел учета воды	м²	47,59		47,59	
насосная станция с операторной	м²	227,10		227,10	
площадка под блочно-модульными контейнерами	м²	95,20		95,20	
контрольно-пропускной пункт	м²	20,22		20,22	
площадка подземных железобетонных ёмкостей	м²	72,0		72,0	
Площадь покрытий, в.т.ч. за ограждением	м²	1805,20		1805,20	
Площадь озеленения	м²	121,60		121,60	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Общая занимаемая площадь проектируемого объекта составляет – 0,848га (87x97,5).

Размещение зданий на генплане осуществлено в соответствии с учетом санитарных и противопожарных требовании.

Источником водоснабжения является магистральный водовод хоз-питьевой воды «Астрахань-Мангышлак», диаметром 1200 мм. Водоснабжение водоочистного сооружения осуществляется с подводящего водопровода Ду80 мм ГКП "Бейнеусусервис" путем врезки из стальных труб Ø159x8,0мм по ГОСТ 8732-78.Сырая вода из водовода подается через узел учета воды под давлением 0,5 МПа по п/этиленовый трубопроводу диаметром 160 мм на проектируемый вертикальный стальной резервуар Р-1 для сырой воды, объемом V=500 м3(1шт). Из резервуара Р-1, V=500 м3 сырая вода самотеком поступает на насосную с операторной, где предусмотрены насосы 2VSC15-4 VFP055CP одноступенчатый консольный с осевым всасыванием Q=15м3/ч, H=15м, N=4кВт, п=2950об/мин (в количестве 2шт – 1рабочий, 1 резервный). Насосами сырая вода подается на комбинированную очистную установку серии "ДВУ1-350/С" блочно-модульного типа поставляемой ТОО "ВодЭкоФильтр", где она

подвергается к резкому улучшению показателей мутности и цветности с применением коагулянта «Аква-Аурат30» , а также обеззараживанию исходной воды гипохлоритом натрия, после чего направляется на хранение на вертикальные стальные резервуары для чистой воды, Р-2; Р-3 номинальным объемом V=500 м3 –(2шт). Протяженность основного кольцевого трубопровода из полиэтилена HDPE 100 SDR 17 Ø200х11,9мм протяженность составляет - 6120м. К потребителям водопровод внутри участка подается из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17 Ø110х6,6мм протяженность - 15362,0м. Протяженность меж площадочные водопроводы из п/этилена HDPE 100 SDR 17 Ø160х9,5мм протяженность составляет -136м. Стальной трубопровод исходной воды В2 d-159х8мм протяженность составляет 3214,0м. Трубопровод воды для промывки фильтров В3 d-110х6,6мм из п/этилена протяженность составляет-22м. Трубопровод сливов и переливов резервуара В4 d-225х13,4мм из п/этилена протяженность составляет-87м. Водопровод выполнен в подземном исполнении, глубина заложения - 1,8м от низа трубы до уровня земли.

В связи со значительной разности отметок и большой протяженности охватываемой водопроводом территории, а также большой разности свободных напоров, требуемых отдельными потребителями, село Есет по расчету водоснабжения было принято решение о кольцевом водоснабжении. Вода питьевого качества используется на хозяйственно-бытовые нужды следующими потребителями.

п\п	Наименование потребителей	Объем потребляемой воды		Примечание
		в сутки, м3/сут	в месяц, м3/мес	
	Село Есет			
1	Хозяйственно-питьевые нужды	234	7254	
2	Наружное пожаротушение 3часа	108	3348,0	
3	Полив территории	75	2325	
3	Животноводческий сектор	47,05	1458,55	
	Итого:	464,05	14385,55	

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
   Всего ***709 455,0 тыс.тенге***;
   в том числе строительно-монтажных работ ***465 805,0 тыс.тенге*** ;
   оборудования, инструмента и инвентаря ***131 643,0 тыс.тенге*** ;
   прочих затрат ***112 007,0 тыс.тенге***
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***655 306 874,88 тенге***
   в том числе: договорная сумма строительно-монтажных работ;
   стоимость строительно-монтажных работ;
   стоимость оборудования, инструмента и инвентаря;
   прочих затрат;
   Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Строительство водоочистного сооружения и внутрипоселкового водопровода в селе Есет, Бейнеуского района».*

(наименование объекта (комплекса))

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ Бисенов С.Х.

фамилия, имя, отчество (при аличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор _____ Ташев Б.А.

фамилия, имя, отчество (при аличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ Джанов Р.А.

фамилия, имя, отчество (при аличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик _____ Нурбаев С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и.т.п)
«Строительство водоочистного сооружения и внутрипоселкового водопровода в селе Есет, Бейнеуского района»

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
	Водопровод			
1	Водоводы (общая протяженность)	м	3200	
	1) из стальных труб	м	3200	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)		32 679	
	1) из стальных труб			
	2) из чугунных труб			
	3) из асбестоцементных труб			
	4) из железобетонных труб			
	5) из полиэтиленовых труб		32 679	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт.	227	
	Задвижка d-200мм	шт.	3	
	Задвижка d-150мм	шт.	2	
	Задвижка d-100мм	шт.	68	
	Кран		487	
	d-32мм	шт.		
	d-20мм	шт.		
	d-15мм	шт.		
	Пожарный гидрант	шт.	104	
	Водопроводный ввод	шт.		
	Водоразборная колонка	шт.		
	Стальной футляр	шт.	22	
	Питьевой фонтанчик	шт.		
	Канализация			
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		

	5) из железобетонных труб	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт.		
	Выпуск	шт.		

Заказчик: _____

(Ф.И.О. (при наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии))

Авторский надзор: _____

(Ф.И.О. (при наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии))