Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«26 » декабря 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) – *ТОО «Шебер-Курылыс», РК, Мангистауская обл., Мунайлинский р-н, с.о. Атамекен, с.Атамекен, п.з. 2, уч.68.*

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора, *Нурбаева Сергазы Култореевич*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: *«Строительство водоочистного сооружения и внутрипоселкового водопровода в селе Есет Бейнеуского района», Мангистауская область.* .

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является *«Бейнеуский районный отдел строительства»*
в лице *руководителя Бисенова С.Х.*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *ТОО «Ханкелді&К».,ТОО «Жиес Ко».* .
3. Проект (проектно-сметная документация) от *ТОО «Проектно-Стоительный Центр» № 18-28.10/13-0-НВ.* .

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) *ГУ «Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», №422-ө от 27.03.2015г.* .

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные показатели генерального плана приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Площадь участка	га	0,85
2	Площадь застройки, всего, в.т.ч.: -резервуар для исходной воды Р-1, V=500м³ (1-шт.); -резервуар для чистой воды Р-1, V=500м³ (1-шт.); -резервуар для исходной воды Р-1, V=500м³ (1-шт.); -узел учета воды; -насосная станция с операторной; -площадка под блочно-модульными контейнерами; -контрольно-пропускной пункт; -площадка подземных железобетонных ёмкостей; -дворовая уборная на 2-очко; -площадка под трансформаторные подстанции КТПН-400; -площадка под дизельной генератор; -беседка; -забор из камня ракушечника (h=2,5м); -ограждение из колючей проволоки (h=1,2м);	м²	776,84 56,05 56,05 56,05 266,96 95,20 29,44 72,00 14,62 20,00 40,02 12,25
3	Площадь покрытий, в.т.ч. за ограждением	м²	1717,2
4	Площадь озеленения	м²	126,85

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее-$м^2$)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	Метр в квадрате (далее-$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	***	***	***	***	***	***

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Общая занимаемая площадь проектируемого объекта составляет – 0,855га (95х90м).

Основные планировочные решения генплан обусловлены технологическими требованиями, организацией подъезда к зданиям. Размещение зданий на генплане осуществлено в соответствии с учетом санитарных и противопожарных требовании.

Источником водоснабжения является магистральный водовод хоз-питьевой воды «Астрахань-Мангышлак», диаметром 1200 мм. Водоснабжение водоочистного сооружения осуществляется с подводящего водопровода Ду80 мм ГКП "Бейнеусусервис" путем врезки из стальных труб Ø159х8,0мм по ГОСТ 8732-78.Сырая вода из водовода подается через узел учета воды под давлением 0,5 МПа по п/этиленовый трубопроводу диаметром 160 мм на проектируемый вертикальный стальной резервуар Р-1 для сырой воды, объемом V=500 м3(1шт). Из резервуара Р-1, V=500 м3 сырая вода самотеком поступает на насосную с операторной, где предусмотрены насосы 2VSC15-4 VFP055CP одноступенчатый консольный с осевым всасыванием Q=15м3/ч, H=15м, N=4кВт, п=2950об/мин (в количестве 2шт – 1рабочий, 1 резервный). Насосами сырая вода подается на комбинированную очистную установку серии "ДВУ1-350/С" блочно-модульного типа поставляемой ТОО "ВодЭкоФильтр", где она подвергается к резкому улучшению показателей мутности и цветности с применением коагулянта «Аква-Аурат30» , а также обеззараживанию исходной воды гипохлоритом натрия, после чего направляется на хранение на вертикальные стальные резервуары для чистой воды, Р-2; Р-3 номинальным объемом V=500 м3 –(2шт). Протяженность основного кольцевого трубопровода из полиэтилена HDPE 100 SDR 17 Ø200х11,9мм протяженность составляет - 6120м. К потребителям водопровод внутри участка подается из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17 Ø110х6,6мм протяженность - 15362,0м. Протяженность меж площадочные водопроводы из п/этилена HDPE 100 SDR 17 Ø160х9,5мм протяженность составляет -136м. Стальной трубопровод исходной воды В2 d-159х8мм протяженность составляет 3214,0м. Трубопровод воды для промывки фильтров В3 d-110х6,6мм из п/этилена протяженность составляет-22м. Трубопровод сливов и переливов резервуара В4 d-225х13,4мм из п/этилена

протяженность составляет-87м. Водопровод выполнен в подземном исполнении, глубина заложения - 1,8м от низа трубы до уровня земли.

В связи со значительной разности отметок и большой протяженности охватываемой водопроводом территории, а также большой разности свободных напоров, требуемых отдельными потребителями, село Есет по расчету водоснабжения было принято решение о кольцевом водоснабжении.

Вода питьевого качества используется на хозяйственно-бытовые нужды следующими потребителями.

Таблица.2

п\п	Наименование потребителей	Объем потребляемой воды		Примечание
		В сутки, м3/сут	В месяц, м3/мес	
	Село Есет			
1	Хозяйственно-питьевые нужды	234	7254	
2	Наружное пожаротушение 3часа	108	3348,0	
3	Полив территории	75	2325	
3	Животноводческий сектор	47,05	1458,55	
	Итого:	464,05	14385,55	

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – март 2018 г.;
(месяц, год)

окончание работ – декабрь 2019г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *7 (семь)* месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Директор ГКП «Бейнеу су сервис» Жумырбаев.Б.

(наименование организации, Ф.И.О., подпись руководителя, дата) М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается):

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

(Ф.И.О., подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство водоочистного сооружения и внутрипоселкового водопровода в селе Есет Бейнеуского района».*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор ТОО «Шебер-Курылыс» Нурбаев С.К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

Шебер-Курылыс