Заказчик: Государственное учреждение "Отдел развития человеческого потенциала Тюлькубасского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области
Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.им.Турара Рыскулова, Д.КУНАЕВ, 24, БИН 050240009366
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БАЙМЕН" Алматинская область, Илийский район, с.Коянкус, ул.Абая , 202А, БИН/ИИН 000240000294

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ Средней школы им К.Жандарбекова по ул.Г.Муратбаева,7 в
с.Кершетас Келтемашатского с/о Тюлькубасскогорайона Туркестанской области
Договор подряда (контракт) № 166 от 18.04.2022

Справка №11

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь 2022г.

Код		код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер		дата	наименование	код	наименование	код
			166		18-04-2022 г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ Средней школы им К.Жандарбекова по ул.Г.Муратбаева,7 в с.Кершетас Келтемашатского с/о Тюлькубасскогорайона Туркестанской области	238 015 552,99	-	11 113 393	11 113 393	-	-	-	-	1 333 607	**12 447 000**

Заказчик: ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Тюлькубасского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

Руководитель_____ Кадырбек Е.И.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БАЙМЕН"

Руководитель_____ Байменов Ж.Е.

Технадзор: ТОО «АсылТехСтрой KZ»

Директор_____ Абдулвахидов Н.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел развития человеческого потенциала Тюлькубасского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "БАЙМЕН" Алматинская область, Илийский район, с.Коянкус, ул.Абая , 202А, БИН/ИИН 000240000294**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ Средней школы им К.Жандарбекова по ул.Г.Муратбаева,7 в с.Кершетас Келтемашатского с/о Тюлькубасскогорайона Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГУ Средней школы им К.Жандарбекова по ул.Г.Муратбаева,7 в с.Кершетас Келтемашатского с/о Тюлькубасскогорайона Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№166** от **18.04.2022**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2022 (месяц, год) на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Объект: 2-3 БЛОК В									
		Смета: 2-3-2 Отопление и вентиляция									
		Раздел: . ВЕНТИЛЯЦИЯ									
24	**Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка/П1,П2,П3/**	**камера**	**3**	**61773,21**	**3212,7**	**185320**	**9638**	**16019**	**159156**	**372034**
					53220,72	**913,95**	**159662**	**2742**		**27558**	
25	**прайс ТОО КОРФ**	**Приточная установка UTR 50-25 A.2.22-0,37x30M, в комплекте с автоматикой AS-1R (2100 м3/ч), водянымнагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS**	**комплект**	**1**	**1876853,8**		**1876854**		**1876854**		**1876854**
		Отпускная цена			1876854		1876854				
		Сметная стоимость оборудования					***1876854***				
26	**прайс ТОО КОРФ**	**Приточная установка UTR 70-40 A.2.31-1,1x30M, в комплекте с автоматикой AS-1R (2000 м3/ч), водянымнагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS**	**комплект**	**1**	**2247795,71**		**2247796**		**2247796**		**2247796**
		Отпускная цена			2247796		2247796				
		Сметная стоимость оборудования					***2247796***				
27	**прайс ТОО КОРФ**	**Приточная установка UTR 50-25 A.2.22-0,37x30M в комплекте с автоматикой AS-1R (1000 м3/ч), водянымнагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS**		**1**	**1876853,8**		**1876854**				**1876854**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			комплект						1876854		
		Отпускная цена			1876854		1876854				
		Сметная стоимость оборудования					*1876854*				
28	Е11-200201-0101	Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	шт	14	1837,59	99,86	25726	1398	2843	21250	50734
					1534,64	14,19	21485	199		3758	
29	С123-050302-1707 прим	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 07, размерами200 мм х 400 мм (диффузор 4АПР 300Х300)	шт.	14	15387		215418		215418		232651
										17233	
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ									6656923
		Объект: 6-1 КОТЕЛЬНАЯ									
		Смета: 6-1-1 Строительные работы									
		Раздел: Монтажные работы									
42	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений спреобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,265519	497846		132187		132187		142762
										10575	
43	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 мпри высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,15783	105899,43	27036,89	16714	4267	387	9518	28331
					76410,6	7344,32	12060	1159		2099	
44	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,15734	36227,18	12874,26	5700	2025	674	2586	8949
					19068,84	3759,13	3000	591		663	
45	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,31517	15776,57	2483,37	4972	783	574	2604	8182
					11471,25	5,07	3615	2		606	
46	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаныхпрофилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,22865	497904		113846		113846		122954
										9108	
47	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняямасса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,08652	497846		43074		43074		46520
										3446	
48	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	49,78865	168,03	4,31	8366	215	5122	2205	11417
					60,84	0,68	3029	34		846	
49	Тех.часть табл.6 п.2	Доплата за марку стали С245	т	1,55951	5772		9001		9001		9721
										720	
50	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	34,8	892,88	26,88	31072	935	2488	20160	55331
					794,52	10,06	27649	350		4099	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
51	С121-100103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм,толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	35,322	2877		101621		101621	8130	109751
		Итого по разделу: Монтажные работы									543919
		Смета: 6-1-2 Электроосвещение									
1	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	6	4265,76 2808	1360,88 526,89	25595 16848	8165 3161	581	14407 3200	43202
2	С123-070201-0406	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	8611		51666		51666	4133	55799
3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	24	2701,85 1331	27,25 0	64844 31944	654 0	32246	23000 7028	94872
4	С123-070204-0860	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3133		18798		18798	1504	20302
5	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	682		12276		12276	982	13258
6	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	1	1588,4 1404	166,4 65,62	1588 1404	167 66	18	1058 212	2858
7	С123-070203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30,типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12838		12838		12838	1027	13865
8	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды,одноламповый.Монтаж с креплениемвинтами или болтами	шт.	3	1961,45 1053	774,93 524,17	5884 3159	2325 1573	401	3407 743	10034
9	С123-070101-0323	Светильники потолочные,тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	2194		6582		6582	527	7109
10	С123-070104-0406	Лампы энергосберегающие,модели DULUX L18W,напряжение электрической сети 220 В,мощность 18 Вт	шт.	3	1324		3972		3972	318	4290
11	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем,тип РВО-42У2,длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476		4476		4476	358	4834
12	С123-070104-0501	Лампы светодиодные,М0 36	шт.	1	531		531		531	42	573
13	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплениемскобами		25	359,95	15,39	8999	384	1414	5249	15388

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			м		287,98	3,61	7200	90		1140	
14	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	25	29		725		725		783
										58	
15	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава	м	25	99,31	1,62	2483	40	479	1426	4222
					78,54	0,66	1964	16		313	
16	С123-060144-0503	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	177812		4534		4534		4897
										363	
17	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический.Монтаж оборудования	шт.	3	1070,14	17,64	3210	53	293	2069	5701
					954,72	3,28	2864	10		422	
18	С123-070218-1705	Выключатель кнопочный герметичный Plexo-86710,открытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток 10А,степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	385		1155		1155		1247
										92	
19	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Коробки.Монтаж при скрытой проводке	шт.	8	423,37	3,25	3387	26	104	2353	6199
					407,16	1,31	3257	10		459	
20	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31,тип У191 УХЛ3	шт.	5	42		210		210		227
										17	
21	С123-070202-0901	Коробки установочные для розетки КМ40001	шт.	3	39		117		117		126
										9	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									309786
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ Блок А									
6	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые изсборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,7297624	20154,69	9298,29	75172	34680	1630	52531	137919
					10419,36	3807,12	38862	14200		10216	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								137919
		РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ Блок В									
13	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /разработка грунта труб и колодцев/. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	131,5902	205,29	194,40	27014	25581	--	5603	35227
					10,89	48,25	1433	6349		2609	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы/доработка, зачистка траншеи/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированнымспособом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,0698	2018,02	--	8213	--	--	5913	15256
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	8213	--		1130	
15	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающего слоя из песка	м3 грунта	26	4783,15	--	124362	--	103584	14960	150468
		НР - 72%; СП - 8%			799,15	--	20778	--		11146	
16	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /присыпка над трубопроводами 30 см без твердых включений, сподбивкой пазух/. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,39232	877,72	--	26676	--	--	19207	49553
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	26676	--		3671	
17	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2	м3 грунта	77,66	35,20	35,20	2734	2733	--	728	3739
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	1011		277	
18	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 мперемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	77,66	17,38	17,38	1350	1349	--	360	1846
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,43	--	499		137	
19	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	77,66	161,77	76,23	12563	5920	--	6766	20875
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	6643	2754		1546	
20	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,08	470549,92	151186,48	37644	12095	572	28232	71146
		НР - 99%; СП - 8%			312208,00	44253,52	24977	3540		5270	
21	С123-010503-0203 2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	80	1149,00	--	91920	--	91920	--	99274
		СП - 8%			--	--	--	--		7354	
		Септик									
22	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /разработка грунта труб и колодцев/. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	101,85	205,29	194,40	20909	19799	--	4337	27266
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	1109	4914		2020	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы/доработка, зачистка траншеи/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированнымспособом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,15	2018,02	--	6357	--	--	4577	11809
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	6357	--		875	
24	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2	м3 грунта	99,81	35,20	35,20	3513	3514	--	936	4805
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	1300		356	
25	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 мперемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	99,81	17,38	17,38	1735	1735	--	462	2373
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,43	--	642		176	
26	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	99,81	161,77	76,23	16146	7608	--	8695	26829
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	8538	3539		1987	
27	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,19	20154,69	9298,29	104603	48258	2269	73097	191916
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	54076	19759		14216	
28	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	3	29069,00	--	87207	--	87207	--	94184
		СП - 8%			--	--	--	--		6977	
29	С121-040302-0114 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	29969,00	--	89907	--	89907	--	97100
		СП - 8%			--	--	--	--		7193	
30	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	6	21404,00	--	128424	--	128424	--	138698
		СП - 8%			--	--	--	--		10274	
31	С123-030101-0502 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	4643,00	--	13929	--	13929	--	15043
		СП - 8%			--	--	--	--		1114	
32	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37,68	875,55	19,75	32991	744	21615	9983	46411
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	10632	102		3438	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-3,5,7/	т стальных элементов	0,08043	764602,52	7187,72	61497	578	55919	6033	72932
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	5000	112		5402	
34	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные/отмостка/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4	19892,34	8,16	79569	33	64340	14285	101362
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	15196	--		7508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1278112
		РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ МАСТЕРСКОЙ									
		Канализация									
35	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /разработка грунта труб и колодцев/. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	57,036	205,29	194,40	11709	11088	--	2429	15269
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	621	2752		1131	
36	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы/доработка, зачистка траншеи/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированнымспособом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,764	2018,02	--	3560	--	--	2563	6613
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	3560	--		490	
37	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающего слоя из песка	м3 грунта	9	4783,15	--	43048	--	35856	5178	52085
		НР - 72%; СП - 8%			799,15	--	7192	--		3858	
38	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /присыпка над трубопроводами 30 см без твердых включений, сподбивкой пазух/. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,39712	877,72	--	10003	--	--	7203	18582
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	10003	--		1376	
39	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2	м3 грунта	37,8	35,20	35,20	1331	1330	--	354	1820
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	492		135	
40	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 мперемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,8	17,38	17,38	657	657	--	175	899
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,43	--	243		67	
41	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	37,8	161,77	76,23	6115	2881	--	3293	10161
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	3233	1340		753	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	470549,92	151186,48	14116	4536	214	10587	26679
		НР - 99%; СП - 8%			312208,00	44253,52	9366	1328		1976	
43	С123-010503-0203 2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	30	1149,00	--	34470	--	34470	--	37228
		СП - 8%			--	--	--	--		2758	
		ВодоснабжениеХ30=Ф1									
44	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /разработка грунта труб и колодцев/. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	76,824	205,29	194,40	15771	14935	--	3271	20566
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	837	3707		1523	
45	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы/доработка, зачистка траншеи/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированнымспособом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,376	2018,02	--	4795	--	--	3452	8907
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	4795	--		660	
46	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающего слоя из песка	м3 грунта	13	4783,15	--	62181	--	51792	7480	75234
		НР - 72%; СП - 8%			799,15	--	10389	--		5573	
47	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /присыпка над трубопроводами 30 см без твердых включений, сподбивкой пазух/. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,9758848	877,72	--	10511	--	--	7568	19526
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	10511	--		1446	
48	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2	м3 грунта	54,2	35,20	35,20	1908	1908	--	508	2609
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	706		193	
49	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 мперемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,2	17,38	17,38	942	942	--	251	1288
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,43	--	349		95	
50	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	54,2	161,77	76,23	8768	4132	--	4722	14569
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	4636	1922		1079	
51	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка	км трубопровода	0,03	297831,15	74581,99	8935	2237	24	7242	17472
		НР - 99%; СП - 8%			223478,00	21375,19	6674	641		1294	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
52	С123-010501-1305 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,3	158,00	--	4787	--	4787	--	5170
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
		Септик									
53	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /разработка грунта труб и колодцев/. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	116,4	205,29	194,40	23896	22628	--	4956	31161
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	1268	5616		2308	
54	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы/доработка, зачистка траншеи/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированнымспособом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,6	2018,02	--	7265	--	--	5231	13495
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	7265	--		1000	
55	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2	м3 грунта	116,28	35,20	35,20	4093	4093	--	1090	5598
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	1514		415	
56	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 мперемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	116,28	17,38	17,38	2021	2021	--	538	2764
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,43	--	748		205	
57	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	116,28	161,77	76,23	18811	8864	--	10130	31257
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	9947	4123		2315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								418952
		РАЗДЕЛ 4.Мастерская									
		Мастерская Водоснабжение и канализация									
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
58	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	2	3666,29	178,58	7333	357	1066	5966	14363
		НР - 98%; СП - 8%			2954,82	88,88	5910	178		1064	
59	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском,с бачком,сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	20731,00	--	41462	--	41462	--	44779
		СП - 8%			--	--	--	--		3317	
60	С123-020601-0401 2303-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резиной,DN 50х50х50	шт.	1	131,00	--	131	--	131	--	141

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
61	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка**	м трубопровода	6	794,85	3,38	4769	20	32	4629	10150
		НР - 98%; СП - 8%			786,24	1,06	4717	6		752	
62	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка**	м трубопровода	4	823,65	1,39	3295	6	9	3216	7032
		НР - 98%; СП - 8%			819,94	0,46	3280	2		521	
63	С123-010801-0107 2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100,толщина стенки 2,2 мм**	м	5,988	550,00	--	3293	--	3293	--	3556
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
64	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2,2 мм**	м	3,992	319,00	--	1273	--	1273	--	1375
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
65	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100**	шт.	1	553,00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
66	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015 прим	**Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой,DN 100**	шт.	3	300,00	--	900	--	900	--	972
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
67	С123-020401-3507 2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 110**	шт.	6	194,00	--	1164	--	1164	--	1257
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
68	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50**	шт.	4	45,00	--	180	--	180	--	194
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
69	С123-020401-1120 2302-0401-1120 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 110x50**	шт.	1	986,00	--	986	--	986	--	1065
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
70	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	30	1441,51	16,64	43245	499	352	41550	91578
		НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	42394	3		6784	
71	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные**	м	29,7	142,00	--	4217	--	4217	--	4554

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
72	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	18	8,00	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
73	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	3	424,36	4,96	1273	15	19	1215	2687
		НР - 98%; СП - 8%			412,97	0,41	1239	1		199	
74	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25**	шт.	5	18,00	--	90	--	90	--	97
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
75	С123-020401-0803 2302-0401-0803 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х3/4**	шт.	3	271,00	--	813	--	813	--	878
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
76	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25**	шт.	5	29,00	--	145	--	145	--	157
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
77	С123-040702-0102 2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	1568,00	--	4704	--	4704	--	5080
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
		Мастерская общестроительные работы									
78	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	0,5	20425,00	7493,00	10212	3747	--	6873	18452
		НР - 84%; СП - 8%			12932,00	3431,54	6466	1716		1367	
79	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Разборка перегородки**	м3	4,54	11898,30	3392,50	54018	15402	--	38363	99771
		НР - 84%; СП - 8%			8505,80	1553,65	38616	7054		7390	
80	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок.Разборка**	м2 облицовки	14	89,78	5,50	1257	77	--	877	2304
		НР - 72%; СП - 8%			84,28	2,70	1180	38		171	
81	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмп=0.5	**Котлы отопительные. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,6	59993,71	3343,54	35996	2006	562	23625	64391
		НР - 69%; СП - 8%			55713,06	1352,35	33428	811		4770	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Заполнение проема. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	5,2516	25046,55 7111,42	1993,41 467,61	131534 37346	10469 2456	83719	28657 12815	173007
83	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2оштукатуриваемой поверхности	23,9517696	1574,09 1113,96	101,63 78,32	37702 26681	2434 1876	8587	20561 4661	62924
84	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	23,9517696	1057,80 527,08	11,92 3,73	25336 12624	285 89	12427	9154 2759	37249
85	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	23,9517696	1231,90 799,94	9,50 3,04	29506 19160	228 73	10118	13848 3468	46822
86	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	23,9517696	467,14 324,09	3,71 1,83	11189 7763	89 44	3337	5621 1345	18154
87	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ *НР - 72%; СП - 8%*	м2	4,56	2720,36 1212,99	3,44 --	12405 5531	16 --	6858	3982 1311	17698
88	Е11-100501-0203 1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1,6	2569,38 1219,87	241,11 112,60	4111 1952	386 180	1773	1535 452	6098
89	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	4,56	13924,00 --	-- --	63493 --	-- --	63493	-- 5079	68572
90	С121-090202-0501 2109-0202-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	16	28818,00 --	-- --	461088 --	-- --	461088	-- 36887	497975

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1-5	Потолки. Финишная отделка внутренних поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	157,53	829,20	4,07	130624	641	34465	68914	215501
		НР - 72%; СП - 8%			606,35	1,24	95518	195		15963	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								1519586
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ:	Тенге								10865197
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего						5646168			
		в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
		Временные здания и сооружения		2,5 %		130475,73					
		Итого с временными									10995672,79
		Зимние удорожания		0,7 %		37447					
		Итого с зимними удорожаниями									11033119,79
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		107739					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									11140859
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									11698308
		Тендерная скидка К=0,95									11113393
		НДС		12 %		1333607					
		Итого с НДС									12447000

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел развития человеческого потенциала Тюлькубасского района" управления развития человеческого потенциала

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кадырбек Е.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "БАЙМЕН" Алматинская область, Илийский район, с.Коянкус, ул.Абая , 202А, БИН/ИИН 000240000294

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор:

ТОО «АсылТехСтрой KZ»

эксперт Шалкаров А.