Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Текели"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного арендного жилого дома по ул.Кора г.Текели Алматинской области

Справка № 8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительная соглашения		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		10	14.04.2023	10/01	26.02.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1						НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	748 788 766,82	34 632 827,52							4 155 939,30	38 788 766,82

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Текели" БИН 111240023119
Руководитель _____ **Бельдебеков Р.Б.**

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884

Директор _____ **Жазыкбаев С.А.**

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Эксперт _____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Строительство 40 квартирного арендного жилого дома по ул.Кора г.Текели Алматинской области

за май месяц 2024 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы КЖ	20	40 535	4 343
2	Общестроительные работы АР	21	15 914 055	1 705 077
3	Водопровод и канализация	22	1 565 749,82	167 758,91
4	Отопление и вентиляция	23	1 443 469	154 657
5	Внутреннее газоснабжение	24	1 964 319	210 463
6	Электроосвещение и Электрооборудование	25	3 272 339	350 608
7	Пожарная сигнализация	26	10 001 530	1 071 593
8	Телефонизация,Домофон	27	4 586 770	491 440
ВСЕГО:			38 788 766,82	4 155 939,30

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Текели"

М.П

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

М.П

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Текели"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 40 квартирного арендного жилого дома по ул.Кора г.Текели Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 10 от 14.04.2023 года** и дополнительная соглашения № 10/01 от 26.02.2024 г

Акт выполненных работ № 20

за **май 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы КЖ**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.01.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 10: КРЫЛЬЦА Кр-1 -2шт /АС-59/										
1	211	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	77,301356	116,65	3,15	9017,00	243,00	3691,00	3528,00	13548,00	
						65,75	0,39	5083,00	30,00		1003,00		
2	212	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	77,301356	193,34	4,60	14945,00	355,00	8647,00	4143,00	20615,00	
						76,88	0,78	5943,00	60,00		1527,00		
			Итого по разделу 10: КРЫЛЬЦА Кр-1 -2шт /АС-59/					23962,00	598,00	12338,00	7671,00	34163,00	
								11026,00	90,00	0,00	2530,00		
			ИТОГО по акту					23962,00	598,00	12338,00	7671,00	34163,00	
								11026,00	90,00	0,00	2530,00		
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными	%	0,90			307				34470	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями	%	0,42			145				34615	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами	%	2,00			692				35308	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,079										
			НДС									38 097	
			Итого с НДС			12 %		4 572					
			Скидка									42 668	
			Итого со скидкой			5%		2 133					
												40 535	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Текели"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бельдебеков Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СейсмоСтройЗащита" Бекбосынов Е.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Диас Проект" Нуралиев Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Текели"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоты Құрылыс - Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 40 квартирного арендного жилого дома по ул.Кора г.Текели Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 10 от 14.04.2023 года** и дополнительная соглашения № 10/01 от 26.02.2024 г

Акт выполненных работ № 21

за **май 2024** (месяц, год) на **2-1-2 Общестроительные работы АР работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.01.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: ПРОЕМЫ /АС-17-18/										
1	43	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах**	м^2	84	4294,45	67,85	360734,00	5700,00	55352,00	208558,00	614835,00	
						3567,65	30,65	299683,00	2575,00		45543,00		
2	45	1109-0403-0405 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные металлические противопожарные однопольные, глухие или остекленные. Установка**	м^2	5,67	5462,66	266,63	30973,00	1512,00	3692,00	17941,00	52827,00	
						4544,97	40,76	25770,00	231,00		3913,00		
3	57	1110-0501-0203 РСНБ РК 2022	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м^2	14,4	3202,02	270,57	46109,00	3896,00	19163,00	22506,00	74104,00	
						1600,69	135,89	23050,00	1957,00		5489,00		
4	59	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м^2	307,86	2486,48	120,16	765488,00	36993,00	196033,00	493801,00	1360033,00	
						1729,56	52,64	532462,00	16206,00		100744,00		
			Итого по разделу 5: ПРОЕМЫ /АС-17-18/					1203304,00	48101,00	274240,00	742806,00	2101799,00	
								880965,00	20969,00	0,00	155689,00		
			Раздел 6: ПОЛЫ /АС-19-23/										
5	71	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	**Покрытия из линолеума. Устройство**	м^2 покрытия	351,5	575,91	60,39	202432,00	21227,00	46855,00	134705,00	364108,00	
						382,22	25,47	134350,00	8953,00		26971,00		
6	73	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	331,6	305,16	3,05	101191,00	1011,00	58216,00	39845,00	152320,00	
						126,55	1,28	41964,00	424,00		11284,00		
7	83	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	72,6	2446,52	2,52	177617,00	183,00	144327,00	31202,00	225524,00	
						456,03	1,18	33108,00	86,00		16705,00		
8	89	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	31	2446,52	2,52	75842,00	79,00	61627,00	13323,00	96298,00	
						456,03	1,18	14137,00	37,00		7133,00		
9	94	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	**Покрытия из линолеума. Устройство**	м^2 покрытия	429,9	575,91	60,39	247584,00	25962,00	57306,00	164751,00	445321,00	
						382,22	25,47	164316,00	10950,00		32986,00		
10	96	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	405,55	305,16	3,05	123758,00	1237,00	71198,00	48731,00	186290,00	
						126,55	1,28	51322,00	519,00		13801,00		
11	106	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	73	2446,52	2,52	178596,00	184,00	145122,00	31374,00	226767,00	
						456,03	1,18	33290,00	86,00		16797,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	112	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	31	2446,52	2,52	75842,00	79,00	61627,00	13323,00	96298,00	
						456,03	1,18	14137,00	37,00		7133,00		
13	117	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	641,5	575,91	60,39	369446,00	38740,00	85512,00	245842,00	664510,00	
						382,22	25,47	245194,00	16339,00		49222,00		
14	119	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	606,5	305,16	3,05	185080,00	1850,00	106477,00	72877,00	278596,00	
						126,55	1,28	76753,00	776,00		20639,00		
15	129	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	113	2446,52	2,52	276457,00	284,00	224641,00	48565,00	351023,00	
						456,03	1,18	51531,00	133,00		26001,00		
16	135	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	31	2446,52	2,52	75842,00	79,00	61627,00	13323,00	96298,00	
						456,03	1,18	14137,00	37,00		7133,00		
17	140	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	640,8	575,91	60,39	369043,00	38698,00	85419,00	245574,00	663786,00	
						382,22	25,47	244927,00	16321,00		49169,00		
18	142	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	605	305,16	3,05	184622,00	1845,00	106214,00	72697,00	277907,00	
						126,55	1,28	76563,00	774,00		20588,00		
19	166	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	137,46	2446,52	2,52	336299,00	346,00	273266,00	59078,00	427007,00	
						456,03	1,18	62686,00	162,00		31630,00		
20	182	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	13,64	2446,52	2,52	33371,00	34,00	27116,00	5862,00	42372,00	
						456,03	1,18	6220,00	16,00		3139,00		
			Итого по разделу 6: ПОЛЫ /АС-19-23/					3013022,00	131838,00	1616550,00	1241072,00	4594425,00	
								1264635,00	55650,00	0,00	340331,00		
			Раздел 7: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АР-3,4/										
21	185	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1254,5	618,76	4,46	776234,50	5595,00	192616,00	464554,00	1340057,00	
						460,76	2,13	578023,50	2672,00		99268,50		
22	186	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	17,72	654,64	4,46	11600,00	79,00	3357,00	6562,00	19615,00	
						460,76	2,13	8165,00	38,00		1453,00		
23	187	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	523,35	148,17	1,10	77545,00	576,00	4412,00	58280,00	146690,00	
						138,64	0,56	72557,00	293,00		10865,00		
24	191	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3852,760173	586,94	4,46	2261338,83	17183,09	666989,73	1268290,05	3811997,50	
						409,36	2,13	1577166,01	8206,20		282368,62		
25	192	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		146,5	554,18	4,46	81187,00	653,00	20563,00	48226,00	139766,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		409,36	2,13	59971,00	312,00		10353,00		
26	194	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке		688,49	148,17	1,10	102014,00	758,00	5804,00	76670,00	192977,00	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		138,64	0,56	95452,00	386,00		14293,00		
27	197	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		107,1	586,94	4,46	62861,00	478,00	18541,00	35256,00	105966,00	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		409,36	2,13	43842,00	228,00		7849,00		
28	200	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		264,25	654,64	4,46	172989,00	1179,00	50054,00	97854,00	292512,00	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		460,76	2,13	121756,00	563,00		21669,00		
29	203	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		258,3	690,50	4,46	178356,00	1152,00	58190,00	95651,00	295926,00	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		460,76	2,13	119014,00	550,00		21919,00		
30	205	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		278,4	690,50	4,46	192235,00	1242,00	62718,00	103094,00	318954,00	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		460,76	2,13	128276,00	593,00		23625,00		
31	207	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		388,8	619,68	4,46	240932,00	1734,00	80038,00	127989,00	398435,00	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		409,36	2,13	159159,00	828,00		29514,00		
32	210	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		103,6	586,94	4,46	60807,00	462,00	17935,00	34104,00	102504,00	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		409,36	2,13	42410,00	221,00		7593,00		
			Итого по разделу 7: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АР-3,4/					4218099,33	31091,09	1181217,73	2416530,05	7165399,50	
								3005791,51	14890,20	0,00	530770,12		
			Раздел 8: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АС-23/										
33	221	1108-0701-0104 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Леса наружные инвентарные. Установка иразборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102		1447,5	193,58	-0,76	-280207,00	-1100,00	-133662,00	-135747,00	-449232,00	
				$м^2$ вертикальной проекции		-100,48	-0,36	-145445,00	-521,00		-33278,00		
			Итого по разделу 8: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АС-23/					-280207,00	-1100,00	-133662,00	-135747,00	-449232,00	
								-145445,00	-521,00	0,00	-33278,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					**8154218,33**	**209930,09**	**2938345,73**	**4264661,05**	**13412391,50**	
			Временные здания и сооружения	**%**	**0,90**			**5005946,51**	**90988,20**	**0,00**	**993512,12**		
			Итого с временными					**120712**					
			Зимние удорожания	**%**	**0,42**							**13533103**	
			Итого с зимними удорожаниями					**56839**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**							**13589942**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**271799**					
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,079									**13861741**	
			НДС			**12 %**		**1 794 818**				**14 956 818**	
			Итого с НДС										
			Скидка			**5%**		**837 582**				**16 751 637**	
			Итого со скидкой									**15 914 055**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Текели"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бельдебеков Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "СейсмоСтройЗащита" Бекбосынов Е.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Диас Проект" Нуралиев Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Текели"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 40 квартирного арендного жилого дома по ул.Кора г.Текели Алматинской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Жилой дом** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 10 от 14.04.2023 года** и дополнительная соглашения № 10/01 от 26.02.2024 г (наименование)

Акт выполненных работ № 22

за **май 2024** (месяц, год) на **2-1-3 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
1	36	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022	**Смесители. Установка**	шт.	40	1409,54	0,16	56382,00	6,00	1426,00	53851,00	119051,00	
			Итого по разделу 1: Водопровод хозяйственно-питьевой В1			1373,74	0,00	54950,00	0,00		8818,00		
								56382,00	6,00	1426,00	53851,00	119051,00	
								54950,00	0,00	0,00	8818,00		
			Раздел 4: Канализация хозяйственно-бытовая К1										
2	191	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Унитазы напольные. Установка**	комплект	40	3382,36	83,13	135294,00	3325,00	11327,00	119786,00	275486,00	
						3016,05	39,71	120642,00	1588,00		20406,00		
3	194	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	40	2070,98	25,89	82839,00	1035,00	11409,00	69456,00	164479,00	
						1759,87	11,98	70395,00	479,00		12184,00		
4	197	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	40	4381,59	126,82	175264,00	5073,00	17117,00	152542,00	354030,00	
						3826,84	64,54	153074,00	2582,00		26224,00		
5	202	1117-0101-0102 РСНБ РК 2022	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	40	4602,62	497,99	184105,00	19920,00	11112,00	159644,00	371249,00	
						3826,84	245,72	153074,00	9829,00		27500,00		
6	229	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	м^3	0,144	33432,20	1379,18	4814,00	199,00	3665,00	938,00	6212,00	
						6599,82	554,55	950,00	80,00		460,00		
7	230	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,01396	110642,03	1961,63	1545,00	27,00		1392,00	3172,00	
						108680,40	864,72	1517,00	12,00		235,00		
8	231	241-102-0170 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм**	м	1	4348,00		4348,00		4348,00		4696,00	
											348,00		
9	232	222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,00428	1012800,00		4335,00		4335,00		4682,00	
											347,00		
10	233	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м^2	0,40484	290,00	6,89	117,00	2,00	68,00	33,00	162,00	
						115,32	1,18	47,00	0,00		12,00		
11	234	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	2	4409,41	0,00	8819,00	0,00	2323,00	6366,00	16400,00	
						3247,92	0,00	6496,00	0,00		1215,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 4: Канализация хозяйственно-бытовая К1					**601480,00**	**29581,00**	**65704,00**	**510157,00**	**1200568,00**	
								506195,00	**14570,00**	**0,00**	**88931,00**		
			ИТОГО по акту										
								657862,00	**29587,00**	**67130,00**	**564008,00**	**1319616,52**	
			Временные здания и сооружения					**561145,00**	**14570,00**	**0,00**	**97749,00**		
			Итого с временными	**%**	**0,90**								
			Зимние удорожания					**11876,55**					
			Итого с зимними удорожаниями	**%**	**0,42**							**1331493,07**	
			Непредвиденные работы и затраты					**5592,27**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами	**%**	**2,00**							**1337085,34**	
								26741,71					
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,079									**1363827,05**	
			НДС									**1 471 569,38**	
			Итого с НДС			**12 %**		**176 588,32**					
			Скидка									**1 648 157,70**	
			Итого со скидкой			**5%**		**82 407,89**					
												1 565 749,82	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Текели"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бельдебеков Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "СейсмоСтройЗащита" Бекбосынов Е.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Диас Проект" Нуралиев Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Текели"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 40 квартирного арендного жилого дома по ул.Кора г.Текели Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 10 от 14.04.2023 года** и дополнительная соглашения № 10/01 от 26.02.2024 г

Акт выполненных работ № 23

за **май 2024** (месяц, год) на **2-1-4 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ										
1	38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	16	116,65	3,15	1866,00	50,00	764,00	730,00	2804,00	
						65,75	0,39	1052,00	6,00		208,00		
			Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ					1866,00	50,00	764,00	730,00	2804,00	
								1052,00	6,00	0,00	208,00		
			Раздел 3: ВЕНТИЛЯЦИЯ										
2	48	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	61	504,94	3,75	30801,00	229,00	431,00	29563,00	65193,00	
						494,12	0,41	30141,00	25,00		4829,00		
3	49	246-304-0505 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм	шт.	36	5459,00		196524,00		196524,00		212246,00	
											15722,00		
4	50	246-304-0530 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	25	3553,00		88825,00		88825,00		95931,00	
											7106,00		
5	51	1308-0305-1501 РСНБ РК 2022	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	40	2984,67	889,89	119387,00	35596,00	687,00	71028,00	205648,00	
						2077,60	388,64	83104,00	15546,00		15233,00		
6	52	246-409-0101 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт	шт.	40	4336,00		173440,00		173440,00		187315,00	
											13875,00		
7	53	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	80	740,00	21,51	59200,00	1721,00	15722,00	32268,00	98786,00	
						521,96	8,76	41757,00	701,00		7318,00		
8	54	261-107-0437 РСНБ РК 2022	Огнезащитное покрытие Бизон прим	$м^2$	37,95	1255,00		47627,00		47627,00		51437,00	
											3810,00		
9	55	235-102-0303 РСНБ РК 2022	Фольгоизол ГОСТ 20429-84 СРФ 0,1-200	$м^2$	54,05	2486,00		134368,00		134368,00		145117,00	
											10749,00		
10	56	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		2	34283,92	2230,92	68568,00	4462,00	6691,00	45215,00	122886,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	57	261-107-0677 РСНБ РК 2022	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	$м^3$ изоляции	2,16	28707,26	1039,36	57415,00	2079,00		9103,00		
				$м^3$		9417,00		20341,00		20341,00		21968,00	
12	58	1126-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Устройство каркаса изоляции из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	3,58	353,26	24,42	1265,00	88,00	72,00	1627,00		
						308,86	11,41	1106,00	41,00		871,00	2307,00	
13	59	214-402-0102 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	3,759	1212,00		4556,00		4556,00	171,00		
			Итого по разделу 3: ВЕНТИЛЯЦИЯ								364,00	4920,00	
								944902,00	42096,00	689284,00	178945,00	1213754,00	
			ИТОГО по акту					213523,00	18392,00	0,00	89907,00		
								946768,00	42146,00	690048,00	179675,00	1216558,00	
			Временные здания и сооружения	%	0,90			214575,00	18398,00	0,00	90115,00		
			Итого с временными										
			Зимние удорожания					10949					
			Итого с зимними удорожаниями	%	0,42							1227507	
			Непредвиденные работы и затраты					5156					
			Итого с непредвиденными работами и затратами	%	2,00							1232663	
								24653				1257316	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,079									1 356 644	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		162 797				1 519 441	
			Скидка										
			Итого со скидкой			5%		75 972				1 443 469	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Текели"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бельдебеков Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "СейсмоСтройЗащита" Бекбосынов Е.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Диас Проект" Нуралиев Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Текели"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 40 квартирного арендного жилого дома по ул.Кора г.Текели Алматинской области**

Объект : **Жилой дом**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 10 от 14.04.2023 года** и дополнительная соглашения № 10/01 от 26.02.2024 г
(наименование)

Акт выполненных работ № 24

за **май 2024** (месяц, год) на **2-1-5 Внутреннее газоснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1116-0401-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1211,16	66,87	29068,00	1605,00	906,00	26529,00	60045,00	
						1106,53	21,39	26557,00	513,00		4448,00		
2	3	1116-0301-0304 РСНБ РК 2022	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20	604,31	33,60	12086,00	672,00	385,00	11047,00	24984,00	
						551,46	12,17	11029,00	243,00		1851,00		
3	4	1116-0301-0303 РСНБ РК 2022	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	82	603,48	33,60	49485,00	2755,00	1510,00	45294,00	102362,00	
						551,46	12,17	45220,00	998,00		7583,00		
4	5	1116-0301-0302 РСНБ РК 2022	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	29	603,00	33,60	17487,00	974,00	520,00	16018,00	36185,00	
						551,46	12,17	15992,00	353,00		2680,00		
5	6	1116-0301-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	30	602,64	33,60	18079,00	1008,00	527,00	16571,00	37422,00	
						551,46	12,17	16544,00	365,00		2772,00		
6	13	1119-0101-0102 РСНБ РК 2022	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	40	5106,54	362,14	204262,00	14485,00	106774,00	88141,00	315795,00	
						2075,06	173,43	83002,00	6937,00		23392,00		
7	15	1119-1001-0208 РСНБ РК 2022	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	40	6034,35	18,92	241374,00	757,00	54795,00	182106,00	457358,00	
						4645,56	0,00	185822,00	0,00		33878,00		
8	17	1310-0105-0603 РСНБ РК 2022	Крепление газопровода	шт	160	180,02	0,00	28803,00	0,00		17570,00	50083,00	
						180,02	0,00	28803,00	0,00		3710,00		
9	28	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2,72	1436,51	81,38	3907,00	221,00	116,00	3566,00	8071,00	
						1312,63	25,01	3570,00	68,00		598,00		
10	29	241-102-0149 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,5 мм	м	2,72	2067,00		5622,00		5622,00		6072,00	
											450,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	30	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10,88	1205,94	66,87	13121,00	728,00	354,00	12026,00	27159,00	
						1106,53	21,39	12039,00	233,00		2012,00		
12	31	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	10,88	1801,00		19595,00		19595,00		21163,00	
											1568,00		
13	32	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0032	372838,00		1193,00		1193,00		1288,00	
											95,00		
14	33	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через перекрытие прим	сальник	40	411,71	0,00	16468,00	0,00	3477,00	12732,00	31536,00	
						324,79	0,00	12992,00	0,00		2336,00		
15	34	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1436,51	81,38	5746,00	325,00	170,00	5244,00	11869,00	
						1312,63	25,01	5251,00	100,00		879,00		
16	35	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	4	2876,00		11504,00		11504,00		12424,00	
											920,00		
17	36	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через перекрытие прим	сальник	8	411,71	0,00	3294,00	0,00	695,00	2546,00	6307,00	
						324,79	0,00	2598,00	0,00		467,00		
18	37	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	40	1066,20	0,00	42648,00	0,00	1096,00	31164,00	79717,00	
						1038,80	0,00	41552,00	0,00		5905,00		
19	40	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	185	814,17	0,00	150621,00	0,00	3262,00	144413,00	318636,00	
						796,54	0,00	147360,00	0,00		23602,00		
20	41	1339-0201-0501 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр до 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	31	749,55	17,49	23236,00	542,00	1213,00	13103,00	39246,00	
						692,92	0,00	21481,00	0,00		2907,00		
21	42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	12,65	233,32	6,31	2951,00	80,00	1208,00	1155,00	4435,00	
						131,50	0,78	1663,00	10,00		329,00		
22	43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	12,65	193,34	4,60	2446,00	58,00	1415,00	678,00	3374,00	
						76,88	0,78	973,00	10,00		250,00		
			ИТОГО по акту					902996,00	24210,00	216337,00	629903,00	1655531,00	
								662448,00	9830,00	0,00	122632,00		
			Временные здания и сооружения	%	0,90			14900				1670431	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,42			7016				1677447	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			33549				1710996	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,079									1 846 164	
			НДС				12 %	221 540					
			Итого с НДС									2 067 704	
			Скидка				5%	103 385					
			Итого со скидкой									1 964 319	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Текели"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бельдебеков Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "СейсмоСтройЗащита" Бекбосынов Е.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Диас Проект" Нуралиев Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Текели"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 40 квартирного арендного жилого дома по ул.Кора г.Текели Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 10 от 14.04.2023 года** и дополнительная соглашения № 10/01 от 26.02.2024 г

Акт выполненных работ № 25

за **май 2024** (месяц, год) на **2-1-6 Электроосвещение и Электрооборудование** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
1	48	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	60	811,89 561,62	69,67 10,69	48713,00 33697,00	4180,00 641,00	10836,00	24724,00 5875,00	79312,00	
2	50	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	28	2915,34 813,38	131,24 40,81	81630,00 22775,00	3675,00 1143,00	55180,00	17221,00 7908,00	106759,00	
3	51	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	145	528,56 329,23	20,57 5,34	76641,00 47738,00	2982,00 774,00	25920,00	34929,00 8926,00	120496,00	
4	52	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	21	762,45 348,59	29,47 9,23	16011,00 7320,00	619,00 194,00	8072,00	5410,00 1714,00	23135,00	
5	53	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	130	995,17 271,13	32,24 10,69	129372,00 35247,00	4192,00 1390,00	89934,00	26378,00 12461,00	168211,00	
6	54	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	350	528,56 329,23	20,57 5,34	184996,00 115231,00	7200,00 1869,00	62566,00	84312,00 21546,00	290854,00	
7	55	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	75	762,45 348,59	29,47 9,23	57184,00 26144,00	2210,00 692,00	28829,00	19322,00 6121,00	82627,00	
8	56	1308-0206-0606 РСНБ РК 2022	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	40	566,35 442,33	121,64 52,95	22654,00 17693,00	4866,00 2118,00	95,00	14264,00 2954,00	39872,00	
9	61	1308-0206-0701 РСНБ РК 2022	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	26	319,59 167,90	37,11 16,03	8309,00 4365,00	965,00 417,00	2979,00	3443,00 940,00	12692,00	
			Итого по разделу 1: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					625510,00 310210,00	30889,00 9238,00	284411,00 0,00	230003,00 68445,00	923958,00	
			Раздел 3: СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
10	87	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	40	1135,51 1068,63	12,13 4,95	45420,00 42745,00	485,00 198,00	2190,00	30919,00 6107,00	82446,00	
11	91	1121-0401-0109 РСНБ РК 2022	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	180	646,22 598,86	17,32 7,42	116320,00 107795,00	3118,00 1336,00	5407,00	78574,00 15592,00	210486,00	
12	95	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	740	390,54 388,65	0,48 0,22	289000,00 287601,00	355,00 163,00	1043,00	207193,00 39694,00	535887,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	100	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	40	1575,86	24,86	63034,00	994,00	5529,00	40856,00	112201,00	
						1412,77	5,83	56511,00	233,00		8311,00		
14	104	1308-0305-1401 РСНБ РК 2022	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	40	1295,62	2,59	51825,00	104,00	862,00	36654,00	95557,00	
						1271,49	1,20	50860,00	48,00		7078,00		
15	105	247-212-0408 РСНБ РК 2022	Звонок кнопочный прим	шт.	40	1575,00		63000,00		63000,00		68040,00	
											5040,00		
16	114	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022	Светильники для местного освещения. Установка	шт.	34	1135,51	12,13	38607,00	412,00	1862,00	26281,00	70079,00	
						1068,63	4,95	36333,00	168,00		5191,00		
17	115	247-102-0127 РСНБ РК 2022	Светильник НПП 03-100-001 IP65 прим	шт.	2	4330,00		8660,00		8660,00		9353,00	
											693,00		
18	116	247-102-0126 РСНБ РК 2022	Светильник НПО 22-100-220 прим	шт.	32	1998,00		63936,00		63936,00		69051,00	
											5115,00		
19	117	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022	Светильники для местного освещения. Установка	шт.	38	1135,51	12,13	43149,00	461,00	2081,00	29373,00	78324,00	
						1068,63	4,95	40608,00	188,00		5802,00		
20	118	247-102-0118 РСНБ РК 2022	Светильник НСП-100-01 прим	шт.	38	3327,00		126426,00		126426,00		136540,00	
											10114,00		
21	119	247-106-0103 РСНБ РК 2022	Лампа, E27, 25W прим	шт.	72	461,00		33192,00		33192,00		35847,00	
											2655,00		
22	120	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж	шт.	1	2709,66	116,09	2710,00	117,00	155,00	1792,00	4862,00	
						2438,82	49,50	2439,00	50,00		360,00		
23	121	247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	15500,00		15500,00		15500,00		16740,00	
											1240,00		
24	122	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	22	390,54	0,48	8592,00	11,00	31,00	6160,00	15932,00	
						388,65	0,22	8550,00	5,00		1180,00		
25	123	247-206-0211 РСНБ РК 2022	Переключатель одноклавишный 10А 250В прим	шт.	10	1110,00		11100,00		11100,00		11988,00	
											888,00		
26	124	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	390,00		3900,00		3900,00		4212,00	
											312,00		
27	125	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	438,00		876,00		876,00		946,00	
											70,00		
28	126	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	21	354,02	0,42	7434,00	9,00	268,00	5156,00	13597,00	
						340,83	0,18	7157,00	4,00		1007,00		
29	127	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	19	333,00		6327,00		6327,00		6833,00	
											506,00		
30	128	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	418,00		836,00		836,00		903,00	
											67,00		
31	129	247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	14	112,00		1568,00		1568,00		1693,00	
											125,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	130	261-303-0102 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	20	42,00		840,00		840,00		907,00	
											67,00		
33	131	247-202-0401 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	20	267,00		5340,00		5340,00		5767,00	
											427,00		
34	132	1121-0401-0201 РСНБ РК 2022	Датчик движения. Установка прим	шт.	10	2065,82	90,39	20658,00	904,00	10849,00	6693,00	29539,00	
						890,54	39,10	8905,00	391,00		2188,00		
35	133	247-102-0308 РСНБ РК 2022	Датчик движения инфракрасный ДД-010 5А 220В прим	шт.	10	4427,00		44270,00		44270,00		47812,00	
											3542,00		
			Итого по разделу 3: СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					1072520,00	6970,00	416048,00	469651,00	1665542,00	
								649504,00	2784,00	0,00	123371,00		
			Раздел 4: ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
36	140	1303-0502-0103 РСНБ РК 2022	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	2	84560,96	8843,01	169122,00	17686,00		97070,00	287487,00	
						75717,95	3847,52	151436,00	7695,00		21295,00		
37	141	1303-0502-0104 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку перемещения, более или менее 2	остановка	2	34866,85	-2952,21	-69734,00	-5904,00		-40501,00	-119054,00	
			Итого по разделу 4: ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			-31914,64	-1282,51	-63829,00	-2565,00		-8819,00		
								99388,00	11782,00	0,00	56569,00	168433,00	
			ИТОГО по акту					87607,00	5130,00	0,00	12476,00		
								1797418,00	49641,00	700459,00	756223,00	2757933,00	
								1047321,00	17152,00	0,00	204292,00		
			Временные здания и сооружения	%	0,90			24821				2782754	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,42			11688				2794442	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			55889				2850331	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,079									3 075 507	
			НДС				12 %	369 061					
			Итого с НДС									3 444 568	
			Скидка				5%	172 228					
			Итого со скидкой									3 272 339	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Текели"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бельдебеков Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СейсмоСтройЗащита" Бекбосынов Е.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Диас Проект" Нуралиев Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Текели"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шогы Құрылыс - Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 40 квартирного арендного жилого дома по ул.Кора г.Текели Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 10 от 14.04.2023 года** и дополнительная соглашения № 10/01 от 26.02.2024 г

Акт выполненных работ № 26

за **май 2024 (месяц, год) на 2-1-7 Пожарная сигнализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2022	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	2	81142,57	2,54	162285,00	5,00	1402,00	98136,00	281255,00	
						80439,16	0,00	160878,00	0,00		20834,00		
2	3	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	2	6422,94	7,63	12846,00	16,00	79,00	7781,00	22277,00	
						6375,87	1,80	12752,00	4,00		1650,00		
3	6	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	378	4068,83	2,54	1538018,00	960,00	24891,00	922422,00	2657276,00	
						4000,44	0,00	1512166,00	0,00		196836,00		
4	8	1310-0701-0205 РСНБ РК 2022	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	14	2141,16	0,00	29976,00	0,00	1973,00	17082,00	50823,00	
						2000,22	0,00	28003,00	0,00		3765,00		
5	10	1310-0701-0703 РСНБ РК 2022	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение шлейфа сигнализации к норме 1310-0701-0701	шлейф	49	492,62	0,00	24138,00	0,00		14725,00	41972,00	
						492,62	0,00	24138,00	0,00		3109,00		
6	12	1310-0701-0702 РСНБ РК 2022	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 1310-0701-0701	внешнее устройство	1	443,36	0,00	443,00	0,00		270,00	770,00	
						443,36	0,00	443,00	0,00		57,00		
7	14	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	10920,64	2,07	10921,00	2,00	144,00	6573,00	18893,00	
						10774,90	0,00	10775,00	0,00		1399,00		
8	16	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2	4000,44	0,00	8001,00	0,00		5761,00	14863,00	
						4000,44	0,00	8001,00	0,00		1101,00		
9	18	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	368	1133,54	5,94	417143,00	2186,00	2996,00	251745,00	722399,00	
						1119,46	2,00	411961,00	736,00		53511,00		
10	22	1310-0701-0704 РСНБ РК 2022	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение устройства для поставки- снятия ППК в дежурный режим к норме 1310-0701-0701	устройство	1	541,88	0,00	542,00	0,00		331,00	943,00	
						541,88	0,00	542,00	0,00		70,00		
11	24	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		8386	317,95	2,30	2666329,00	19288,00	412507,00	1609441,00	4617835,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту	м		**266,46**	**0,09**	**2234534,00**	**755,00**		**342065,00**		
								4870642,00	**22457,00**	**443992,00**	**2934267,00**	**8429306,00**	
			Временные здания и сооружения	%	**0,90**			**4404193,00**	**1495,00**	**0,00**	**624397,00**		
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	**0,42**			**75864**				**8505170**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	**2,00**			**35722**				**8540891**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**170818**					
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,079									**8711709**	
			НДС			**12 %**		**1 127 992**				**9 399 934**	
			Итого с НДС										
			Скидка			**5%**		**526 396**				**10 527 926**	
			Итого со скидкой									**10 001 530**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Текели"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бельдебеков Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "СейсмоСтройЗащита" Бекбосынов Е.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Диас Проект" Нуралиев Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Текели"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шогы Курылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 40 квартирного арендного жилого дома по ул.Кора г.Текели Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 10 от 14.04.2023 года** и дополнительная соглашения № 10/01 от 26.02.2024 г

Акт выполненных работ № 27

за **май 2024 (месяц, год) на 2-1-8 Телефонизация,Домофон работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
1	1	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	100	192,13	2,26	19213,00	226,00	2299,00	12046,00	33760,00	
						166,88	0,43	16688,00	43,00		2501,00		
2	2	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	420	137,44	1,44	57725,00	605,00	5292,00	37342,00	102673,00	
						123,40	0,08	51828,00	34,00		7606,00		
3	3	243-301-0224 РСНБ РК 2022	**Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 10х2х0,4-315**	км	0,1	357218,00		35722,00		35722,00		38580,00	
4	4	243-301-0701 РСНБ РК 2022	**Кабель распределительный малопарный марки КРВПМ 1х2х0,4 прим**	км	0,42	68677,00		28844,00		28844,00	2858,00	31152,00	
5	5	1308-0201-2803 РСНБ РК 2022	**Муфта соединительная. Монтаж оборудования прим**	шт.	1	10143,95	0,00	10144,00	0,00	143,00	2308,00	18733,00	
						10001,10	0,00	10001,00	0,00		7201,00		
6	6	243-903-0236 РСНБ РК 2022	**Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 50(13/25Е)-1-эп**	шт.	1	14190,00		14190,00		14190,00	1388,00	15325,00	
7	7	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	96	575,51	4,30	55249,00	413,00	1376,00	1135,00	101260,00	
						556,88	0,29	53460,00	28,00		38511,00		
8	8	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	400	489,17	4,23	195668,00	1692,00	5676,00	7500,00	357784,00	
						470,75	0,13	188300,00	52,00		135612,00		
9	9	241-207-0204 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	м	96,96	172,00		16677,00		16677,00	26504,00	18011,00	
10	10	241-207-0203 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	404	111,00		44844,00		44844,00	1334,00	48432,00	
11	11	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	40	390,54	0,48	15622,00	19,00	56,00	3588,00	28968,00	
						388,65	0,22	15546,00	9,00		11200,00		
12	12	247-214-0202 РСНБ РК 2022	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная**		40	515,00		20600,00		20600,00	2146,00	22248,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1648,00		
13	13	1310-0902-0912 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	16	5520,88	1046,96	88334,00	16751,00	7576,00	45682,00	144737,00	
						4000,44	680,07	64007,00	10881,00		10721,00		
14	14	243-905-0101 РСНБ РК 2022	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа КРТ 10х2 прим	шт.	4	4142,00		16568,00		16568,00		17893,00	
15	15	243-901-0108 РСНБ РК 2022	Коробка протяжная этажная КПЭ-02 прим	шт.	10	4617,00		46170,00		46170,00	1325,00	49864,00	
16	16	243-901-0107 РСНБ РК 2022	Коробка протяжная подвальная КПП-01 прим	шт.	2	3691,00		7382,00		7382,00	3694,00	7973,00	
			Итого по разделу 1: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ					672952,00	19706,00	253415,00	591,00		
								399830,00	11047,00	0,00	287594,00	1037393,00	
											76847,00		
			Раздел 2: ДОМОФОНЫ										
17	17	1310-1001-0801 РСНБ РК 2022	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	2	8962,61	8,03	17925,00	16,00		10927,00	31160,00	
						8954,58	1,80	17909,00	4,00		2308,00		
18	18	248-401-0813 СпрСЦ 10.2022	Вызывная панель вилеомофона DP303-RDVC16 прим	шт.	2	69762,00		139524,00		139524,00		150686,00	
19	19	248-401-0302 СпрСЦ 10.2022	Замок электромагнитный VIZIT-ML240-40	шт.	2	20771,00		41542,00		41542,00	11162,00	44865,00	
20	20	248-306-0301 РСНБ РК 2022	Блок питания ББП-30 исп.1	шт.	6	12034,00		72204,00		72204,00	3323,00	77980,00	
21	21	ТПеречень стр.	Аккумулятор 12В 7Ач	шт.	6	19336,43		116019,00			5776,00	116019,00	
22	22	248-401-0621 СпрСЦ 10.2022	Коммутатор КМ100-7.3	шт.	2	18215,00		36430,00		36430,00		39344,00	
23	23	248-401-0609 РСНБ РК 2022	Кнопка выхода В-23	шт.	2	4117,00		8234,00		8234,00	2914,00	8893,00	
24	24	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1939,69	2,75	3879,00	6,00		659,00	7076,00	
						1936,94	0,00	3874,00	0,00		2673,00		
25	25	248-401-0751 СпрСЦ 10.2022	Доводчик дверной QUANTUM	шт.	2	6764,00		13528,00		13528,00	524,00	14610,00	
26	26	1310-1001-0802 РСНБ РК 2022	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	40	1051,57	0,86	42063,00	34,00		1082,00	73116,00	
						1050,71	0,00	42028,00	0,00		25637,00		
27	27	248-401-0617 СпрСЦ 10.2022	Пульт абонентский VIZIT-M402C	шт.	40	28415,00		1136600,00		1136600,00	5416,00	1227528,00	
28	28	248-401-0401 РСНБ РК 2022	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	120	249,00		29880,00		29880,00	90928,00	32270,00	
29	29	248-401-0604 РСНБ РК 2022	Разветвитель видеосигнала ВР100-3	шт.	10	5049,00		50490,00		50490,00	2390,00	54529,00	
30	30	1310-0902-0912 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	10	5520,88	1046,96	55209,00	10470,00	4735,00	4039,00	90461,00	
						4000,44	680,07	40004,00	6801,00		28551,00		
											6701,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	243-905-0102 РСНБ РК 2022	Коробка телефонная распределительная КРТ-5	шт.	10	5170,00		51700,00		51700,00		55836,00	
											4136,00		
32	32	1121-0302-0101 РСНБ РК 2022	Вводы кабельные гибкие наружным диаметром до 27 мм. Монтаж	ввод	2	1805,40	13,54	3611,00	27,00	1456,00	1532,00	5554,00	
						1064,02	0,00	2128,00	0,00		411,00		
33	33	243-904-0101 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 12	м	2	193,00		386,00		386,00		417,00	
											31,00		
34	34	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	440	541,53	3,18	238273,00	1399,00	20121,00	156209,00	426039,00	
						492,62	0,47	216753,00	207,00		31557,00		
35	35	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	70	157,17	1,55	11002,00	108,00	987,00	7139,00	19592,00	
						141,52	0,13	9906,00	9,00		1451,00		
36	36	243-303-0401 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,4	км	0,31	34942,00		10832,00		10832,00		11699,00	
											867,00		
37	37	243-303-0402 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,4	км	0,02	60696,00		1214,00		1214,00		1311,00	
											97,00		
38	38	243-303-0404 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 8х0,4	км	0,06	119347,00		7161,00		7161,00		7734,00	
											573,00		
39	39	243-303-0406 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 12х0,4	км	0,004	142036,00		568,00		568,00		613,00	
											45,00		
40	40	243-303-0410 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 20х0,4	км	0,032	232431,00		7438,00		7438,00		8033,00	
											595,00		
41	41	243-302-0101 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,382	174873,00		66801,00		66801,00		72145,00	
											5344,00		
42	42	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,012	371741,00		4461,00		4461,00		4818,00	
											357,00		
43	43	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	310	291,69	2,30	90424,00	713,00	7108,00	59495,00	161913,00	
						266,46	0,09	82603,00	28,00		11994,00		
44	44	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	70	575,51	4,30	40286,00	301,00	1003,00	28081,00	73836,00	
						556,88	0,29	38982,00	20,00		5469,00		
45	45	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	313,1	26,00		8141,00		8141,00		8792,00	
											651,00		
46	46	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	70,7	65,00		4596,00		4596,00		4964,00	
											368,00		
47	47	261-404-0590 РСНБ РК 2022	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	63,00		252,00		252,00		272,00	
			Итого по разделу 2: ДОМОФОНЫ								20,00		
								2310673,00	13074,00	1727392,00	320244,00	2832105,00	
								454187,00	7069,00	116019,00	201188,00		
			ИТОГО по акту										
								2983625,00	32780,00	1980807,00	607838,00	3869498,00	
								854017,00	18116,00	116019,00	278035,00		
			В том числе:										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**116019,00**			
			Временные здания и сооружения	**%**	**0,90**			**33781**					
			Итого с временными									**3903279**	
			Зимние удорожания	**%**	**0,42**			**15906**					
			Итого с зимними удорожаниями									**3919186**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**76063**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3995249**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,079									**4 310 874**	
			НДС			**12 %**		**517 305**					
			Итого с НДС									**4 828 179**	
			Скидка			**5%**		**241 409**					
			Итого со скидкой									**4 586 770**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Текели"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бельдебеков Р.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "СейсмоСтройЗащита" Бекбосынов Е.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Диас Проект" Нуралиев Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)