ФОРМА - 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2015г.

по договору № 88 от " 26" мая 2015 года и доп.соглашение №95 от 22.06.2015года

Заказчик:Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Подрядчик:ТОО"СМП-Кызылорда"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство школы на 300 мест в н.п.Тажибаева

Шиелийского района Кызылординской области

(тысяч.тенге)

№ п/п	Наименование пусковых комплек-сов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*Строительство школы на 300 мест в н.п. Тажибаева Шиелийского р-на Кызылординской области*	663720.932	227214.787	659738.606	227214.787	122182.097	42079.665	122182.097	42079.665	66793.848	23003.884

Согласовано:

И.О.начальника отдела управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Абдигапбаров Б.

Технадзор:

ТОО "Сартобе"

Абдиров К.

Подрядчик:

Директор

ТОО "СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т.

Ведомость договорной цены

за июль месяц 2015 года

по объекту: Строительство школы на 300 мест

в н.п. Тажибаева Шиелийского района Кызылординской области

№№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав,объектов, работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			строитель-ных работ	оборудо-вания,ме-бели,ин-вентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	6	7	8
1		Школа на 300 мест в н.п. Тажибаева	20738,994			20738,994
		ИТОГО по гл 4:	20738,994	0,000		20738,994
2	СНиП РК	ГЛАВА-8 Временные здания и сооруже				
	02.09.2002г	ния- 3,4%	705,126			705,126
		ИТОГО:	21444,120	0,000		21444,120
		ГЛАВА-9				
3	НДЗ-2001г.	Зимнее удорож-1,5*0,9=1,35%	289,496			289,496
4	СН РК8.02.02.02	Выслуга лет-1%			214,441	214,441
5	СН РК8.02.02.02	Дополнительные отпуска-0,4%			85,776	85,776
6		на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			970,050	970,050
		Итого по гл.9	289,496		1270,268	1559,764
		ИТОГО в базов. ценах 2001г	21733,615	0,000	1270,268	23003,884
		итого в тек. ц. 2015г	55572,855	0,000	3248,076	58820,930
7	СН РК8.02.02.02	Налоги, сборы платежи - 2 %			1176,419	1176,419
		ИТОГО:	55572,855	0,000	4424,494	59997,349
8	Приказ №348	НДС-12%			7199,682	7199,682
		ВСЕГО:	55572,855	0,000	11624,176	67197,031
		итого к оплате				**66793,848**

Согласовано:

Главный специалист управления строительства архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Абдигапбаров Б.

Технадзор:

ТОО "Сартобе"

Абдиров К.

Подрядчик:

Директор

ТОО "СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т.

Заказчик: Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Кызылординской области

Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ

выполненных работ

Строительство школы на 300 ученических мест в населенном пункте Тажибаева Шиелийского района Кызылординской области

за июль месяц 2015 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок 1								
		см.2-1-1. Раздел 1 Земляные работы по всем блокам								
4	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,700; *м3 грунта*	100	5,55	5,55	555	555	175	–	–
				–	1,8		180	97	0	5
5	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=0,300; *м3 грунта*	40	122,18	–	4887		5523	1	249
				122,18	–	4887		113	–	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,700; *м3 уплотненного грунта*	100	21,55	4,52	2155	452	1652	0	71
				17,03	–	1703		97	–	–
		Итого по разделу 1				**9300**		**7446**		
		Раздел 2 Фундаменты								
44	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны ФМ-1К=20,000; *м3*	30	11098,15	112,36	332945	3371	33514	6,34	212
				1021,5	42,44	30645	1273	105	0,2073	7
45	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015; *м3*	33,9213	131		4444				

51	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	121,8	245,44	3,82	29895	465	5574	0,212	26
				37,35	1,44	4549	175	118	0,007	1
		Итого по разделу 2				**367284**		**39088**		
		см.2-1-2. Общестроительные работы								
		Раздел 1 Стены								
		1.1 Стены								
1	E8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	87,2	2963	355,12	258373,6	30966	113674	6,04	527
				972	132,75	84758,4	11576	118	0,65	57
2	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-125 *м3*	47,7	8390		400203				
3	30-6-8	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	66,625	15800		1052675				
5	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций Д-4мм Вр-I (0,30994+0,12285) *т металлических изделий*	0,1732	59479,65	422,15	10302	73	1720	56,4	10
				8257,5	157,5	1430	27	118	0,77	0
6	E8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	69,6	2535,06	337,41	176440	23484	65415	4,38	305
				670,5	126	46667	8770	118	0,62	43
7	30-6-8	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250x120x65 мм, М-125 *1000шт*	66,12	15800		1044696				
		Итого по разделу 1				**2942690**		**180809**		
		Раздел 4 +Перекрытие,покрытие								
49	30-17-8	Многопустотные панели, плиты ПК63.12-8АтУ (25+20 шт) *м2*	336,29	3290		1106394				
50	30-17-8	Многопустотные панели, плиты ПК63.15-8АтУ (8+12 шт) *м2*	187,14	3290		615691				

51	30-17-8	Многопустотные панели, плиты ПК 63.10-8АтУ (3+4шт) *м2*	43,52	3290		143181			
52	30-17-8	Многопустотные панели, плиты ПК24.12-8АтУ (16+16 шт) *м2*	90,63	3290		298173			
53	30-17-8	Многопустотные панели, плиты ПК24.15-8АтУ (2+2 шт) *м2*	14,18	3290		46652			
54	30-17-8	Многопустотные панели, плиты ПК24.10-8АтУ (2+2 шт) *м2*	9,42	3290		30992			
		Итого по разделу 4				**2241082**	**0**		
		ВСЕГО по бл. 1				**5560356**	**227343**		

Блок 2

см.2-2-1. Общестроительные работы

Раздел 3 Стены

3.1 Стены

1	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	204,748	2963	355,12	606668	72710	266911	6,04	1237
				972	132,75	199015	27180	118	0,65	133
2	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 *м3*	111,97	8390		939428				
3	30-6-8	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	155,002	15800		2449032				
5	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,493	59479,65	422,15	29323	208	4895	56,4	28
				8257,5	157,5	4071	78	118	0,77	0
6	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича М-125 *м3 кладки*	161,28	2535,06	337,41	408854	54417	151582	4,38	706
				670,5	126	108138	20321	118	0,62	100
7	30-6-8	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), М-125К=380,000; *1000шт*	153,216	15800		2420813				
		Итого по разделу 3				**6854119**		**423388**		

Раздел 6 +ПОКРЫТИЕ, ПЕРЕКРЫТИЯ

35	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см *м2*	1796,18	3290		5909432				
		Итого по разделу 6				**5909432**		**0**		
		ВСЕГО по бл.2				**12763551**		**423388**		

КОТЕЛЬНАЯ

см. 6-6-1. Общестроительные работы

Раздел 1 Фундаменты

1.1 Земляные работы

1	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 *м3 грунта*	154	23,36	22,08	3597	3400	1021	0,00888	1
				1,28	5,56	197	856	97	0,0193	3
2	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	17,73	262,72	–	4658	–	5264	1,848	33
				262,72	–	4658	–	113	–	–
3	E1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	96,47	6,48	6,48	625	625	197	–	–
				–	2,1	–	203	97	0,00806	1
4	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	41,35	134,1	–	5545	–	6266	0,972	40
				134,1	–	5545	–	113	–	–
5	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	96,47	21,55	4,52	2079	436	1594	0,108	10
				17,03	–	1643	–	97	–	–
6	E8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты ГПС *м3 основания*	5	2461,27	100,89	12306	504	956	0,85	4
				123,75	38,25	619	191	118	0,18	1
7	E11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм *м2 покрытия*	40	385,45	25,04	15418	1002	1556	0,143	6
				22,25	9,38	890	375	123	0,0458	2

8	Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий ktpp1=5; ktpm1=5; kзпр1=5; kэкс1=5; kзпм1=5; kмат1=5; *м2 покрытия*	40	358,68	15,55	14347	622	1018	0,1005	4
				14,85	5,85	594	234	123	0,0285	1
9	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м *шт сборных конструкций*	20	408,67	272,99	8173	5460	6446	0,825	17
				135,68	94,48	2714	1890	140	0,3633	7
10	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3*	7,4	20900		154660				
11	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	7,4	131		969				
12	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм *м3*	0,324	10598,72	353,46	3434	115	245	3,6	1
				585	133,52	190	43	105	0,6521	–
13	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,08	65900		5272				
	1.2 Фундаменты									
14	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т *шт сборных конструкций*	42	354,27	172,69	14879	7253	8026	0,476	20
				76,28	60,21	3204	2529	140	0,2371	10
15	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	5	507,65	243,37	2538	1217	1343	0,668	3
				106,88	85,08	534	425	140	0,3375	2
16	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т *шт сборных конструкций*	15	755,48	389,08	11332	5836	6108	0,937	14
				153,9	136,92	2309	2054	140	0,5542	8
17	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	7,067	15100		106712				
18	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	8,145	14100		114845				

19 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15,212	131		1993				
	м3								
20 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	3	104,86	66,43	315	199	202	0,148	–
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	72	72	140	0,1051	–
21 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,078	27500		2145				
	м3								
22 Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	1,29	9733,87	86,6	12557	112	709	3,06	4
	м3		490,5	32,72	633	42	105	0,1598	–
23 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	1,3158	131		172				
	м3								
24 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	25	713,66	11,21	17842	280	1054	0,201	5
	м2 поверхности		31,5	4,21	788	105	118	0,0205	1
25 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	110	245,44	3,82	26998	420	5035	0,212	23
	м2 поверхности		37,35	1,44	4109	158	118	0,007	1
	итого по котельн.				**543411**		**47040**		
	ВСЕГО				**18867318**		**697771**		
	накладные расходы				697771				
	ненормируемые и непредвиденные затраты				1173905				
	итого				**20738994**				

Согласовано:
Главный специалист управления строительства архитектуры и градостроительства Кызылординской области
Абдигапбаров Б.

Технадзор:
ТОО "Сартобе"
Абдиров К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СМП-Кызылорда"
Алимкулов Т.