Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Подрядчик: ТОО "ДОСТАР-09"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство модульной котельной на газовом топливе (пункт автономного теплоснабжения) к детскому саду № 40 по ул. Советская, в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№26	23.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство модульной котельной на газовом топливе (пункт автономного теплоснабжения) к детскому саду № 40 по ул. Советская, в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области"	3 785 520	3 379 929							405 591	3 785 520

Сдал(Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар-09""
БИН090440004726

Директор_____Шудегов Д.В.
(должность,фамилия,имя,отчество,подпись,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)
Место печати (при наличии)

Принял(Заказчик):
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
БИН 060140003741

Руководитель ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
_____Мухамбетов В.И.
(должность,фамилия,имя,отчество,подпись,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора ТОО "Аскос+",
ИИН 741104350147
Эксперт тех. надзора _____Туребеков А.К.
KZ53VJE00023784,KZ21VJE00023778,KZ91VJE00023779 от10.03.2017 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО"КостанайАгропромпроект"Лицензия №14002913 от 24.02.2014 г.
БИН 08024001950
Главный эксперт по авторскому надзору_____/ Кухтин В.А.

Приказ № 9 от 04.05.2020 года

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Заказ 20-09/1

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО"Достар-09"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство модульной котельной на газовом топливе (пункт автономного теплоснабжения) к детскому саду №40 по ул. Советская, в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети газопровода. Локальная ресурсная смета 6-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) №26 от 28.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за май 2020г

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Подземный газопровод. Снятие и восстановление ПРС					
1	1	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	165	26,3	4340
2	2	11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000;	м3 грунта	660	22,76	15025

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 2 Подземный газопровод.Земляные работы					
3	5	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	361	128,1	46246
4	6	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	902	162,46	146538
5	7	11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	286	214,65	61390
6	8	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	470,68	135,42	63739
7	9	11-010101-0318	Грунты 6 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	59	336,63	19860
8	10	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	11,8	2450,39	28915
9	11	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	44	3946,08	173628
10	12	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,7	5761,73	21319

1	2	3	4	5	6	7	8
11	13	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	36	3288,4	118382
12	14	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	59	3617,06	213405
13	15	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1+песок	м3 грунта	140	1066,8	149352
14	16	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1+песок	м3 грунта	50	25,83	1292
15	17	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	190	1927,31	366188
16	18	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	330,2	30,13	9950
17	19	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1069	35,22	37652
		Раздел 4 Подземный газопровод из полиэтиленовых труб					
18	26	11-220501-0102	41 Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,38	335272,98	127403
19	27	11-220501-0103	42 Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,26	377441,54	98135

1	2	3	4	5	6	7	8
20	28	23-010502-0810	43Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010;	м	383,8	860,07	330096
21	29	23-010502-0608	44Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010;	м	262,6	2525,4	663171
22	30	11-220801-0201	45Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1310,84	9176
23	31	23-020304-1007	48Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2340,92	7022
24	32	23-020304-0807	49Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2742,28	2742
25	33	23-020304-1010	50Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	6528,94	19587
26	36	13-080201-0601	53Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	640	188,48	120626
27	37	23-060902-0107	54Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,625	64759,15	40474
28	38	29-000000-0001(пл)прайс	55 Лента детекционная "ГАЗ опасно"	м	640	21,78	13938

Раздел 5 Полиэтиленовый футляр из трубы ПЭ100 SDR11д.110х10 мм (5х2шт; 7,2х1шт; 9,2х1шт; 10,8х1шт)

1	2	3	4	5	6	7	8
29	39	11-220501-0103	56Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	377441,54	7547
30	40	23-010502-0813	57Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010;	м	20,2	2283,28	46122
31	41	11-221401-0301	58Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	1486,53	29731
			Раздел 6 Полиэтиленовый футляр из трубы ПЭ100 SDR11 д.160х14,6 мм (5мх4шт; 7,2мх2шт; 10мх1шт; 15мх1шт)				
32	51	11-220501-0105	68Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	492907,06	9858
33	52	23-010502-0817	69Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010;	м	0,0202	5167,75	105
34	53	11-221401-0301	70Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	1486,53	29731

Всего	**3 032 685**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	87 948
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	68 654
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**3 189 287**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)			1,0599383		**3 380 447**
	Коэф.	0,999846588					3 379 929
		НДС (12 %)					405 591
		Всего по акту с учетом НДС					**3 785 520**
		Временные здания и сооружения в том числе					106 686

Сдал(Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар-09""

БИН090440004726

Директор_____ **Шудегов Д.В.**

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора ТОО "Аскос+",

ИИН 741104350147

Эксперт тех. надзора _____ **Туребеков А.К.**

KZ53VJE00023784,KZ21VJE00023778,KZ91VJE00023779 от10.03.2017 г.
Место печати (при наличии)

Принял(Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
БИН 060140003741

_____

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО"КостанайАгропромпроект"Лицензия №14002913 от 24.02.2014 г.
БИН 08024001950

Главный эксперт по авторскому надзору_____ **Кухтин В.А.**

Приказ № 9 от 04.05.2020 года

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Подрядчик: ТОО "ДОСТАР-09"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство модульной котельной на газовом топливе (пункт автономного теплоснабжения) к детскому саду № 40 по ул. Советская, в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№26	23.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство модульной котельной на газовом топливе (пункт автономного теплоснабжения) к детскому саду № 40 по ул. Советская, в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области"	44 039 520	40 254 000							4 312 929	40 254 000

Сдал(Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар-09"

БИН090440004726

Директор_____Шудегов Д.В.

(должность,фамилия,имя,отчество,подпись,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Место печати (при наличии)

Принял(Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

БИН 060140003741

Руководитель ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

_____Мухамбетов В.И.

(должность,фамилия,имя,отчество,подпись,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора ТОО "Аскос+"

ИИН 741104350147

Эксперт тех. надзора _____Туребеков А.К.

KZ53VJE00023784,KZ21VJE00023778,KZ91VJE00023779 от10.03.2017 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО"КостанайАгропромпроект"Лицензия №14002913 от 24.02.2014 г.

БИН 08024001950

Главный эксперт по авторскому надзору_____/ Кухтин В.А.

Приказ № 9 от 04.05.2020 года

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 20-09/1

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО"Достар-09"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство модульной котельной на газовом топливе (пункт автономного теплоснабжения) к детскому саду №40 по ул. Советская, в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Разбивка геодезической строительной сетки,основных осей зданий и сооружений.. Локальная ресурсная смета 1-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 28.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 2 за июнь 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	95-000000-0000СЦИ РК 8.03-04-2016 т.62 п.7	Разбивка геодезической строительной сетки,основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии м50: 1 категории сложности	км хода	0,0248	109995,20	2728
2	2	95-000000-0000СЦИ РК 8.03-04-2016 т.49 п.1	Разбивка и нивилирование геофизического профиля при расстоянии между точками 50 м 1 ка: 1 категории сложности	км хода	1,2705	13901	17661
							20389
		Всего					**20 389**
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г					

Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)		1,0599383	**21 611**
Коэф.	0,999846588		21 608
НДС (12 %)			2 593
Всего по акту с учетом НДС			**24 201**

Сдал(Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар-09""

БИН090440004726

Директор_____**Шудегов Д.В.**

Место печати (при наличии)

Принял(Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

БИН 060140003741

_____

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора ТОО "Аскос+",

ИИН 741104350147

Эксперт тех. надзора _____**Туребеков А.К.**

KZ53VJE00023784,KZ21VJE00023778,KZ91VJE00023779 от10.03.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО"КостанайАгропромпроект"Лицензия №14002913 от 24.02.2014 г.

БИН 08024001950

Главный эксперт по авторскому надзору_____**Кухтин В.А.**

Приказ № 9 от 04.05.2020 года

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 20-09/1

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар-09""**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство модульной котельной на газовом топливе (пункт автономного теплоснабжения) к детскому саду №40 по ул. Советская, в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Модульная котельная.Фундаментная плита под блок котельной Локальная ресурсная смета 2-1-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №26 от 28.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №3 за июнь 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Фундаментная плита (1шт)					
1	1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	26,1	2041,99	53296
2	2	41-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	44,37	219,23	9727
3	3	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	44,37	135,42	6009
4	4	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	16,43	6395,21	105073

5	5 11-060201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	15,2	24216,17	368086
6	6 21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0379	173376,05	6574
7	7 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6577	222052,88	146044
	Раздел 2 Отмостка,пандус					
8	8 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,12	10110,13	61874
9	9 11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	58,8	1232,04	72444
10	10 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,24	24537,79	5889
	Раздел 3 Фундамент ФМ1(1шт)(АС-4)					
11	11 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	19,64	2041,99	40105
12	12 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,62	1171,67	6585
13	13 41-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	23,834	219,23	5225
14	14 41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	23,834	135,42	3228

15	15 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,82	6395,21	5244
16	16 11-060201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	16,15	24216,17	391091
17	17 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1696	222052,88	37665
18	18 21-130201-1203	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,2254	252892,24	56992
19	19 23-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,8	476,53	1811
	Раздел 4 Приямок 2 шт(АС-4)					
20	20 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,4	21085,16	29519
21	21 11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,48	33746,16	16198
22	22 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,56	926,32	4224
23	23 11-340107-0101	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м2 настила	1,44	22078,75	31793
24	24 21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0565	227100,18	12836
	Всего					**1477532**
	Временные здания и сооружения (2,9 %)					42 848

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)			33 448
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**1 553 829**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)		1,0599383	**1 646 963**
Коэф	0,999846588		1 646 710
НДС (12 %)			197 605
Всего по акту с учетом НДС			**1 844 315**
Временные здания и сооружения в том числе			51 978

Сдал(Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар-09""

БИН090440004726

Директор_____Шудегов Д.В.

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора ТОО "Аскос+",

ИИН 741104350147

Эксперт тех. надзора _____Туребеков А.К.

KZ53VJE00023784,KZ21VJE00023778,KZ91VJE00023779 от10.03.2017 г.

Место печати (при наличии)

Принял(Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

БИН 060140003741

_____

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО"КостанайАгропромпроект"Лицензия №14002913 от 24.02.2014 г.

БИН 08024001950

Главный эксперт по авторскому надзору _____Кухтин В.А.

Приказ № 9 от 04.05.2020 года

Место печати (при наличии)

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 20-09/1

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Достар-09"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство модульной котельной на газовом топливе (пункт автономного теплоснабжения) к детскому саду №40 по ул. Советская, в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Модульная котельная (ПЗ)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №26 от 28.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №4 за июнь 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Прайс ТОО"BurAn BOilEr LLR"	Котельная мобильная (инвентарная) теплопроизводительностью 0,466МВт,BurAn BOilEr (Казахстан) с монтажем	к-т	1	16562242,01	16562242
			Всего				**16562242**
			Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**16 562 242**
			НДС (12 %)				1 987 469
			Всего по акту с учетом НДС				**18 549 711**

Сдал(Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар-09""

БИН090440004726

Директор _____ **Шудегов Д.В.**

Принял(Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

БИН 060140003741

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора ТОО "Аскос+",

ИИН 741104350147
Эксперт тех. надзора _____Туребеков А.К.
KZ53VJE00023784,KZ21VJE00023778,KZ91VJE00023779 от10.03.2017 г.
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО"КостанайАгропромпроект"Лицензия №14002913 от 24.02.2014 г.
БИН 08024001950
Главный эксперт по авторскому надзору_____/Кухтин В.А.
Приказ № 9 от 04.05.2020 года
Место печати (при наличии)

Заказ 20-09/1

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар-09""
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство модульной котельной на газовом топливе (пункт автономного теплоснабжения) к детскому саду №40 по ул. Советская, в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружное электроснабжениеЛокальная ресурсная смета 4-1
(наименование)

Договор подряда (контракт) №26 от 28.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 за июнь 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Кабельная линия КЛ 0,4кВ					
1	1	11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	55,62	2041,99	113575
2	2	11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	55,62	1171,67	65168
3	3	13-080201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	309	445,47	137651
4	4	11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,032	1219221,14	39015

5	5	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	383	304,36	116569
6	6	13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	32	278,25	8904
7	7	13-080201-0702	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	26	782,36	20341
8	8	23-060137-0705	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3478	597147,54	207700
9	9	13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	4	205,01	820
10	10	23-061703-1701	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-35/50-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86(rek-1НН-4-16/25-АМ)	шт.	4	12196,63	48787
11	11	13-080303-2517	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка	кг	16,86	1487,9	25086
12	12	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,01686	226332,25	3816
13	13	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	6113,67	6114
14	14	23-070201-0504	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8944,97	8945

15	15	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	4154,3	4154
16	16	23-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1333,53	1334
17	17	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1304,16	1304
18	18	23-070501-1011	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ, 5(60) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	16690,78	16691
			Раздел 2 Дизельная электростанция				
			2.1 Дизельная электростанция				
19	19	13-080104-0103	Преобразователь массой до 0,5 т. Монтаж оборудования	шкаф	1	33645,98	33646
20	20	58-000000-0001(пл)(об)прайс	Дизельная электростанция ДГУ G-Force 8кВт с АВР в кожухе	к-т	1	1420584,71	1420585
			2.2 Заземление				
21	21	11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	14,4	2041,99	29405
22	22	11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,4	1171,67	16872
23	23	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	80	473,29	37863
24	24	13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	11	4260,3	46863

25	25	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1	538,38	538
			Раздел 3 Молниезащита ГРПШ				
			3.0 Подраздел без наименования				
26	26	11-330303-0207	Опоры контактной сети железобетонные массой до 3,5 т. Земляные работы при установке с бурением котлованов. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	4695,2	4695
27	27	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	9036,49	9036
28	28	21-040405-0103	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-9,3 СТ РК 2387-2013(СНВ7-13)	шт.	1	152362,08	152362
29	29	11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,88	2041,99	5881
30	30	11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,88	1171,67	3374
31	31	13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4303,85	12912
32	32	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	16	473,29	7573
33	33	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12(10, 16) мм. Монтаж по строительным основаниям	м	4,1	538,38	2207
34	34	13-080208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160(250) мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1	630,02	630

Всего			**2610417**
Временные здания и сооружения (2,9 %)			34 505
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)			26 935
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**2 671 857**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)		1,0599383	**2 832 004**
Коэф	0,999846588		2 831 569
НДС (12 %)			339 788
Всего по акту с учетом НДС			**3 171 357**
Временные здания и сооружения в том числе			41 857

Сдал(Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар-09""
БИН090440004726
Директор_____Шудегов Д.В.
Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора ТОО "Аскос+",

ИИН 741104350147
Эксперт тех. надзора _____Туребеков А.К.
KZ53VJE00023784,KZ21VJE00023778,KZ91VJE00023779 от10.03.2017 г.
Место печати (при наличии)

Принял(Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
БИН 060140003741

_____
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО"КостанайАгропромпроект"Лицензия №14002913 от 24.02.2014 г.

БИН 08024001950
Главный эксперт по авторскому надзору_____Кухтин В.А.
Приказ № 9 от 04.05.2020 года
Место печати (при наличии)

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 20-09/1

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар-09""**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство модульной котельной на газовом топливе (пункт автономного теплоснабжения) к детскому саду №40 по ул. Советская, в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Теплотрасса. Локальная ресурсная смета 6-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №26 от 28.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 6 за июнь 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		0.1 Земляные работы					
1	1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	67,58	128,10	8657
2	2	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	46,71	188,35	8798
3	3	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	81,7425	135,42	11070

4	4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,91	2450,39	19383
5	5	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	75,49	30,13	2275
6	6	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,91	3617,06	28611
			0.2 Непроходной лотковый канал КЛ90х45-8				
7	7	11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	10,6	10354,71	109760
8	8	21-040303-0133	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л6-8,Л6д-8)	м3	5,95	78343,9	466146
9	9	21-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П8-8,П8д-8)	м3	4,65	63959,52	297412
			0.3 Угол поворота УПК 90-45-8(2шт)				
10	10	11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,67	10354,71	17292
11	11	21-040303-0133	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Лу6-8	м3	0,87	78343,9	68159

12	12 21-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П8д-8	м3	0,36	63959,52	23025
13	13 21-040302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П11д-8	м3	0,44	74088,16	32599
14	14 11-070104-0101	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м	шт. сборных конструкций	2	3228,98	6458
15	15 21-040304-0101	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92	шт.	2	5190,43	10381
16	16 11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,26	32554,77	8464
17	17 11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,004	354367,67	1417
	0.4 Выход труб из канала АС-ТС-6 (1шт)					
18	18 11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	2,28	33746,16	76941
19	19 11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,044	10354,71	456
20	20 21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,044	79616,52	3503
21	21 11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ.100мм)	м2 покрытия	2,64	4621,62	12201

22	22 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2112	23905,4	5049
23	23 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,57	926,32	10718
24	24 11-340107-0101	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м2 настила	1,26	22078,75	27819
25	25 21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,05934	227100,18	13476
	0.5 Водонепроницаемый ввод Д108х4мм-1шт					
26	26 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,061	1336183,45	81467
27	27 11-460303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,24	125787,84	30189
28	28 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,66	926,32	611
29	29 11-260101-0701	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	м3 изоляции	0,024	164049,54	3937
30	30 21-130401-0309	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-3-50	т	0,01896	316850,19	6007
	0.6 Опорная подушка ОП2-26шт					
31	31 11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,3	10354,71	13461

32	32	21-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	26	845,72	21989
			0.7 Деформационный шов для КЛ90х45-4шт				
33	33	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,04	926,32	2816
34	34	11-080101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	3,04	2343,54	7124
35	35	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,35	32554,77	11394
36	36	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка (кирпичная заделка)	м3 кладки	0,0581	32554,77	1891
			0.8 Оклеечная гидроизоляция перекрытия канала КЛ90х45-43,7пм				
37	37	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	68,172	865,68	59015
38	38	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	68,172	212,72	14501
39	39	11-130501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	68,172	2641,72	180091
40	40	11-130501-0102	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	68,172	2594,47	176870
41	41	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	68,172	865,68	59015
			0.9 Опора НО-1000 (4шт) АС-ТС-6				
42	42	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,608	6395,21	3888

43	43	11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,4	26147,21	36606
44	44	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1664	303895,82	50568
45	45	11-130301-1412	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	7,17184	440,56	3160
46	46	21-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,03392	272283,28	9236
47	47	11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,36	10354,71	3728
48	48	21-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П8д-8)	м3	0,36	63959,52	23025
			0.10 Захлопка АС-ТС-9				
49	49	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0252	1336183,45	33672
			0.11 Трубопроводы и арматура				
50	50	11-240101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,011	1028763,74	11316
51	51	11-240101-0204	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,16	1204513,96	192722
52	52	23-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,07	914,16	6463

53	53 23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,04	1098,51	4438
54	54 23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	121,2	2817,66	341500
55	55 23-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	1421,22	14212
56	56 21-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,02548	272283,28	6938
57	57 21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	20,02	477,05	9551
58	58 23-040601-1205	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	52422,01	104844
59	59 23-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	876,34	3505
60	60 13-120901-0103	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования (Отборное устройство)	шт.	4	6116,36	24465
	0.12 Изоляция трубопроводов					
61	61 11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	40,69	1495,84	60866
62	62 11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	5,67	41402,01	234749

63	63 21-110206-0108	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	м3	5,67	29682,6	168300
64	64 11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	96,77	591,94	57282
65	65 21-100401-0901	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	96,77	171,66	16611
66	66 11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	4,21	2454,12	10332
67	67 21-050104-0106	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01667	0	0
68	68 11-220601-1001	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,011	897065,42	9868
	0.13 Теплосеть по подвалу детского сада					
69	69 11-240101-0204	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,045	1204513,96	54203
70	70 23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45,45	2817,66	128063
71	71 23-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	1421,22	11370
72	72 21-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,0904	272283,28	24614

73	73 11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	15,26	1495,84	22827
74	74 11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,84	41402,01	34778
75	75 21-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,84	29682,6	24933
76	76 11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	26,56	591,94	15722
77	77 21-100401-0901	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	26,56	171,66	4559
	0.14 Дренажный колодец АС-ТС-7,8					
78	78 11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,28	39370,64	50394
79	79 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1923,37	1923
80	80 21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	4446,91	4447
81	81 21-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	1	10066,16	10066

82	82 21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	1	6171,91	6172
83	83 21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1	9133,71	9134
84	84 21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	3	12338,39	37015
85	85 21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	10776,27	10776
86	86 23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18619,86	18620
87	87 21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0391	337230,73	13186
88	88 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0157	1336183,45	20978
89	89 11-460302-0402	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	1	623,66	624
	0.15 Днище					
90	90 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4,41	272,84	1203
91	91 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (пригруз)	м3	1,15	19477,16	22399
92	92 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,41	865,68	3818
93	93 11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	4,41	2317,45	10220
94	94 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,41	865,68	3818

95	95 11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	4,41	1186,36	5232
96	96 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02168	257763,83	5588
	0.16 Изоляция стен					
97	97 11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,4604	32554,77	47543
98	98 11-130501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	12,17	2710,15	32983
99	99 11-130501-0102	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	12,17	2722,48	33133
100	100 11-150203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,17	1107,74	13481
101	101 11-060601-0102	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство	м3	3,54	47655,04	168699
102	102 11-150208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-черезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,68	1611,52	17211
	0.17 Отмостка					
103	103 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3,4	272,84	928
104	104 11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	3,4	1232,04	4189

105	105 11-110101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	3,4	214,63	730
	0.18 Теплофикационная камера УТ-1 АС-ТС-5					
106	106 11-070601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	9,186	21917,52	201334
107	107 21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003	м3	1,22	47234,02	57625
108	108 21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	4446,91	8894
109	109 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	1923,37	3847
110	110 21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,975	25104,54	124895
111	111 21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,629	21962,56	35777
112	112 21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,132	79616,52	10509
113	113 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037	241349,42	8920

114	114 21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0261	200690,86	5234
115	115 23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18619,86	37240
116	116 11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	1,63	32771,02	53417
	0.19 Изоляция днища и стен					
117	117 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,035	6395,21	6619
118	118 11-130501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	11,32	2461,99	27870
119	119 11-130501-0102	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	11,32	2226,17	25200
120	120 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,97	23905,4	23188
121	121 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,05	800,09	3240
122	122 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,05	539,77	2186
123	123 11-150203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,87	1082,23	23668
	0.20 Изоляция плиты перекрытия камеры					
124	124 11-130501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	9,625	2710,15	26085

125	125 11-130501-0102	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	9,625	2722,48	26204
126	126 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2379	21085,16	5016
	0.21 Демонтажные работы					
127	127 11-240101-0104	Демонтаж /Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,095	689071,97	65462
	0.22 Вывоз мусора					
128	128 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,4079	482,32	679
129	129 41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1,4079	135,42	191

Всего			**5041174**
Временные здания и сооружения (2,9 %)			146 194
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)			114 122
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**5 301 490**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)		1,0599383	**5 619 252**
Коэф.	0,999846588		5618390
НДС (12 %)			674 208

Всего по акту с учетом НДС **6 292 598**
Временные здания и сооружения в том числе 177 342

Сдал(Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар-09""

БИН090440004726
Директор_____Шудегов Д.В.
Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора ТОО "Аскос+",

ИИН 741104350147
Эксперт тех. надзора _____Туребеков А.К.
KZ53VJE00023784,KZ21VJE00023778,KZ91VJE00023779 от10.03.2017 г.
Место печати (при наличии)

Принял(Заказчик):
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
БИН 060140003741
_____
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО"КостанайАгропромпроект"Лицензия №14002913 от 24.02.2014 г.
БИН 08024001950
Главный эксперт по авторскому надзору_____Кухтин В.А.
Приказ № 9 от 04.05.2020 года
Место печати (при наличии)

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 20-09/1

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"**
(организация, адрес, телефон)
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар-09""**
(организация, адрес, телефон)
Стройка : **Строительство модульной котельной на газовом топливе (пункт автономного теплоснабжения) к детскому саду №40 по ул. Советская, в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области**
(наименование, адрес)
Объект : **Наружные сети газопровода. Локальная ресурсная смета 6-2**
(наименование)
Договор подряда (контракт) №26 от 28.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №7 за июнь 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Подземный газопровод. Снятие и восстановление ПРС				
1	1	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	34,54	26,3	908
2	2	11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000;	м3 грунта	138,16	22,76	3146
3	3	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	199,54	26,3	5249

4	4	11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000;	м3 грунта	798,16	22,76	18169
		Раздел 2 Подземный газопровод.Земляные работы					
5	5	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	75,64	128,1	9690
6	6	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	188,8	162,46	30671
7	7	11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	60,81	214,65	13054
8	8	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	136,2375	135,42	18449
9	9	11-010101-0318	Грунты 6 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	12,46	336,63	4195
10	10	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,46	2450,39	6028
11	11	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	8,72	3946,08	34410
12	12	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,82	5761,73	4724

13	13	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,94	3288,4	26110
14	14	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	12,5	3617,06	45212
15	15	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1+песок	м3 грунта	48,03	1066,8	51238
16	16	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1+песок	м3 грунта	37,29	25,83	965
17	17	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	85,32	1927,31	164438
18	18	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	68,94	30,13	2078
19	19	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	245,19	35,22	8634
20	20	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	87,27	195,03	17019

Раздел 3 Подземный газопровод из стальных труб

3.1 Трубопроводы

21	21	11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0107	769043,67	8229
22	22	11-220301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0084	834484,74	7010

23	23 23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	10,7428	1268,77	13630
24	24 23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	8,4336	2817,66	23763
25	25 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0093	971891,57	9039
26	26 23-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	331,19	994
27	27 23-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1421,22	4264
	3.2 Футляр сер.5.905-25.05УГ9.00-04(д.89х2,5 - 2 шт.,д.159х3,5 - 2 шт)					
28	28 11-220301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	834484,74	834
29	29 11-220301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1126439,86	1126
30	30 23-010201-0167	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	1,004	1463,75	1470
31	31 23-010201-0217	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	1,004	3477,66	3492

32	32	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2	1486,53	2973
33	33	11-221401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью+89 ктрр1=0,11; ктрм1=0,11; кэкс1=0,11; кмат1=0,11;	футляр	2	3350,84	6702
34	34	11-221401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью+159 ктрр1=0,2; ктрм1=0,2; кэкс1=0,2; кмат1=0,2;	футляр	2	6092,43	12185
35	35	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка(фиксатор для футляра)	т фасонных частей	0,0003	1336183,45	428
36	36	11-230101-0104	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	0,2	23119,74	4624
			3.3 Изоляция стальных труб				
37	37	11-220601-1001	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0107	724721,35	7755
38	38	11-220601-1003	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0084	1173838,05	9860
			3.4 Изоляция стальных футляров				
39	39	11-220601-1003	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент+89	км трубопровода	0,001	1173981,04	1174
40	40	11-220601-1005	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент+159	км трубопровода	0,001	1512697,51	1513

Раздел 4 Подземный газопровод из полиэтиленовых труб

4.0 Подраздел без наименования

41	41	11-220501-0102	41 Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0969	335272,98	32489
42	42	11-220501-0103	42 Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0658	377441,54	24834
43	43	23-010502-0810	43Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010;	м	97,869	860,07	84175
44	44	23-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010;	м	66,458	2525,4	167834
45	45	11-220801-0201	45Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	34	1310,84	44568
46	46	23-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3434,79	6870
47	47	23-020304-2220	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(110x100)	шт.	2	8028,13	16056
48	48	23-020304-1007	48Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2340,92	7022
49	49	23-020304-0807	49Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2742,28	2742

50	50	23-020304-1010	50Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	6528,94	26116
51	51	23-020304-2607	51Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1051,84	10518
52	52	23-020304-2610	52Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	3020,34	36244
53	53	13-080201-0601	53Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	170	188,48	32043
54	54	23-060902-0107	54Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2093	64759,15	13554
55	55	29-000000-0001(пл)прайс	55 Лента детекционная "ГАЗ опасно"	м	215	21,78	4683
		Раздел 5 Полиэтиленовый футляр из трубы ПЭ100 SDR11д.110х10 мм (5х2шт; 7,2х1шт; 9,2х1шт; 10,8х1шт)					
56	56	11-220501-0103	56Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0172	377441,54	6493
57	57	23-010502-0813	57Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010;	м	17,372	2283,28	39665
58	58	11-221401-0301	58Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	17,2	1486,53	25568

59	59 11-221401-0401	59Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью+110 ктрр1=0,14; ктрм1=0,14; кэкс1=0,14; кмат1=0,14;	футляр	5	4264,7	21323
60	60 11-240207-0201	60Трубка контрольная. Устройство	шт.	5	8809,6	44048
61	61 23-010502-0804	61Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010;	м	4,04	226,22	914
62	62 11-220801-0201	62Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20	1310,84	26217
63	63 23-020304-3620	63Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	5733,61	28668
64	64 23-020304-2604	64Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	682,42	6824
65	65 23-020304-2203	65Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	2006,91	10035
66	66 11-220801-0105	66Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0017	1336183,45	2238
67	67 11-220801-0105	67Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка+опорно-центрирующее кольцо	т фасонных частей	0,0014	1336183,45	1871
	Раздел 6 Полиэтиленовый футляр из трубы ПЭ100 SDR11 д.160х14,6 мм (5мх4шт; 7,2мх2шт; 10мх1шт; 15мх1шт)					
68	68 11-220501-0105	68Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0394	492907,06	19421

69	69 23-010502-0817	69Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010;	м	59,9738	5167,75	309 930
70	70 11-221401-0301	70Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	39,4	1486,53	58570
71	71 11-221401-0401	71Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью ктрр1=0,2; ктрм1=0,2; кэкс1=0,2; кмат1=0,2;	футляр	8	6092,43	48739
72	72 11-240207-0201	72Трубка контрольная. Устройство	шт.	8	8809,6	70477
73	73 23-010502-0804	73Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010;	м	6,464	226,22	1462
74	74 11-220801-0201	74Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	32	1310,84	41947
75	75 23-020304-3635	75Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	6336,87	50695
76	76 23-020304-2604	76Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	682,42	10919
77	77 23-020304-2203	77Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2006,91	16055
78	78 11-220801-0105	78Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0027	1336183,45	3581
79	79 11-220801-0105	79Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0017	1336183,45	2245

Раздел 7 Бестраншейная прокладка футляра из трубы ПЭ100SDR11 д.110х10 мм - 15м х1шт; д.160х14 мм - 7,6мх1шт

80	80	11-250204-0101	80Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм	м кожуха		22,6	29675,58	670668
81	81	23-010502-0813	81Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010;	м		15,15	2283,28	34592
82	82	23-010502-0817	82Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010;	м		7,676	5167,75	39668
83	83	11-221401-0301	83Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		22,6	1486,53	33596
84	84	11-221401-0401	84Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью ктрр1=0,2; ктрм1=0,2; кэкс1=0,2; кмат1=0,2;	футляр		2	6092,43	12185
85	85	11-240207-0201	85Трубка контрольная. Устройство	шт.		2	8809,6	17619
86	86	23-010502-0804	86Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010;	м		1,616	226,22	366
87	87	11-220801-0201	87Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		8	1310,84	10487
88	88	23-020304-3620	88Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	5733,61	5734

89	89 23-020304-3635	89Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010+160x32	шт.	1	6336,87	6337
90	90 23-020304-2604	90Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	682,42	2730
91	91 23-020304-2203	91Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2006,91	4014
92	92 11-220801-0105	92Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка+штуцер с колпаком	т фасонных частей	0,0007	1336183,45	895
93	93 11-220801-0105	93Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка+опорно-центрирующее кольцо	т фасонных частей	0,0006	1336183,45	802
	Раздел 8 Опознавательный столб - 15 шт					
94	94 11-250129-0501	94Установка опознавательного знака протектора	знак	15	3027,94	45419
95	95 21-060801-0301	95Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,36897	435658,88	160745
96	96 11-340201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	28	824,09	23075
97	97 24-010201-0117	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002+ табличка указатель подземного газопровода	шт.	28	2934,35	82162

		Раздел 9 Отмостка-13 шт					
98	98	11-230101-0104	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство+отмостка	м3 основания	2,86	23119,74	66122
		Раздел 10 Защита кабеля					
99	99	11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,008	1219221,14	9754
100	100	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8	278,25	2226
101	101	11-221501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	8	2713,77	21710
102	102	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2944	335931,99	98898
		Раздел 11 Испытание газопроводов					
103	103	11-250126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+50 ктрр1=0,14; ктрм1=0,14; кэкс1=0,14; кмат1=0,14;	км трубопровода	0,4876	47276,54	23052
104	104	11-250126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+100 ктрр1=0,29; ктрм1=0,29; кэкс1=0,29; кмат1=0,29;	км трубопровода	0,3342	101306,86	33857
105	105	11-250127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм+50 ктрр1=0,14; ктрм1=0,14; кэкс1=0,14; кмат1=0,14;	км трубопровода	0,4876	133865,69	65273

106	106	11-250127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм+100 ктрр1=0,331; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км трубопровода	0,3342	286855,05	95867
			Раздел 12 Контроль качества сварных соединений				
107	107	11-250128-0101	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм+50 ктрр1=0,14; ктрм1=0,14; кэкс1=0,14; кмат1=0,14;	стык	4	3420,43	13682
108	108	11-250128-0101	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм+108 ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	стык	1	7329,48	7329
109	109	11-250128-0101	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм+108 ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	стык	3	7329,48	21988
			Раздел 13 Врезка				
110	110	11-240202-0103	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	17903,02	17903
			Раздел 14 Вскрытие и восстановление а/бетонного покрытия				
111	111	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,172	3188,85	548
112	112	11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	0,43	341,59	147

113	113 11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	4	979,87	3919
114	114 11-270701-0201	Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	4,3	1001,05	4305
115	115 11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 покрытия	4,3	-118,14	-508
116	116 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	4,3	1563,1	6721
117	117 11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	4,3	497,69	2140
118	118 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий+поребрик сущ.	м бортового камня	4	1280,27	5121

Раздел 15 Надземный газопровод

15.1 Трубопроводы и арматура

119	119 11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1843,19	7373
120	120 11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3477,23	3477

121	121 23-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	24809,39	99238
122	122 23-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	56012,45	56012
123	123 23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1537,69	12302
124	124 23-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3219,51	6439
125	125 11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0368	769043,67	28301
126	126 11-220301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0041	834484,74	3421
127	127 23-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75К=1,004;	м	1,506	346,15	521
128	128 23-010201-0113	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	13,052	322,04	4203
129	129 23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	22,3892	1268,77	28407

130	130 23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	4,1164	2817,66	11599
131	131 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0109	971891,57	10594
132	132 23-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	11	331,19	3643
133	133 23-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1421,22	1421
134	134 23-020101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	748,38	1496
135	135 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка+продувочная пробка	т фасонных частей	0,0013	1336183,45	1670
136	136 11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	2168,19	4336
137	137 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка+СИ	т фасонных частей	0,027	971891,57	26241
138	138 29-000000-0002(пл)прайс	Соединение изолирующее стальное полнопроходное(сварное) СИ-50С	шт	3	9944,09	29832
139	139 29-000000-0002(пл)прайс	Соединение изолирующее стальное полнопроходное(сварное) СИ-100С	шт	2	11838,21	23676

		Раздел 16 ГРПШ					
140	140	11-250130-0102	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	т блок-боксов	0,15	30331,72	4550
141	141	58-000000-0000(пл) прайс	Пункт газорегуляторный шкафной с 2-мя линиями редуцирования на базе регулятора давления РДНК-400М,ГРПШ-04-2У1	к-т	1	354577,94	354578
		16.2 Фундамент под ГРПШ (АС1-3)					
142	142	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,5	2041,99	3063
143	143	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5	1171,67	586
144	144	41-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	1,7	219,23	373
145	145	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1,7	135,42	230
146	146	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,093	6395,21	595
147	147	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,98	28027,33	27467
148	148	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1157	445758,12	51560
149	149	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,7	157,22	425
		16.3 Асфальтобетонное покрытие площадки ГРПШ (АС 1-5)					
150	150	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,24	2041,99	10700

151	151 41-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	8,908	219,23	1953
152	152 41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	8,908	135,42	1206
153	153 11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,756	3282,98	9048
154	154 11-270701-0201	Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	27,56	1001,05	27589
155	155 11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 покрытия	27,56	-118,18	-3256
156	156 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	27,56	1563,1	43079
157	157 11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	27,56	497,69	13716
158	158 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	22,48	1963,78	44146

		16.4 Ограждение ГРПШ(АС1-5)				
159	159 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,088	6395,21	563
160	160 11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	16,6	3706,44	61527
161	161 11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	14219,35	14219
162	162 21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,275	435658,88	119819
163	163 21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,2836	342305,77	97085
164	164 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,8	157,22	3427
		Раздел 17 Разные работы				
		17.1 Разные работы				
165	165 11-201301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	3,7484	352,33	1321
166	166 11-340201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	7	824,09	5769
167	167 24-010201-0117	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	7	2934,35	20540
		17.2 Ограждение задвижки(АС1-4)				
168	168 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,063	6395,21	403

169	169 11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	9	3826,04	34434
170	170 11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	14186,05	14186
171	171 21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1965	435658,88	85585
172	172 21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,162	342305,77	55460
173	173 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	17	157,22	2673
	17.3 Опора-стойка под газопровод 6 шт(АС1-2)					
174	174 11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,9	1900,13	1710
175	175 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,9	1171,67	1055
176	176 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,09	6395,21	576
177	177 11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,9	28027,33	25225
178	178 11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0818	25693,05	2102

179	179 21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0818	435658,88	35650
180	180 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,2	189,36	417
181	181 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,2	157,22	346
	17.4 Изоляция трубопроводов.Продувка					
182	182 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	8,5	189,36	1610
183	183 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	8,5	157,22	1336
184	184 11-250126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм ктрр1=0,1;	км трубопровода	0,0368	33768,96	1243

Всего			**5 138 373**
Временные здания и сооружения (2,9 %)			138 730
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)			108 296
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**5 385 399**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)		1,0599383	**5 708 190**
Коэф.	0,999846588		5 707 314
НДС (12 %)			684 878

Всего по акту с учетом НДС **6 392 192**
Временные здания и сооружения в том числе 168 288

Сдал(Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар-09""

БИН090440004726
Директор_____**Шудегов Д.В.**
Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора ТОО "Аскос+",

ИИН 741104350147
Эксперт тех. надзора _____**Туребеков А.К.**
KZ53VJE00023784,KZ21VJE00023778,KZ91VJE00023779 от10.03.2017 г.
Место печати (при наличии)

Принял(Заказчик):
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
БИН 060140003741
_____
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО"КостанайАгропромпроект"Лицензия №14002913 от 24.02.2014 г.
БИН 08024001950
Главный эксперт по авторскому надзору_____**Кухтин В.А.**
Приказ № 9 от 04.05.2020 года
Место печати (при наличии)

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 20-09/1

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар-09""**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство модульной котельной на газовом топливе (пункт автономного теплоснабжения) к детскому саду №40 по ул. Советская, в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации. Локальная ресурсная смета 6-3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №26 от 28.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №8 за июнь 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Канализация				
			1.1 Земляные работы				
1	1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	88,2	128,1	11299
2	2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,2	2450,39	10292
3	3	11-010205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	184,8	634,32	117223

4	4	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	73,08	30,12	2202
5	5	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,32	1171,67	22637
6	6	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	73,08	195,03	14253
			1.2 Трубопроводы и арматура				
7	7	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,2	3617,06	15192
8	8	11-220201-0205	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 200 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,042	633090,05	26590
9	9	23-010603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	42,42	1504,25	63810
10	10	23-021103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	7	286,74	2007
11	11	11-221101-0205	Тройники чугунные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из чугунных труб	врезка	1	33914,13	33914
			1.3 Перепадная часть существующего колодца (НВК-7)				
12	12	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0395	1336183,45	52834
			1.4 Колодцы Д-1500(2шт)				

13	13	11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,28	32844,15	107729
14	14	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15885,42	31771
15	15	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13009,61	52038
16	16	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18139,98	36280
17	17	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1923,37	3847
18	18	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6171,91	12344
19	19	23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18619,86	37240
20	20	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,02	32554,77	651
21	21	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0324	337230,73	10926
22	22	11-130301-1412	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	1,6524	220,28	364
23	23	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,81	318,97	4086
24	24	29-000000-0004(пл)прайс	Пенетрон (расход 2,4 кг/м2 за 2 раза)	кг	30,744	1389,33	42714

1.5 Отмостка

25	25	11-270403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	3,76	782,31	2942
26	26	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	3,76	1423,81	5354

Раздел 2 Водопровод

2.1 Земляные работы

27	27	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	118,5	128,1	15180
28	28	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,95	2450,39	9679
29	29	11-010205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	244,9	634,32	155346
30	30	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	109,34	30,13	3295
31	31	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,11	1171,67	15361
32	32	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	109,34	195,03	21324

2.2 Трубопроводы и арматура

33	33	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,95	3617,06	14287
34	34	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0395	318303	12573
35	35	23-010501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	39,895	183,75	7331
36	36	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1467,54	1468
37	37	23-040102-0501	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 25, наружным диаметром 32 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1	49784,24	49784
38	38	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1310,84	3933
39	39	23-020301-1730	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	860,64	861
40	40	23-020302-1004	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	646,28	1293
41	41	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0286	1336183,45	38161
		2.3 Изоляция фасонных частей					
42	42	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,8282	151,61	126
43	43	11-130301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	0,8282	220,89	183

2.4 Дополнительные работы

44	44	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0395	72945,05	2881
45	45	11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4211,22	4211
46	46	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство +упор бетонный УН-29	м3	0,15	25007,08	3751

Всего			**1081563**
Временные здания и сооружения (2,9 %)			31 365
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)			24 484
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**1 137 413**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)		1,0599383	**1 205 587**
Коэф.	0,999846588		1 205 402
НДС (12 %)			144 648
Всего по акту с учетом НДС			**1 350 051**
Временные здания и сооружения в том числе			38 048

Сдал(Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар-09""

БИН090440004726

Директор_____Шудегов Д.В.

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора ТОО "Аскос+",

ИИН 741104350147

Эксперт тех. надзора _____Туребеков А.К.

KZ53VJE00023784,KZ21VJE00023778,KZ91VJE00023779 от10.03.2017 г.

Место печати (при наличии)

Принял(Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

БИН 060140003741

_____

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО"КостанайАгропромпроект"Лицензия №14002913 от 24.02.2014 г.

БИН 08024001950

Главный эксперт по авторскому надзору_____ Кухтин В.А.

Приказ № 9 от 04.05.2020 года

Место печати (при наличии)

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 20-09/1

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар-09""**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство модульной котельной на газовом топливе (пункт автономного теплоснабжения) к детскому саду №40 по ул. Советская, в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение территории. Локальная ресурсная смета 7-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №26 от 28.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 9 за июнь 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Щебеночное покрытие					
1	1	11-270403-0903	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	194	798,07	154826
2	2	11-270403-0902	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	194	929,82	180385

3	3	11-270403-0904	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0901, 11-270403-0902, 11-270403-0903	м2 покрытия	-194	511,31	-99194
		Раздел 2 Бетонное покрытие					
4	4	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,75	3987,23	2990
5	5	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,125	6248,04	7029
6	6	11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,2	22329,67	26796
		Раздел 3 МАФ					
7	8	84-020602-0201	7.1Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3метра)	32	45455,04	1454561
8	9	84-020605-0101	8 Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1	101969,28	101969
9	12	29-000000-0000(пл)1135-5	9 Щит пожарный ЩП-А	шт	1	26139,51	26140
10	13	29-000000-0000(пл)1135-6	10 Ящик пожарный (для песка)	шт	1	4653,39	4653

Раздел 4 Вертикальная планировка

4.1 Засоренный грунт

11	14 11-010104-0102	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	46	42,99	1978
12	15 41-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	55,2	219,23	12102
13	16 41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	55,2	135,42	7475
	Раздел 5 Озеленение					
	5.0 Подраздел без наименования					
14	17 11-470101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	269,3	102,05	27483
15	18 11-470104-0106	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	12	817,5	9810
16	19 11-470105-0101	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	12	1464,54	17574
17	20 25-010202-0106	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	12	2088,4	25061
18	21 11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	269,3	436,27	117488
19	22 11-470112-0105	Вычитается позиция: Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: исключаисключать	м2	-269,3	100,29	-27007

20	23	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	269,3	220,32	59333

Всего			**2111452**
Временные здания и сооружения (2,9 %)			58 382
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)			45 574
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**2 215 408**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)		1,0599383	**2 348 196**
Коэф.	0,999846588		2 347 835
НДС (12 %)			281 740
Всего по акту с учетом НДС			**2 629 575**
Временные здания и сооружения в том числе			70 821

Сдал(Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар-09""

БИН090440004726

Директор_____**Шудегов Д.В.**

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора ТОО "Аскос+",

ИИН 741104350147

Эксперт тех. надзора _____ **Туребеков А.К.**

KZ53VJE00023784,KZ21VJE00023778,KZ91VJE00023779 от10.03.2017 г.

Место печати (при наличии)

Принял(Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

БИН 060140003741

_____

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО"КостанайАгропромпроект"Лицензия №14002913 от 24.02.2014 г.

БИН 08024001950

Главный эксперт по авторскому надзору_____**Кухтин В.А.**

Приказ № 9 от 04.05.2020 года

Место печати (при наличии)