Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2018г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования	организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование код	наименование	код
			№ 30	19.05.2017г.			
		Доп. Соглашение №1 от 25.01.2018					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				из них				
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	107 972 631		38 061 747	96 404 135			11 568 496	107 972 631
в т.ч. За апрель 2018г.		56 130 526	19 739 948	50 116 541			6 013 985	56 130 526

Итого к оплате за апрель 2018г: 56 130 526 (Пятьдесят шесть миллионов сто тридцать тысяч пятьсот двадцать шесть) тенге

Заказчик
Руководитель ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Айсултан Ж.И.

Подрядчик
Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Внутриплощадочные сети водопровода
Договор СМР: №30 от 19.05.2017г. Доп. Соглашение №1 от 25.01.2018

Форма 2

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За апрель месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	E0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	11310,23	35,29	33,19	399138	375386	123203	0,01	113
		м3		2,10	9,13	23751	103262	97	0,03	339
2	E0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	349,76	467,10	--	163374	--	184613	2,98	1042
		м3		467,10	--	163374	--	113	--	--
3	E0101-164-3	**Рытье приямков для заделки стыков труб**	233,26	389,25	--	90798	--	102601	2,48	578
		м3		389,25	--	90798	--	113	--	--
4	E0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный резерв**	11893,25	9,24	9,24	109894	109894	34609	--	--
		м3		--	3,00	--	35680	97	0,01	119
5	E0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки**	11693,73	9,24	9,24	108050	108050	34029	--	--
		м3		--	3,00	--	35081	97	0,01	117
6	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	10524,35	6,48	6,48	68198	68198	21438	--	--
		м3		--	2,10	--	22101	97	0,01	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1169,37	167,18	--	195496	--	220910	1,21	1415
		м3		167,18	--	195496	--	113	--	--
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	10524,35	25,65	5,38	269950	56621	206929	0,13	1368
		м3		20,27	--	213329	--	97	--	--
9	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	3497,89	289,15	289,15	1011415	1011415	633193	--	--
		м3		--	186,62	--	652776	97	0,86	3008
10	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	199,53	39,76	37,82	7933	7546	2491	0,01	2
		м3		1,87	11,00	373	2195	97	0,04	8
11	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	347,17	45,00	--	15623	--	3125	0,19	66
		т		9,00	--	3125	--	100	--	--
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	199,53	3,80	3,24	758	646	310	--	--
		м3		0,48	1,12	96	223	97	--	--
13	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	10600	483,56	6,82	5125736	72292	518288	0,26	2756
		м2		40,73	2,54	431738	26924	113	0,01	106
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	171,32	1824,20	152,52	312528	26130	46956	1,02	175
		м3		153,68	57,15	26329	9791	130	0,28	48
22	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	3,593	58791,69	25695,31	211216	92313	186295	194,00	697
		км		33075,00	6813,45	118826	24478	130	26,38	95
24	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3628,535	382,00	--	1386100	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9476206	1928492			8213
			Тенге			1267234	912512			596
		Накладные расходы -	Тенге			2318990				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			707712				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12502907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы								
28	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (50 колодцев х 1500мм)	996,34	35,29	33,19	35161	33069	10853	0,01	10
		м3		2,10	9,13	2092	9097	97	0,03	30
29	E0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	75	467,10	--	35033	--	39587	2,98	224
		м3		467,10	--	35033	--	113	--	--
30	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный резерв	1071,34	9,24	9,24	9899	9899	3118	--	--
		м3		--	3,00	--	3214	97	0,01	11
31	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	800,61	9,24	9,24	7398	7398	2330	--	--
		м3		--	3,00	--	2402	97	0,01	8
32	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	600,46	6,48	6,48	3891	3891	1223	--	--
		м3		--	2,10	--	1261	97	0,01	6
33	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	200,15	167,18	--	33461	--	37811	1,21	242
		м3		167,18	--	33461	--	113	--	--
34	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	600,46	25,65	5,38	15402	3230	11806	0,13	78
		м3		20,27	--	12171	--	97	--	--
35	E0101-173-2	Водоотлив из котлованов	321,34	343,74	343,74	110458	110458	69151	--	--
		м3		--	221,85	--	71290	97	1,02	1075
36	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	270,73	39,76	37,82	10764	10239	3380	0,01	3
		м3		1,87	11,00	506	2978	97	0,04	11
37	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	471,07	45,00	--	21198	--	4240	0,19	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		9,00	--	4240	--	100	--	--
38	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	270,73	3,80	3,24	1029	877	420	--	3
		м3		0,48	1,12	130	303	97	--	3
39	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (50 колодцев)	85,32	16459,07	2104,76	1404240	179572	331182	13,90	1186
		м3		2362,50	623,48	201562	53193	130	2,48	212
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента (50 колодцев)	85,32	107,00	--	9129	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (50 колодцев)	35,62	26500,00	--	943982	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм (100 шт.)	89	7130,00	--	634570	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3275614	358633			1835
			Тенге			289195	146968			1355
		Накладные расходы -	Тенге			515100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			227443				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4018157				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12751820	2287125			10047
			Тенге			1556429	1059481			1951
		Накладные расходы -	Тенге			2834090				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			935155				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16521064				

Временные здания и сооружения 2,4%	396506
ИТОГО:	16917570
Производство работ в зимнее время 3,12%	527828
Выслуга лет 1%	169176
Доп.отпуска 0,4%	67670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО в ценах 2001г.:				17682244				
		В текущих ценах 2015г. k=2,55742				45220925				
		Налоги, обязательные платежи 2%				904418				
		Итого:				46125343				
		С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243				40498371				
		НДС 12%				4859805				
		Всего по объекту:				**45358176**				

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Резервуар для воды прямоугольный ж/б сборный емк.150м3 по г/п №4. Общестроительные работы
Договор СМР: №30 от 19.05.2017г. Доп. Соглашение №1 от 25.01.2018

Форма 2

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За апрель месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	**Е0101-12-15**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**178**	**35,29**	**33,19**	**6282**	**5908**	**1939**	**0,01**	**3**
		м3		**2,10**	**9,13**	**374**	**1625**	**97**	**0,03**	**6**
2	**Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**13,5**	**467,10**	**--**	**6306**	**--**	**7126**	**2,98**	**40**
		м3		**467,10**	**--**	**6306**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0101-24-2**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв**	**191,5**	**9,24**	**9,24**	**1770**	**1770**	**558**	**--**	**--**
		м3		**--**	**3,00**	**--**	**575**	**97**	**0,01**	**2**
4	**Е0101-172-3**	**Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в мокрых грунтах**	**60,3**	**145,48**	**10,34**	**8773**	**624**	**5584**	**0,50**	**30**
		м2		**78,08**	**3,87**	**4708**	**233**	**113**	**0,02**	**1**
5	**Е0101-24-2**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки и обвалования резервуара**	**191,5**	**9,24**	**9,24**	**1770**	**1770**	**558**	**--**	**--**
		м3		**--**	**3,00**	**--**	**575**	**97**	**0,01**	**2**
6	**Е0101-173-2**	**Водоотлив из котлованов**	**57,5**	**343,74**	**343,74**	**19765**	**19765**	**12374**	**--**	**--**
		м3		**--**	**221,85**	**--**	**12756**	**97**	**1,02**	**59**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	49,5	6,48	6,48	321	321	101	--	--
		м3		--	2,10	--	104	97	0,01	--
8	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	16,5	167,18	--	2758	--	3117	1,21	20
		м3		167,18	--	2758	--	113	--	--
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	49,5	25,65	5,38	1269	266	973	0,13	6
		м3		20,27	--	1003	--	97	--	--
10	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 недостающего грунта	26,04	50,86	48,38	1324	1260	416	0,02	--
		м3		2,39	14,07	62	366	97	0,05	1
11	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	45,3096	45,00	--	2039	--	408	0,19	9
		т		9,00	--	408	--	100	--	--
12	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	Обвалование резервуара экскаватором с грейферным ковшом емк.0,5м3	97,54	40,36	37,95	3937	3702	1216	0,02	2
		м3		2,41	10,44	235	1018	97	0,04	4
13	Е0101-145-6	Планировка откосов вручную	112,8	25,65	--	2893	--	2807	0,16	18
		м2		25,65	--	2893	--	97	--	--
14	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	Подача грунта экскаватором с грейферным ковшом емк.0,5м3 на покрытие резервуара	54	40,36	37,95	2179	2050	673	0,02	1
		м3		2,41	10,44	130	564	97	0,04	2
15	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	151,54	25,65	5,38	3886	815	2980	0,13	20
		м3		20,27	--	3072	--	97	--	--
16	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	112,8	48,83	0,23	5508	26	6206	0,33	37
		м2		48,60	0,09	5482	10	113	--	--
17	С143012-7	Земля растительная	15,3408	1240,00	--	19023	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143012-18	Семена многолетних трав	1,3536	515,00	--	697	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			90502	38276			186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			27432	17827			77
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			90502				
	Материалы -		Тенге			3441				
	Всего заработная плата -		Тенге				45259			
	Местные материалы -		Тенге			2				
	Транспортные расходы -		Тенге			2039				
		Накладные расходы -	Тенге			47033				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7055			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			145787				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							287
		Сметная заработная плата -	Тенге				52314			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			145787				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							287
		Сметная заработная плата -	Тенге				52314			
		РАЗДЕЛ 2.Монолитные и сборные ж/б конструкции								
19	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	6	7899,37	66,01	47396	396	1390	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1175	150	105	0,12	1
20	Е0106-35-5	**Устройство днища резервуара из бетона В15**	21	10123,24	672,63	212588	14125	25609	5,83	122
		м3		927,00	234,39	19467	4922	105	0,93	20
21	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	21	304,00	--	6384	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	21	353,00	--	7413	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	21	107,00	--	2247	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	0,0954	73000,00	--	6964	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,2181	68200,00	--	14874	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,162	67700,00	--	10967	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4305	65900,00	--	28370	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2464	61300,00	--	15104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,082	41200,00	--	3378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0111-2-9	Создание уклона из цементного раствора	0,13	6540,38	--	850	--	91	3,66	--
		м3		567,00	--	74	--	123	--	--
31	Е0107-30-8	Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором, площадьюдо 12 м2	10,7	3992,94	1129,16	42724	12082	17354	4,32	46
		м3		761,63	396,88	8149	4247	140	1,78	19
32	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные прямоугольные, плоские и переменного сечения,площадь до 18 м2	6,84	18900,00	--	129276	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-15 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные прямоугольные, плоские и переменного сечения с бортом, площадь до 18 м2	3,86	21800,00	--	84148	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,7	304,00	--	3253	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	10,7	353,00	--	3777	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,7	107,00	--	1145	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,006	53600,00	--	322	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0194	52400,00	--	1017	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00128	29400,00	--	38	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,01952	50800,00	--	992	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0107-30-7	Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором, площадьюдо 9 м2 угловых	6,4	5077,24	1296,38	32494	8297	12891	5,41	35
		м3		984,38	454,34	6300	2908	140	2,03	13
42	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	6,4	25200,00	--	161280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,4	304,00	--	1946	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,4	353,00	--	2259	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,4	107,00	--	685	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0107-20-3	Накладные соединительные детали	0,028	175710,10	1826,10	4920	51	345	42,70	1
		т		8100,00	690,75	227	19	140	3,37	--
47	Е0107-32-8	Установка конструкций секционных вентиляторных градирен, укладка плит покрытия	6	1855,09	274,67	11131	1648	3355	1,84	11
		шт		317,25	82,17	1904	493	140	0,33	2
48	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	6,14	27100,00	--	166394	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,14	304,00	--	1867	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,14	107,00	--	657	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00021	53600,00	--	11	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,00075	50800,00	--	38	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0107-31-2	Установка колпака лаза КЛа	1,28	1887,68	1247,36	2416	1597	1653	3,00	4
		м3		503,55	418,91	645	536	140	1,76	2
54	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость колпака КЛа	2,6	7130,00	--	18538	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,28	304,00	--	389	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,28	353,00	--	452	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,28	107,00	--	137	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0106-19-2	Обетонирование камеры покрытия и лестницы бетоном М150	0,9	9308,75	283,24	8378	255	784	4,15	4
		м3		722,25	106,99	650	96	105	0,52	--
59	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,9	304,00	--	274	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,9	353,00	--	318	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,9	107,00	--	96	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0106-36-4	Дополнительные затраты на железнение поверхности сборных ж/б конструкций	126	55,56	0,23	7000	29	6799	0,29	36
		м2		51,30	0,09	6464	11	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1044907	38480			268
			Тенге			45053	13382			57
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1044907				
	Материалы -		Тенге			38725				
	Всего заработная плата -		Тенге				58436			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82075				
	Местные материалы -		Тенге			840573				
		Накладные расходы -	Тенге			70270				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10541			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66911				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1182088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата -	Тенге				68976			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1182088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата -	Тенге				68976			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1135409	76756			454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**72485**	**31209**			**134**
		Накладные расходы -	Тенге			**117303**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**75163**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1327875**				

Временные здания и сооружения 2,4%	31869
ИТОГО:	1359744
Производство работ в зимнее время 3,12%	42424
Выслуга лет 1%	13597
Доп.отпуска 0,4%	5439
ИТОГО в ценах 2001г.:	1421204
В текущих ценах 2015г. k=2,55742	3634617
Налоги, обязательные платежи 2%	72692
Итого:	3707309
С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243	3255043
НДС 12%	390605
Всего по объекту:	**3645648**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Резервуар для воды прямоугольный ж/б сборный емк.150м3 по г/п №5. Общестроительные работы
Договор СМР: №30 от 19.05.2017г. Доп. Соглашение №1 от 25.01.2018

Форма 2

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За апрель месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	178	35,29	33,19	6282	5908	1939	0,01	3
		м3		2,10	9,13	374	1625	97	0,03	6
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	13,5	467,10	--	6306	--	7126	2,98	40
		м3		467,10	--	6306	--	113	--	--
3	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв**	191,5	9,24	9,24	1770	1770	558	--	--
		м3		--	3,00	--	575	97	0,01	2
4	Е0101-172-3	**Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в мокрых грунтах**	60,3	145,48	10,34	8773	624	5584	0,50	30
		м2		78,08	3,87	4708	233	113	0,02	1
5	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки и обвалования резервуара**	191,5	9,24	9,24	1770	1770	558	--	--
		м3		--	3,00	--	575	97	0,01	2
6	Е0101-173-2	**Водоотлив из котлованов**	57,5	343,74	343,74	19765	19765	12374	--	--
		м3		--	221,85	--	12756	97	1,02	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	49,5	6,48	6,48	321	321	101	--	--
		м3		--	2,10	--	104	97	0,01	--
8	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	16,5	167,18	--	2758	--	3117	1,21	20
		м3		167,18	--	2758	--	113	--	--
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	49,5	25,65	5,38	1269	266	973	0,13	6
		м3		20,27	--	1003	--	97	--	--
10	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 недостающего грунта	26,04	50,86	48,38	1324	1260	416	0,02	--
		м3		2,39	14,07	62	366	97	0,05	1
11	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	45,3096	45,00	--	2039	--	408	0,19	9
		т		9,00	--	408	--	100	--	--
12	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	Обвалование резервуара экскаватором с грейферным ковшом емк.0,5м3	97,54	40,36	37,95	3937	3702	1216	0,02	2
		м3		2,41	10,44	235	1018	97	0,04	4
13	Е0101-145-6	Планировка откосов вручную	112,8	25,65	--	2893	--	2807	0,16	18
		м2		25,65	--	2893	--	97	--	--
14	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	Подача грунта экскаватором с грейферным ковшом емк.0,5м3 на покрытие резервуара	54	40,36	37,95	2179	2050	673	0,02	1
		м3		2,41	10,44	130	564	97	0,04	2
15	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	151,54	25,65	5,38	3886	815	2980	0,13	20
		м3		20,27	--	3072	--	97	--	--
16	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	112,8	48,83	0,23	5508	26	6206	0,33	37
		м2		48,60	0,09	5482	10	113	--	--
17	С143012-7	Земля растительная	15,3408	1240,00	--	19023	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143012-18	Семена многолетних трав	1,3536	515,00	--	697	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			90502	38276			186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			27432	17827			77
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			90502				
	Материалы -		Тенге			3441				
	Всего заработная плата -		Тенге				45259			
	Местные материалы -		Тенге			2				
	Транспортные расходы -		Тенге			2039				
		Накладные расходы -	Тенге			47033				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7055			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			145787				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							287
		Сметная заработная плата -	Тенге				52314			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			145787				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							287
		Сметная заработная плата -	Тенге				52314			
		РАЗДЕЛ 2.Монолитные и сборные ж/б конструкции								
19	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	6	7899,37	66,01	47396	396	1390	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1175	150	105	0,12	1
20	E0106-35-5	**Устройство днища резервуара из бетона В15**	21	10123,24	672,63	212588	14125	25609	5,83	122
		м3		927,00	234,39	19467	4922	105	0,93	20
21	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	21	304,00	--	6384	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	C143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	21	353,00	--	7413	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	21	107,00	--	2247	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	C12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	0,0954	73000,00	--	6964	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,2181	68200,00	--	14874	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,162	67700,00	--	10967	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4305	65900,00	--	28370	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2464	61300,00	--	15104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,082	41200,00	--	3378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0111-2-9	Создание уклона из цементного раствора	0,13	6540,38	--	850	--	91	3,66	--
		м3		567,00	--	74	--	123	--	--
31	Е0107-30-8	Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором, площадьюдо 12 м2	10,7	3992,94	1129,16	42724	12082	17354	4,32	46
		м3		761,63	396,88	8149	4247	140	1,78	19
32	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные прямоугольные, плоские и переменного сечения,площадь до 18 м2	6,84	18900,00	--	129276	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-15 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные прямоугольные, плоские и переменного сечения с бортом, площадь до 18 м2	3,86	21800,00	--	84148	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,7	304,00	--	3253	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,4	107,00	--	685	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0107-20-3	Накладные соединительные детали	0,028	175710,10	1826,10	4920	51	345	42,70	1
		т		8100,00	690,75	227	19	140	3,37	--
47	Е0107-32-8	Установка конструкций секционных вентиляторных градирен, укладка плит покрытия	6	1855,09	274,67	11131	1648	3355	1,84	11
		шт		317,25	82,17	1904	493	140	0,33	2
48	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	6,14	27100,00	--	166394	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,14	304,00	--	1867	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,14	107,00	--	657	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00021	53600,00	--	11	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,00075	50800,00	--	38	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0107-31-2	Установка колпака лаза КЛа	1,28	1887,68	1247,36	2416	1597	1653	3,00	4
		м3		503,55	418,91	645	536	140	1,76	2
54	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость колпака КЛа	2,6	7130,00	--	18538	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,28	304,00	--	389	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,28	353,00	--	452	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,28	107,00	--	137	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0106-19-2	Обетонирование камеры покрытия и лестницы бетоном М150	0,9	9308,75	283,24	8378	255	784	4,15	4
		м3		722,25	106,99	650	96	105	0,52	--
59	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,9	304,00	--	274	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,9	353,00	--	318	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,9	107,00	--	96	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0106-36-4	Дополнительные затраты на железнение поверхности сборных ж/б конструкций	126	55,56	0,23	7000	29	6799	0,29	36
		м2		51,30	0,09	6464	11	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1044907	38480			268
			Тенге			45053	13382			57
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1044907				
	Материалы -		Тенге			38725				
	Всего заработная плата -		Тенге				58436			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82075				
	Местные материалы -		Тенге			840573				
		Накладные расходы -	Тенге			70270				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10541			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66911				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1182088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата -	Тенге				68976			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1182088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата -	Тенге				68976			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1135409	76756			454
			Тенге			72485	31209			134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			**117303**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**75163**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1327875**				

Временные здания и сооружения 2,4%	31869
ИТОГО:	1359744
Производство работ в зимнее время 3,12%	42424
Выслуга лет 1%	13597
Доп.отпуска 0,4%	5439
ИТОГО в ценах 2001г.:	1421204
В текущих ценах 2015г. k=2,55742	3634617
Налоги, обязательные платежи 2%	72692
Итого:	3707309
С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243	3255043
НДС 12%	390605
Всего по объекту:	**3645648**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: сети ВЛ-10кВ II подъема
Договор СМР: №30 от 19.05.2017г. Доп. Соглашение №1 от 25.01.2018

Форма 2

АКТ №4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За апрель месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж								
1	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**26**	**1534,11**	**878,23**	**39887**	**22834**	**20548**	**3,06**	**80**
		опора		**506,25**	**246,42**	**13163**	**6407**	**105**	**1,03**	**27**
2	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**4**	**3155,76**	**1990,26**	**12623**	**7961**	**6449**	**5,98**	**24**
		опора		**985,50**	**549,90**	**3942**	**2200**	**105**	**2,29**	**9**
3	**Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**2**	**4836,53**	**3187,28**	**9673**	**6375**	**4944**	**9,00**	**18**
		опора		**1476,00**	**878,40**	**2952**	**1757**	**105**	**3,63**	**7**
4	**С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105**	**30**	**21500,00**	**--**	**645000**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12**	8	58400,00	--	467200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	76,8	245,44	3,82	18850	293	3515	0,21	16
		м2		37,35	1,44	2868	111	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1193233**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			**35456**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**73721**				
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	Тенге			**1266954**				

Временные здания и сооружения 2,4%	30407
ИТОГО:	1297361
Производство работ в зимнее время 3,12%	41516
Выслуга лет 1%	12974
Доп.отпуска 0,4%	5189
ИТОГО в ценах 2001г.:	1357040
В текущих ценах 2015г. k=2,55742	3470521
Налоги, обязательные платежи 2%	69410
Итого:	3539931
С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243	3108084
НДС 12%	372970
Всего по объекту:	**3481054**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"