Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2017г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 30	19.05.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	51 842 105		18 321 799	46 287 594			5 554 511	51 842 105
в т.ч. За июль 2017г.		51 842 105	18 321 799	46 287 594			5 554 511	51 842 105

Итого к оплате за июль 2017г: 51 842 105 (Пятьдесят один миллион восемьсот сорок две тысячи сто пять) тенге

Заказчик
Руководитель ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Айсултан Ж.И.

Подрядчик
Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Внеплощадочные сети водпровода
Договор СМР: №30 от 19.05.2017г.

Форма 2

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3826,88	35,29	33,19	135051	127014	41687	0,01	38
		м3		2,10	9,13	8036	34939	97	0,03	115
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	123,25	467,10	--	57572	--	65056	2,98	367
		м3		467,10	--	57572	--	113	--	--
3	Е0101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	76,71	389,25	--	29859	--	33741	2,48	190
		м3		389,25	--	29859	--	113	--	--
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный резерв	4026,85	9,24	9,24	37208	37208	11718	--	--
		м3		--	3,00	--	12081	97	0,01	40
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	3913,08	9,24	9,24	36157	36157	11387	--	--
		м3		--	3,00	--	11739	97	0,01	39
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3521,77	6,48	6,48	22821	22821	7174	--	--
		м3		--	2,10	--	7396	97	0,01	35
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	391,31	167,18	--	65419	--	73923	1,21	473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		167,18	--	65419	--	113	--	--
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	3521,77	25,65	5,38	90333	18947	69245	0,13	458
		м3		20,27	--	71386	--	97	--	--
9	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1185,13	289,15	289,15	342680	342680	214533	--	--
		м3		--	186,62	--	221169	97	0,86	1019
10	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	113,77	39,76	37,82	4524	4303	1420	0,01	1
		м3		1,87	11,00	213	1251	97	0,04	5
11	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	197,96	45,00	--	8908	--	1782	0,19	38
		т		9,00	--	1782	--	100	--	--
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	113,77	3,80	3,24	432	369	177	--	--
		м3		0,48	1,12	55	127	97	--	--
13	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	3395,26	483,56	6,82	1641813	23156	166012	0,26	883
		м2		40,73	2,54	138289	8624	113	0,01	34
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	59,47	1824,20	152,52	108489	9071	16300	1,02	61
		м3		153,68	57,15	9140	3399	130	0,28	17
18	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,317	58791,69	25695,31	77429	33841	68293	194,00	255
		км		33075,00	6813,45	43560	8973	130	26,38	35
19	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1330,17	382,00	--	508125	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3166819	655566			2765
			Тенге			425310	309698			1339
		Накладные расходы -	Тенге			782447				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			236956				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4186222				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3166819	655566			2765
			Тенге			425310	309698			1339
		Накладные расходы -	Тенге			782447				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			236956				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4186222				

Временные здания и сооружения 2,4%	100469
ИТОГО:	4286691
Производство работ в зимнее время 3,12%	133745
Выслуга лет 1%	42867
Доп.отпуска 0,4%	17147
ИТОГО в ценах 2001г.:	4480450
В текущих ценах 2014г. k=2,55742	11458391
Налоги, обязательные платежи 2%	229168
Итого:	11687559
С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243	10261758
НДС 12%	1231411
Всего по объекту:	11493169

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Водопроводная насосная станция производительностью 45м3/час напором 35м. Общестроительные работы
Договор СМР: №30 от 19.05.2017г.

Форма 2

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	125,5	35,29	33,19	4429	4165	1367	0,01	2
		м3		2,10	9,13	264	1146	97	0,03	4
2	E0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,5	467,10	--	4437	--	5014	2,98	28
		м3		467,10	--	4437	--	113	--	--
3	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	135	9,24	9,24	1248	1248	393	--	--
		м3		--	3,00	--	405	97	0,01	2
4	E0101-172-3	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в мокрых грунтах	66	145,48	10,34	9602	682	6112	0,50	33
		м2		78,08	3,87	5153	255	113	0,02	1
5	E0101-173-2	Водоотлив из котлованов	40	343,74	343,74	13750	13750	8608	--	--
		м3		--	221,85	--	8874	97	1,02	41
6	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы	56,5	9,24	9,24	522	522	164	--	--
		м3		--	3,00	--	170	97	0,01	1
7	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	19,5	6,48	6,48	126	126	40	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,10	--	41	97	0,01	--
8	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	6,5	167,18	--	1087	--	1228	1,21	8
		м3		167,18	--	1087	--	113	--	--
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	26	25,65	5,38	667	140	511	0,13	3
		м3		20,27	--	527	--	97	--	--
10	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	Подсыпка под полы экскаватором с грейферным ковшом емк.0,5м3	30,5	40,36	37,95	1231	1158	380	0,02	1
		м3		2,41	10,44	73	318	97	0,04	1
11	Е0101-145-6	Разравнивание грунта	39,6	25,65	--	1016	--	985	0,16	6
		м2		25,65	--	1016	--	97	--	--
12	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	78,5	39,76	37,82	3121	2969	980	0,01	1
		м3		1,87	11,00	147	863	97	0,04	3
13	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	136,59	45,00	--	6147	--	1229	0,19	26
		т		9,00	--	1229	--	100	--	--
14	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	78,5	3,80	3,24	298	255	122	--	--
		м3		0,48	1,12	38	88	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			47681	25015			108
			Тенге			13971	12161			53
		Накладные расходы -	Тенге			27134				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4489				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			79303				
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
15	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,4	1733,20	97,07	4160	233	421	0,78	2
		м3		112,50	36,00	270	86	118	0,18	--
16	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	11	350,14	172,69	3852	1900	2102	0,48	5
		шт		76,28	60,21	839	662	140	0,24	3
17	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	35	500,62	243,37	17522	8518	9406	0,67	23
		шт		106,88	85,08	3741	2978	140	0,34	12
18	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	31	1090,46	598,40	33804	18550	17781	1,18	37
		шт		195,53	214,16	6061	6639	140	0,91	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	6,915	12600,00	--	87129	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	4,944	12200,00	--	60317	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	22,356	11800,00	--	263801	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	34,215	107,00	--	3661	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-1-20	Местные заделки между блоками из бетона В12,5	2,1	9356,70	311,32	19649	654	1232	2,82	6
		м3		441,00	117,61	926	247	105	0,57	1
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,1	107,00	--	225	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	5	104,78	66,43	524	332	334	0,15	1
		шт		23,85	23,85	119	119	140	0,11	1
26	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,205	25800,00	--	5289	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,205	107,00	--	22	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0108-12-1	Укладка связевых сеток д-4Вр1	0,0272	59479,65	422,15	1618	11	270	56,40	2
		т		8257,50	157,50	225	4	118	0,77	--
29	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных труб д-100мм	0,003	387935,07	1984,82	1164	6	182	270,00	1
		км		45900,00	749,25	138	2	130	3,66	--
30	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизола на отм. -0,03	19,8	757,66	11,21	15002	222	834	0,20	4
		м2		31,50	4,21	624	83	118	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизола на отм. -1,83	22	757,66	11,21	16669	247	927	0,20	4
		м2		31,50	4,21	693	93	118	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			534405	30673			84
			Тенге			13636	10914			46
		Накладные расходы -	Тенге			33488				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34074				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			601967				
		РАЗДЕЛ 7.Стены								
63	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50	42	8575,36	337,41	360165	14171	44381	4,76	200
		м3		769,50	126,00	32319	5292	118	0,62	26
64	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	99,2	709,62	43,81	70395	4346	44597	2,25	223
		м2		396,91	31,25	39373	3100	105	0,14	14
65	СПрайслист	Техноплекс-35	2,61	8126,96	--	21211	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	22	104,78	66,43	2305	1462	1469	0,15	3
		шт		23,85	23,85	525	525	140	0,11	2
72	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,613	25800,00	--	15815	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			469891	19979			426
			Тенге			72217	8917			42
		Накладные расходы -	Тенге			90447				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33620				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			593958				
		РАЗДЕЛ 9.Перекрытие на отм. -0,25								
74	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	2	1445,09	373,54	2890	747	1682	2,66	5
		шт		465,75	135,07	932	270	140	0,61	1
75	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	14,4	2950,00	--	42480	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок	0,054	5015,90	2020,02	271	109	135	14,10	1
		т		2272,50	502,43	123	27	90	1,79	--
77	С12021-120	Стоимость металлических балок	0,054	101700,00	--	5492	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0134-27-8	Окраска металлических балок за 2 раза	0,054	9752,34	3974,44	527	215	252	22,93	1
		т		3660,75	1514,25	198	82	90	7,40	--
79	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,00288	86308,57	2434,57	249	7	133	170,00	--
		т		31950,00	920,25	92	3	140	4,49	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			51909	1078			8
			Тенге			1344	382			2
		Накладные расходы -	Тенге			2202				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3247				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			57358				
		РАЗДЕЛ 10.Покрытие								
81	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	6	1445,09	373,54	8671	2241	5047	2,66	16
		шт		465,75	135,07	2795	810	140	0,61	4
82	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	41,76	2950,00	--	123192	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,00576	86308,57	2434,57	497	14	265	170,00	1
		т		31950,00	920,25	184	5	140	4,49	--
85	Е0106-22-3	Устройство монолитного участка из бетона В15	0,4	11056,47	210,67	4423	84	416	5,75	2
		м3		911,25	79,58	365	32	105	0,39	--
86	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0115	47400,00	--	545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0162	52400,00	--	849	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0299	50900,00	--	1522	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			139699	2339			19
			Тенге			3344	847			4
		Накладные расходы -	Тенге			5728				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8726				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			154153				
		РАЗДЕЛ 11.Кровля								
91	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	43,2	191,50	15,94	8273	689	2088	0,24	10
		м2		34,65	5,96	1497	257	119	0,03	1
92	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 20мм	216	6,64	0,14	1433	30	41	--	--
		м2		0,11	0,05	24	11	119	--	--
93	Е0112-15-1	Укладка пароизоляции из слоя бикроста	43,2	207,96	1,19	8984	51	1411	0,16	7
		м2		27,00	0,45	1166	19	119	--	--
94	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	43,2	189,45	4,72	8184	204	3735	0,40	17
		м2		70,88	1,78	3062	77	119	0,01	--
95	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	2,16	11576,00	--	25004	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом по уклону от 100 до 200	6,48	5119,02	245,72	33171	1592	3661	2,71	18
		м3		382,50	92,25	2479	598	119	0,45	3
97	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	43,2	191,50	15,94	8273	689	2088	0,24	10
		м2		34,65	5,96	1497	257	119	0,03	1
98	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30мм	648	6,64	0,14	4300	91	123	--	1
		м2		0,11	0,05	71	32	119	--	--
99	Е0106-11-10	Армирование стяжки сеткой д-3Вр1	0,055296	69339,08	327,33	3834	18	117	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	105	7	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	43,2	72,27	0,42	3122	18	775	0,09	4
		м2		14,92	0,16	645	7	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			104578	3382			68
			Тенге			10546	1265			5
		Накладные расходы -	Тенге			14039				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7117				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			125734				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1348163	82466			713
			Тенге			115058	34486			152
		Накладные расходы -	Тенге			173038				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91272				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1612472				

Временные здания и сооружения 2,4%	38699
ИТОГО:	1651171
Производство работ в зимнее время 3,12%	51517
Выслуга лет 1%	16512
Доп.отпуска 0,4%	6605
ИТОГО в ценах 2001г.:	1725804
В текущих ценах 2014г. k=2,55742	4413606
Налоги, обязательные платежи 2%	88272
Итого:	4501878
С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243	3952680
НДС 12%	474322
Всего по объекту:	4427002

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Ограждение насосной станции II подъема
Договор СМР: №30 от 19.05.2017г.

Форма 2

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глухая ограда Б5В2 - 301,91м								
1	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	10,9	2518,77	100,89	27455	1100	2084	0,85	9
				123,75	38,25	1349	417	118	0,18	2
2	Е0107-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м м	301,91	626,90	376,53	189267	113679	123717	1,15	347
				186,75	105,95	56382	31987	140	0,40	120
3	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	19,78	19600,00	--	387688	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	19,78	107,00	--	2116	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	С143021-26	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные /глухие и решетчатые/ из тяжелого бетона класса В15 м3	43	18000,00	--	774000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Ворота ВМ4В								
16	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов шт	1	6832,70	1172,83	6833	1173	4973	17,80	18
				3217,50	334,76	3218	335	140	1,28	1
17	С12021-245	Стоимость металлических столбов т	0,05304	172800,00	--	9165	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12021-85	Стоимость металлических ворот	0,3068	120300,00	--	36908	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1433432	115952			729
			Тенге			60949	32739			175
		Накладные расходы -	Тенге			130774				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93852				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1658058				

Временные здания и сооружения 2,4%	
ИТОГО:	39793
Производство работ в зимнее время 3,12%	1697851
Выслуга лет 1%	52973
Доп.отпуска 0,4%	16979
ИТОГО в ценах 2001г.:	6791
В текущих ценах 2015г. k=2,55742	1774594
Налоги, обязательные платежи 2%	4538383
Итого:	90768
С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243	4629151
НДС 12%	4064426
Всего по объекту:	487731
	4552157

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Бурение эксплуатационной скважины глубиной 60м (2 шт.)
Договор СМР: №30 от 19.05.2017г.

Форма 2

АКТ №4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0104-9-2	Роторное бурение скважин d-444мм с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем	20	1193,57	973,94	23871	19479	6626	1,20	24
		м		204,49	114,06	4090	2281	104	0,47	9
2	С011011-833	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	0,056	20200	--	1131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,778	6450	--	5018	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С Прайс лист	Долота трехшарошечные Д-444мм, 44Д-445МС	0,052	395000	--	20540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0104-47-3	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобиля	20	1031,34	772,28	20627	15446	6912	1,49	30
		м		257,52	74,77	5150	1495	104	0,28	6
6	С130806-312	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80), 377х9 мм	21	9270,00	--	194670	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0104-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	2	104760,97	80235,97	209522	160472	80303	137,00	274
		шт		24525,00	14082,36	49050	28165	104	49,12	98
8	Е0104-9-2	Роторное бурение скважин d-151мм с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем	93	755,30	619,87	70243	57648	22666	0,70	65
		м		120,29	114,06	11187	10608	104	0,47	43
9	С011011-833	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	0,0465	20200	--	939	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,6743	6450	--	4349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С Прайс лист	Долота трехшарошечные 151мм, М, МС	0,2418	50000	--	12090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0104-9-4	Роторное бурение скважин d-151мм с прямой промывкой в грунтах 4 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем	7	2119,44	1751,63	14836	12261	4784	1,96	14
		м		337,50	319,66	2363	2238	104	1,30	9
13	С011011-833	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	0,0035	20200	--	71	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,0508	6450	--	327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С Прайс лист	Долота трехшарошечные 151мм, М, МС	0,0938	50000	--	4690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0104-9-2	Расширение ствола скважин от d-151 до d-215, 9мм с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем	93	567,47	468,13	52775	43536	19176	0,49	46
		м		84,20	114,06	7831	10608	104	0,47	43
17	С011011-833	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	0,0763	20200	--	1540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,9951	6450	--	6418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С Прайс лист	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75) 215,9 мм	0,2418	50000	--	15862	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0104-9-2	Расширение ствола скважин от d-151 до d-215, 9мм с прямой промывкой в грунтах 4 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем	7	1588,59	1322,04	11120	9254	4047	1,37	10
		м		236,25	319,66	1654	2238	104	1,30	9
21	С011011-833	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	0,0057	20200	--	116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,0749	6450	--	483	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С Прайс лист	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75) 215,9 мм	0,0938	50000	--	6153	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0104-9-2	Расширение ствола скважин от d-215, 9мм до d-269мм с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем	93	567,47	468,13	52775	43536	19176	0,49	46
		м		84,20	114,06	7831	10608	104	0,47	43
25	С011011-833	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	0,1144	20200	--	2311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	1,61	6450	--	10377	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С Прайс лист	Долота трехшарошечные 269 мм	0,2418	50000	--	27130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0104-9-2	Расширение ствола скважин от d-215, 9мм до d-269мм с прямой промывкой в грунтах 4 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем	7	1588,59	1322,04	11120	9254	4047	1,37	10
		м		236,25	319,66	1654	2238	104	1,30	9
29	С011011-833	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	0,0086	20200	--	174	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,1211	6450	--	781	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С Прайс лист	Долота трехшарошечные 269 мм	0,0938	50000	--	10524	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0104-9-2	Расширение ствола скважин от d-269мм до d-320мм с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем	93	630,08	518,71	58598	48240	20339	0,56	52
		м		96,23	114,06	8950	10608	104	0,47	43
33	С011011-833	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	0,1581	20200	--	3194	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	2,21	6450	--	14276	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С Прайс лист	Долота трехшарошечные 320 мм	0,2418	190000	--	45942	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0104-9-2	Расширение ствола скважин от d-269мм до d-320мм с прямой промывкой в грунтах 4 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем	7	1765,54	1465,23	12359	10257	4293	1,57	11
		м		270,00	319,66	1890	2238	104	1,30	9
37	С011011-833	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	0,0119	20200	--	240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,1666	6450	--	1075	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С Прайс лист	Долота трехшарошечные 320 мм	0,0938	190000	--	17822	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0104-49-4	Свободный спуск обсадных труб со сварным соединением при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 32т.	120	622,30	545,57	74676	65468	18684	0,45	54
		м		76,73	72,98	9208	8758	104	0,26	32
41	С130806-303	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80), 168х7,3 мм	121	1910	--	231110	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С130808-30	Сальник резиновый между трубами d377/168мм	2	501	--	1002	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0109-62-8	Изготовление фильтра	0,6	25987,18	4444,95	15592	2667	11069	110	66
		т		19800	697,37	11880	418	90	2,55	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С Прайс лист	Сетка антикоррозийная квадратного плетения	11,6	3100	--	35960	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
45	С Прайс лист	Пробка деревянная	0,04	11700	--	468	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0104-59-2	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при ударно-канатном способе бурения скважин	5,8	2372,86	137,08	13763	795	12448	11,4	66
		м3		2012	52,20	11667	303	104	0,26	1
47	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	5,8	1550	--	8990	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0104-60-1	Деглинизация после установки фильтровой колонны	6	90284,54	79012,04	541707	474072	155104	57,30	344
		сутки		11272,50	13583,94	67635	81504	104	48,14	289
49	Е0104-49-7	Свободный спуск НКТ с муфтовым соединением станками вращательного бурения	100	49,08	29,50	4908	2950	3200	0,11	11
		м		19,58	11,19	1958	1119	104	0,05	5
50	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	8	90284,54	79012,04	722276	632096	206806	57,30	458
		сутки		11272,50	13583,94	90180	108672	104	48,14	385
51	Е0104-49-7	Свободный подъем НКТ с муфтовым соединением станками вращательного бурения	100	49,08	29,50	4908	2950	3200	0,11	11
		м		19,58	11,19	1958	1119	104	0,05	5
52	Ц107-247-2	Монтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем	2	27469	13070	54938	26140	22194	54	108
		шт		9450	2879,97	18900	5760	104	16,7	33
53	Е0104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	2	44725,96	36580,96	89452	73162	32430	42	84
		сутки		8145	7446,53	16290	14893	104	33,11	66
54	С Прайс лист	Хим.анализ воды	2	16470	--	32940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0106-1-1	Цементация устья скважины	8	4604,77	66,01	36838	528	1854	1,35	11
		м3		195,75	24,93	1566	199	105	0,12	1
56	С11011-1014 Изм. И доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Цемент тампонажный бездобавочный	4	15498	--	61992	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2877612	1710212			1795
			Тенге			332890	306067			1143
		Накладные расходы -	Тенге			659359				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212218				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3749188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 2,4%				89981				
		ИТОГО:				3839169				
		Производство работ в зимнее время 3,12%				119782				
		Выслуга лет 1%				38392				
		Доп.отпуска 0,4%				15357				
		ИТОГО в ценах 2001г.:				4012700				
		В текущих ценах 2015г. k=2,55742				10262159				
		Налоги, обязательные платежи 2%				205243				
		Итого:				10467402				
		С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243				9190451				
		НДС 12%				1102854				
		Всего по объекту:				10293305				

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Внутриплощадочные сети водопровода
Договор СМР: №30 от 19.05.2017г.

Форма 2

АКТ №7
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4573,88	35,29	33,19	161412	151807	49824	0,01	46
		м3		2,10	9,13	9605	41759	97	0,03	137
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	148,65	467,10	--	69434	--	78460	2,98	443
		м3		467,10	--	69434	--	113	--	--
3	Е0101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	99,14	389,25	--	38589	--	43606	2,48	246
		м3		389,25	--	38589	--	113	--	--
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный резерв	5054,63	9,24	9,24	46705	46705	14709	--	--
		м3		--	3,00	--	15164	97	0,01	51
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	4969,83	9,24	9,24	45921	45921	14462	--	--
		м3		--	3,00	--	14910	97	0,01	50
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4472,85	6,48	6,48	28984	28984	9111	--	--
		м3		--	2,10	--	9393	97	0,01	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	496,98	167,18	--	83086	--	93887	1,21	601
		м3		167,18	--	83086	--	113	--	--
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	4472,85	25,65	5,38	114729	24064	87945	0,13	581
		м3		20,27	--	90665	--	97	--	--
9	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1486,60	289,15	289,15	429852	429852	269107	--	--
		м3		--	186,62	--	277430	97	0,86	1278
10	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	84,80	39,76	37,82	3372	3207	1059	0,01	1
		м3		1,87	11,00	159	933	97	0,04	3
11	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	147,55	45,00	--	6640	--	1328	0,19	28
		т		9,00	--	1328	--	100	--	--
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	84,80	3,80	3,24	322	275	132	--	--
		м3		0,48	1,12	41	95	97	--	--
13	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	4505	483,56	6,82	2178438	30724	220272	0,26	1171
		м2		40,73	2,54	183489	11443	113	0,01	45
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	72,81	1824,20	152,52	132824	11105	19956	1,02	74
		м3		153,68	57,15	11190	4161	130	0,28	20
22	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,7	58791,69	25695,31	99946	43682	88153	194,00	330
		км		33075,00	6813,45	56228	11583	130	26,38	45
24	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1717	382,00	--	655894	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4096147	816326			3522
			Тенге			543812	386870			251
		Накладные расходы -	Тенге			992011				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			305289				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5393447				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы								
28	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (15 колодцев х 1500мм, 5 колодцев х 2000мм)	398,54	35,29	33,19	14064	13227	4341	0,01	4
		м3		2,10	9,13	837	3639	97	0,03	12
29	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	30	467,10	--	14013	--	15835	2,98	89
		м3		467,10	--	14013	--	113	--	--
30	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный резерв	428,54	9,24	9,24	3960	3960	1247	--	--
		м3		--	3,00	--	1286	97	0,01	4
31	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	320,24	9,24	9,24	2959	2959	932	--	--
		м3		--	3,00	--	961	97	0,01	3
32	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	240,18	6,48	6,48	1556	1556	489	--	--
		м3		--	2,10	--	504	97	0,01	2
33	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	80,06	167,18	--	13385	--	15125	1,21	97
		м3		167,18	--	13385	--	113	--	--
34	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	240,18	25,65	5,38	6161	1292	4722	0,13	31
		м3		20,27	--	4869	--	97	--	--
35	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	128,54	343,74	343,74	44183	44183	27660	--	--
		м3		--	221,85	--	28516	97	1,02	1075
36	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	108,29	39,76	37,82	4306	4096	1352	0,01	1
		м3		1,87	11,00	203	1191	97	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	188,43	45,00	--	8479	--	1696	0,19	36
		т		9,00	--	1696	--	100	--	--
38	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	108,29	3,80	3,24	412	351	168	--	3
		м3		0,48	1,12	52	121	97	--	3
39	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (20 колодцев)	34,13	16459,07	2104,76	561696	71829	132473	13,90	474
		м3		2362,50	623,48	80625	21277	130	2,48	85
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента (20 колодцев)	34,13	107,00	--	3652	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (20 колодцев)	14,25	26500,00	--	377593	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм (28 шт.)	24,92	7130,00	--	177680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм (10 шт.)	8,9	9100,00	--	80990	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1315087	143453			736
			Тенге			115678	58787			1189
		Накладные расходы -	Тенге			206040				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91268				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1612395				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5411234	959779			4257
			Тенге			659490	445658			1440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1198051				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			396557				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7005842				

Временные здания и сооружения 2,4%	168140
ИТОГО:	7173982
Производство работ в зимнее время 3,12%	223828
Выслуга лет 1%	71740
Доп.отпуска 0,4%	28696
ИТОГО в ценах 2001г.:	7498246
В текущих ценах 2015г. k=2,55742	19176165
Налоги, обязательные платежи 2%	383523
Итого:	19559688
С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243	17173542
НДС 12%	2060825
Всего по объекту:	19234367

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: сети ВЛ-10кВ I подъема
Договор СМР: №30 от 19.05.2017г.

Форма 2

АКТ №8
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж								
3	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105**	20	21500,00	--	430000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			430000	--			--
			Тенге			--	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			--				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25800				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			455800				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			430000	--			--
			Тенге			--	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			--				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25800				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			455800				

Временные здания и сооружения 2,4%	10939
ИТОГО:	466739
Производство работ в зимнее время 3,12%	14936
Выслуга лет 1%	4667
Доп.отпуска 0,4%	1867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО в ценах 2001г.:				488209				
		В текущих ценах 2015г. k=2,55742				1248556				
		Налоги, обязательные платежи 2%				24971				
		Итого:				1273527				
		С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243				1118166				
		НДС 12%				134180				
		Всего по объекту:				1252346				

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: наружное освещение I подъема
Договор СМР: №30 от 19.05.2017г.

Форма 2

АКТ №9
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж								
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
3	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	9	21500,00	--	193500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,541	245,44	3,82	1605	25	299	0,21	1
		м2		37,35	1,44	244	9	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			199795	2893			125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1736	806			42
		Накладные расходы -	Тенге			2702				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12150				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			214647				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			199795	2918			125
			Тенге			1736	815			42
		Накладные расходы -	Тенге			2702				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12150				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			214647				

Временные здания и сооружения 2,4%	5152
ИТОГО:	219799
Производство работ в зимнее время 3,12%	7034
Выслуга лет 1%	2198
Доп.отпуска 0,4%	879
ИТОГО в ценах 2001г.:	229909
В текущих ценах 2015г. k=2,55742	587975
Налоги, обязательные платежи 2%	11759
Итого:	599734
С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243	526571
НДС 12%	63188
Всего по объекту:	589759

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"