Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	060640008295			№ 189	23.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)	**139 255 738,52**	**139 255 738,52**	**28 885 216,88**				**3 466 226,03**	**32 351 442,91**
Аванс	**41 776 721,55**	**41 776 721,55**	**8 665 565,06**				**1 039 867,81**	**9 705 432,87**
Итого к оплате (с учетом аванса)	**97 479 016,97**	**97 479 016,97**	**20 219 651,82**				**2 426 358,22**	**22 646 010,04**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН 060140001844

Главный специалист _____ **Берікулы А.**

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор _____ **Ерназаров К.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "PremierExpert"

Директор _____ **Токтамысов А.А.**

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АС**

Договор подряда (контракт) №189 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№8
за сентябрь месяц 2024 г
на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2142974**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			459395
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*229725*
			машины и механизмы	тенге			77000
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15731*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1606578
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	112		
		Раздел 1.	**Разные работы**				**2142974**
			Крыльцо Кр-1 (2 шт) (АС-28)				
1	**107**	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**0,3**	**9 402**	**2821**
2	**108**	**212-101-1808** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**0,306**	**29 102**	**8905**
3	**109**	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м^3**	**1,06**	**12 800**	**13568**
4	**110**	**212-101-2008** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**1,0759**	**31 053**	**33410**
5	**111**	**214-210-0501** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,00326**	**338 778**	**1104**
			Крыльцо Кр-2 (АС-29-31)				
6	**124**	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**1,6**	**9 402**	**15043**
7	**125**	**212-101-1808** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**1,632**	**29 102**	**47494**
8	**126**	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м^3**	**6,8**	**12 800**	**87040**
9	**127**	**212-101-2008** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**6,902**	**31 053**	**214328**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	128	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,561	338 778	190054
			Крыльцо Кр-3 (АС-34)				
11	158	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,26	9 402	2445
12	159	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	0,2652	29 102	7718
13	160	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	2,3	12 800	29440
14	161	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	2,3345	31 053	72493
15	162	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,12957	338 778	43895
			Крыльцо Кр-4 (АС-35)				
16	173	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,45	9 402	4231
17	174	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	0,459	29 102	13358
18	175	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	3,4	12 800	43520
19	176	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	3,451	31 053	107164
20	177	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,23446	338 778	79430
			Вентканалы (АС-36)				
21	197	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,1914	472 166	90373
22	198	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,13528	1 468 102	198605
23	199	217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм**	1000 шт.	0,152	659 944	100311
24	200	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,20801	272 684	56721
25	201	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0241	387 658	9343
26	202	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,04819	357 986	17251
27	203	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,13572	365 165	49560
28	204	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	50,2	4 491	225448
29	205	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	50,2	3 353	168321
			Стемянка СТ-1 (АС-37)				
30	206	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т конструкций	0,14904	239 421	35683
31	207	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,14904	1 146 761	170913
32	208	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	7,75008	385	2984

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по акту					**2 142 974,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**141 436,28**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**204 547,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**2 284 410,28**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**114 220,51**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**49 779,15**
		ИТОГО		**Тенге**			**2 652 956,94**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**2 851 928,71**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**2 794 890,14**
		НДС 12%		**Тенге**			**335 386,82**
		ИТОГО		**Тенге**			**3 130 276,96**

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АР**

Договор подряда (контракт) №189 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№9
за сентябрь месяц 2024 г
на 02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13385736**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2125393
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1064562*
			машины и механизмы	тенге			399874
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*98193*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10860469
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	510		
		Раздел 1.	**Кровля**				**13385736**
			Утепление кровли (л.14, 21)				
1	**52**	**6111-0402-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами насухо**	**м²**	**444,5071**	**1 679**	**746327**
2	**53**	**232-104-0105** *РСНБ РК 2022*	**Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 20 мм**	**м²**	**457,842313**	**3 979**	**1821755**
3	**54**	**6106-0401-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	**м²**	**483,9**	**2 065**	**999254**
4	**55**	**224-102-1204** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	**м²**	**556,485**	**7 123**	**3963843**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	56	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$	483,9	2 233	1080549
6	57	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	74,76255	63 122	4719162
7	58	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	67,711	810	54846
		ИТОГО по акту					13 385 736,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			883 458,58
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			957 278,00
		ИТОГО		Тенге			14 269 194,58
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			713 459,73
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			304 529,45
		ИТОГО		Тенге			16 244 461,76
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			17 462 796,39
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			17 113 540,59
		НДС 12%		Тенге			2 053 624,87
		ИТОГО		Тенге			19 167 165,46

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Отопление, вентиляция**

Договор подряда (контракт) №189 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№10
за сентябрь месяц 2024 г
на 02-01-01-01 Отопление, вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2771102**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1305225
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*641782*
			машины и механизмы	тенге			93685
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28757*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1372192
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	274		
		Раздел 1.	**Отопление**				**2355654**
1	**16**	**6114-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**365,85**	**1 999**	**731334**
2	**17**	**261-305-0202** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**182,5**	**1 569**	**286342**
3	**18**	**261-305-0203** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**155,1**	**1 172**	**181777**
4	**19**	**261-305-0204** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	**м**	**12,5**	**1 952**	**24400**
5	**20**	**261-305-0201** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	**м**	**15,75**	**1 406**	**22144**
6	**22**	**6111-0101-1701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**337,6**	**1 806**	**609706**
7	**23**	**234-305-2309** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм**	**м**	**200,75**	**1 355**	**272016**
8	**24**	**234-305-2308** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 25 мм**	**м**	**170,61**	**1 336**	**227935**
		Раздел 2.	**Вентиляция**				**415448**
9	**35**	**6118-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**4,16**	**14 111**	**58702**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	36	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	25,6	13 451	344346
11	37	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	16	775	12400
		ИТОГО по акту					2 771 102,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			182 892,73
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			574 294,00
		ИТОГО		Тенге			2 953 994,73
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			147 699,74
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			70 565,77
		ИТОГО		Тенге			3 746 554,24
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			4 027 545,81
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			3 946 994,90
		НДС 12%		Тенге			473 639,39
		ИТОГО		Тенге			4 420 634,29

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Благоустройство**

Договор подряда (контракт) №189 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№11
за сентябрь месяц 2024 г
на 07-01-01-01 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4087635**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			29267
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*14634*
			машины и механизмы	тенге			1022073
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*225616*
			перевозки	тенге			3036296
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	70		
		Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				**4087635**
1	**1**	**6101-0109-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3**	**$м^2$**	**2 363,34**	**24**	**56720**
2	**2**	**6101-0104-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие растительного грунта)**	**$м^3$**	**600**	**88**	**52800**
3	**3**	**6101-0104-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105.**	**$м^3$**	**600**	**65**	**39000**
4	**4**	**6101-0101-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1**	**$м^3$**	**470**	**388**	**182360**
5	**5**	**412-102-0116** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (отвоз лишнего грунта)**	**т·км**	**16 732**	**59**	**987188**
6	**6**	**6101-0104-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3 (корыто)**	**$м^3$**	**790,89**	**124**	**98070**
7	**7**	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (для озеленения)**	**$м^3$**	**130**	**61**	**7930**
8	**8**	**6101-0106-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105 (для озеленения)**	**$м^3$**	**130**	**27**	**3510**
9	**9**	**6101-0103-0216** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**975,58**	**426**	**415597**
10	**10**	**412-102-0116** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (лишний грунт)**	**т·км**	**34 730,648**	**59**	**2049108**
11	**11**	**6101-0107-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$**	**790,9**	**247**	**195352**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по акту					**4 087 635,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**269 783,91**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**109 730,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**4 357 418,91**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**217 870,95**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**89 342,98**
		ИТОГО		**Тенге**			**4 774 362,83**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**5 132 440,05**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**5 029 791,25**
		НДС 12%		**Тенге**			**603 574,95**
		ИТОГО		**Тенге**			**5 633 366,20**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.