Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2018г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 30	19.05.2017г.				
		Доп. Соглашение №1 от 25.01.2018						

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	282 503 209		106 098 235	252 235 008			30 268 201	282 503 209
в т.ч. За июль 2018г.		31 579 000	12 309 982	28 195 536			3 383 464	31 579 000

Итого к оплате за июль 2018г: 31 579 000 (Тридцать один миллион пятьсот семьдесят девять тысяч) тенге

Заказчик
Руководитель ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Айсултан Ж.И.

Подрядчик
Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Внутриплощадочные сети водопровода. Внеплощадочные сети канализации
Договор СМР: №30 от 19.05.2017г. Доп. Соглашение №1 от 25.01.2018

Форма 2

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Внутриплощадочные сети водопровода. Строительные работы								
1	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	8615,56	35,29	33,19	304043	285951	93850	0,01	86
		м3		2,10	9,13	18093	78660	97	0,03	258
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	266,43	467,10	–	124450	–	140628	2,98	794
		м3		467,10	–	124450	–	113	–	–
3	Е0101-164-3	**Рытье приямков для заделки стыков труб**	177,68	389,25	–	69163	–	78154	2,48	441
		м3		389,25	–	69163	–	113	–	–
4	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный резерв**	9059,69	9,24	9,24	83712	83712	26364	–	–
		м3		–	3,00	–	27179	97	0,01	91
5	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки**	8907,70	9,24	9,24	82307	82307	25921	–	–
		м3		–	3,00	–	26723	97	0,01	89
6	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	8016,93	6,48	6,48	51950	51950	16330	–	–
		м3		–	2,10	–	16836	97	0,01	80
7	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	890,78	167,18	–	148920	–	168280	1,21	1078
		м3		167,18	–	148920	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	8016,93	25,65	5,38	205634	43131	157628	0,13	1042
		м3		20,27	–	162503	–	97	–	–
9	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	2788,07	289,15	289,15	806169	806169	504700	–	–
		м3		–	186,62	–	520309	97	0,86	2398
10	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	151,99	39,76	37,82	6043	5748	1897	0,01	2
		м3		1,87	11,00	284	1672	97	0,04	6
11	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	264,46	45,00	–	11901	–	2380	0,19	50
		т		9,00	–	2380	–	100	–	–
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	151,99	3,80	3,24	578	492	236	–	–
		м3		0,48	1,12	73	170	97	–	–
13	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	7572	483,56	6,82	3661710	51644	370253	0,26	1969
		м2		40,73	2,54	308424	19234	113	0,01	76
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	130,51	1824,20	152,52	238073	19905	35770	1,02	133
		м3		153,68	57,15	20056	7459	130	0,28	37
15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	3,047	47586,09	17877,09	144995	54471	136257	173,00	527
		км		29700,00	4698,68	90496	14317	130	18,10	55
16	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3092,47	49,00	–	151531	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6091178	1431009			6122
			Тенге			854347	698241			377
		Накладные расходы -	Тенге			1758878				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			471003				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8321059				

РАЗДЕЛ 2.Внеплощадочные сети канализации. Строительные работы

1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	28	35,29	33,19	988	929	305	0,01	–
		м3		2,10	9,13	59	256	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	467,10	–	467	–	528	2,98	3
		м3		467,10	–	467	–	113	–	–
3	Е0101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	1	389,25	–	389	–	440	2,48	2
		м3		389,25	–	389	–	113	–	–
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный резерв	30	9,24	9,24	277	277	87	–	–
		м3		–	3,00	–	90	97	0,01	–
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	30	9,24	9,24	277	277	87	–	–
		м3		–	3,00	–	90	97	0,01	–
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	22,5	6,48	6,48	146	146	46	–	–
		м3		–	2,10	–	47	97	0,01	–
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	7,5	167,18	–	1254	–	1417	1,21	9
		м3		167,18	–	1254	–	113	–	–
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	22,5	25,65	5,38	577	121	442	0,13	3
		м3		20,27	–	456	–	97	–	–
9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,019	58791,69	25695,31	1117	488	985	194,00	4
		км		33075,00	6813,45	628	129	130	26,38	1
10	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	19,19	382,00	–	7331	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12823	2239			22
			Тенге			3254	613			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12823				
	Всего заработная плата -		Тенге				3866			
		Накладные расходы -	Тенге			4338				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				651			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4517			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18191				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6104001**	**1433248**			**6144**
			Тенге			**857601**	**698854**			**379**
		Накладные расходы -	Тенге			1763216				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			472033				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8339250				

Временные здания и сооружения 2,4%	200142
ИТОГО:	8539392
Производство работ в зимнее время 3,12%	266429
Выслуга лет 1%	85394
Доп.отпуска 0,4%	34158
ИТОГО в ценах 2001г.:	8925373
В текущих ценах 2015г. k=2,55742	22825927
Налоги, обязательные платежи 2%	456519
Итого:	23282446
С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243	20442149
НДС 12%	2453058
Всего по объекту:	**22895207**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Водопроводная насосная станция производительностью 45м3/час напором 35м. Общестроительные работы. РП-10кВ "Абай" II подъема. Площадка под здание хлораторной
Договор СМР: №30 от 19.05.2017г.

Форма 2

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Горизонтальная гидроизоляция на отм. -1,5								
32	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	39,6	107,54	2,62	4259	104	560	0,07	3
		м2		10,51	0,99	416	39	123	–	–
33	Е0111-2-5	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок**	11,88	2769,20	–	32898	–	15387	6,80	81
		м3		1053,00	–	12510	–	123	–	–
34	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15**	3,168	9079,58	–	28764	–	2209	3,66	12
		м3		567,00	–	1796	–	123	–	–
35	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	39,6	233,01	9,95	9227	394	2725	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2067	148	123	0,02	1
36	Е0108-4-1	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов гидроизола**	39,6	223,75	4,19	8861	166	2786	0,38	15
		м2		58,05	1,58	2299	63	118	0,01	–
37	Е0108-4-2	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов гидроизола**	39,6	434,02	7,14	17187	283	1158	0,14	6
		м2		22,10	2,68	875	106	118	0,01	1
38	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	3,96	9079,58	–	35955	–	2762	3,66	14
		м3		567,00	–	2245	–	123	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			137151	946			144
			Тенге			22208	356			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			137151				
		Материалы -	Тенге			12417				
		Всего заработная плата -	Тенге				22564			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			101579				
		Накладные расходы -	Тенге			27587				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4138			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9884				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			174622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				26703			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			174622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				26703			
		РАЗДЕЛ 4.Боковая гидроизоляция наружных стен								
39	Е0115-64-1	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен**	61,2	104,81	1,19	6414	73	3904	0,37	23
		м2		60,30	0,45	3690	28	105	–	–
40	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	61,2	245,44	3,82	15021	234	2801	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2286	88	118	0,01	–
41	Е0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом**	18,456	711,48	8,23	13131	152	1846	0,47	9
		м2		81,68	3,08	1507	57	118	0,02	–
42	Е0126-31-1	**Утепление стен экструзионным пенополистиролом "Технолекс-35"**	2,448	2139,46	330,46	5237	809	4731	10,58	26
		м3		1809,00	123,75	4428	303	100	0,60	1
43	СПрайслист	**Стоимость утеплителя "Технолекс-35"**	2,448	7681,99	–	18806	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
44	Е0107-66-2	**Устройство защитной стенки из асбестоцементных листов**	57,8	69,08	36,28	3993	2097	3116	0,17	10
		м2		28,58	9,93	1652	574	140	0,04	2
45	С11011-369	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, непрессованные, толщина 8 мм**	57,8	383,00	–	22137	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			84739	3364			80
			Тенге			13564	1049			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84739				
	Материалы -		Тенге			24217				
	Всего заработная плата -		Тенге				14613			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22137				
	Местные материалы -		Тенге			2651				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			16399				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2460			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				17073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			107206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				17073			
		РАЗДЕЛ 5.Приямок								
46	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки из бетона В15**	0,036	8419,57	66,01	303	2	8	1,35	–
		м3		195,75	24,93	7	1	105	0,12	–
47	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0,036	107,00	–	4	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
48	Е0108-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слои стен, фундаментов гидроизола**	0,72	757,66	11,21	546	8	30	0,20	–
		м2		31,50	4,21	23	3	118	0,02	–
49	Е0106-24-7	**Устройство приямка из бетона В15**	0,35	9273,95	503,19	3246	176	292	3,86	1
		м3		623,25	172,45	218	60	105	0,68	–
50	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0,35	107,00	–	37	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
51	Е0106-11-8	**Обрамление приямка уголком**	0,0076	10137,87	304,24	77	2	78	58,00	–
		1т		9675,00	114,75	74	1	105	0,56	–
52	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**	0,0076	59200,00	–	450	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
53	Е0134-27-8	**Окраска уголка за 2 раза**	0,0076	9752,34	3974,44	74	30	35	22,93	–
		т		3660,75	1514,25	28	12	90	7,40	–
54	Е0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом**	1,18	711,48	8,23	840	10	118	0,47	1
		м2		81,68	3,08	96	4	118	0,02	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			5576	229			3
			Тенге			446	80			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1226				
	Всего заработная плата -		Тенге				526			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			450				
	Местные материалы -		Тенге			3226				
		Накладные расходы -	Тенге			563				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				610			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				610			
		РАЗДЕЛ 6.Крыльцо по оси Б								
55	E0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	2,064	107,54	2,62	222	5	29	0,07	–
		м2		10,51	0,99	22	2	123	–	–
56	E0111-2-3	**Устройство песчано-гравийной подушки**	0,15	2461,00	–	369	–	88	3,10	–
		м3		474,75	–	71	–	123	–	–
57	E0106-1-16	**Устройство крыльца из бетона В15**	0,3	8670,41	196,62	2601	59	109	1,79	1
		м3		272,25	74,27	82	22	105	0,36	–
58	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0,3	107,00	–	32	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
59	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,015	41200,00	–	618	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
60	E0111-15-3	**Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм**	2,1	232,56	9,95	488	21	112	0,27	1
		м2		39,60	3,74	83	8	123	0,02	–
61	E0111-15-4	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий до толщины 30мм**	4,2	37,14	0,67	156	3	9	0,01	–
		м2		1,53	0,25	6	1	123	–	–
62	E0106-36-4	**Железнение поверхности**	2,1	55,56	0,23	117	–	113	0,29	1
		м2		51,30	0,09	108	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			4603	89			2
			Тенге			372	33			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4603				
	Материалы -		Тенге			75				
	Всего заработная плата -		Тенге				405			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			618				
	Местные материалы -		Тенге			3450				
		Накладные расходы -	Тенге			460				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			304				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				474			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				474			
		РАЗДЕЛ 7.Стены								
65	СПрайслист	**Техноплекс-35 (ИСКЛЮЧИТЬ АВР ЗА ИЮЛЬ 2017)**	2,61	-8126,96	–	-21211	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
65	СПрайслист	**Техноплекс-35**	2,61	7681,99	–	20050	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
66	С143002-53	**Стоимость декоративных смесей**	347,2	59,00	–	20485	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
67	С143002-58	**Сухие смеси клеевые**	1182,9	43,00	–	50865	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
68	Е0115-85-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	**Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов**	35	130,66	0,21	4573	7	2096	0,33	11
		м		57,03	–	1996	–	105	–	–
69	Е0115-53-1	**Штукатурка откосов**	4,38	106,35	0,60	466	3	265	0,32	1
		м		57,38	0,23	251	1	105	–	–
70	Е0115-158-1	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая**	103,58	101,33	1,65	10495	171	1930	0,09	10
		м2		17,12	0,63	1773	65	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			85723	181			22
			Тенге			4020	66			–
		Накладные расходы -	Тенге			4291				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5401				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			95415				
		РАЗДЕЛ 8.Перегородки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50**	14,8	1150,36	34,37	17025	509	3525	1,21	18
		м2		189,00	12,87	2797	190	118	0,06	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			17025	509			18
			Тенге			2797	190			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17025				
	Материалы -		Тенге			190				
	Всего заработная плата -		Тенге				2988			
	Местные материалы -		Тенге			13530				
		Накладные расходы -	Тенге			3525				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				529			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3516			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			21784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3516			
		РАЗДЕЛ 9.Перекрытие на отм. -0,25								
80	C12041-132	**Металлизация анкеров**	0,00288	40200,00	–	114	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			114	–			–
			Тенге			–	–			–
		Накладные расходы -	Тенге			–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			121				
		РАЗДЕЛ 10.Покрытие								
84	C12041-132	**Металлизация анкеров**	0,00576	40200,00	–	232	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
89	E0107-14-11	**Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м**	1	674,98	198,98	675	199	520	1,80	2
		шт		315,00	56,75	315	57	140	0,22	–
90	C143017-2	**Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0,1 м3**	0,06	19600,00	–	1176	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2082	199			2
			Тенге			315	57			–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			520				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2758				
		РАЗДЕЛ 11.Кровля								
101	Е0112-1-1	**Устройство кровли из 3-х слоев бикроста**	47,8	642,11	4,54	30693	217	1569	0,15	7
		м2		25,88	1,71	1237	82	119	0,01	–
102	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	**Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком**	18,6	749,90	4,29	13948	80	1584	0,42	8
		м		69,98	1,60	1302	30	119	0,01	–
103	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	9,3	544,76	1,24	5066	12	1701	0,97	9
		м2		153,23	0,47	1425	4	119	–	–
		Устройство молниезащиты								
104	Е0108-12-1	**Укладка арматурной сетки**	0,0125	70679,65	422,15	883	5	124	56,40	1
		т		8257,50	157,50	103	2	118	0,77	–
105	С12041-132	**Металлизация**	0,0125	40200,00	–	503	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
106	Ц0108-472-6	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2**	8,8	88,90	3,10	782	27	30	0,16	1
		м		27,90	0,30	246	3	12	–	–
107	С11041-82	**Сталь -4х25**	0,007	48400,00	–	339	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
108	С12041-46	**Распорный анкер**	0,00072	69800,00	–	50	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
109	С11011-4179 Изм. и доп. вып.17	**Скобы -4х50х150**	0,00144	48210,00	–	69	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			52334	341			26
			Тенге			4313	121			–
		Накладные расходы -	Тенге			5008				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3441				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			60783				
		РАЗДЕЛ 12.Вентшахта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50	0,2	8575,36	337,41	1715	67	211	4,76	1
		м3		769,50	126,00	154	25	118	0,62	–
111	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0068	175710,10	1826,10	1195	12	84	42,70	–
		т		8100,00	690,75	55	5	140	3,37	–
112	Е0112-10-1	Устройство зонта из оцинкованной кровельной стали	1,1	544,76	1,24	599	1	201	0,97	1
		м2		153,23	0,47	169	1	119	–	–
113	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	0,0068	9752,34	3974,44	66	27	32	22,93	–
		т		3660,75	1514,25	25	10	90	7,40	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			3575	108			2
			Тенге			402	41			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3575				
	Материалы -		Тенге			1579				
	Всего заработная плата -		Тенге				443			
	Местные материалы -		Тенге			1486				
		Накладные расходы -	Тенге			528				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				522			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			4350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				522			
		РАЗДЕЛ 13.Лестница								
114	Е0109-25-1	Монтаж металлической балки	0,0103	5015,90	2020,02	52	21	26	14,10	–
		т		2272,50	502,43	23	5	90	1,79	–
115	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	0,0103	2452,13	545,76	25	6	11	5,25	–
		т		1230,75	–	13	–	90	–	–
116	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,0103	70000,00	–	721	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
117	Е0106-22-2	Устройство монолитной площадки из бетона В15	0,1	14202,32	241,10	1420	24	272	15,60	2
		м3		2497,50	91,08	250	9	105	0,44	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0178	52400,00	--	933	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0109-29-1	Монтаж металлической лестницы с ограждением	0,2969	13565,47	5475,87	4028	1626	1762	28,90	9
		т		5040,00	1552,87	1496	461	90	5,46	2
120	С12021-267	Стоимость лестницы с ограждением	0,2969	133700,00	--	39696	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	0,2969	9752,34	3974,44	2895	1180	1383	22,93	7
		т		3660,75	1514,25	1087	450	90	7,40	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			49769	2856			17
			Тенге			2869	925			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5969				
	Материалы -		Тенге			976				
	Всего заработная плата -		Тенге				1795			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1654				
	Местные материалы -		Тенге			799				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				248			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			457				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2044			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			43800				
	Материалы -		Тенге			920				
	Всего заработная плата -		Тенге				1999			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39696				
		Накладные расходы -	Тенге			1799				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				270			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2736				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			48335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2269			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			56416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плати -	Тенге				4312			

РАЗДЕЛ 14.Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	4,32	427,50	19,32	1847	83	996	1,11	5
		м2		185,83	6,39	803	28	120	0,03	–
123	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	4,32	5206,00	–	22490	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			24337	83			5
			Тенге			803	28			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24337				
	Материалы -		Тенге			961				
	Всего заработная плата -		Тенге				830			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22490				
		Накладные расходы -	Тенге			996				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				149			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				980			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			26853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				980			
		РАЗДЕЛ 15.Двери								
124	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,90	2
		м2		151,65	35,67	287	67	120	0,14	–
125	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП ДС21.9ГТУ	1,89	16500,00	–	31185	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
126	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок наклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	1,89	104,40	0,09	197	–	128	0,36	1
		м2		56,48	0,05	107	–	120	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	3,15	634,99	31,85	2000	100	767	1,15	4
		м2		190,80	12,04	601	38	120	0,06	–
128	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,15	4250,00	–	13388	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
129	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	–	1960	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
130	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	–	2760	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
131	Е0109-44-1	Монтаж металлических дверей	0,0706	27230,93	9420,05	1923	665	1059	80,30	6
		т		15052,50	1613,63	1063	114	90	5,52	–
132	С12022-2	Стоимость металлических утепленных дверей	1	37400,00	–	37400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			91566	959			12
			Тенге			2057	219			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52243				
	Материалы -		Тенге			1662				
	Всего заработная плата -		Тенге				1100			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49293				
		Накладные расходы -	Тенге			1320				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				198			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1298			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39323				
	Материалы -		Тенге			195				
	Всего заработная плата -		Тенге				1177			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37400				
		Накладные расходы -	Тенге			1059				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				159			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2423				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			99581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2633			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 16.Полы								
		Погрунту								
133	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	39,6	233,01	9,95	9227	394	2725	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2067	148	123	0,02	1
134	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	39,6	935,49	11,72	37045	464	8576	1,06	42
		м2		171,68	4,39	6799	174	123	0,02	1
135	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	42,372	139,10	0,32	5894	14	2175	0,24	10
		м		41,63	0,11	1764	5	123	--	--
		Поперекрытию								
136	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой гидроизола	3,4	340,45	18,42	1158	63	388	0,42	1
		м2		85,95	6,91	292	23	123	0,03	--
137	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой гидроизола	3,4	232,19	9,05	789	31	227	0,25	1
		м2		50,85	3,40	173	12	123	0,02	--
138	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,27	233,01	9,95	2859	122	844	0,36	4
		м2		52,20	3,74	640	46	123	0,02	--
139	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	5,85	33,23	0,67	194	4	6	--	--
		м2		0,63	0,25	4	1	123	--	--
140	Е111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	6,42	935,49	11,72	6006	75	1390	1,06	7
		м2		171,68	4,39	1102	28	123	0,02	--
141	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	6,42	97,47	0,32	626	2	1	0,24	2
		м		--	0,11	--	1	123	--	--
142	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	5,85	972,01	4,90	5686	29	434	0,38	2
		м2		58,50	1,85	342	11	123	0,01	--
143	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	6,2595	123,31	0,16	772	1	125	0,09	1
		м		16,18	0,07	101	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			70257	1198			84
			Тенге			13285	449			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70257				
	Материалы -		Тенге			40907				
	Всего заработная плата -		Тенге				13734			
	Местные материалы -		Тенге			14867				
		Накладные расходы -	Тенге			16893				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2534			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				16268			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			92378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				16268			
		РАЗДЕЛ 17.Внутренняя отделка								
144	E0115-64-2	**Затирка потолков**	38,67	123,29	1,42	4768	55	2918	0,45	17
		м2		71,33	0,54	2758	21	105	--	--
145	E0115-180-2	**Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	38,67	200,36	1,65	7748	64	1022	0,15	6
		м2		24,53	0,63	949	24	105	--	--
146	E0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	135,7	211,76	3,39	28736	459	16773	0,65	88
		м2		117,00	0,72	15877	98	105	0,05	7
147	E0115-180-1	**Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	96,1	197,34	1,19	18964	114	2294	0,14	13
		м2		22,28	0,45	2141	43	105	--	--
148	E0115-17-1	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	39,6	1030,56	2,10	40810	83	13879	2,00	79
		м2		333,00	0,79	13187	31	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			101026	776			204
			Тенге			34912	217			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101026				
	Материалы -		Тенге			48581				
	Всего заработная плата -		Тенге				35129			
	Местные материалы -		Тенге			16758				
		Накладные расходы -	Тенге			36886				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5533			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8275				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			146187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				40662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			146187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				40662			
		РАЗДЕЛ 18.Отмостка								
149	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	24,15	107,54	2,62	2597	63	342	0,07	2
		м2		10,51	0,99	254	24	123	–	–
150	Е0111-2-9	**Устройство отмостки из бетона В15**	3,6225	9079,58	–	32891	–	2526	3,66	13
		м3		567,00	–	2054	–	123	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			35488	63			15
			Тенге			2308	24			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35488				
	Материалы -		Тенге			209				
	Всего заработная плата -		Тенге				2332			
	Местные материалы -		Тенге			32908				
		Накладные расходы -	Тенге			2868				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				430			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2762			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			40657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2762			
		РАЗДЕЛ 19.Водопровод. Сантехнические работы								
1	Е0116-7-3	**Прокладка полипропиленовых труб д-32х5,4мм**	12	67,67	4,19	812	50	944	0,34	4
		м		59,85	1,58	718	19	128	0,01	–
2	С130804-1929 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Труба полипропиленовая д-32х5,4мм**	12	180,00	–	2160	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0116-7-1	**Прокладка полипропиленовых труб д-20х3,4мм**	6	67,67	4,19	406	25	472	0,34	2
		м		59,85	1,58	359	9	128	0,01	–
4	С130804-1927 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Труба полипропиленовая д-20х3,4мм**	6	67,00	–	402	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	18	10,94	–	197	–	246	0,05	1
		м		10,69	–	192	–	128	–	–
6	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	–
7	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	471,00	–	942	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
8	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	284,00	–	568	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
9	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	1	432,00	–	432	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
10	С130804-2057 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта разъемная с наружной резьбой 32/1"	2	179,00	–	358	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			8644	272			14
			Тенге			2541	107			–
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8644				
	Материалы -		Тенге			970				
	Всего заработная плата -		Тенге				2648			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4862				
		Накладные расходы -	Тенге			3390				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				508			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			722				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			12756				

РАЗДЕЛ 20.Канализация. Сантехнические работы

1	Е0116-13-2	Прокладка полипропиленовых канализационных труб д-100мм	6	150,08	1,43	900	9	790	0,56	3
		м		102,38	0,54	614	3	128	–	–
2	СПрайслист	Труба канализационная полипропиленовая д-100мм	6	244,43	–	1467	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0116-13-1	Прокладка полипропиленовых канализационных труб д-50мм	1	141,50	0,64	142	1	136	0,58	1
		м		106,20	0,25	106	–	128	–	–
4	СПрайслист	Труба полипропиленовая канализационная д-50мм	1	85,55	–	86	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0116-4-2	Прокладка полипропиленовых канализационных труб д-100мм (выпуск)	9	193,05	10,58	1737	95	1419	0,70	6
		м		119,25	3,96	1073	36	128	0,02	–
6	СПрайслист	Труба канализационная полипропиленовая д-100мм	9	244,43	–	2200	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
7	СПрайслист	Ревизия д-100мм	1	129,20	–	129	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
8	СПрайслист	Тройник прямой 100х100	1	116,98	–	117	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
9	СПрайслист	Полуотвод 45" д-100мм	2	62,85	–	126	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5831,96	17,71	5832	18	348	1,49	1
		комплект		265,50	6,75	265	7	128	0,03	–
11	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			21862	161			14
			Тенге			2446	62			–
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21862				
	Материалы -		Тенге			15130				
	Всего заработная плата -		Тенге				2508			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4124				
		Накладные расходы -	Тенге			3210				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				482			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1504				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2989			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			26576				

РАЗДЕЛ 21.Вентиляция. Сантехнические работы

1	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,30	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	–
2	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
3	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,884	1151,91	13,82	2170	26	639	1,62	3
		м2		259,88	5,18	490	10	128	0,03	–
4	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,89	1169,91	13,82	2211	26	641	1,62	3
		м2		259,88	5,18	491	10	128	0,03	–
5	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	681,41	55,80	681	56	726	3,51	4
		шт		545,74	21,26	546	21	128	0,11	–
6	С131305-24	Узел прохода УП2-03	1	6300,00	–	6300	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
7	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	863,19	5,65	1726	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			17086	166			16
			Тенге			2561	64			–
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17086				
		Материалы -	Тенге			8059				
		Всего заработная плата -	Тенге				2626			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6300				
		Сдача и испытание -	Тенге			130				
		Накладные расходы -	Тенге			3361				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				504			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1227				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			21674				

РАЗДЕЛ 22.РП-10кВ "Абай" II подъема. Монтаж

1	Ц0108-59-2	Монтаж вакуумного выключателя	1	7040,00	908,00	7040	908	5447	28,00	28
		шт		5513,00	221,00	5513	221	95	1,28	1
3	Ц0108-86-1	Монтаж панели защиты и автоматики	1	7410,00	2137,00	7410	2137	5055	28,00	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		4860,00	460,99	4860	461	95	2,67	3
5	Ц0108-55-2	Разъединитель однополюсный с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 1000 А	2	306,80	11,70	614	23	428	1,00	2
		шт		223,00	2,30	446	5	95	0,01	–
7	Ц0108-6-1	Трансформатор тока, напряжение 35 кВ	2	6210,00	2570,00	12420	5140	6435	16,00	32
		компл		2813,00	574,01	5626	1148	95	3,33	7
9	Ц0111-31-1	Монтаж амперметра	1	68,91	–	69	–	57	0,50	1
		шт		63,00	–	63	–	90	–	–
11	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	–
13	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	80	175,20	75,70	14016	6056	7091	0,44	35
		м		72,70	20,60	5816	1648	95	0,12	10
14	Ц0108-18-1	Монтаж изоляторов проходных	3	2671,00	715,00	8013	2145	4304	7,00	21
		компл		1352,00	158,00	4056	474	95	0,92	3
15	Ц0108-17-8	Монтаж изоляторов опорных	12	916,00	419,00	10992	5028	4663	2,00	24
		шт		308,00	101,00	3696	1212	95	0,59	7
16	Ц0108-68-1	Монтаж шины алюминиевой	10	102,60	14,40	1026	144	788	0,44	4
		м		80,10	2,80	801	28	95	0,02	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			61767	21586			176
			Тенге			31035	5199			31
		Накладные расходы -	Тенге			34420				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5771				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			101958				
		РАЗДЕЛ 23.РП-10кВ "Абай" II подъема. Материалы								
17	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,05	10001,00	–	500	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
18	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,03	16322,00	–	490	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
19	С-цена	Изоляторы проходные ИП	3	1710,99	–	5133	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы опорные ИО	12	556,00	–	6672	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
21	С-нена	Шина алюминиевая АД31Т-60х6	10	291,57	–	2916	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			15710	–			–
			Тенге			–	–			–
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			15710				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15710				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			943				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			16653				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			16653				

РАЗДЕЛ 24.Площадка под здание хлораторной. Строительные работы

1	Е0108-3-3	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси	7,03	-	100,89	14150	709	1344	0,85	6
		м3		123,75	38,25	870	269	118	0,18	1
2	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	30	2518,77	100,89	75563	3027	5735	0,85	25
		м3		123,75	38,25	3713	1148	118	0,18	5
3	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	5,6	8670,41	196,62	48554	1101	2038	1,79	10
		м3		272,25	74,27	1525	416	105	0,36	2
4	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,061	62000,00	–	3782	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,6	107,00	–	599	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			142648	4837			41
			Тенге			6107	1832			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			142648				
		Материалы -	Тенге			1404				
		Всего заработная плата -	Тенге				7939			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3782				
		Местные материалы -	Тенге			126518				
		Накладные расходы -	Тенге			9116				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1367			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9106				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			160870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				9307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			160870				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1033082**	**38923**			**897**
			Тенге			**149361**	**11119**			**61**
		Накладные расходы -	Тенге			175855				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72536				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1281474				

Временные здания и сооружения 2,4%	30755
ИТОГО:	1312229
Производство работ в зимнее время 3,12%	40942
Выслуга лет 1%	13122
Доп.отпуска 0,4%	5249
ИТОГО в ценах 2001г.:	1371542
В текущих ценах 2015г. k=2,55742	3507609
Налоги, обязательные платежи 2%	70152
Итого:	3577761
С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243	3141299
НДС 12%	376956
Всего по объекту:	**3518255**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 15м3/ч по г/п №1, №2. Общестроительные работы
Договор СМР: №30 от 19.05.2017г. Доп. Соглашение №1 от 25.01.2018

Форма 2

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы №1										
1	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	89	35,29	33,19	3141	2954	969	0,01	1		
		м3		2,10	9,13	187	813	97	0,03	3		
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	3	467,10	–	1401	–	1583	2,98	9		
		м3		467,10	–	1401	–	113	–	–		
3	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв**	40	9,24	9,24	370	370	116	–	–		
		м3		–	3,00	–	120	97	0,01	–		
4	Е0101-172-3	**Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в мокрых грунтах**	45	145,48	10,34	6547	465	4167	0,50	23		
		м2		78,08	3,87	3514	174	113	0,02	1		
5	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки и обсыпки**	38	9,24	9,24	351	351	111	–	–		
		м3		–	3,00	–	114	97	0,01	–		
6	Е0101-173-2	**Водоотлив из котлованов**	12	343,74	343,74	4125	4125	2582	–	–		
		м3		–	221,85	–	2662	97	1,02	12		
7	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	18	6,48	6,48	117	117	37	–	–		
		м3		–	2,10	–	38	97	0,01	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	6	167,18	–	1003	–	1133	1,21	7
		м3		167,18	–	1003	–	113	–	–
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	18	25,65	5,38	462	97	354	0,13	2
		м3		20,27	–	365	–	97	–	–
10	Е0101-24-2	Устройство грунтовой обсыпки бульдозером 80л/с	13,6	9,24	9,24	126	126	40	–	–
		м3		–	3,00	–	41	97	0,01	–
11	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	13,6	25,65	5,38	349	73	267	0,13	2
		м3		20,27	–	276	–	97	–	–
12	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы под фундаменты стоек навеса под ящик управления	0,3	663,75	–	199	–	225	4,11	1
		м3		663,75	–	199	–	113	–	–
13	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,3	167,18	–	50	–	57	1,21	–
		м3		167,18	–	50	–	113	–	–
14	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	16	39,76	37,82	636	605	200	0,01	–
		м3		1,87	11,00	30	176	97	0,04	1
15	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	27,84	45,00	–	1253	–	251	0,19	5
		т		9,00	–	251	–	100	–	–
16	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	16	3,80	3,24	61	52	25	–	–
		м3		0,48	1,12	8	18	97	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20190	9334			51
			Тенге			7283	4156			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20190				
		Материалы -	Тенге			2568				
		Всего заработная плата -	Тенге				11438			
		Местные материалы -	Тенге			2				
		Транспортные расходы -	Тенге			1253				
		Накладные расходы -	Тенге			12117				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1818			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1938				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				13256			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			34245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				13256			
		РАЗДЕЛ 2.Камера насосной станции из сборных ж/б колец д.2,0м №1								
17	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	0,51	25,65	5,38	13	3	10	0,13	–
		м3		20,27	–	10	–	97	–	–
18	Е0106-34-2	**Устройство днищ толщиной более 400мм подземной части насосных станций из бетона В12,5**	3,7	8804,03	380,42	32575	1408	1985	2,33	9
		м3		378,00	132,89	1399	492	105	0,58	2
19	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	3,7	107,00	–	396	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
20	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	3,14	233,01	9,95	732	31	216	0,36	1
		м2		52,20	3,74	164	12	123	0,02	–
21	Е0107-31-1	**Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм**	0,09	2824,34	1856,11	254	167	178	4,93	–
		м3		812,93	597,97	73	54	140	2,37	–
22	Е0107-31-2	**Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм**	1,48	1887,68	1247,36	2794	1846	1911	3,00	4
		м3		503,55	418,91	745	620	140	1,76	3
23	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	1,48	107,00	–	158	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
24	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм**	2,36	9100,00	–	21476	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
25	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм**	0,29	3310,00	–	960	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
26	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм**	0,14	2960,00	–	414	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		–	–	–	–	–	–	–
27	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	2128,36	310,26	2128	310	491	1,53	2
		шт		256,50	94,27	257	94	140	0,39	–
28	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,55	26500,00	–	14575	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,55	107,00	–	59	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
30	Е0123-24-1	Установка люков	1	8351,07	35,42	8351	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	–
31	Е0110-55-1	Установка деревянной крышки люка	0,3	1292,59	29,74	388	9	16	0,23	–
		м2		32,85	11,23	10	3	120	0,05	–
32	Е0110-53-3	Антисептирование деревянной крышки	0,3	131,98	0,55	40	–	2	0,04	–
		м2		6,48	0,20	2	–	120	–	–
33	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0012	387935,07	1984,82	466	2	73	270,00	–
		км		45900,00	749,25	55	1	130	3,66	–
34	Е0106-34-3	Заделка отверстий в стенах камеры монолитным бетоном В15	0,3	12442,82	1302,32	3733	391	895	13,88	4
		м3		2407,50	435,20	722	131	105	1,71	1
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,3	107,00	–	32	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
36	Е0127-26-1)	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	2,57	327,58	34,29	842	88	51	0,04	–
		м2		6,01	8,79	15	23	133	0,03	–
37	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 15см	7,71	25,03	1,37	193	11	5	–	–
		м2		0,10	0,40	1	3	133	–	–
38	Е0127-26-2)	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	2,57	327,85	34,56	843	89	49	0,04	–
		м2		6,01	8,38	15	22	133	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 8см	10,28	-25,03	-1,37	-257	-14	-7	–	–
		м2		-0,10	-0,40	-1	-4	133	–	–
40	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	2,57	395,58	3,99	1017	10	37	0,06	–
		м2		9,20	1,64	24	4	133	0,02	–
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	21,6	245,44	3,82	5302	83	989	0,21	5
		м2		37,35	1,44	807	31	118	0,01	–
42	Е0115-172-3	Окраска дренажного приямка масляной краской	0,6	100,70	0,07	60	–	38	0,37	–
		м2		60,30	0,02	36	–	105	–	–
43	Е0115-64-1	Затирка швов стен камеры	3,77	104,81	1,19	395	4	240	0,37	1
		м2		60,30	0,45	227	2	105	–	–
44	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,00688	70437,87	304,24	485	2	71	58,00	–
		1т		9675,00	114,75	67	1	105	0,56	–
45	Е0106-1-13	Устройство фундамента под раму из бетона В12,5	0,23	9671,75	95,97	2225	22	195	4,90	1
		м3		771,75	36,25	178	8	105	0,18	–
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,23	107,00	–	25	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
47	Е0110-5-1	Устройство деревянного каркаса	0,03	22541,72	316,57	676	9	130	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	105	4	120	0,58	–
48	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	2	555,58	8,20	1111	16	169	0,42	1
		м2		67,73	3,08	135	6	119	0,02	–
49	Е0115-172-3	Окраска металлоконструкций рамы МР1 масляной краской за 2 раза	1	100,70	0,07	101	–	63	0,37	–
		м2		60,30	0,02	60	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			102559	4523			32
			Тенге			5315	1519			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102559				
		Материалы -	Тенге			17950				
		Всего заработная плата -	Тенге				6834			
		Местные материалы -	Тенге			74770				
		Накладные расходы -	Тенге			8097				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1215			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8049			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			117295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8049			
		РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции №1								
50	E0109-32-1	**Установка металлической рамы МР1 из уголков**	0,1084	10969,66	4594,36	1189	498	434	17,10	2
		т		2902,50	1541,87	315	167	90	5,95	1
51	C12021-243	**Стоимость металлической рамы**	0,1084	153500,00	–	16639	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			17829	498			2
			Тенге			315	167			1
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17829				
	Материалы -		Тенге			376				
	Всего заработная плата -		Тенге				482			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16639				
		Накладные расходы -	Тенге			434				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1096				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				547			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			19358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				547			
		РАЗДЕЛ 4.Земляные работы №2								
1	E0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	89	35,29	33,19	3141	2954	969	0,01	1
		м3		2,10	9,13	187	813	97	0,03	3
2	E0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	3	467,10	–	1401	–	1583	2,98	9
		м3		467,10	–	1401	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	40	9,24	9,24	370	370	116	–	–
		м3		–	3,00	–	120	97	0,01	–
4	Е0101-172-3	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в мокрых грунтах	45	145,48	10,34	6547	465	4167	0,50	23
		м2		78,08	3,87	3514	174	113	0,02	1
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки и обсыпки	38	9,24	9,24	351	351	111	–	–
		м3		–	3,00	–	114	97	0,01	–
6	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	12	343,74	343,74	4125	4125	2582	–	–
		м3		–	221,85	–	2662	97	1,02	12
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	18	6,48	6,48	117	117	37	–	–
		м3		–	2,10	–	38	97	0,01	–
8	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	6	167,18	–	1003	–	1133	1,21	7
		м3		167,18	–	1003	–	113	–	–
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	18	25,65	5,38	462	97	354	0,13	2
		м3		20,27	–	365	–	97	–	–
10	Е0101-24-2	Устройство грунтовой обсыпки бульдозером 80л/с	13,6	9,24	9,24	126	126	40	–	–
		м3		–	3,00	–	41	97	0,01	–
11	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	13,6	25,65	5,38	349	73	267	0,13	2
		м3		20,27	–	276	–	97	–	–
12	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы под фундаменты стоек навеса под ящик управления	0,3	663,75	–	199	–	225	4,11	1
		м3		663,75	–	199	–	113	–	–
13	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,3	167,18	–	50	–	57	1,21	–
		м3		167,18	–	50	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	16	39,76	37,82	636	605	200	0,01	–
		м3		1,87	11,00	30	176	97	0,04	1
15	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	27,84	45,00	–	1253	–	251	0,19	5
		т		9,00	–	251	–	100	–	–
16	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	16	3,80	3,24	61	52	25	–	–
		м3		0,48	1,12	8	18	97	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			20190	9334			51
			Тенге			7283	4156			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20190				
	Материалы -		Тенге			2568				
	Всего заработная плата -		Тенге				11438			
	Местные материалы -		Тенге			2				
	Транспортные расходы -		Тенге			1253				
		Накладные расходы -	Тенге			12117				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1818			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				13256			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			34245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				13256			
		РАЗДЕЛ 5.Камера насосной станции из сборных ж/б колец д.2,0м №2								
17	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	0,51	25,65	5,38	13	3	10	0,13	–
		м3		20,27	–	10	–	97	–	–
18	Е0106-34-2	Устройство днищ толщиной более 400мм подземной части насосных станций из бетона В12,5	3,7	8804,03	380,42	32575	1408	1985	2,33	9
		м3		378,00	132,89	1399	492	105	0,58	2
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,7	107,00	–	396	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
20	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,14	233,01	9,95	732	31	216	0,36	1
		м2		52,20	3,74	164	12	123	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,09	2824,34	1856,11	254	167	178	4,93	–
		м3		812,93	597,97	73	54	140	2,37	–
22	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,48	1887,68	1247,36	2794	1846	1911	3,00	4
		м3		503,55	418,91	745	620	140	1,76	3
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,48	107,00	–	158	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
24	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	2,36	9100,00	–	21476	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
25	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,29	3310,00	–	960	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
26	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,14	2960,00	–	414	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
27	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	2128,36	310,26	2128	310	491	1,53	2
		шт		256,50	94,27	257	94	140	0,39	–
28	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,55	26500,00	–	14575	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,55	107,00	–	59	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
30	Е0123-24-1	Установка люков	1	8351,07	35,42	8351	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	–
31	Е0110-55-1	Установка деревянной крышки люка	0,3	1292,59	29,74	388	9	16	0,23	–
		м2		32,85	11,23	10	3	120	0,05	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0110-53-3	Антисептирование деревянной крышки	0,3	131,98	0,55	40	–	2	0,04	–
		м2		6,48	0,20	2	–	120	–	–
33	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0012	387935,07	1984,82	466	2	73	270,00	–
		км		45900,00	749,25	55	1	130	3,66	–
34	Е0106-34-3	Заделка отверстий в стенах камеры монолитным бетоном В15	0,3	12442,82	1302,32	3733	391	895	13,88	4
		м3		2407,50	435,20	722	131	105	1,71	1
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,3	107,00	–	32	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
36	Е0127-26-1)	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	2,57	327,58	34,29	842	88	51	0,04	–
		м2		6,01	8,79	15	23	133	0,03	–
37	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 15см	7,71	25,03	1,37	193	11	5	–	–
		м2		0,10	0,40	1	3	133	–	–
38	Е0127-26-2)	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	2,57	327,85	34,56	843	89	49	0,04	–
		м2		6,01	8,38	15	22	133	0,03	–
39	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 8см	10,28	-25,03	-1,37	-257	-14	-7	–	–
		м2		-0,10	-0,40	-1	-4	133	–	–
40	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	2,57	395,58	3,99	1017	10	37	0,06	–
		м2		9,20	1,64	24	4	133	0,02	–
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	21,6	245,44	3,82	5302	83	989	0,21	5
		м2		37,35	1,44	807	31	118	0,01	–
42	Е0115-172-3	Окраска дренажного приямка масляной краской	0,6	100,70	0,07	60	–	38	0,37	–
		м2		60,30	0,02	36	–	105	–	–
43	Е0115-64-1	Затирка швов стен камеры	3,77	104,81	1,19	395	4	240	0,37	1
		м2		60,30	0,45	227	2	105	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,00688	70437,87	304,24	485	2	71	58,00	–
		1т		9675,00	114,75	67	1	105	0,56	–
45	Е0106-1-13	Устройство фундамента под раму из бетона В12,5	0,23	9671,75	95,97	2225	22	195	4,90	1
		м3		771,75	36,25	178	8	105	0,18	–
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,23	107,00	–	25	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
47	Е0110-5-1	Устройство деревянного каркаса	0,03	22541,72	316,57	676	9	130	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	105	4	120	0,58	–
48	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	2	555,58	8,20	1111	16	169	0,42	1
		м2		67,73	3,08	135	6	119	0,02	–
49	Е0115-172-3	Окраска металлоконструкций рамы МР1 масляной краской за 2 раза	1	100,70	0,07	101	–	63	0,37	–
		м2		60,30	0,02	60	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			102559	4523			32
			Тенге			5315	1519			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102559				
	Материалы -		Тенге			17950				
	Всего заработная плата -		Тенге				6834			
	Местные материалы -		Тенге			74770				
		Накладные расходы -	Тенге			8097				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1215			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8049			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			117295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8049			
		РАЗДЕЛ 6.Металлоконструкции №2								
50	Е0109-32-1	Установка металлической рамы МР1 из уголков	0,1084	10969,66	4594,36	1189	498	434	17,10	2
		т		2902,50	1541,87	315	167	90	5,95	1
51	С12021-243	Стоимость металлической рамы	0,1084	153500,00	–	16639	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			17829	498			2
			Тенге			315	167			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17829				
		Материалы -	Тенге			376				
		Всего заработная плата -	Тенге				482			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16639				
		Накладные расходы -	Тенге			434				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1096				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				547			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			19358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				547			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**281156**	**28710**			**170**
			Тенге			**25826**	**11684**			**50**
		Накладные расходы -	Тенге			41296				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19346				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			341798				

Временные здания и сооружения 2,4%	8203
ИТОГО:	350001
Производство работ в зимнее время 3,12%	10920
Выслуга лет 1%	3500
Доп.отпуска 0,4%	1400
ИТОГО в ценах 2001г.:	365821
В текущих ценах 2014г. k=2,55742	935558
Налоги, обязательные платежи 2%	18711
Итого:	954269
С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243	837855
НДС 12%	100543
Всего по объекту:	**938398**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" 334550

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области

Наименование объекта: Резервуар для воды прямоугольный ж/б сборный емк.150м3 по г/п №4, г/п №5

Договор СМР: №30 от 19.05.2017г. Доп. Соглашение №1 от 25.01.2018

Форма 2

АКТ №4

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За июль месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции №4								
63	E0109-29-1	**Монтаж металлической стремянки**	0,01538	13565,47	5475,87	209	84	91	28,90	–
		т		5040,00	1552,87	78	24	90	5,46	–
64	C12021-267	**Стоимость металлической стремянки**	0,01538	133700,00	–	2056	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
65	E0109-53-1	**Монтаж стальных конструкций люков-лазов**	0,178	14806,01	1133,15	2635	202	2129	82,10	15
		т		12892,50	398,25	2295	71	90	1,95	–
66	C12021-227	**Стоимость люка-лаза**	0,178	247800,00	–	44108	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
67	E0120-30-1	**Установка стакана под дефлектор**	61,208	107,97	1,26	6608	77	69	0,05	3
		кг		8,96	0,47	548	29	12	–	–
68	E0134-27-8	**Окраска металлоконструкций за 2 раза**	0,254588	9752,34	3974,44	2483	1012	1186	22,93	6
		т		3660,75	1514,25	932	386	90	7,40	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			58100	1375			24
			Тенге			3853	509			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9091				
		Материалы -	Тенге			6522				
		Всего заработная плата -	Тенге				1895			
		Сдача и испытание -	Тенге			30				
		Накладные расходы -	Тенге			1255				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				188			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			621				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2083			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			49009				
		Материалы -	Тенге			186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				2467			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46165				
		Накладные расходы -	Тенге			2220				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				333			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3074				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			54303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			65270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4883			
		РАЗДЕЛ 5.Разные работы №4								
93	E0106-40-1	**Испытание емкостей на водонепроницаемость**	150	18,35	0,69	2753	104	1885	0,08	12
		м3		11,70	0,27	1755	40	105	–	–
94	E0106-40-2	**Дезинфекция емкостей для питьевой воды**	150	36,05	0,22	5408	33	3756	0,17	25
		м3		23,76	0,09	3564	14	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			8160	137			37
			Тенге			5319	54			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8160				
	Материалы -		Тенге			2705				
	Всего заработная плата -		Тенге				5373			
		Накладные расходы -	Тенге			5642				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				846			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				6219			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			14630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				6219			
		РАЗДЕЛ 6.Металлоконструкции №5								
63	E0109-29-1	**Монтаж металлической стремянки**	0,01538	13565,47	5475,87	209	84	91	28,90	–
		т		5040,00	1552,87	78	24	90	5,46	–
64	C12021-267	**Стоимость металлической стремянки**	0,01538	133700,00	–	2056	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
65	E0109-53-1	**Монтаж стальных конструкций люков-лазов**	0,178	14806,01	1133,15	2635	202	2129	82,10	15
		т		12892,50	398,25	2295	71	90	1,95	–
66	C12021-227	**Стоимость люка-лаза**	0,178	247800,00	–	44108	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	E0120-30-1	**Установка стакана под дефлектор**	61,208	107,97	1,26	6608	77	69	0,05	3
		кг		8,96	0,47	548	29	12	–	–
68	E0134-27-8	**Окраска металлоконструкций за 2 раза**	0,254588	9752,34	3974,44	2483	1012	1186	22,93	6
		т		3660,75	1514,25	932	386	90	7,40	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			58100	1375			24
			Тенге			3853	509			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9091				
		Материалы -	Тенге			6522				
		Всего заработная плата -	Тенге				1895			
		Сдача и испытание -	Тенге			30				
		Накладные расходы -	Тенге			1255				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				188			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			621				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2083			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			49009				
		Материалы -	Тенге			186				
		Всего заработная плата -	Тенге				2467			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46165				
		Накладные расходы -	Тенге			2220				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				333			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3074				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			54303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			65270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4883			
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы №5								
93	E0106-40-1	**Испытание емкостей на водонепроницемость**	150	18,35	0,69	2753	104	1885	0,08	12
		м3		11,70	0,27	1755	40	105	–	–
94	E0106-40-2	**Дезинфекция емкостей для питьевой воды**	150	36,05	0,22	5408	33	3756	0,17	25
		м3		23,76	0,09	3564	14	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			8160	137			37
			Тенге			5319	54			–
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8160				
		Материалы -	Тенге			2705				
		Всего заработная плата -	Тенге				5373			
		Накладные расходы -	Тенге			5642				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				846			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				6219			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			14630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				6219			
		РАЗДЕЛ 8.Вентиляция. Сантехнические работы №4								
1	**Е0116-10-10**	**Установка венттрубы**	3	600,07	85,00	1800	255	1686	2,31	7
		м		407,25	31,84	1222	96	128	0,16	--
2	**С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Стоимость венттрубы д.315х7**	3	4203,00	--	12609	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	**Е0120-23-2**	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм**	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,30	3
		шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			17764	268			10
			Тенге			1756	100			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17764				
	Материалы -		Тенге			3132				
	Всего заработная плата -		Тенге				1856			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12609				
	Сдача и испытание -		Тенге			26				
		Накладные расходы -	Тенге			2376				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				356			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1208				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2212			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21348				
		РАЗДЕЛ 9.Вентиляция. Сантехнические работы №5								
1	**Е0116-10-10**	**Установка венттрубы**	3	600,07	85,00	1800	255	1686	2,31	7
		м		407,25	31,84	1222	96	128	0,16	--
2	**С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Стоимость венттрубы д.315х7**	3	4203,00	--	12609	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	**Е0120-23-2**	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм**	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,30	3
		шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**17764**	**268**			**10**
			Тенге			**1756**	**100**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17764				
	Материалы -		Тенге			3132				
	Всего заработная плата -		Тенге				1856			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12609				
	Сдача и испытание -		Тенге			26				
		Накладные расходы -	Тенге			2376				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				356			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1208				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2212			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			21348				
		РАЗДЕЛ 10.Трубопроводы №4. Монтаж								
1	Ц0112-2-9	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм**	0,146	33857,00	2296,00	4943	335	4027	183,00	27
		т		30380,00	270,01	4435	39	90	1,57	--
2	Ц0112-753-6	**Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108 мм**	14	408,50	333,00	5719	4662	1957	0,50	7
		м		74,30	81,00	1040	1134	90	0,47	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**10662**	**4997**			**34**
			Тенге			**5476**	**1173**			**7**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10662				
	Материалы -		Тенге			189				
	Всего заработная плата -		Тенге				6649			
		Накладные расходы -	Тенге			5984				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				898			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			999				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7547			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			17645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7547			
		РАЗДЕЛ 11.Трубопроводы №4. Материалы								
3	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм**	14	629,00	--	8806	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		–	–	–	–	–	–	–
4	С130810-162	**Воронка стальная 108х190**	0,0018	126700,00	–	228	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			9034	–			–
			Тенге			–	–			–
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			9034				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9034				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			542				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			9576				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			9576				
		РАЗДЕЛ 12.Трубопроводы №4. Монтаж								
5	Ц0112-2-9	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм**	0,0739	33857,00	2296,00	2502	170	2039	183,00	14
		т		30380,00	270,01	2245	20	90	1,57	–
6	Ц0112-753-6	**Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108 мм**	7	408,50	333,00	2860	2331	978	0,50	4
		м		74,30	81,00	520	567	90	0,47	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			5362	2501			17
			Тенге			2765	587			3
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5362				
		Материалы -	Тенге			96				
		Всего заработная плата -	Тенге				3352			
		Накладные расходы -	Тенге			3017				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				453			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			503				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			8881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			8881				
		РАЗДЕЛ 13.Трубопроводы №4. Материалы								
7	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм**	7	629,00	–	4403	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
8	С130810-162	**Воронка стальная 108х190**	0,0018	126700,00	–	228	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			4631	–			–
			Тенге			–	–			–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4631				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4631				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			278				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4909				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			4909				
		РАЗДЕЛ 14.Трубопроводы №4. Строительные работы								
9	Е0115-172-3	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	12,55	100,70	0,07	1264	1	795	0,37	5
		м2		60,30	0,02	757	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			1264	1			5
			Тенге			757	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1264				
		Материалы -	Тенге			506				
		Всего заработная плата -	Тенге				757			
		Накладные расходы -	Тенге			795				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				876			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			2182				
		РАЗДЕЛ 15.Трубопроводы №4. Монтаж								
10	Ц0112-2-9	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм**	0,02	33857,00	2296,00	677	46	552	183,00	4
		т		30380,00	270,01	608	5	90	1,57	--
11	Ц0112-753-6	**Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108 мм**	2,58	408,50	333,00	1054	859	361	0,50	1
		м		74,30	81,00	192	209	90	0,47	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			1731	905			5
			Тенге			799	214			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1731				
		Материалы -	Тенге			27				
		Всего заработная плата -	Тенге				1014			
		Накладные расходы -	Тенге			912				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				137			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1151			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			2802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1151			
РАЗДЕЛ 16.Трубопроводы №4. Материалы										
12	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм**	2,58	474,00	--	1223	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			1223	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1223				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1223				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1296				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1296				
РАЗДЕЛ 17.Трубопроводы №4. Монтаж										
13	Ц0112-2-9	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм**	0,02022	33857,00	2296,00	685	46	558	183,00	4
		т		30380,00	270,01	614	5	90	1,57	--
14	Ц0112-753-6	**Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108 мм**	2,58	408,50	333,00	1054	859	361	0,50	1
		м		74,30	81,00	192	209	90	0,47	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			1739	906			5
			Тенге			806	214			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1739				
		Материалы -	Тенге			27				
		Всего заработная плата -	Тенге				1020			
		Накладные расходы -	Тенге			918				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				138			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1158			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			2816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1158			
РАЗДЕЛ 18.Трубопроводы №4. Материалы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	2,58	474,00	–	1223	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
16	С12021-268	Стоимость решетки	0,00022	134000,00	–	29	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			1252	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1252				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1252				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1328				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			1328				
		РАЗДЕЛ 19.Трубопроводы №5. Монтаж								
1	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,146	33857,00	2296,00	4943	335	4027	183,00	27
		т		30380,00	270,01	4435	39	90	1,57	–
2	Ц0112-753-6	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108 мм	14	408,50	333,00	5719	4662	1957	0,50	7
		м		74,30	81,00	1040	1134	90	0,47	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			10662	4997			34
			Тенге			5476	1173			7
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10662				
	Материалы -		Тенге			189				
	Всего заработная плата -		Тенге				6649			
		Накладные расходы -	Тенге			5984				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				898			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			999				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7547			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			17645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7547			
		РАЗДЕЛ 20.Трубопроводы №5. Материалы								
3	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	14	629,00	–	8806	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		–	–	–	–	–	–	–
4	С130810-162	**Воронка стальная 108х190**	0,0018	126700,00	–	228	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			9034	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9034				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9034				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			542				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9576				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			9576				
		РАЗДЕЛ 21.Трубопроводы №5. Монтаж								
5	Ц0112-2-9	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм**	0,0739	33857,00	2296,00	2502	170	2039	183,00	14
		т		30380,00	270,01	2245	20	90	1,57	–
6	Ц0112-753-6	**Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108 мм**	7	408,50	333,00	2860	2331	978	0,50	4
		м		74,30	81,00	520	567	90	0,47	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			5362	2501			17
			Тенге			2765	587			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5362				
	Материалы -		Тенге			96				
	Всего заработная плата -		Тенге				3352			
		Накладные расходы -	Тенге			3017				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				453			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			503				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			8881				
		РАЗДЕЛ 22.Трубопроводы №5. Материалы								
7	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм**	7	629,00	–	4403	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
8	С130810-162	**Воронка стальная 108х190**	0,0018	126700,00	–	228	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			4631	–			–
			Тенге			–	–			–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4631				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4631				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			278				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4909				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			4909				
		РАЗДЕЛ 23.Трубопроводы №5. Строительные работы								
9	Е0115-172-3	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	12,55	100,70	0,07	1264	1	795	0,37	5
		м2		60,30	0,02	757	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**			1264	1			5
			Тенге			757	–			–
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1264				
		Материалы -	Тенге			506				
		Всего заработная плата -	Тенге				757			
		Накладные расходы -	Тенге			795				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				876			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			2182				
		РАЗДЕЛ 24.Трубопроводы №5. Монтаж								
10	Ц0112-2-9	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм**	0,02	33857,00	2296,00	677	46	552	183,00	4
		т		30380,00	270,01	608	5	90	1,57	–
11	Ц0112-753-6	**Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108 мм**	2,58	408,50	333,00	1054	859	361	0,50	1
		м		74,30	81,00	192	209	90	0,47	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**			1731	905			5
			Тенге			799	214			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1731				
		Материалы -	Тенге			27				
		Всего заработная плата -	Тенге				1014			
		Накладные расходы -	Тенге			912				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				137			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1151			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			2802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1151			
		РАЗДЕЛ 25.Трубопроводы №5. Материалы								
12	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм**	2,58	474,00	–	1223	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**			1223	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1223				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1223				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1296				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			1296				
		РАЗДЕЛ 26.Трубопроводы №5. Монтаж								
13	Ц0112-2-9	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм**	0,02022	33857,00	2296,00	685	46	558	183,00	4
		т		30380,00	270,01	614	5	90	1,57	–
14	Ц0112-753-6	**Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108 мм**	2,58	408,50	333,00	1054	859	361	0,50	1
		м		74,30	81,00	192	209	90	0,47	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**			1739	906			5
			Тенге			806	214			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1739				
	Материалы -		Тенге			27				
	Всего заработная плата -		Тенге				1020			
		Накладные расходы -	Тенге			918				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				138			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1158			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			2816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1158			
		РАЗДЕЛ 27.Трубопроводы №5. Материалы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	2,58	474,00	–	1223	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
16	С12021-268	Стоимость решетки	0,00022	134000,00	–	29	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			1252	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1252				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1252				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1328				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			1328				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			241844	22180			142
			Тенге			43062	5702			4
		Накладные расходы -	Тенге			46238				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17285				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			305367				

Временные здания и сооружения 2,4%	7329
ИТОГО:	312696
Производство работ в зимнее время 3,12%	9756
Выслуга лет 1%	3127
Доп.отпуска 0,4%	1251
ИТОГО в ценах 2001г.:	326830
В текущих ценах 2015г. k=2,55742	835840
Налоги, обязательные платежи 2%	16717
Итого:	852557
С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243	748551
НДС 12%	89826
Всего по объекту:	**838377**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Покрытие насосной станции I подъема.
Договор СМР: №30 от 19.05.2017г. Доп. Соглашение №1 от 25.01.2018

Форма 2

АКТ № 5
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы. Покрытие насосной станции I подъема										
		Устройство покрытий проездов щебеночных - 1435,85м2										
1	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	1435,85	33,43	29,06	48000	41726	21560	0,01	14		
		м2		1,03	10,26	1479	14732	133	0,05	72		
2	Е0127-31-2	**Устройство верхнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	1435,85	391,97	27,01	562810	38782	30383	0,05	72		
		м2		7,58	8,33	10884	11961	133	0,03	43		
3	Е0127-31-3	**Устройство нижнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	1435,85	336,46	16,67	483106	23936	18581	0,03	43		
		м2		4,16	5,57	5973	7998	133	0,02	29		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1093917	104444			129		
			Тенге			18336	34690			144		
		Накладные расходы -	Тенге			70525						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69867						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1234308						

Временные здания и сооружения 2,4%	29623
ИТОГО:	1263932
Производство работ в зимнее время 3,12%	39435
Выслуга лет 1%	12639
Доп.отпуска 0,4%	5056
ИТОГО в ценах 2001г.:	1321061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В текущих ценах 2015г. k=2,55742				3378509				
		Налоги, обязательные платежи 2%				67570				
		Итого:				3446079				
		С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243				3025681				
		НДС 12%				363082				
		Всего по объекту:				**3388763**				

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"