Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	060640008295			№ 189	23.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)	102 000 000,00	102 000 000,00	44 642 857,14				5 357 142,86	50 000 000,00
Аванс	30 600 000,00	30 600 000,00	13 392 857,14				1 607 142,86	15 000 000,00
Итого к оплате (с учетом аванса)	71 400 000,00	71 400 000,00	31 250 000,00				3 750 000,00	35 000 000,00

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН 060140001844

Главный специалист _____ **Берікұлы А.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "PremierExpert"

Директор _____ **Токтамысов А.А.**

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор _____ **Ерназаров К.Ш.**

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АС**

Договор подряда (контракт) №189 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№3
за август месяц 2024 г
на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2076094**
		Раздел 1.	**Наружные стены и перегородки**				**640692**
			Сердечник монолитный См-3 /22шт/(АС-12,14)				
1	**68**	**1106-0501-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	**м^3**	**1,1**	**37 184**	**40902**
2	**69**	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**1,1165**	**30 366**	**33904**
3	**70**	**6103-0703-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,0968**	**76 937**	**7448**
4	**71**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0352**	**387 658**	**13646**
5	**72**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0836**	**326 596**	**27303**
			Сердечник монолитный См-4 /2шт/(АС-12,14)				

1		2	3	4	5	6	7
6	**73**	**1106-0501-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	**м^3**	**0,18**	**37 184**	**6693**
7	**74**	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**0,1827**	**30 366**	**5548**
8	**75**	**6103-0703-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,0214**	**76 937**	**1646**
9	**76**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0078**	**387 658**	**3024**
10	**77**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0154**	**326 596**	**5030**
			Монолитный пояс МП-3 по верху парапета (АС-21)				
11	**97**	**1106-0701-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м^3**	**3,98**	**60 065**	**239059**
12	**98**	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**4,0397**	**30 366**	**122670**
13	**99**	**6103-0703-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,318**	**76 937**	**24466**
14	**100**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,09**	**387 658**	**34889**
15	**101**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,228**	**326 596**	**74464**
		Раздел 2.	**Плиты покрытия**				**1435402**
			Сборные плиты перекрытий (АС-27)				
16	**102**	**6104-0402-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м^2**	**шт.**	**64**	**21 177**	**1355328**
			Монолитный участок МУ-1 (АС-27)				

1		2	3	4	5	6	7
17	104	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м^3	0,73	43 288	31600
18	105	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	0,74095	30 366	22500
19	106	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07953	326 596	25974
		ИТОГО по акту					**2 076 094,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**137 022,20**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		**Тенге**			**498 883,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**2 213 116,20**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**110 655,81**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**54 239,98**
		ИТОГО		**Тенге**			**2 876 895,00**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**3 092 662,12**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**3 030 808,88**
		НДС 12%		**Тенге**			**363 697,07**
		ИТОГО		**Тенге**			**3 394 505,95**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
БИН 060140001844
Главный специалист_____Берікұлы А

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Абдиев Е.С.
Приказ №11 от 11.07.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АР**

Договор подряда (контракт) №189 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№4
за август месяц 2024 г
на 02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24378404**
			Подпольный канал (л.8.1)				
1	1	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м^2**	**25,438**	**4 199**	**106814**
2	2	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т**	**шт.**	**42**	**6 077**	**255234**
3	3	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012**	**м^3**	**1,596**	**80 870**	**129069**
4	4	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м^3**	**3,55**	**87 253**	**309748**
5	5	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**3,60325**	**31 053**	**111892**
6	6	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,1329**	**415 660**	**55241**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,06297	982 249	61852
8	8	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,06297	1 131 351	71241
			Приямок ПР-2 (лист 8.1)				
9	9	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	3,125	4 199	13122
10	10	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,94	87 253	82018
11	11	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,9541	31 053	29628
12	12	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03572	415 660	14847
13	13	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,04404	982 249	43258
14	14	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,04404	1 131 351	49825
15	15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,28	4 097	33923
			Крышка К-1, К-2 (лист 8.1)				
16	16	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,12477	385 090	48048
17	17	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12477	1 198 063	149482
18	18	6111-0501-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177	$м^2$	10,60545	267	2832

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**19**	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м^2**	**10,60545**	**496**	**5260**
			Подпольный канал (лист 8.2)				
20	**20**	**1106-1301-0103** *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м^3**	**3,08**	**87 253**	**268739**
21	**21**	**212-101-2008** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**3,1262**	**31 053**	**97078**
22	**22**	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,17785**	**415 660**	**73925**
			Крышка К-3 (лист 8.2)				
23	**23**	**1109-0601-0101** *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0104**	**385 090**	**4005**
24	**24**	**222-527-0101** *РСНБ РК 2022*	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0104**	**1 198 063**	**12460**
25	**25**	**6111-0501-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177**	**м^2**	**0,884**	**267**	**236**
26	**26**	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м^2**	**0,884**	**496**	**438**
		Раздел 1.	**Стены**				**4770902**
			Кладка наружных и внутренних стен (лист 19)				
27	**27**	**1114-0301-0201** *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м^3 кладки**	**59,3502**	**18 812**	**1116496**
28	**28**	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м^3**	**14,244048**	**25 802**	**367525**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**29**	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**22,551166**	**71 282**	**1607492**
30	**30**	**1114-0301-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**150,35**	**3 727**	**560354**
31	**31**	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**3,45805**	**25 802**	**89225**
32	**32**	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**7,57764**	**71 282**	**540149**
			Кладка вентшахты (лист 19, 14)				
33	**33**	**1114-0301-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**9,4**	**18 812**	**176833**
34	**34**	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**2,256**	**25 802**	**58209**
35	**35**	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**3,572**	**71 282**	**254619**
		Раздел 2.	**Кровля**				**16395**
			Утепление кровли (л.14, 21)				
36	**39**	**6110-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя**	**$м^2$**	**15**	**1 093**	**16395**
		Раздел 3.	**Полы**				**5377990**
			Тип А (лист 18)				
37	**64**	**6109-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	**$м^2$**	**217,43**	**366**	**79579**
38	**65**	**211-201-0607** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**22,17786**	**2 963**	**65713**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	66	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	17,3944	20 882	363230
40	67	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	17,742288	27 763	492579
41	68	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	м^2	217,43	1 406	305707
42	69	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	4,435572	28 485	126347
43	70	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	217,43	117	25439
44	71	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	4,435572	28 485	126347
45	72	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м^2 изолируемой поверхности	217,43	5 134	1116286
46	73	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	243,5216	435	105932
47	74	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м^2 изолируемой поверхности	217,43	2 879	625981
48	75	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	243,5216	435	105932
49	76	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	217,43	1 406	305707
50	77	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	4,435572	28 485	126347
			Тип Б				
51	80	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м^2	180,54	366	66078
52	81	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	18,41508	2 963	54564

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**82**	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**14,4432**	**20 882**	**301603**
54	**83**	**212-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**14,732064**	**27 763**	**409006**
55	**84**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)**	**м^2**	**180,54**	**1 406**	**253839**
56	**85**	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**3,683016**	**28 485**	**104911**
57	**86**	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м^2**	**180,54**	**117**	**21123**
58	**87**	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**3,683016**	**28 485**	**104911**
			Тип В				
59	**90**	**6109-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	**м^2**	**11,99**	**366**	**4388**
60	**91**	**211-201-0607** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**1,22298**	**2 963**	**3624**
61	**92**	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**1,199**	**20 882**	**25038**
62	**93**	**212-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**1,22298**	**27 763**	**33954**
63	**94**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**11,99**	**1 406**	**16858**
64	**95**	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**0,244596**	**28 485**	**6967**
		Раздел 4.	**Отделка помещений**				**6692210**
			Стены (лист 17)				

1	2	3	4	5	6	7	8
65	**164**	**1114-0302-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**723,37**	**4 023**	**2910118**
66	**165**	**6112-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м^2**	**793,63**	**1 252**	**993625**
67	**166**	**232-501-0301** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2 181,68887**	**76**	**165808**
68	**167**	**1115-0108-1807** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м^2**	**70,26**	**1 754**	**123236**
69	**168**	**234-101-0202** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**м^3**	**3,68865**	**19 185**	**70767**
70	**169**	**1114-0302-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**70,26**	**6 309**	**443270**
71	**170**	**214-402-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм**	**м^2**	**75,8808**	**816**	**61919**
72	**171**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**517,48**	**3 332**	**1724243**
73	**172**	**212-402-0107** *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)**	**м^3**	**7,813948**	**25 496**	**199224**
		Раздел 5.	**Отделка фасада**				**5490692**
			Цоколь (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №1)				
74	**188**	**1115-0213-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	**м^2**	**53,8**	**12 259**	**659534**
75	**189**	**234-102-0202** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3**	**м^3**	**2,7438**	**44 064**	**120903**
			Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)				

1	2	3	4	5	6	7	8
76	194	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	281,15	12 259	3446618
77	195	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	28,6773	44 064	1263637
		ИТОГО по акту					24 378 404,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			1 608 974,66
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге			5 985 429,00
		ИТОГО		Тенге			25 987 378,66
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			1 299 368,93
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			639 456,15
		ИТОГО		Тенге			33 911 632,75
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			36 455 005,21
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			35 725 905,27
		НДС 12%		Тенге			4 287 108,63
		ИТОГО		Тенге			40 013 013,90

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
БИН 060140001844
Главный специалист_____Берікұлы А

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Абдиев Е.С.
Приказ № 11 от 11.07.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Водопровод, канализация**

Договор подряда (контракт) №189 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№5
за август месяц 2024 г
на 02-01-04-01 Водопровод, канализация

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1450599**
		Раздел 1.	**Водопровод**				**1019458**
			Трубопроводы В1				
1	12	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	72	2 224	160128
2	13	261-305-0209 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	8	2 082	16656
3	14	261-305-0208 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	32	1 707	54624
4	15	261-305-0207 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	32	1 610	51520

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**16**	**6114-0103-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**45**	**5 566**	**250470**
6	**17**	**241-205-1102** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	**м**	**44,55**	**217**	**9667**
			Трубопроводы Т3, Т4				
7	**26**	**6114-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**56**	**2 224**	**124544**
8	**27**	**261-305-0208** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**16**	**1 707**	**27312**
9	**28**	**261-305-0207** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	**м**	**40**	**1 610**	**64400**
10	**29**	**6114-0103-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**45**	**5 566**	**250470**
11	**30**	**241-205-1102** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	**м**	**44,55**	**217**	**9667**
		Раздел 2.	**Канализация**				**431141**
			Канализация К1				
			Трубы				
12	**52**	**6114-0103-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**64**	**3 090**	**197760**
13	**53**	**241-203-0407** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	**м**	**63,872**	**1 172**	**74858**
14	**54**	**6114-0103-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**36**	**3 214**	**115704**
15	**55**	**241-203-0402** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	**м**	**35,928**	**556**	**19976**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Фасонные части				
16	**57**	**241-209-2406** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**17**	**277**	**4709**
17	**58**	**241-209-2404** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**10**	**189**	**1890**
18	**59**	**241-209-2401** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**8**	**72**	**576**
19	**60**	**241-208-3603** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**21**	**382**	**8022**
20	**61**	**241-208-3603** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**5**	**382**	**1910**
21	**62**	**241-208-3601** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**19**	**106**	**2014**
22	**63**	**241-210-1102** *РСНБ РК 2022*	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	**шт.**	**6**	**176**	**1056**
23	**64**	**241-220-0204** *РСНБ РК 2022*	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**2**	**653**	**1306**
24	**65**	**241-213-0704** *РСНБ РК 2022*	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**10**	**136**	**1360**
		ИТОГО по акту					**1 450 599,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**95 739,53**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		**Тенге**			**468 043,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**1 546 338,53**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**77 316,93**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**40 287,63**
		ИТОГО		**Тенге**			**2 131 986,09**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**2 291 885,05**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**2 246 047,35**
		НДС 12%		**Тенге**			**269 525,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО		**Тенге**			**2 515 573,03**

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "PremierExpert"

№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года

№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года

№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года

Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.

ИИН 860112301184

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН 060140001844

Главный специалист_____Берікұлы А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Абдиев Е.С.

Приказ № 11 от 11.07.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Электрооборудование**

Договор подряда (контракт) №189 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№6
за август месяц 2024 г
на 02-01-04-03 Электрооборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2521760**
			Провода и кабели				
1	19	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	м	1 836	749	1375164
2	20	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	м	512	398	203776
3	21	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	м	1 040	601	625040
4	22	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	м	44	977	42988
5	23	243-107-0904 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66**	м	88	2 164	190432
6	24	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	м	152	555	84360
		ИТОГО по акту					**2 521 760,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**166 436,16**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		**Тенге**			**567 520,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**2 688 196,16**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**134 409,81**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**65 114,32**
		ИТОГО		**Тенге**			**3 455 240,29**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**3 714 383,31**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**3 640 095,65**
		НДС 12%		**Тенге**			**436 811,48**
		ИТОГО		**Тенге**			**4 076 907,12**

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор _____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт _____Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
БИН 060140001844
Главный специалист _____Берікұлы А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт _____ Абдиев Е.С.
Приказ №11 от 11.07.2024 г.