Тапсырыс беруші: "Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" КММ-і

Инженер: "ADI SAN" ЖШС форма 3

Мердігер: « ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС

Нысан: Жамбыл облысы Т. Рысқұлов ауданының Луговой ауылында спорт кешенін салу

Келісім шарт: №33 05.05.2021жылғы келісім шартқа қосымша келісім №1 15.07.2021ж.

2021 жылғы ТАМЫЗ айындағы орындалған жұмыстардың №1 анықтамасы

20.08.2021ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзу			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Номірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
3489851	30340	№33 келісім шарт	05.05.2021ж.				ЖШС	17
		№1 қосымша келісім	15.07.2021ж.					

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС есепті айда (Тамыз айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Тамыз айы ҚҚС-сыз	1-бағыннан						
			Соның ішінде		2020 жылдың 1 квартал деңгейіндегі КМЖ құрамына кіретін	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
Жамбыл облысы Т. Рысқұлов ауданының Луговой ауылында спорт кешенін салу	17 923 758	16 003 355						1 920 403	17 923 758
Аванс ұстап қалу 30%	5 377 127								5 377 127
Ұстап қалу 5%									
Қайтарым 5%									
Төленетін сомма:	**12 546 631**	**11 202 349**						**1 344 282**	**12 546 631**

Тапсырыс беруші:
«Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» КММ-ң басшысы м.у.а.

Кенішбек А.Т.
"____" _____ 2021 жыл

Инженер:
"ADI SAN" ЖШС директоры
Балмағанбетов А.Ь.
" ____ " _____ 2021 жыл

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС директоры:
Қарсыбаев Ә.Б.
" ____ " _____ 2021 жыл

АВС 2020.3 № 881000

Форма 2-В

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова",

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ХМСУШымкентмелиорация"
Договор № 23 от 03.03.2021 г.

Наименование стройки - «Строительство спортивного комплекса в а. Луговое района Т.Рыскулова Жамбылской области»

А К Т № 1

выполненных работ за август 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопатка" экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	876,62	121,06	114,67	106121	100525		21913	138277
		НР - 72%; СП - 8%			6,38	28,14	5596	24840		10243	
2	1101-0101-0307	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопатка" экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3	1330,48	133,16	126,14	177170	167828	--	36585	230855
		НР - 72%; СП - 8%			7,02	31,17	9342	41470		17100	
3	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную. Сильно налипающий на инструмент грунт 3 группы , применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	131	4467,00		585176			421327	1087024
		НР-72%, СП - 8%			4467,00		585176			80520	
4	1101-0205-1202	Котлованны. Водоотлив	м3	3360	1428,00	1428,00	4798080	4798080		2237236	7598185
		НР - 72%; СП - 8%				924,80		3107328		562828	

5	1101-0102-0307	Грунты 1 группы (из под подушки). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых жкскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3	2045	182,01	173,95	372216	355729	147	81355	489857
		НР-72%, СП - 8%			7,99	47,26	16340	96653		36286	
6	4102-0103-1015	Вытесненный грунт из грунтовой подушки. Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность - 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км.	т	3272	278,00		9096016				982385
		СП - 8%								72769	
7	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Разработка на отвале	м3	2045	16,90	14,38	34559	29410	98	11842	50113
		НР-72%, СП - 8%			2,47	5,57	5051	11396		3712	
8	1101-0104	Срезка грунта	м3	37,665	42,32	42,32	1594	1594		413	2168
		НР-72%, СП - 8%				15,24		574		161	
9	1101-0102-0308	Грунты 3 группы(для грунтовой подушки на км). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2045	203,50	194,47	416168	397700	196	90954	547691
		СП - 8%			8,93	52,84	18272	108053		40570	
10	4102-0203-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км.	т	3476,5	241,00		837837				904863
		СП - 8%								67027	
11	4102-0203-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км.	т	3476,5	127,00		441516				476837
		СП - 8%								35321	
12	1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3	2045	485,13	483,53	992086	988826	238	209343	1297543
		СП - 8%			1,48	140,70	3022	287731		96114	
13	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную Группа грунтов 2	м3	7	841,75		5892			4242	10945
		НР - 72%; СП - 8%			841,75		5892			811	
14	1101-0101-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	417,665	15,20	15,20	6349	6349		1771	8769
		НР - 72%; СП - 8%				5,89		2460		650	
15	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	417,665	156,87	74,79	65518	31236		34913	108465
		НР-72%, СП - 8%			82,08	34,02	34282	14209		8034	
16	1101-0101-0313	Подсыпка под полы. Грунты 1 группы. .Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопатка" экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 2 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,45 и к времени эксплуатации машин - 1,45	м3	772	233,00	221,03	179879	170619		34221	233388
		НР-72%, СП - 8%			11,99	53,17	9260	41048		17288	

17	1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	772	156,47	74,79	121101	57735		64533	200484
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	63366	26263		14851	
18	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. I группа грунтов2	м3	15	841,75		12626			9091	23455
		НР - 72%; СП - 8%			841,75		12626			1737	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10063502	7105632	679	3261779	14391304
							768225	3762025	--	1066022	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10063502				
	Материалы		Тенге				678				
	Всего заработная плата		Тенге					4530249			
	Транспортные расходы		Тенге				2188968				
		Накладные расходы	Тенге				3261780				
		Сметная прибыль	Тенге				1066022				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				14391304				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								4577
		Сметная заработная плата	Тенге					4530249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14391304				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								4577
		Сметная заработная плата	Тенге					4530249			
		Итого.									14391304
		Временные здания и сооружения	2,90%								417348
		Итого									14808652
		Зимнее удорожание	0,90%								133278
		Итого									14941930
		Непредвиденные работы и затраты	2%								298838
		Итого									15240768
		В ценах 2021 г.	1,050036								16003355
		НДС	12%								1920403
		ИТОГО									17923758

Заказчик :
КГУ "Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства
акимата района Т.Рыскулова"

ИО Руководителя _____ Кенішбек А.Т.

Подрядчик :
ТОО "ХМСУ Шымкент мелиорация"

Руководитель _____ Карсыбаев С.К

Технический надзор: ТОО "ADI SAPA"

Представитель _____ Балмагамбетов А.Б.