Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	060640008295			№ 189	23.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)	106 904 295,61	106 904 295,61	4 378 835,37				525 460,24	4 904 295,61
Аванс	32 071 288,68	32 071 288,68	1 313 650,61				157 638,07	1 471 288,68
Итого к оплате (с учетом аванса)	74 833 006,93	74 833 006,93	3 065 184,76				367 822,17	3 433 006,93

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН 060140001844

Главный специалист_____ **Берікулы А.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "PremierExpert"

Директор_____ **Токтамысов А.А.**

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ **Ерназаров К.Ш.**

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АР**

Договор подряда (контракт) №189 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№7
за август месяц 2024 г
на 02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3491523**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			383617
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*191674*
			машины и механизмы	тенге			42608
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12547*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3065301
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	95		
		Раздел 1.	**Кровля**				**337113**
			Утепление кровли (л.14, 21)				
1	**58**	**6111-0402-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	**м^2**	**416,189**	**810**	**337113**
		Раздел 2.	**Проемы**				**3154410**
			Окна (лист 15,16)				

1	2	3	4	5	6	7	8
			ОК-1, ОК-2				
2	**113**	**6108-0102-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**45,51**	**7 614**	**346513**
3	**114**	**223-102-0207** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м^2**	**45,51**	**43 663**	**1987103**
			ОК-3				
4	**115**	**6108-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**9,7125**	**8 687**	**84372**
5	**116**	**223-102-0307** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	**м^2**	**9,7125**	**47 013**	**456614**
			ОК-4				
6	**117**	**6108-0102-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**3,145**	**10 117**	**31818**
7	**118**	**223-102-0207** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м^2**	**3,145**	**43 663**	**137320**
			ОК-5				
8	**119**	**6108-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м^2**	**1,342**	**12 040**	**16158**
9	**120**	**223-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м^2**	**1,342**	**49 937**	**67015**
10	**121**	**217-402-0103** *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	**м^2**	**1,26148**	**-10 673**	**-13464**
11	**122**	**217-401-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.12)**	**м^2**	**1,26148**	**3 006**	**3792**
			ФР-1				

1	2	3	4	5	6	7	8
12	123	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	0,7375	11 367	8383
13	124	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	0,7375	39 032	28786
		ИТОГО по акту					3 491 523,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			230 440,52
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и		Тенге			170 553,00
		ИТОГО		Тенге			3 721 963,52
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			186 098,18
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			77 850,33
		ИТОГО		Тенге			4 156 465,02
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			4 468 199,90
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			4 378 835,37
		НДС 12%		Тенге			525 460,24
		ИТОГО		Тенге			4 904 295,61

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН 060140001844
Главный специалист_____Берікұлы А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Абдиев Е.С.
Приказ № 11 от 11.07.2024 г.