Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2018г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 30	19.05.2017г.				
		Доп. Соглашение №1 от 25.01.2018						

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				из них				
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	250 924 209		93 788 253	224 039 472			26 884 737	250 924 209
в т.ч. За июнь 2018г.		56 130 526	21 880 546	50 116 541			6 013 985	56 130 526

Итого к оплате за июнь 2018г: 56 130 526 (Пятьдесят шесть миллионов сто тридцать тысяч пятьсот двадцать шесть) тенге

Заказчик
Руководитель ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Айсултан Ж.И.

Подрядчик
Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Внутриплощадочные сети водопровода. Внеплощадочные сети водпровода
Договор СМР: №30 от 19.05.2017г. Доп. Соглашение №1 от 25.01.2018

Форма 2

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За ИЮНЬ месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	4806,85	35,29	33,19	169634	159539	52361	0,01	48
		м3		2,10	9,13	10094	43887	97	0,03	144
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	148,65	467,10	--	69434	--	78460	2,98	443
		м3		467,10	--	69434	--	113	--	--
3	Е0101-164-3	**Рытье приямков для заделки стыков труб**	99,14	389,25	--	38589	--	43606	2,48	246
		м3		389,25	--	38589	--	113	--	--
4	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный резерв**	5054,63	9,24	9,24	46705	46705	14709	--	--
		м3		--	3,00	--	15164	97	0,01	51
5	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки**	4969,83	9,24	9,24	45921	45921	14462	--	--
		м3		--	3,00	--	14910	97	0,01	50
6	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	4472,85	6,48	6,48	28984	28984	9111	--	--
		м3		--	2,10	--	9393	97	0,01	45
7	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	496,98	167,18	--	83086	--	93887	1,21	601
		м3		167,18	--	83086	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	4472,85	25,65	5,38	114729	24064	87945	0,13	581
		м3		20,27	--	90665	--	97	--	--
9	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1486,60	289,15	289,15	429852	429852	269107	--	--
		м3		--	186,62	--	277430	97	0,86	1278
10	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	84,80	39,76	37,82	3372	3207	1059	0,01	1
		м3		1,87	11,00	159	933	97	0,04	3
11	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	147,55	45,00	--	6640	--	1328	0,19	28
		т		9,00	--	1328	--	100	--	--
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	84,80	3,80	3,24	322	275	132	--	--
		м3		0,48	1,12	41	95	97	--	--
13	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	4505	483,56	6,82	2178438	30724	220272	0,26	1171
		м2		40,73	2,54	183489	11443	113	0,01	45
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	72,81	1824,20	152,52	132824	11105	19956	1,02	74
		м3		153,68	57,15	11190	4161	130	0,28	20
15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,5	47586,09	17877,09	71379	26816	67077	173,00	260
		км		29700,00	4698,68	44550	7048	130	18,10	27
16	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	740,48	49,00	--	36284	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-883 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	759,52	85,00	--	64559	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,200	58791,69	25695,31	11758	5139	10371	194,00	39
		км		33075,00	6813,45	6615	1363	130	26,38	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	-94,55	382,00	--	-36116	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-1-13	Устройство упоров горизонтальных УГ-1	7,2	9375,95	95,97	67507	691	6108	4,90	35
		м3		771,75	36,25	5557	261	105	0,18	1
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,2	107,00	--	770	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3564972	785515			3527
			Тенге			494688	378777			218
		Накладные расходы -	Тенге			990181				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			273309				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4828462				
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы								
28	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (74 колодцев)	398,54	35,29	33,19	14064	13228	4341	0,01	4
		м3		2,10	9,13	837	3639	97	0,03	12
29	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	30	467,10	--	14013	--	15835	2,98	89
		м3		467,10	--	14013	--	113	--	--
30	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный резерв	428,54	9,24	9,24	3960	3960	1247	--	--
		м3		--	3,00	--	1286	97	0,01	4
31	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	320,24	9,24	9,24	2959	2959	932	--	--
		м3		--	3,00	--	961	97	0,01	3
32	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	240,18	6,48	6,48	1556	1556	489	--	--
		м3		--	2,10	--	504	97	0,01	2
33	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	80,06	167,18	--	13384	--	15124	1,21	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		167,18	--	13384	--	113	--	--
34	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	240,18	25,65	5,38	6161	1292	4722	0,13	31
		м3		20,27	--	4868	--	97	--	--
35	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	128,54	343,74	343,74	44184	44184	27661	--	--
		м3		--	221,85	--	28517	97	1,02	1075
36	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	108,29	39,76	37,82	4306	4096	1352	0,01	1
		м3		1,87	11,00	203	1191	97	0,04	4
37	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	188,43	45,00	--	8479	--	1696	0,19	36
		т		9,00	--	1696	--	100	--	--
38	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	108,29	3,80	3,24	412	351	168	--	3
		м3		0,48	1,12	52	121	97	--	3
39	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	34,13	16459,07	2104,76	561748	71835	132485	13,90	474
		м3		2362,50	623,48	80632	21279	130	2,48	85
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	34,13	107,00	--	3652	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	14,25	26500,00	--	377625	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	35,6	7130,00	--	253828	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	20	13400,00	--	268000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
47	С12021-267	Стоимость металлических стремянок	2,802	133700,00	--	374627	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0108-6-9	Кладка горловины колодца из керамического кирпича	9,39	8799,65	296,60	82629	2785	11368	5,95	56
		м3		915,75	110,25	8599	1035	118	0,54	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2035602	143461			736
			Тенге			124284	58790			1189
		Накладные расходы -	Тенге			217445				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135183				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2388230				
		РАЗДЕЛ 3.Запорно-регулирующая арматура и фитинги								
51	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	405,40	16,15	405	16	304	1,36	1
		шт		227,25	6,75	227	7	130	0,03	--
52	СПрайслист	Задвижка AVP-KZ д.80мм	1	14588,94	--	14589	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	СПрайслист	Штурвал для задвижки AVP-KZ д.80мм	1	1704,53	--	1705	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	198	242,08	6,95	47932	1376	37645	0,88	174
		шт		144,00	2,25	28512	446	130	0,01	2
55	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	29	411,46	17,71	11932	514	8991	1,40	41
		шт		231,75	6,75	6721	196	130	0,03	1
56	СПрайслист	Задвижка AVP-DK д.100мм	29	17300,18	--	501705	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СПрайслист	Штурвал для задвижки AVP-DK д.100мм	29	2013,41	--	58389	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	СПрайслист	Кран шаровый с компрессионной муфтой д.25мм	184	398,42	--	73309	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	СЦена	Кран шаровый с компрессионной муфтой д-32мм	2	480,74	--	961	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	СЦена	Кран шаровый с компрессионной муфтой д-40мм	3	786,66	--	2360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	СЦена	Кран шаровый с компрессионной муфтой д-50мм	9	1091,27	--	9821	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СЦена	Втулка под фланец SDR17 д-90мм	2	445,90	--	892	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СЦена	Втулка под фланец SDR17 д-110мм	127	561,13	--	71264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		фланец		96,75	--	194	--	130	--	--
65	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	272,00	--	544	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	172	156,43	21,43	26906	3686	28174	0,60	103
		фланец		126,00	--	21672	--	130	--	--
67	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	172	384,00	--	66048	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	25	18075,87	36,99	451897	925	9799	1,82	46
		шт		288,00	13,50	7200	337	130	0,07	2
69	Е0120-30-1	Установка подставки под пожарный гидрант ППФ-100	650	107,97	1,26	70178	819	735	0,05	34
		кг		8,96	0,47	5822	307	12	--	2
70	С130810-55	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	13	304,00	--	3952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	1	330,00	--	330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	14	741,00	--	10374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С130810-138	Крестовина д-100мм	1	741,00	--	741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	СЦена	Муфта защитная д-160мм	345	282,70	--	97531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	СЦена	Тройник с внутренней резьбой д-50х2"	49	572,66	--	28060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	СЦена	Тройник переходной д-50х50х50мм шт	17	380,26 --	-- --	6464 --	-- --	-- --	-- --	-- --
77	СЦена	Седловидный хомут д-63х1 1/4" шт	6	164,12 --	-- --	985 --	-- --	-- --	-- --	-- --
78	СЦена	Седловидный хомут д-90х2" шт	5	299,25 --	-- --	1496 --	-- --	-- --	-- --	-- --
79	СЦена	Седловидный хомут д-110х2 1/2" шт	8	663,44 --	-- --	5308 --	-- --	-- --	-- --	-- --
80	СЦена	Седловидный хомут д-110х2" шт	109	401,56 --	-- --	43770 --	-- --	-- --	-- --	-- --
81	СЦена	Муфта с внутренней резьбой д-32 1" шт	230	104,75 --	-- --	24094 --	-- --	-- --	-- --	-- --
82	СЦена	Муфта с внутренней резьбой д-32 1 1/4" шт	2	104,75 --	-- --	210 --	-- --	-- --	-- --	-- --
83	СЦена	Муфта с внутренней резьбой д-50х1" шт	178	239,19 --	-- --	42576 --	-- --	-- --	-- --	-- --
84	СЦена	Муфта с внутренней резьбой д-50х1 1/2" шт	6	183,67 --	-- --	1102 --	-- --	-- --	-- --	-- --
85	СЦена	Муфта с внутренней резьбой д-63х1 1/4" шт	2	349,18 --	-- --	698 --	-- --	-- --	-- --	-- --
86	СЦена	Муфта с внутренней резьбой д-63х2" шт	18	309,03 --	-- --	5562 --	-- --	-- --	-- --	-- --
87	СЦена	Муфта с внутренней резьбой д-90х2 1/2" шт	1	876,45 --	-- --	876 --	-- --	-- --	-- --	-- --
88	СЦена	Муфта переходная д-63х50мм шт	1	328,58 --	-- --	329 --	-- --	-- --	-- --	-- --
89	СЦена	Отвод 90" с внутренней резьбой д-50х2" шт	23	331,37 --	-- --	7622 --	-- --	-- --	-- --	-- --
90	СЦена	Отвод 90" д-50х50мм шт	39	273,76 --	-- --	10677 --	-- --	-- --	-- --	-- --
91	СЦена	Отвод ПЭ 90" д-100мм шт	24	817,43 --	-- --	19618 --	-- --	-- --	-- --	-- --
92	СЦена	Отвод ПЭ 135" д-110мм шт	28	770,64 --	-- --	21578 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	СЦена	Отвод сварной SDR17 ПЭ д-110мм	4	817,43	--	3270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	СЦена	Отвод сварной SDR17 ПЭ д-63мм	4	815,34	--	3261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	СЦена	Заглушка П.П.д-110мм	1	350,23	--	350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	СПрайслист	Счетчик холодной воды д-15мм	87	733,28	--	63795	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	СПрайслист	Счетчик холодной воды д-20мм	5	1628,93	--	8145	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1823849	7369			400
			Тенге			70347	1293			6
		Накладные расходы -	Тенге			85900				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114585				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2024334				
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы. Внеплощадочные сети водпровода								
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	613,12	35,29	33,19	21637	20349	6679	0,01	6
		м3		2,10	9,13	1288	5598	97	0,03	18
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	19,75	467,10	--	9224	--	10423	2,98	59
		м3		467,10	--	9224	--	113	--	--
3	Е0101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	12,29	389,25	--	4784	--	5406	2,48	30
		м3		389,25	--	4784	--	113	--	--
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный резерв	645,15	9,24	9,24	5961	5961	1877	--	--
		м3		--	3,00	--	1935	97	0,01	6
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	626,92	9,24	9,24	5793	5793	1824	--	--
		м3		--	3,00	--	1881	97	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	564,23	6,48	6,48	3656	3656	1149	--	--
		м3		--	2,10	--	1185	97	0,01	6
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	62,69	167,18	--	10481	--	11843	1,21	76
		м3		167,18	--	10481	--	113	--	--
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	564,23	25,65	5,38	14473	3036	11094	0,13	73
		м3		20,27	--	11437	--	97	--	--
9	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	189,87	289,15	289,15	54902	54902	34371	--	--
		м3		--	186,62	--	35434	97	0,86	163
10	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	18,23	39,76	37,82	725	689	228	0,01	0
		м3		1,87	11,00	34	201	97	0,04	1
11	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	31,72	45,00	--	1427	--	285	0,19	6
		т		9,00	--	285	--	100	--	--
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	18,23	3,80	3,24	69	59	28	--	--
		м3		0,48	1,12	9	20	97	--	--
13	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	543,96	483,56	6,82	263039	3710	26597	0,26	141
		м2		40,73	2,54	22156	1382	113	0,01	5
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9,53	1824,20	152,52	17381	1453	2611	1,02	10
		м3		153,68	57,15	1464	545	130	0,28	3
15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,022	47586,09	17877,09	1047	393	984	173,00	4
		км		29700,00	4698,68	653	103	130	18,10	--
16	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	22,22	49,00	--	1089	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-11-3	Укладка футляра из полиэтиленовых труб д-75х4,5мм	0,026	58791,69	25695,31	1529	668	1348	194,00	5
		км		33075,00	6813,45	860	177	130	26,38	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	26,26	228,00	--	5987	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб д-25x1,8мм	52	244,98	0,28	12739	15	9940	0,84	44
		м		146,93	0,11	7640	6	130	--	--
24	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	52	32,00	--	1664	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0116-30-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	770,63	--	771	--	36	1,80	2
		1сальник		301,50	--	302	--	12	--	--
27	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,163	70074,97	10674,97	11422	1740	11200	270,00	44
		км		48825,00	4032,00	7958	657	130	19,69	3
28	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	163,652	629,00	--	102937	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,163	285120,61	30429,76	46475	4960	9969	205,00	33
		км		35550,00	11495,25	5795	1874	130	56,14	9
31	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	11	411,46	17,71	4526	195	3411	1,40	15
		шт		231,75	6,75	2549	74	130	0,03	--
32	СЦена	Задвижка д.100мм	9	17300,18	--	155702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СЦена	Штурвал для задвижки д.100мм	9	2013,41	--	18121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СЦена	Клапан обратный д.100мм	2	15870,84	--	31742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СЦена	Штурвал	9	2013,41	--	18121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	6	741,00	--	4446	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	34	156,43	21,43	5319	729	5569	0,60	20
		фланец		126,00	--	4284	--	130	--	--
38	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	34	384,00	--	13056	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	С130804-3592 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 45" ПЭ100 SDR17, DN110мм, PN10	5	672,00	--	3360	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С130804-3671 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90" ПЭ100 SDR17, DN110мм, PN10	5	1844,00	--	9220	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0122-35-1	Установка пластикового крана д-20мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
42	СЦена	Шаровый пластиковый кран д-20мм	2	174,59	--	349	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-1-13	Устройство упоров горизонтальных УГ-1	1,2	9375,95	95,97	11251	115	1018	4,90	6
		м3		771,75	36,25	926	43	105	0,18	--
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,2	107,00	--	128	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	7,12	16459,07	2104,76	117189	14986	27638	13,90	99
		м3		2362,50	623,48	16821	4439	130	2,48	18
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,12	107,00	--	762	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	2,09	26500,00	--	55385	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,28	2960,00	--	829	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	2,32	3310,00	--	7679	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	3,56	7130,00	--	25383	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	4,45	9100,00	--	40495	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	4	10500,00	--	42000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
53	С12021-267	Стоимость металлических стремянок	0,06832	133700,00	--	9134	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0108-6-9	Кладка горловины колодца из керамического кирпича	0,24	8799,65	296,60	2112	71	291	5,95	1
		м3		915,75	110,25	220	26	118	0,54	--
57	Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	7,08	22553,49	482,30	159679	3415	16754	9,07	64
		м3		1638,00	182,25	11597	1290	130	0,89	6
58	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,08	107,00	--	758	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	1,88	20700,00	--	38916	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2824,34	1856,11	339	223	237	4,93	1
		м3		812,93	597,97	98	72	140	2,37	--
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,12	107,00	--	13	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,07	2960,00	--	207	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,58	3310,00	--	1920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
65	С12021-267	Стоимость металлических стремянок	0,01708	133700,00	--	2284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0108-6-9	Кладка горловины колодца из керамического кирпича	0,03	8799,65	296,60	264	9	36	5,95	--
		м3		915,75	110,25	27	3	118	0,54	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1393809**	**127141**			**742**
			Тенге			**121179**	**56949**			**246**
		Накладные расходы -	Тенге			203228				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95822				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1692859				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8848233**	**1056117**			**5005**
			Тенге			**740152**	**494516**			**1653**
		Накладные расходы -	Тенге			1496753				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			523077				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**10933885**				

Временные здания и сооружения 2,4%	262413
ИТОГО:	11196298
Производство работ в зимнее время 3,12%	349325
Выслуга лет 1%	111963
Доп.отпуска 0,4%	44785
ИТОГО в ценах 2001г.:	11702371
В текущих ценах 2015г. k=2,55742	29927878
Налоги, обязательные платежи 2%	598558
Итого:	30526436
С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243	26802422
НДС 12%	3216291
Всего по объекту:	**30018713**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Форма 2
Наименование объекта: Сети 0,4кВ I подъема, Наружное освещение I подъема, Сети 0,4кВ II подъема, Наружное освещение II подъема, Сети ВЛ-10кВ II подъема
Договор СМР: №30 от 19.05.2017г. Доп. Соглашение №1 от 25.01.2018

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За ИЮНЬ месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж. Сети 0,4кВ I подъема. Смета 4-1										
1	Ц0108-141-1	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	18	26,40	3,10	475	56	335	0,11	2		
		м		19,10	0,50	344	9	95	--	--		
2	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	1284	36,70	27,80	47123	35695	19151	0,06	77		
		м		8,80	6,90	11299	8860	95	0,04	51		
3	Ц0108-142-2	**На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1**	9	11,20	7,90	101	71	45	0,02	--		
		м		3,30	2,00	30	18	95	0,01	--		
4	Е0134-101-1	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий**	0,008	230208,38	--	1842	--	242	175,00	1		
		кан.-км		27450,00	--	220	--	110	--	--		
5	Е0134-103-1	**Прокладка поливинилхлоридных труб д.50мм**	1,286	21603,38	--	27782	--	29410	133,00	171		
		кан.-км		20790,00	--	26736	--	110	--	--		
6	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	1286	27,70	2,10	35622	2701	24678	0,10	129		
		м		19,70	0,50	25334	643	95	--	4		
7	Ц0108-407-1	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	12,5	125,60	64,10	1570	801	679	0,26	3		
		м		41,40	15,80	518	198	95	0,09	1		
8	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	12,5	27,70	2,10	346	26	240	0,10	1		
		м		19,70	0,50	246	6	95	--	--		
9	Ц0108-146-2	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг**	37,5	73,10	20,80	2741	780	990	0,14	5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		23,40	4,40	878	165	95	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**117602**	**40130**			**390**
			Тенге			**65604**	**9898**			**57**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**87979**				
	Материалы -		Тенге			**9200**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**48546**			
		Накладные расходы -	Тенге			**46119**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6918**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8046**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**142143**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**298**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55464**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**29624**				
	Материалы -		Тенге			**2656**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26956**			
	Местные материалы -		Тенге			**12**				
		Накладные расходы -	Тенге			**29651**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4448**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3556**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**62831**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**187**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31403**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**204975**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**485**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86868**			
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы. Сети 0,4кВ I подъема. Смета 4-1								
15	**Е0101-39-3**	**Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м**	**1,284**	**173072,77**	**129872,77**	**222225**	**166757**	**81364**	**303,00**	**389**
		км		**43200,00**	**22127,40**	**55469**	**28412**	**97**	**93,66**	**120**
16	**Е0101-39-7 К-4**	**Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,8м**	**1,284**	**-89162,00**	**-45962,00**	**-114484**	**-59015**	**-63660**	**-304,00**	**-390**
		км		**-43200,00**	**-7912,80**	**-55469**	**-10160**	**97**	**-32,00**	**-41**
17	**С143008-92**	**Песок природный**	**51,36**	**1380,00**	**--**	**70877**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**178618**	**107741**			**-1**
			Тенге			**--**	**18252**			**79**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**178618**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18252**			
	Местные материалы -		Тенге			**70877**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17704**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2656			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			208102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				20907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			208102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				20907			

РАЗДЕЛ 1.Монтаж. Наружное освещение I подъема. Смета 4-2

1	E0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
2	E0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	3155,76	1990,26	25246	15922	12897	5,98	48
		опора		985,50	549,90	7884	4399	105	2,29	18
3	C143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	11	21500,00	--	236500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	41,459	245,44	3,82	10176	158	1898	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1548	60	118	0,01	--
5	E0133-107-5	Укладка плиты П-3и	18	502,85	325,10	9051	5852	5042	1,01	18
		шт		177,75	89,01	3200	1602	105	0,33	6
6	C143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плиты П-3и	0,9	20700,00	--	18630	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,684	7259,41	4310,78	4965	2949	2811	16,10	11
		1км		2745,00	1169,46	1878	800	105	4,45	3
8	С151607-26 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80	0,064	167721,00	--	10734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С151607-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	0,05	14700,00	--	735	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	11	1745,38	1411,25	19199	15524	6616	2,01	22
		шт		333,00	239,85	3663	2638	105	0,81	9
11	С151703-4	Светильник тип РКУ08-125-001-У1	11	4460,00	--	49060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	11	496,00	--	5456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151804-1999Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	69	42,00	--	2898	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	11	155,00	--	1705	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С151804-1331Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	40	8,00	--	320	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С-цена	Изолятор ТФ 20 01	40	83,80	--	3352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С151804-1999Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Сжим плашечный У867	22	42,00	--	924	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С11041-100	Траверсы стальные 2-х штырные	20	530,00	--	10600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	14,3	196,00	--	2803	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,03355	102170,00	1870,00	3428	63	273	52,00	2
		т		8280,00	270,01	278	9	95	1,57	--
21	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за два раза	0,10185	9752,34	3974,44	993	405	474	22,93	2
		т		3660,75	1514,25	373	154	90	7,40	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			418309	41752			115
			Тенге			19331	9908			38
		Накладные расходы -	Тенге			30802				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26947				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			476058				
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж. Сети 0,4кВ II подъема. Смета 4-5								
1	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	132	26,40	3,10	3485	409	2458	0,11	15
		м		19,10	0,50	2521	66	95	--	--
2	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	132	36,70	27,80	4844	3670	1969	0,06	8
		м		8,80	6,90	1162	911	95	0,04	5
3	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	52	11,20	7,90	582	411	262	0,02	1
		м		3,30	2,00	172	104	95	0,01	1
4	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,032	230208,38	--	7367	--	966	175,00	6
		кан.-км		27450,00	--	878	--	110	--	--
5	Е0134-103-1	Прокладка поливинилхлоридных труб д.50мм	0,093	21603,38	--	2009	--	2127	133,00	12
		кан.-км		20790,00	--	1933	--	110	--	--
6	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	93	27,70	2,10	2576	195	1785	0,10	9
		м		19,70	0,50	1832	47	95	--	--
7	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	125,60	64,10	1256	641	543	0,26	3
		м		41,40	15,80	414	158	95	0,09	1
8	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,70	2,10	277	21	192	0,10	1
		м		19,70	0,50	197	5	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0108-165-1	**Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2**								
			4	2021,10	1245,00	8084	4980	3918	4,00	16
		шт		756,00	275,00	3024	1100	95	1,59	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			30481	10327			70
			Тенге			12133	2390			14
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			21105				
	Материалы -		Тенге			1457				
	Всего заработная плата -		Тенге				11712			
		Накладные расходы -	Тенге			11126				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1669			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1934				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			34165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				13381			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9376				
	Материалы -		Тенге			6515				
	Всего заработная плата -		Тенге				2812			
	Местные материалы -		Тенге			49				
		Накладные расходы -	Тенге			3093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				464			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3276			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			47382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				16657			
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы. Сети 0,4кВ II подъема. Смета 4-5								
17	Е0101-39-3	**Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м**								
			0,132	173072,77	129872,77	22846	17143	8365	303,00	40
		км		43200,00	22127,40	5702	2921	97	93,66	12
18	Е0101-39-7 К-4	**Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,8м**								
			0,132	-89162,00	-45962,00	-11769	-6067	-6544	-304,00	-40
		км		-43200,00	-7912,80	-5702	-1044	97	-32,00	-4
19	С143008-92	**Песок природный**								
			5,28	1380,00	–	7286	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			18363	11076			–
			Тенге			–	1876			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18363				
	Всего заработная плата -		Тенге				1876			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			7286				
		Накладные расходы -	Тенге			1820				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				273			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				2149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				2149			
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж. Наружное освещение II подъема. Смета 4-6								
1	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**								
			5	**1534,11**	**878,23**	**7671**	**4391**	**3952**	**3,06**	**15**
		опора		**506,25**	**246,42**	**2531**	**1232**	**105**	**1,03**	**5**
2	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**								
			3	**3155,76**	**1990,26**	**9467**	**5971**	**4837**	**5,98**	**18**
		опора		**985,50**	**549,90**	**2957**	**1650**	**105**	**2,29**	**7**
3	**С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105**								
			8	**21500,00**	**--**	**172000**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2**								
			3	**12600,00**	**--**	**37800**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**								
			40,8	**245,44**	**3,82**	**10014**	**156**	**1868**	**0,21**	**9**
		м2		**37,35**	**1,44**	**1524**	**59**	**118**	**0,01**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0133-107-5	Укладка плиты П-3и	6	502,85	325,10	3017	1951	1681	1,01	6
		шт		177,75	89,01	1067	534	105	0,33	2
7	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плиты П-3и	0,3	20700,00	--	6210	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,626	7259,41	4310,78	4544	2699	2573	16,10	10
		1км		2745,00	1169,46	1718	732	105	4,45	3
9	С151607-26 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80	0,059177	167721,00	--	9925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С151607-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	0,036	14700,00	--	529	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	8	1745,38	1411,25	13963	11290	4812	2,01	16
		шт		333,00	239,85	2664	1919	105	0,81	6
12	С151703-4	Светильник тип РКУ08-125-001-У1	8	4460,00	--	35680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	8	496,00	--	3968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151804-1999Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	30	42,00	--	1260	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	8	155,00	--	1240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С151804-1331Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	22	8,00	--	176	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С-цена	Изолятор ТФ 20 01	22	83,80	--	1844	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С151804-1999Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Сжим плашечный У867	16	42,00	--	672	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,0244	102170,00	1870,00	2493	46	198	52,00	1
		т		8280,00	270,01	202	7	95	1,57	--
20	С11041-100	Траверсы стальные 2-х штырные	11	530,00	--	5830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	10,1	196,00	--	1980	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за два раза	0,0642	9752,34	3974,44	626	255	299	22,93	1
		т		3660,75	1514,25	235	97	90	7,40	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			330909	26758			77
			Тенге			12898	6229			24
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			84104				
	Материалы -		Тенге			2382				
	Всего заработная плата -		Тенге				7242			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63104				
		Накладные расходы -	Тенге			7583				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1137			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5501				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			97188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				8379			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			246805				
	Материалы -		Тенге			9758				
	Всего заработная плата -		Тенге				11885			
	Местные материалы -		Тенге			216010				
		Накладные расходы -	Тенге			12635				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1895			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			275007				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				13780			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			372195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				22160			

РАЗДЕЛ 1.Монтаж. Сети ВЛ-10кВ II подъема. Смета 4-9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	-2	3155,76	1990,26	-6312	-3981	-3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	-1971	-1100	105	2,29	5
4	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	-6	21500,00	--	-129000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	6	58400,00	--	350400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0133-107-5	Укладка плиты П-3и	18	502,85	325,10	9051	5852	5042	1,01	18
		шт		177,75	89,01	3200	1602	105	0,33	6
8	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плиты П-3и	0,9	20700,00	--	18630	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	20	459,29	301,79	9186	6036	5056	0,91	18
		шт		157,50	83,25	3150	1665	105	0,30	6
10	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость анкерных плит	1,32	19600,00	--	25872	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
13	Е0133-25-2	Устройство заземления лучевого при длине луча до 25 м	640	21,36	11,73	13670	7507	8823	0,06	38
		1м		9,63	3,50	6163	2240	105	0,01	8
15	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1,57	23548,15	15193,90	36971	23854	18422	42,30	66
		1км		7380,00	3795,17	11587	5958	105	14,12	22
16	Е0133-111-3 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к расценке 33-109-1	16	-1240,24	-798,11	-19844	-12770	-6646	-1,45	-23
		опора		-256,50	-139,10	-4104	-2226	105	-0,47	-8
35	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	2,64396	102170,00	1870,00	270133	4944	21476	52,00	137
		т		8280,00	270,01	21892	714	95	1,57	4
36	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	4,15368	9752,34	3974,44	40508	16509	19346	22,93	95
		т		3660,75	1514,25	15206	6290	90	7,40	31
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			624598	50478			374
			Тенге			57522	15872			77
		Накладные расходы -	Тенге			105028				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43778				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			773404				
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы. Сети ВЛ-10кВ II подъема. Смета 4-9								
37	Е0101-39-3	Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м	0,64	173072,77	129872,77	110767	83119	40555	303,00	194
		км		43200,00	22127,40	27648	14162	97	93,66	60
38	Е0101-39-7 К-5	Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,6м (заземление)	0,64	-111452,50	-57452,50	-71330	-36770	-39664	-380,00	-243
		км		-54000,00	-9891,00	-34560	-6330	97	-40,00	-26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			39437	46349			-49
			Тенге			-6912	7831			34
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			39437				
Всего заработная плата -			Тенге				919			
		Накладные расходы -	Тенге			892				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				134			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			42748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-14
		Сметная заработная плата -	Тенге				1053			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			42748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-14
		Сметная заработная плата -	Тенге				1053			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1758711**	**334611**			**976**
			Тенге			**160575**	**72256**			**331**
		Накладные расходы -	Тенге			266454				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121510				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2146674				

Временные здания и сооружения 2,4%	51520
ИТОГО:	2198194
Производство работ в зимнее время 3,12%	68584
Выслуга лет 1%	21982
Доп.отпуска 0,4%	8793
ИТОГО в ценах 2001г.:	2297553
В текущих ценах 2015г. k=2,55742	5875807
Налоги, обязательные платежи 2%	117516
Итого:	5993323
С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243	5262179
НДС 12%	631462
Всего по объекту:	**5893641**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт" _____

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе" _____

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Форма 2
Наименование объекта: КТПН 10/0,4кВ мощностью 25кВА, КТП-25/10 I подъема, Сети ВЛ-10кВ I подъема, КТПН 10/0,4кВ мощностью 40кВА, КТП-40/10 II подъема
Договор СМР: №30 от 19.05.2017г. Доп. Соглашение №1 от 25.01.2018

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За ИЮНЬ месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4кВ мощностью 25кВА, КТП-25/10 I подъема. Смета 4-3										
1	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		подстанц		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
4	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	–
5	-цена	Счетчик трехфазный многотарифный Меркурий 231 АТ-011	1	5167,89	–	5168	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
6	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	–
7	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сталь круглая д.16мм	0,0316	44300,00	–	1400	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
8	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	61,90	3,30	1857	99	667	0,14	4
		м		23,00	0,40	690	12	95	–	–
9	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0378	46400,00	–	1754	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	С12041-132	Лужение заземляющих устройств	0,0694	40200,00	–	2790	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			30919	10790			35
			Тенге			5992	2342			13
Стоимость оборудования -			Тенге			5168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			7918				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2020				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			40857				
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы. Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4кВ мощностью 25кВА, КТП-25/10 I подъема.								
11	Е0101-39-3	**Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м**	0,024	173072,77	129872,77	4154	3117	1521	303,00	7
		км		43200,00	22127,40	1037	531	97	93,66	2
12	Е0101-39-7 К-5	**Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,6м (заземление)**	0,024	-111452,50	-57452,50	-2675	-1379	-1487	-380,00	-9
		км		-54000,00	-9891,00	-1296	-237	97	-40,00	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1479	1738			-2
			Тенге			-259	294			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1479				
		Всего заработная плата -	Тенге				34			
		Накладные расходы -	Тенге			33				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1603				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата -	Тенге				39			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1603				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата -	Тенге				39			
		РАЗДЕЛ 3.Постамент под КТП. Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4кВ мощностью 25кВА, КТП-25/10 I подъема.								
13	Е0101-149-2	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м**	4	209,01	180,88	836	724	321	0,20	1
		яма		28,13	54,63	113	219	97	0,21	1
14	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	0,03	2518,77	100,89	76	3	6	0,85	–
		м3		123,75	38,25	4	1	118	0,18	–
15	Е0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов F75**	0,31	9375,95	95,97	2907	30	263	4,90	2
		м3		771,75	36,25	239	11	105	0,18	–
16	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0,31	107,00	–	33	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
17	Е0109-30-1	**Монтаж металлического постамента**	0,1732	14213,66	5522,03	2462	956	1153	35,90	6
		т		6075,00	1322,37	1052	229	90	4,73	1
18	С12021-224	**Стоимость металлического постамента**	0,1732	147100,00	–	25478	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0109-29-1	Монтаж металлической стремянки	0,013	13565,47	5475,87	176	71	77	28,90	--
		т		5040,00	1552,87	66	20	90	5,46	--
20	С12021-267	Стоимость металлической стремянки	0,013	133700,00	--	1738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за два раза	0,1862	9752,34	3974,44	1816	740	867	22,93	4
		т		3660,75	1514,25	682	282	90	7,40	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			35521	2524			13
			Тенге			2155	762			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5667				
	Материалы -		Тенге			689				
	Всего заработная плата -		Тенге				1550			
	Местные материалы -		Тенге			2445				
		Накладные расходы -	Тенге			1457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				219			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1769			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29854				
	Материалы -		Тенге			493				
	Всего заработная плата -		Тенге				1367			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27216				
		Накладные расходы -	Тенге			1230				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				185			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1865				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1551			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			40501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3320			

5168

РАЗДЕЛ 1.Монтаж. Сети ВЛ-10кВ I подъема. Смета 4-4

1	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
2		опора		985,50	549,90	3942	2200	105	2,29	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	16	1534,11	878,23	24546	14052	12645	3,06	49
		опора		506,25	246,42	8100	3943	105	1,03	16
3	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	8	21500,00	–	172000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
4	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12 (ИСКЛЮЧИТЬ)	-4	58400,00	–	-233600	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
4	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	55,2	245,44	3,82	13548	211	2527	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2062	79	118	0,01	–
5	Е0133-107-5	Укладка плиты П-3и	2	502,85	325,10	1006	650	560	1,01	2
		шт		177,75	89,01	356	178	105	0,33	1
6	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плиты П-3и	0,1	20700,00	–	2070	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
19	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,1769	102170,00	1870,00	18074	331	1437	52,00	9
		т		8280,00	270,01	1465	48	95	1,57	–
20	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за два раза	0,77302	9752,34	3974,44	7539	3072	3600	22,93	18
		т		3660,75	1514,25	2830	1171	90	7,40	6
21	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
		шт		1386,00	236,48	2772	473	105	1,03	2
22	-цена	Ратъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом	2	21998,44	–	43997	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
23	Е0133-25-2	Устройство заземления лучевого при длине луча до 25 м	400	21,36	11,73	8544	4692	5515	0,06	24
		1м		9,63	3,50	3852	1400	105	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сталь круглая д.10мм	0,248	45800,00	–	11358	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
25	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	3,74	23548,15	15193,90	88070	56825	43885	42,30	158
		1км		7380,00	3795,17	27601	14194	105	14,12	53
26	Е0133-111-3 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к расценке 33-109-1	18	-1240,24	-798,11	-22324	-14366	-7477	-1,45	-26
		опора		-256,50	-139,10	-4617	-2504	105	-0,47	-8
27	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,73	165875,00	–	121089	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			273068	74968			285
			Тенге			48363	21181			85
	Стоимость оборудования -		Тенге			43997				
		Накладные расходы -	Тенге			72548				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18097				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			363712				
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы. Сети ВЛ-10кВ I подъема. Смета 4-4								
28	Е0101-39-3	Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м	0,4	173072,77	129872,77	69229	51949	25347	303,00	121
		км		43200,00	22127,40	17280	8851	97	93,66	37
29	Е0101-39-7 К-5	Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,6м (заземление)	0,4	-111452,50	-57452,50	-44581	-22981	-24790	-380,00	-152
		км		-54000,00	-9891,00	-21600	-3956	97	-40,00	-16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24648	28968			-31
			Тенге			-4320	4895			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24648				
	Всего заработная плата -		Тенге				575			
		Накладные расходы -	Тенге			557				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-9
		Сметная заработная плата -	Тенге				658			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			26718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-9
		Сметная заработная плата -	Тенге				658			
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж. Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4кВ мощностью 40кВА, КТП-40/10 II подъема								
1	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		подстанц		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
4	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11
		комплект		616,50	306,68	1850	920	105	1,06	3
5	75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	3	599,00	–	1797	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
6	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	–
7	-цена	Счетчик трехфазный многотарифный Меркурий 231 АТ-011	1	5167,89	–	5168	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
8	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,10	24,10	1981	145	675	0,70	4
		шт		116,00	2,50	696	15	95	0,01	–
9	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сталь круглая д.16мм	0,0474	44300,00	–	2100	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	50	61,90	3,30	3095	165	1111	0,14	7
		м		23,00	0,40	1150	20	95	–	–
11	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,063	46400,00	–	2923	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	С12041-132	Лужение заземляющих устройств	0,1104	40200,00	–	4438	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
13	Ц0106-360-1	Монтаж дизель-генератора	0,8	29309,00	9397,00	23447	7518	11659	88,00	70
		т		13970,00	2222,95	11176	1778	90	12,89	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			69009	23693			120
			Тенге			19710	5053			26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			6965				
		Накладные расходы -	Тенге			23153				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5112				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			97274				
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы. Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4кВ мощностью 40кВА, КТП-40/10 II подъема								
15	Е0101-39-3	Рытье и засыпка траншей роторным экскаватором глубиной 1,6м	0,038	173072,77	129872,77	6577	4935	2408	303,00	12
		км		43200,00	22127,40	1642	841	97	93,66	4
16	Е0101-39-7 К-5	Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,6м (заземление)	0,038	-111452,50	-57452,50	-4235	-2183	-2355	-380,00	-14
		км		-54000,00	-9891,00	-2052	-376	97	-40,00	-2
17	Е0107-42-2	Установка фундаментов под дизель-генератор	2	500,62	243,37	1001	487	537	0,67	1
		шт		106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
18	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	0,548	12600,00	–	6905	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,548	107,00	–	59	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10306**	**3239**			**-2**
			Тенге			**-197**	**635**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10306				
	Всего заработная плата -		Тенге				439			
	Местные материалы -		Тенге			7264				
		Накладные расходы -	Тенге			590				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			654				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				527			
		РАЗДЕЛ 3.Постамент под КТП. Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4кВ мощностью 40кВА, КТП-40/10 II подъема								
20	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	4	209,01	180,88	836	724	321	0,20	1
		яма		28,13	54,63	113	219	97	0,21	1
21	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,03	2518,77	100,89	76	3	6	0,85	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		123,75	38,25	4	1	118	0,18	–
22	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов F75	0,31	9375,95	95,97	2907	30	263	4,90	2
		м3		771,75	36,25	239	11	105	0,18	–
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,31	107,00	–	33	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
24	Е0109-30-1	Монтаж металлического постамента	0,1732	14213,66	5522,03	2462	956	1153	35,90	6
		т		6075,00	1322,37	1052	229	90	4,73	1
25	С12021-224	Стоимость металлического постамента	0,1732	147100,00	–	25478	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
26	Е0109-29-1	Монтаж металлической стремянки	0,013	13565,47	5475,87	176	71	77	28,90	–
		т		5040,00	1552,87	66	20	90	5,46	–
27	С12021-267	Стоимость металлической стремянки	0,013	133700,00	–	1738	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
28	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за два раза	0,1862	9752,34	3974,44	1816	740	867	22,93	4
		т		3660,75	1514,25	682	282	90	7,40	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			35521	2524			13
			Тенге			2155	762			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5667				
	Материалы -		Тенге			689				
	Всего заработная плата -		Тенге				1550			
	Местные материалы -		Тенге			2445				
		Накладные расходы -	Тенге			1457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				219			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1769			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29854				
	Материалы -		Тенге			493				
	Всего заработная плата -		Тенге				1367			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27216				
		Накладные расходы -	Тенге			1230				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				185			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1865				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1551			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			40501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3320			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ	**Тенге**			**480723**	**148444**			**431**
			Тенге			**73599**	**35924**			**155**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**56130**				
	*	Накладные расходы -	Тенге			**110173**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**32086**				
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	Тенге			**622981**				

Временные здания и сооружения 2,4%	13604
ИТОГО:	636586
Производство работ в зимнее время 3,12%	18110
Выслуга лет 1%	5805
Доп.отпуска 0,4%	2322
ИТОГО в ценах 2001г.:	662822
В текущих ценах 2015г. k=2,55742	1695115
Налоги, обязательные платежи 2%	33902
Итого:	1729017
С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243	1518089
НДС 12%	182171
Всего по объекту:	**1700260**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Ограждение насосной станции II подъема
Договор СМР: №30 от 19.05.2017г. Доп. Соглашение №1 от 25.01.2018

Форма 2

АКТ №4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За ИЮНЬ месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глухая ограда Б5В2 - 301,91м								
6	С12021-259	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	0,0086	162700,00	--	1399	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0134-27-8	**Окраска металлических деталей за 2 раза**	0,0086	9752,34	3974,44	84	34	40	22,93	--
		т		3660,75	1514,25	31	13	90	7,40	--
		Кирпичная вставка - 9,6м								
8	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	3,4	389,25	--	1323	--	1495	2,48	8
		м3		389,25	--	1323	--	113	--	--
9	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	2	167,18	--	334	--	378	1,21	2
		м3		167,18	--	334	--	113	--	--
10	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	2	25,65	5,38	51	11	39	0,13	--
		м3		20,27	--	41	--	97	--	--
11	Е0106-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В12,5**	1,5	9184,15	311,32	13776	467	880	2,82	4
		м3		441,00	117,61	662	176	105	0,57	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,5	107,00	--	161	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	2,9	713,66	11,21	2070	33	122	0,20	1
		м2		31,50	4,21	91	12	118	0,02	--
14	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50	5,16	8575,36	337,41	44249	1741	5453	4,76	25
		м3		769,50	126,00	3971	650	118	0,62	3
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,8	245,44	3,82	1178	18	220	0,21	1
		м2		37,35	1,44	179	7	118	0,01	--
		Ворота ВМ4В								
19	Е0107-25-10	Устройство калиток без установки столбов при железобетонных оградах со столбами	3	535,42	374,36	1606	1123	1022	0,89	3
		шт		137,93	105,37	414	316	140	0,40	1
20	С12021-85	Стоимость калиток	0,099	120300,00	--	11910	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0018	175710,10	1826,10	316	3	22	42,70	--
		т		8100,00	690,75	15	1	140	3,37	--
22	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	0,46064	9752,34	3974,44	4492	1831	2145	22,93	11
		т		3660,75	1514,25	1686	698	90	7,40	3
		Насадка из колючей проволоки - 301,91м								
23	Е0107-24-13	Устройство насадки из колючей проволоки	301,91	353,96	137,18	106863	41415	83368	0,98	296
		м		159,53	37,71	48164	11385	140	0,14	42
24	С11011-683	Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	57,75	36,00	--	2079	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12021-259	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**0,08858**	**162700,00**	--	**14412**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,0315**	**50600,00**	--	**1594**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0134-27-8	**Антикоррозийное покрытие металлоконструкций**	**0,17783**	**9752,34**	**3974,44**	**1734**	**707**	**828**	**22,93**	**4**
		т		**3660,75**	**1514,25**	**651**	**269**	**90**	**7,40**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**209632**	**47383**			**355**
			Тенге			**57562**	**13527**			**51**
		Накладные расходы -	Тенге			**96012**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18339**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**323983**				

Временные здания и сооружения 2,4%	7776
ИТОГО:	331758
Производство работ в зимнее время 3,12%	10351
Выслуга лет 1%	3318
Доп.отпуска 0,4%	1327
ИТОГО в ценах 2001г.:	346754
В текущих ценах 2015г. k=2,55742	886795
Налоги, обязательные платежи 2%	17736
Итого:	904531
С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243	794184
НДС 12%	95302
Всего по объекту:	**889486**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Вертикальная планировка насосной станции I подъема. Вертикальная планировка насосной станции II подъема
Договор СМР: №30 от 19.05.2017г. Доп. Соглашение №1 от 25.01.2018

Форма 2

АКТ №
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За ИЮНЬ месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы. Вертикальная планировка насосной станции I подъема								
1	Е0101-24-2	Срезка грунта бульдозером мощностью 80л.с.	1752	9,24	9,24	16197	16197	5101	--	--
		м3		--	3,00	--	5259	97	0,01	20
2	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 20м	1752	7,91	7,91	13859	13859	4365	--	--
		м3		--	2,57	--	4500	97	0,01	17
3	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 недостающего грунта	1779	50,86	48,38	90486	86069	28402	0,02	30
		м3		2,39	14,07	4252	25028	97	0,05	86
4	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3095,46	45,00	--	139296	--	27859	0,19	585
		т		9,00	--	27859	--	100	--	--
5	Е0101-27-2	Планировка грунта бульдозером мощностью 80л.с.	3531	6,48	6,48	22879	22879	7205	--	--
		м3		--	2,10	--	7428	97	0,01	28
6	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 20м	10593	3,20	3,20	33893	33893	10674	--	--
		м3		--	1,04	--	11004	97	--	42
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	3531	12,51	12,51	44165	44165	14663	--	--
		м3		--	4,28	--	15116	97	0,01	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-130-8	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см за 6 проходов**	17655	1,27	1,27	22440	22440	6550	--	--
		м3		--	0,38	--	6753	97	--	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**383213**	**239501**			**615**
			Тенге			**32111**	**75087**			**265**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**383213**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**107198**			
	Местные материалы -		Тенге			**165**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**139296**				
		Накладные расходы -	Тенге			**104818**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15723**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**29282**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**517313**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**932**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122921**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**517313**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**932**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122921**			
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы. Вертикальная планировка насосной станции II подъема								
1	Е0101-24-1	**Срезка растительного слоя бульдозером 80л.с. с перемещением до 10м**	621	7,91	7,91	4912	4912	1547	--	--
		м3		--	2,57	--	1595	97	0,01	6
2	Е0101-24-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 20м**	621	7,32	7,32	4548	4548	1432	--	--
		м3		--	2,38	--	1477	97	0,01	6
3	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	621	32,56	30,98	20221	19237	6348	0,01	7
		м3		1,53	9,01	950	5595	97	0,03	19
4	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	745,2	19,70	--	14680	--	2936	0,08	62
		т		3,94	--	2936	--	100	--	--
5	Е0101-24-2	**Срезка грунта бульдозером мощностью 80л.с.**	957	9,24	9,24	8847	8847	2786	--	--
		м3		--	3,00	--	2872	97	0,01	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 20м	957	7,91	7,91	7570	7570	2384	--	--
		м3		--	2,57	--	2458	97	0,01	9
7	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 недостающего грунта	318	50,86	48,38	16174	15385	5077	0,02	5
		м3		2,39	14,07	760	4474	97	0,05	15
8	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	604,2	76,60	--	46282	--	9256	0,32	194
		т		15,32	--	9256	--	100	--	--
9	Е0101-27-2	Планировка грунта бульдозером мощностью 80л.с.	894	6,48	6,48	5793	5793	1824	--	--
		м3		--	2,10	--	1881	97	0,01	7
10	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 20м	2682	3,20	3,20	8581	8581	2702	--	--
		м3		--	1,04	--	2786	97	--	11
11	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	894	12,51	12,51	11182	11182	3712	--	--
		м3		--	4,28	--	3827	97	0,01	13
12	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см за 6 проходов	4470	1,27	1,27	5681	5681	1658	--	--
		м3		--	0,38	--	1710	97	--	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			154473	91737			268
			Тенге			13903	28674			103
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			154473				
	Всего заработная плата -		Тенге				42576			
	Местные материалы -		Тенге			64				
	Транспортные расходы -		Тенге			60962				
		Накладные расходы -	Тенге			41665				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6250			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11768				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			207906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							391
		Сметная заработная плата -	Тенге				48826			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			207906				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							391
		Сметная заработная плата -	Тенге				48826			

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**537686**	**331238**			**883**
			Тенге			**46014**	**103761**			**368**
		Накладные расходы -	Тенге			**146483**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**41050**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**725219**				

Временные здания и сооружения 2,4%	17405
ИТОГО:	742624
Производство работ в зимнее время 3,12%	23170
Выслуга лет 1%	7426
Доп.отпуска 0,4%	2970
ИТОГО в ценах 2001г.:	776191
В текущих ценах 2014г. k=2,55742	1985046
Налоги, обязательные платежи 2%	39701
Итого:	2024747
С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243	1777742
НДС 12%	213329
Всего по объекту:	**1991071**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт" _____

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе" _____

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Покрытие насосной станции I подъема. Покрытие насосной станции II подъема
Договор СМР: №30 от 19.05.2017г. Доп. Соглашение №1 от 25.01.2018

Форма 2

АКТ №
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За ИЮНЬ месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы. Покрытие насосной станции I подъема								
		Устройство покрытий проездов щебеночных - 3829м2								
1	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	3829	33,43	29,06	128003	111271	57495	0,01	38
		м2		1,03	10,26	3944	39286	133	0,05	191
2	Е0127-31-2	**Устройство верхнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	3829	391,97	27,01	1500853	103421	81023	0,05	191
		м2		7,58	8,33	29024	31896	133	0,03	115
3	Е0127-31-3	**Устройство нижнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	3829	336,46	16,67	1288305	63829	49551	0,03	115
		м2		4,16	5,57	15929	21328	133	0,02	77
		Устройство покрытий площадок, дорожек щебеночных - 136,465м2								
4	Е0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	136,465	19,95	15,58	2722	2126	1185	0,01	1
		м2		1,03	5,50	141	751	133	0,03	4
5	Е0127-31-1	**Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) до толщины 20см**	136,465	391,19	26,23	53384	3579	2951	0,05	7
		м2		7,58	8,68	1034	1185	133	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2973268**	**284227**			**353**
			Тенге			**50071**	**94444**			**391**
		Накладные расходы -	Тенге			**192205**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**189928**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3355402**				
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы. Покрытие насосной станции II подъема								
		Устройство покрытий проездов щебеночных - 844,5м2								
1	**Е0127-82-2**	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	**844,5**	**33,43**	**29,06**	**28232**	**24541**	**12681**	**0,01**	**8**
		м2		**1,03**	**10,26**	**870**	**8665**	**133**	**0,05**	**42**
2	**Е0127-31-2**	**Устройство верхнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**844,5**	**391,97**	**27,01**	**331019**	**22810**	**35740**	**0,05**	**42**
		м2		**7,58**	**8,33**	**6401**	**7035**	**133**	**0,03**	**25**
3	**Е0127-31-3**	**Устройство нижнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**844,5**	**336,46**	**16,67**	**284140**	**14078**	**21857**	**0,03**	**25**
		м2		**4,16**	**5,57**	**3513**	**4704**	**133**	**0,02**	**17**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**643391**	**61429**			**68**
			Тенге			**10784**	**20403**			**84**
		Накладные расходы -	Тенге			**70278**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**42820**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**756489**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3616659**	**345656**			**420**
			Тенге			**60856**	**114847**			**476**
		Накладные расходы -	Тенге			**262483**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**232749**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4111890**				

Временные здания и сооружения 2,4%	80530
ИТОГО:	3435931
Производство работ в зимнее время 3,12%	107201
Выслуга лет 1%	34359
Доп.отпуска 0,4%	13744
ИТОГО в ценах 2001г.:	3591235
В текущих ценах 2015г. k=2,55742	9184297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, обязательные платежи 2%				183686				
		Итого:				9367983				
		С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243				8225154				
		НДС 12%				987019				
		Всего по объекту:				**9212173**				

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области

Форма 2

Наименование объекта: Резервуар для воды прямоугольный ж/б сборный емк.150м3 по г/п №4, г/п №5

Договор СМР: №30 от 19.05.2017г. Доп. Соглашение №1 от 25.01.2018

АКТ №7

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За ИЮНЬ месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Изоляционные работы. Резервуар для воды прямоугольный ж/б сборный емк.150м3 по г/п №4								
69	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	68,8	233,01	9,95	16031	685	4734	0,36	24
		м2		52,20	3,74	3591	257	123	0,02	1
70	Е0111-11-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 15мм**	68,8	-33,23	-0,67	-2286	-46	-74	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-43	-17	123	--	--
71	Е0141-1-1	**Гидроизоляция из 2-х слоев "Хамаст"**	68,8	68,74	7,38	4729	508	4579	0,41	28
		м2		61,20	2,79	4211	192	104	0,01	1
72	Е0141-8-10	**Приготовление литого асфальта**	2,69	8027,36	949,40	21594	2554	5839	7,44	20
		т		1881,00	206,28	5060	555	104	0,52	1
73	Е0141-8-2	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	0,01376	26143,30	1166,54	360	16	27	5,07	--
		т		1284,75	574,87	18	8	104	2,69	--
74	Е0141-1-3	**Боковая изоляция из 2-х слоев "Хамаст"**	131,4	193,98	48,92	25489	6428	22325	0,89	117
		м2		144,90	18,47	19040	2427	104	0,09	12
75	Е0141-8-2	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	0,02628	26143,30	1166,54	687	31	51	5,07	--
		т		1284,75	574,87	34	15	104	2,69	--
76	Е0141-8-8	**Приготовление горячей асфальтовой мастики**	2,1681	17024,31	1344,28	36910	2915	6391	10,00	22
		т		2542,50	291,92	5512	633	104	0,75	2
77	Е0141-1-3	**Дополнительный слой изоляции "Хамаст"**	73	193,98	48,92	14161	3571	12403	0,89	65
		м2		144,90	18,47	10578	1348	104	0,09	7
78	Е0141-8-2	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	0,0073	26143,30	1166,54	191	9	14	5,07	--
		т		1284,75	574,87	9	4	104	2,69	--
79	Е0141-8-8	**Приготовление горячей асфальтовой мастики**	0,60225	17024,31	1344,28	10253	810	1775	10,00	6
		т		2542,50	291,92	1531	176	104	0,75	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0141-1-1	Гидроизоляция по плитам покрытия из 3-х слоев "Хамаст"	93,6	68,74	7,38	6434	691	6229	0,41	38
		м2		61,20	2,79	5728	261	104	0,01	1
81	Е0141-8-10	Приготовление литого асфальта	3,6597	8027,36	949,40	29378	3475	7944	7,44	27
		т		1881,00	206,28	6884	755	104	0,52	2
82	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,01872	26143,30	1166,54	489	22	36	5,07	--
		т		1284,75	574,87	24	11	104	2,69	--
83	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	50	180,17	15,94	9009	797	2416	0,24	12
		м2		34,65	5,96	1733	298	119	0,03	1
84	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 20мм	100	5,88	0,14	588	14	19	--	--
		м2		0,11	0,05	11	5	119	--	--
85	Е0108-12-1	Армирование стяжки сеткой в стыках по периметру плит покрытия	0,104	72779,65	422,15	7569	44	1033	56,40	6
		т		8257,50	157,50	859	16	118	0,77	--
86	Е0113-39-5	Прокладка слоя стеклоткани на битумной мастике в местах стыков по периметру покрытия и фундаментов днища	60,9	633,78	1,57	38597	96	6413	0,62	38
		м2		117,00	--	7125	--	90	--	--
87	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	29,2	188,70	63,44	5510	1852	2175	0,18	5
		м		29,25	23,96	854	700	140	0,12	3
88	Е0106-19-2	Обетонирование по периметру бетоном М300	0,9	9836,55	283,24	8853	255	784	4,15	4
		м3		722,25	106,99	650	96	105	0,52	--
89	Е0107-67-1	Прокладка асбестоцементного листа	8,8	3915,09	18,29	34453	161	2142	1,01	9
		м2		166,95	6,91	1469	61	140	0,03	--
90	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	22	31,99	0,05	704	1	88	0,02	--
		м2		4,41	0,02	97	--	90	--	--
91	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 2 раза	88	70,08	0,12	6167	11	223	0,01	1
		м2		2,77	0,05	244	4	90	--	--
92	Е0113-26-9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-759	22	50,98	0,07	1122	2	56	0,01	--
		м2		2,79	0,02	61	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			276991	24898			423
			Тенге			75280	7806			33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			276991				
	Материалы -		Тенге			152757				
	Всего заработная плата -		Тенге				83086			
	Местные материалы -		Тенге			24056				
		Накладные расходы -	Тенге			87622				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13143			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21877				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			386490				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							500
		Сметная заработная плата -	Тенге				96229			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			386490				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							500
		Сметная заработная плата -	Тенге				96229			
		РАЗДЕЛ 4.Изоляционные работы. Резервуар для воды прямоугольный ж/б сборный емк.150м3 по г/п №5								
69	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	68,8	233,01	9,95	16031	685	4734	0,36	24
		м2		52,20	3,74	3591	257	123	0,02	1
70	Е0111-11-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 15мм**	68,8	-33,23	-0,67	-2286	-46	-74	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-43	-17	123	--	--
71	Е0141-1-1	**Гидроизоляция из 2-х слоев "Хамаст"**	68,8	68,74	7,38	4729	508	4579	0,41	28
		м2		61,20	2,79	4211	192	104	0,01	1
72	Е0141-8-10	**Приготовление литого асфальта**	2,69	8027,36	949,40	21594	2554	5839	7,44	20
		т		1881,00	206,28	5060	555	104	0,52	1
73	Е0141-8-2	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	0,01376	26143,30	1166,54	360	16	27	5,07	--
		т		1284,75	574,87	18	8	104	2,69	--
74	Е0141-1-3	**Боковая изоляция из 2-х слоев "Хамаст"**	131,4	193,98	48,92	25489	6428	22325	0,89	117
		м2		144,90	18,47	19040	2427	104	0,09	12
75	Е0141-8-2	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	0,02628	26143,30	1166,54	687	31	51	5,07	--
		т		1284,75	574,87	34	15	104	2,69	--
76	Е0141-8-8	**Приготовление горячей асфальтовой мастики**	2,1681	17024,31	1344,28	36910	2915	6391	10,00	22
		т		2542,50	291,92	5512	633	104	0,75	2
77	Е0141-1-3	**Дополнительный слой изоляции "Хамаст"**	73	193,98	48,92	14161	3571	12403	0,89	65
		м2		144,90	18,47	10578	1348	104	0,09	7
78	Е0141-8-2	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	0,0073	26143,30	1166,54	191	9	14	5,07	--
		т		1284,75	574,87	9	4	104	2,69	--
79	Е0141-8-8	**Приготовление горячей асфальтовой мастики**	0,60225	17024,31	1344,28	10253	810	1775	10,00	6
		т		2542,50	291,92	1531	176	104	0,75	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0141-1-1	Гидроизоляция по плитам покрытия из 3-х слоев "Хамаст"	93,6	68,74	7,38	6434	691	6229	0,41	38
		м2		61,20	2,79	5728	261	104	0,01	1
81	Е0141-8-10	Приготовление литого асфальта	3,6597	8027,36	949,40	29378	3475	7944	7,44	27
		т		1881,00	206,28	6884	755	104	0,52	2
82	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,01872	26143,30	1166,54	489	22	36	5,07	--
		т		1284,75	574,87	24	11	104	2,69	--
83	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	50	180,17	15,94	9009	797	2416	0,24	12
		м2		34,65	5,96	1733	298	119	0,03	1
84	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 20мм	100	5,88	0,14	588	14	19	--	--
		м2		0,11	0,05	11	5	119	--	--
85	Е0108-12-1	Армирование стяжки сеткой в стыках по периметру плит покрытия	0,104	72779,65	422,15	7569	44	1033	56,40	6
		т		8257,50	157,50	859	16	118	0,77	--
86	Е0113-39-5	Прокладка слоя стеклоткани на битумной мастике в местах стыков по периметру покрытия и фундаментов днища	60,9	633,78	1,57	38597	96	6413	0,62	38
		м2		117,00	--	7125	--	90	--	--
87	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	29,2	188,70	63,44	5510	1852	2175	0,18	5
		м		29,25	23,96	854	700	140	0,12	3
88	Е0106-19-2	Обетонирование по периметру бетоном М300	0,9	9836,55	283,24	8853	255	784	4,15	4
		м3		722,25	106,99	650	96	105	0,52	--
89	Е0107-67-1	Прокладка асбестоцементного листа	8,8	3915,09	18,29	34453	161	2142	1,01	9
		м2		166,95	6,91	1469	61	140	0,03	--
90	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	22	31,99	0,05	704	1	88	0,02	--
		м2		4,41	0,02	97	--	90	--	--
91	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 2 раза	88	70,08	0,12	6167	11	223	0,01	1
		м2		2,77	0,05	244	4	90	--	--
92	Е0113-26-9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-759	22	50,98	0,07	1122	2	56	0,01	--
		м2		2,79	0,02	61	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			276991	24898			423
			Тенге			75280	7806			33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			276991				
	Материалы -		Тенге			152757				
	Всего заработная плата -		Тенге				83086			
	Местные материалы -		Тенге			24056				
		Накладные расходы -	Тенге			87622				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13143			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21877				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			386490				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							500
		Сметная заработная плата -	Тенге				96229			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			386490				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							500
		Сметная заработная плата -	Тенге				96229			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**553982**	**49796**			**846**
			Тенге			**150560**	**15612**			**66**
		Накладные расходы -	Тенге			175244				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43754				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			772980				

Временные здания и сооружения 2,4%	18552
ИТОГО:	791531
Производство работ в зимнее время 3,12%	24696
Выслуга лет 1%	7915
Доп.отпуска 0,4%	3166
ИТОГО в ценах 2001г.:	827308
В текущих ценах 2015г. k=2,55742	2115775
Налоги, обязательные платежи 2%	42315
Итого:	2158090
С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243	1894818
НДС 12%	227378
Всего по объекту:	**2122196**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Водопроводная насосная станция производительностью 45м3/час напором 35м. Технологическое оборудование
Договор СМР: №30 от 19.05.2017г. Доп. Соглашение №1 от 25.01.2018

Форма 2

АКТ №8
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За ИЮНЬ месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж								
2	Прайслист	Насосная станция повышения давления APSU-E-3 PO-ME5Kv50C-24/5 в комплекте со шкафом управления	1	1189667,26	--	1189667	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
4	Прайслист	Расширительный мембранный бак V-100л	1	2025,25	--	2025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайслист	Задвижка AVP-KZ д.100мм	4	17300,18	--	69201	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайслист	Штурвал для задвижки AVP-KZ д.100мм	4	2013,41	--	8054	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайслист	Клапан обратный д.100мм	2	25427,40	--	50855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	584,00	--	584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1060,00	--	1060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	634,00	--	634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	13	131,00	--	1703	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	2	279,00	--	558	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	18	629,00	--	11322	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С130810-80	Отвод стальной д-114х4мм	12	482,00	--	5784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130804-2128 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	686,00	--	2744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	16	384,00	--	6144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С131004-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	1	19700,00	--	19700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С131103-3	Головка соединительная цапковая д-50мм	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С131102-6	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные ВТГ-50	2	11400,00	--	22800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	2201-77	Огнетушитель ОП-5	2	1730,00	--	3460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ	Тенге			1396489	--			--
			Тенге			--	--			--
Стоимость оборудования -			Тенге			1214853				
		Накладные расходы -	Тенге			--				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10898				
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	Тенге			1407387				

Временные здания и сооружения 2,4% 4621
ИТОГО: 1412008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Производство работ в зимнее время 3,12%				6309				
		Выслуга лет 1%				1972				
		Доп.отпуска 0,4%				789				
		ИТОГО в ценах 2001г.:				1421077				
		В текущих ценах 2015г. k=2,55742				3634291				
		Налоги, обязательные платежи 2%				72686				
		Итого:				3706977				
		С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243				3254752				
		НДС 12%				390570				
		Всего по объекту:				**3645322**				

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Водоочистное оборудование (хлораторная) контейнерного типа
Договор СМР: №30 от 19.05.2017г. Доп. Соглашение №1 от 25.01.2018

Форма 2

АКТ №9
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За ИЮНЬ месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	-цена	**Дозирующая станция DTS 200T**	1	185053,98	--	185054	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	-цена	**Насос дозатор DDC 15-4 A-PV-/V/C-F-31U2U2FG**	1	71327,31	--	71327	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			256381	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			256381				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			256381				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			256381				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ	**Тенге**			256381	--			--
			Тенге			--	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			--				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			--				
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	Тенге			256381				

Временные здания и сооружения 2,4%	0
ИТОГО:	256381
Производство работ в зимнее время 3,12%	0
Выслуга лет 1%	0
Доп.отпуска 0,4%	0
ИТОГО в ценах 2001г.:	256381
В текущих ценах 2015г. k=2,55742	655674
Налоги, обязательные платежи 2%	13113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				668787				
		С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243				587200				
		НДС 12%				70464				
		Всего по объекту:				**657664**				

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"