Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	060640008295			№ 189	23.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)	**52 000 000,00**	**52 000 000,00**	**46 428 571,43**				**5 571 428,57**	**52 000 000,00**
Аванс	**15 600 000,00**	**15 600 000,00**	**13 928 571,43**				**1 671 428,57**	**15 600 000,00**
Итого к оплате (с учетом аванса)	**36 400 000,00**	**36 400 000,00**	**32 500 000,00**				**3 900 000,00**	**36 400 000,00**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН 060140001844

Главный специалист _____ **Берікұлы А.**

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор _____ **Ерназаров К.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "PremierExpert"

Директор _____ **Токтамысов А.А.**

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АС**

Договор подряда (контракт) №189 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№1
за июль месяц 2024 г
на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27373051**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5748959
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2849845*
			машины и механизмы	тенге			2185328
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*441207*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			19202884
			перевозки	тенге			235880
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 496		
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**2156290**
1	**1**	**6101-0102-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**860,614101**	**467**	**401907**
2	**2**	**6101-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**26,616931**	**6 360**	**169284**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	$м^3$	88,0869565	1 255	110549
4	4	211-202-0304 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	101,3	3 281	332365
5	5	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	213,7368	388	82930
6	6	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (погрузка лишнего грунта)	т·км	7 609,03008	31	235880
7	7	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 1	$м^3$	213,7368	60	12824
8	8	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	572,4700972	61	34921
9	9	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей/	$м^3$	572,4700972	199	113922
10	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	572,4700972	576	329743
11	11	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	101,0241348	3 286	331965
		Раздел 2.	Фундамент				10806827
			Монолитный ростверк (АС-6.1)				
12	12	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	19,1	9 402	179578
13	13	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	19,482	29 102	566965
14	14	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	48,1	27 725	1333572
15	15	212-101-2102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	48,8215	31 377	1531872

1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,04076	387 658	403459
17	17	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,17983	339 177	1078525
18	18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	190,24	1 428	271663
19	19	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	456,576	511	233310
			Приямок ПР-1 (АС-8)				
20	20	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,05	9 402	470
21	21	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,051	29 102	1484
22	22	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,46	87 253	40136
23	23	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,4669	31 053	14499
24	24	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	436 020	23109
25	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	326 596	3462
26	26	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	982 249	8349
27	27	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	450 225	3395
28	28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	387 658	372
29	29	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	289 515	10683

1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167 407	6177
31	31	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,1	1 428	4427
32	32	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	7,44	511	3802
			Фундаментные блоки (АС-9)				
33	33	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	51	7 395	377145
34	34	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	6	5 565	33390
35	35	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	25	4 996	124900
36	36	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	34,158	59 722,02	2039985
37	37	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0774	274 531	21249
38	38	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0774	326 596	25279
39	39	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного/монолитные заделки/	$м^3$	1,33	18 903	25141
40	40	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	1,3566	29 102	39480
41	41	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	271,252	1 428	387348
42	42	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	651,0048	511	332663
			Монолитный пояс МП-1 на отм.-0,25(АС-22,23)				

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**43**	**1106-0701-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м^3**	**12,93**	**60 065**	**776640**
44	**44**	**212-101-2102** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**13,12395**	**31 377**	**411790**
45	**45**	**6103-0703-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,943**	**76 937**	**72552**
46	**46**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,072**	**387 658**	**27911**
47	**47**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,871**	**326 596**	**284465**
			гидроизоляция,(АС-9)				
48	**48**	**6111-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом**	**м^2**	**44**	**2 445**	**107580**
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**10688041**
			Кладка наружных и внутренних стен (АС -3,12)				
49	**49**	**1114-0301-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**1,0081**	**472 166**	**475991**
			Крепление и армирование перегородок (АС-17)				
50	**50**	**1114-0301-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**2,8152438**	**472 166**	**1329262**
51	**51**	**6104-0802-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,38321**	**1 468 102**	**562591**
52	**52**	**217-103-0106** *РСНБ РК 2022*	**Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм**	**1000 шт.**	**0,487**	**659 944**	**321393**
			Фундамент под перегородки (АС-18)				

1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	19,4	27 725	537865
54	54	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	19,691	31 053	611465
55	55	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3037	339 177	103008
56	56	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	25,95	5 067	131489
57	57	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	59,685	120	7162
			Монолитные сердечники				
			См-1 (83 шт)(АС-12,13)				
58	58	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	14,94	37 184	555529
59	59	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,1641	30 366	460473
60	60	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	2,2991	76 937	176886
61	61	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8632	387 658	334626
62	62	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,6517	326 596	539439
			См-2 (4 шт)(АС-12,13)				
63	63	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)	$м^3$	1,76	37 184	65444
64	64	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,7864	30 366	54246
65	65	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,2796	76 937	21512

1	2	3	4	5	6	7	8
66	66	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0744	387 658	28842
67	67	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,2156	341 917	73717
			Рама монолитная Рм-1 (3 шт) (АС-15)				
68	78	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	$м^3$	4,795524	37 184	178317
69	79	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	5,224476	60 065	313808
70	80	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	10,1703	30 366	308831
71	81	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,285	387 658	110483
72	82	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,164	341 917	397991
			Обрамление проемов (2 проема) (АС-16)				
73	83	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	$м^3$	2,56	37 184	95191
74	84	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	2,5984	30 366	78903
75	85	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0192	387 658	7443
76	86	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,25088	326 596	81936
			Перемычки Пр-1...Пр-13 (АС-19,20)				
77	87	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство железобетонной перемычки**	$м^3$	3,28	98 978	324648
78	88	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	3,3292	30 366	101094

1	2	3	4	5	6	7	8
79	89	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,37	76 937	28467
80	90	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,086	387 658	33339
81	91	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,284	326 596	92753
			Монолитный пояс МП-2 на отм.+3,000(АС-24,25,26)				
82	92	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	17,4	60 065	1045131
83	93	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	17,661	30 366	536294
84	94	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	1,28875	76 937	99153
85	95	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,69468	387 658	269298
86	96	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,59407	326 596	194021
		Раздел 4.	**Плиты покрытия**				**3721893**
			Сборные плиты перекрытий (АС-27)				
87	103	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	424,3408	8 771	3721893

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по акту					27 373 051,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			1 806 621,37
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и		Тенге			2 664 933,00
		ИТОГО		Тенге			29 179 672,37
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			1 458 983,62
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			636 892,11
		ИТОГО		Тенге			33 940 481,09
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			36 486 017,17
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			35 756 296,83
		НДС 12%		Тенге			4 290 755,62
		ИТОГО		Тенге			40 047 052,45

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор _____ **Ерназаров К.Ш.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "PremierExpert"

№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года

№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года

№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года

Эксперт _____ **Мухаммедиев О.Е.**

ИИН 860112301184

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН 060140001844

Главный специалист _____ **Берікұлы А.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК КазГорСтрой"

Директор _____ **Кайырханұлы Д.**

Приказ №

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АР**

Договор подряда (контракт) №189 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№2
за июль месяц 2024 г
на 02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7731616**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2967441
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1477142*
			машины и механизмы	тенге			60468
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*19134*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4703707
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	720		
		Раздел 1.	**Стены**				**7731616**
			Кладка наружных и внутренних стен (лист 19)				
1	**27**	**1114-0301-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**107,1766**	**18 812**	**2016206**
2	**28**	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**25,722384**	**25 802**	**663689**
3	**29**	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**40,729018**	**71 282**	**2903246**
4	**30**	**1114-0301-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**271,51**	**3 727**	**1011918**
5	**31**	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**6,24473**	**25 802**	**161127**
6	**32**	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**13,684104**	**71 282**	**975430**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по акту					7 731 616,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			510 286,66
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и		Тенге			1 285 753,00
		ИТОГО		Тенге			8 241 902,66
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			412 095,13
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			190 553,11
		ИТОГО		Тенге			10 130 303,90
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			10 890 076,69
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			10 672 274,60
		НДС 12%		Тенге			1 280 672,95
		ИТОГО		Тенге			11 952 947,55

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН 060140001844

Главный специалист_____Берікұлы А.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "PremierExpert"

№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года

№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года

№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года

Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.

ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК КазГорСтрой"

Директор_____Қайырханұлы Д.

Приказ №