Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за май месяц 2018г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 30	19.05.2017г.				
		Доп. Соглашение №1 от 25.01.2018						

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				из них				
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	164 102 104		59 943 029	146 519 736			17 582 368	164 102 104
в т.ч. За май 2018г.		56 129 473	21 881 282	50 115 601			6 013 872	56 129 473

Итого к оплате за май 2018г: 56 129 473 (Пятьдесят шесть миллионов сто двадцать девять тысяч четыреста семьдесят три) тенге

Заказчик
Руководитель ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Айсултан Ж.И.

Подрядчик
Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Внутриплощадочные сети водопровода
Договор СМР: №30 от 19.05.2017г. Доп. Соглашение №1 от 25.01.2018

Форма 2

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За май месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	10776,92	35,29	33,19	380318	357686	117394	0,01	108
		м3		2,10	9,13	22632	98393	97	0,03	323
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	326,07	467,10	--	152307	--	172106	2,98	972
		м3		467,10	--	152307	--	113	--	--
3	Е0101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	217,46	389,25	--	84646	--	95650	2,48	539
		м3		389,25	--	84646	--	113	--	--
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный резерв	11087,49	9,24	9,24	102448	102448	32265	--	--
		м3		--	3,00	--	33262	97	0,01	111
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	10901,48	9,24	9,24	100730	100730	31723	--	--
		м3		--	3,00	--	32704	97	0,01	109
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	9811,33	6,48	6,48	63577	63577	19986	--	--
		м3		--	2,10	--	20604	97	0,01	98
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1090,15	167,18	--	182252	--	205945	1,21	1319
		м3		167,18	--	182252	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	9811,33	25,65	5,38	251661	52785	192909	0,13	1275
		м3		20,27	--	198876	--	97	--	--
9	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	3137,37	289,15	289,15	907170	907170	567931	--	--
		м3		--	186,62	--	585496	97	0,86	2698
10	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	186,00	39,76	37,82	7395	7035	2322	0,01	2
		м3		1,87	11,00	348	2046	97	0,04	7
11	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	323,66	45,00	--	14565	--	2913	0,19	61
		т		9,00	--	2913	--	100	--	--
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	186,00	3,80	3,24	707	603	289	--	--
		м3		0,48	1,12	89	208	97	--	--
13	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	9882	483,56	6,82	4778467	67394	483174	0,26	2569
		м2		40,73	2,54	402488	25100	113	0,01	99
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	159,72	1824,20	152,52	291364	24361	43776	1,02	163
		м3		153,68	57,15	24546	9128	130	0,28	45
19	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,538	51162,26	20326,01	27525	10935	25303	179,00	96
		км		30825,00	5353,43	16584	2880	130	20,64	11
20	С130804-884 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	543,38	131,00	--	71183	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	3,598	58791,69	25695,31	211533	92452	186574	194,00	698
		км		33075,00	6813,45	119004	24515	130	26,38	95
23	С130804-886 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 90х4,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	296,94	256,00	--	76017	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3633,98	382,00	--	1388180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**9092044**	**1776240**			**7803**
			Тенге			**1190099**	**831457**			**569**
		Накладные расходы -	Тенге			**2180260**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**676338**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**11948642**				
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы								
28	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (74 колодцев)	1474,58	35,29	33,19	52038	48941	16063	0,01	15
		м3		2,10	9,13	3097	13463	97	0,03	44
29	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	111	467,10	--	51848	--	58588	2,98	331
		м3		467,10	--	51848	--	113	--	--
30	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный резерв	1585,58	9,24	9,24	14651	14651	4614	--	--
		м3		--	3,00	--	4757	97	0,01	16
31	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	1184,91	9,24	9,24	10949	10949	3448	--	--
		м3		--	3,00	--	3555	97	0,01	12
32	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	888,68	6,48	6,48	5759	5759	1810	--	--
		м3		--	2,10	--	1866	97	0,01	9
33	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	296,23	167,18	--	49524	--	55962	1,21	358
		м3		167,18	--	49524	--	113	--	--
34	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	888,68	25,65	5,38	22795	4781	17473	0,13	116
		м3		20,27	--	18013	--	97	--	--
35	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	475,58	343,74	343,74	163477	163477	102343	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	221,85	--	105508	97	1,02	1075
36	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	400,69	39,76	37,82	15931	15154	5002	0,01	4
		м3		1,87	11,00	749	4408	97	0,04	16
37	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	697,19	45,00	--	31374	--	6275	0,19	132
		т		9,00	--	6275	--	100	--	--
38	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	400,69	3,80	3,24	1523	1298	622	--	3
		м3		0,48	1,12	192	449	97	--	3
39	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	126,26	16459,07	2104,76	2078174	265754	490125	13,90	1755
		м3		2362,50	623,48	298297	78723	130	2,48	313
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	126,26	107,00	--	13510	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	52,72	26500,00	--	1397112	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	11,48	2960,00	--	33981	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	93,96	3310,00	--	311008	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	106,8	7130,00	--	761484	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	**С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм**	**33,82**	**9100,00**	**--**	**307762**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
46	**С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99**	**144**	**13400,00**	**--**	**1929600**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**7252498**	**530763**			**2714**
			Тенге			**427995**	**217509**			**1488**
		Накладные расходы -	Тенге			**762325**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**480889**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**8495712**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**16344542**	**2307004**			**10517**
			Тенге			**1618094**	**1048965**			**2057**
		Накладные расходы -	Тенге			**2942585**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1157228**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**20444355**				

Временные здания и сооружения 2,4%	490665
ИТОГО:	20935019
Производство работ в зимнее время 3,12%	653173
Выслуга лет 1%	209350
Доп.отпуска 0,4%	83740
ИТОГО в ценах 2001г.:	21881282
В текущих ценах 2015г. k=2,55742	55959628
Налоги, обязательные платежи 2%	1119193
Итого:	57078821
С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243	50115601
НДС 12%	6013872
Всего по объекту:	**56129473**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"