Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2018г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования	организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование код	наименование	код
			№ 30	19.05.2017г.			
		Доп. Соглашение №1 от 25.01.2018					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	194 793 683		71 907 707	173 922 931			20 870 752	194 793 683
в т.ч. За май 2018г.		30 691 579	11 964 678	27 403 196			3 288 383	30 691 579

Итого к оплате за май 2018г: 30 691 579 (Тридцать миллионов шестьсот девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят девять) тенге

Заказчик
Руководитель ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсултан Ж.И.

Подрядчик
Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Умиров Ю.Б.

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Внутриплощадочные сети водопровода
Договор СМР: №30 от 19.05.2017г. Доп. Соглашение №1 от 25.01.2018

Форма 2

АКТ № 2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За май месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2827,56	35,29	33,19	99784	93847	30801	0,01	28
		м3		2,10	9,13	5938	25816	97	0,03	85
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	87,44	467,10	--	40844	--	46153	2,98	261
		м3		467,10	--	40844	--	113	--	--
3	Е0101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	58,32	389,25	--	22699	--	25650	2,48	145
		м3		389,25	--	22699	--	113	--	--
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный резерв	2973,31	9,24	9,24	27473	27473	8652	--	--
		м3		--	3,00	--	8920	97	0,01	30
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	2923,43	9,24	9,24	27013	27013	8507	--	--
		м3		--	3,00	--	8770	97	0,01	29
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2631,09	6,48	6,48	17049	17049	5360	--	--
		м3		--	2,10	--	5525	97	0,01	26
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	292,34	167,18	--	48874	--	55228	1,21	354
		м3		167,18	--	48874	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2631,09	25,65	5,38	67487	14155	51732	0,13	342
		м3		20,27	--	53332	--	97	--	--
9	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	874,47	289,15	289,15	252854	252854	158298	--	--
		м3		--	186,62	--	163194	97	0,86	752
10	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	49,88	39,76	37,82	1983	1887	623	0,01	0
		м3		1,87	11,00	93	549	97	0,04	2
11	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	86,79	45,00	--	3906	--	781	0,19	16
		т		9,00	--	781	--	100	--	--
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	49,88	3,80	3,24	190	162	77	--	--
		м3		0,48	1,12	24	56	97	--	--
13	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	3152	483,56	6,82	1524039	21495	154103	0,26	819
		м2		40,73	2,54	128369	8005	113	0,01	32
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	42,83	1824,20	152,52	78132	6533	11739	1,02	44
		м3		153,68	57,15	6582	2448	130	0,28	12
22	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,000	58791,69	25695,31	58792	25695	51855	194,00	194
		км		33075,00	6813,45	33075	6813	130	26,38	26
24	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1010,00	382,00	--	385820	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2656939	488162			2203
			Тенге			340612	230096			157
		Накладные расходы -	Тенге			609560				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195990				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3462489				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2656939	488162			2203
			Тенге			340612	230096			157
		Накладные расходы -	Тенге			609560				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**195990**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3462489**				

Временные здания и сооружения 2,4%	83100
ИТОГО:	3545588
Производство работ в зимнее время 3,12%	110622
Выслуга лет 1%	35456
Доп.отпуска 0,4%	14182
ИТОГО в ценах 2001г.:	3705849
В текущих ценах 2015г. k=2,55742	9477413
Налоги, обязательные платежи 2%	189548
Итого:	9666961
С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243	8487659
НДС 12%	1018519
Всего по объекту:	**9506178**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Сети 0,4кВ I подъема, Сети 0,4кВ II подъема
Договор СМР: №30 от 19.05.2017г. Доп. Соглашение №1 от 25.01.2018

Форма 2

АКТ № 3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За май месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Материалы. Сети 0,4кВ I подъема								
10	С-цена	Труба поливинилхлоридная д.50мм	1286	86,25	--	110915	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С-цена	Лента сигнальная ЛСЭ-300	1221	34,92	--	42635	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С-цена	Кабель контрольный АКВББ сечением 10х2,5мм2	1,286	80534,54	--	103567	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
13	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Труба стальная ГОСТ3262-75 д.33,5х3,2мм	12,5	216,00	--	2700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С151601-485 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	0,068	161900,00	--	11009	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			270826	--			--
			Тенге			--	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			--				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16250				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			287076				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 2.Материалы. Сети 0,4кВ II подъема										
10	С151601-486 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,044	205600,00	--	9046	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
11	С151601-484 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,064	130500,00	--	8352	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
12	С151603-194 Изм. и доп.вып.18	Кабели контрольные КВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,02	115786,00	--	2316	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
13	С-цена	Кабель контрольный АКВВБ-4х2,5мм2	0,11	43440,41	--	4778	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
14	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Труба стальная ГОСТ3262-75 д.33,5х3,2мм	10	216,00	--	2160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С-цена	Труба поливинилхлоридная д.50мм	93	86,25	--	8021	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С151610-56 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфта концевая rek-1КнТ-4-16/25-ВЛ-па	4	3510,00	--	14040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**48713**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			--				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2923				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			51636				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ	**Тенге**			**319539**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			--				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**19172**				
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	Тенге			**338711**				

Временные здания и сооружения 2,4%	8129
ИТОГО:	346840
Производство работ в зимнее время 3,12%	11099
Выслуга лет 1%	3468
Доп.отпуска 0,4%	1387
ИТОГО в ценах 2001г.:	362795
В текущих ценах 2015г. k=2,55742	927820
Налоги, обязательные платежи 2%	18556
Итого:	946376
С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243	830925
НДС 12%	99711
Всего по объекту:	**930636**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4кВ мощностью 25кВА, КТП-25/10 I подъема, 40кВА, КТП-40/10 II подъема, РП-10кВ "Абай" II подъема
Договор СМР: №30 от 19.05.2017г. Доп. Соглашение №1 от 25.01.2018

Форма 2

АКТ № 4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За май месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Монтаж. Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4кВ мощностью 25кВА, КТП-25/10 I подъема										
2	75-4-52	**Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, габаритные размеры 1500х1800х2450 мм**	1	163900,00	–	163900	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
3	75-3-1	**Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050х410х1080 мм**	1	117500,00	–	117500	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**281400**	–			–
			Тенге			–	–			–
		Накладные расходы -	Тенге			–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			–				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			281400				
РАЗДЕЛ 1.Монтаж. Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4кВ мощностью 40кВА, КТП-40/10 II подъема										
2	75-4-53	**Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, габаритные размеры 1500х1800х2450 мм**	1	166100,00	–	166100	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	75-3-2	**Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 40/6-10 У1, мощность 40 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х410х1150 мм**	1	135400,00	--	135400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	-цена	**Дизель-генератор с двигателем, "PErKins" 22кВА/17,6кВТ, с АВР WilsOn в кожухе**	1	1211659,87	--	1211660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1513160	--			--
			Тенге			--	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			--				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			--				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1513160				

РАЗДЕЛ 1.Монтаж. РП-10кВ "Абай" II подъема

2	**Прайслист**	**Вакуумный выключатель ВБП-10-20-1000 с ограничителем перенапряжения**	1	290485,67	--	290486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	**Прайслист**	**Панель защиты на электромеханическом реле**	1	76819,93	--	76820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	**Прайслист**	**Разъединитель РВЗ-10/630**	2	20252,53	--	40505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	**Прайслист**	**Трансформатор тока ТВК-10-20/5А**	2	12792,06	--	25584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	**Прайслист**	**Амперметр 20/5А**	1	523,77	--	524	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	**Прайслист**	**Счетчик многотарифный Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN**	1	11348,40	--	11348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			445267	--			--
			Тенге			--	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			--				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			--				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			445267				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ	**Тенге**			2239827	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			--				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			--				
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	Тенге			**2239827**				

Временные здания и сооружения 2,4%	0
ИТОГО:	2239827
Производство работ в зимнее время 3,12%	0
Выслуга лет 1%	0
Доп.отпуска 0,4%	0
ИТОГО в ценах 2001г.:	2239827
В текущих ценах 2015г. k=2,55742	5728178
Налоги, обязательные платежи 2%	114564
Итого:	5842742
С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243	5129968
НДС 12%	615596
Всего по объекту:	**5745564**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Сети ВЛ-10кВ II подъема, Сети ВЛ-10кВ I подъема
Договор СМР: №30 от 19.05.2017г. Доп. Соглашение №1 от 25.01.2018

Форма 2

АКТ № 5
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За май месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Монтаж. Сети ВЛ-10кВ II подъема										
12	-цена	**Разъединитель РЛНД.1-10Б/400У1 с приводом ПРНЗ**	1	21998,44	--	21998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Сталь круглая д.10мм**	0,3968	45800,00	--	18173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	1,014	165875,00	--	168197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	139	12,00	--	1668	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С151804-1334Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	12	12,00	--	144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	78	113,00	--	8814	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	30	163,00	--	4890	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С151804-2002Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98	90	183,00	--	16470	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С151804-1998Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	20	195,00	--	3900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С151804-275Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	151	388,00	--	58588	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С151804-1082Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	126	603,00	--	75978	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С151804-1369Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	1	128,00	--	128	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С151804-1373Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	63	241,00	--	15183	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	1	145,00	--	145	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С151804-1629Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	65	133,00	--	8645	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С11041-100	Траверсы стальные 2-х штырные	19	530,00	--	10070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С11041-102	Траверсы стальные 8-ми штырные	14	824,00	--	11536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	57,2	196,00	--	11211	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
33	С151804-1836Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	9	389,00	--	3501	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С151804-2447Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажим аппаратный А2А-50	6	348,00	--	2088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			441327	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			21998				
		Накладные расходы -	Тенге			--				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25160				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			466487				

РАЗДЕЛ 1.Монтаж. Сети ВЛ-10кВ I подъема

1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (исключить с АВР за апрель 2018)	-2	3155,76	1990,26	-6312	-3981	-3224	5,98	-12
		опора		985,50	549,90	-1971	-1100	105	2,29	-5
4	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 (исключить с АВР за апрель 2018)	-6	21500,00	--	-129000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	4	58400,00	--	233600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С11041-100	Траверсы стальные 2-х штырные	1	530,00	--	530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С11041-102	Траверсы стальные 8-ми штырные	18	824,00	--	14832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	29,8	196,00	--	5841	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
10	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	3	113,00	--	339	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	20	163,00	--	3260	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С151804-2002Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98	111	183,00	--	20313	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	114	12,00	--	1368	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С151804-275Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	116	388,00	--	45008	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С151804-1082Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	12	603,00	--	7236	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С151804-1373Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	241,00	--	1446	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С151804-2447Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Зажим аппаратный А2А-50**	12	348,00	--	4176	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С151804-1629Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	6	133,00	--	798	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			206504	--			--
			Тенге			--	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			-1644				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12292				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			217152				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ	**Тенге**			647831	--			--
			Тенге			--	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			-1644				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37451				
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	Тенге			683638				

Временные здания и сооружения 2,4%	15879
ИТОГО:	699518
Производство работ в зимнее время 3,12%	21681
Выслуга лет 1%	6775
Доп.отпуска 0,4%	2710
ИТОГО в ценах 2001г.:	730684
В текущих ценах 2015г. k=2,55742	1868665
Налоги, обязательные платежи 2%	37373
Итого:	1906038
С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243	1673515
НДС 12%	200822
Всего по объекту:	**1874337**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик:ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Ограждение насосной станции I подъема
Договор СМР: №30 от 19.05.2017г. Доп. Соглашение №1 от 25.01.2018

Форма 2

АКТ № 6
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За май месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
		Сетчатая ограда М2В - 324,67м								
1	Е0107-24-6	**Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей, из сетчатых панелей высотой до 2 м**	324,67	859,49	452,41	279050	146883	233842	2,26	734
		м		391,50	122,96	127108	39921	140	0,44	143
2	С12021-242	**Стоимость металлических столбов**	8,2404	162700,00	--	1340713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	7,56	7410,00	--	56020	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	7,56	107,00	--	809	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С12021-268	**Стоимость сетчатых панелей**	3,7908	134000,00	--	507967	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12021-259	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	0,52704	162700,00	--	85749	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0134-27-8	**Окраска металлоконструкций за 2 раза**	12,55824	9752,34	3974,44	122472	49912	58490	22,93	288
		т		3660,75	1514,25	45973	19016	90	7,40	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Насадка из колючей проволоки - 324,67м								
8	Е0107-24-13	Устройство насадки из колючей проволоки	324,67	353,96	137,18	114919	44537	89653	0,98	318
		м		159,53	37,71	51795	12243	140	0,14	45
9	С11011-683	Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	88	36,00	--	3168	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
10	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,11556	162700,00	--	18802	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,018576	50600,00	--	940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0134-27-8	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций	0,222136	9752,34	3974,44	2166	883	1035	22,93	5
		т		3660,75	1514,25	813	336	90	7,40	2
		Ворота ВМ5В - 1шт								
13	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	6832,70	1172,83	6833	1173	4973	17,80	18
		шт		3217,50	334,76	3218	335	140	1,28	1
14	С12021-245	Стоимость металлических столбов	0,58	172800,00	--	100224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12021-85	Стоимость металлических ворот	0,3148	120300,00	--	37870	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0107-25-10	Устройство калиток без установки столбов при железобетонных оградах со столбами	2	535,42	374,36	1071	749	681	0,89	2
		шт		137,93	105,37	276	211	140	0,40	1
17	С12021-85	Стоимость калиток	0,1234	120300,00	--	14845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0456	175710,10	1826,10	8012	83	561	42,70	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8100,00	690,75	369	31	140	3,37	--
19	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	0,7986	9752,34	3974,44	7788	3174	3719	22,93	18
		т		3660,75	1514,25	2923	1209	90	7,40	6
		Ограда из колючей проволоки по металлическим стойкам - 261,82м								
20	Е0107-24-13	Устройство ограды из колючей проволоки по металлическим стойкам	261,82	377,41	137,18	98813	35915	72298	0,98	256
		м		159,53	37,71	41768	9873	140	0,14	36
21	С12021-242	Стоимость металлических стоек	4,8504	162700,00	--	789160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	5,16	7410,00	--	38236	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,16	107,00	--	552	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-683	Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	165	36,00	--	5940	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
25	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,344	162700,00	--	55969	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0612	32300,00	--	1977	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0134-27-8	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций	5,4206	9752,34	3974,44	52864	21544	25246	22,93	124
		т		3660,75	1514,25	19843	8208	90	7,40	40
		Ворота ВМ1Б - 1шт								
28	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	6832,70	1172,83	6833	1173	4973	17,80	18
		шт		3217,50	334,76	3218	335	140	1,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С12021-242	Стоимость металлических столбов	0,29	162700,00	--	47183	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12021-85	Стоимость металлических ворот	0,1988	120300,00	--	23916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0107-25-10	Устройство калиток без установки столбов при железобетонных оградах со столбами	1	535,42	374,36	535	374	341	0,89	1
		шт		137,93	105,37	138	105	140	0,40	--
32	С12021-85	Стоимость калиток	0,0201	120300,00	--	2418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0228	175710,10	1826,10	4006	42	281	42,70	1
		т		8100,00	690,75	185	16	140	3,37	--
34	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	0,5317	9752,34	3974,44	5185	2113	2476	22,93	12
		т		3660,75	1514,25	1946	805	90	7,40	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3843004	308554			1797
			Тенге			299573	92646			372
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			818188				
		Материалы -	Тенге			98107				
		Всего заработная плата -	Тенге				392219			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12025				
		Местные материалы -	Тенге			99929				
		Накладные расходы -	Тенге			498570				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							249
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				74785			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79005				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1395763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2419
		Сметная заработная плата -	Тенге				467004			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3024816				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3024816				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181489				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3206305				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4602068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2419
		Сметная заработная плата -	Тенге				467004			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3843004	308554			1797
			Тенге			299573	92646			372
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			818188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			98107				
	Всего заработная плата -		Тенге				392219			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12025				
	Местные материалы -		Тенге			99929				
		Накладные расходы -	Тенге			498570				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							249
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				74785			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79005				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1395763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2419
		Сметная заработная плата -	Тенге				467004			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3024816				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3024816				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181489				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3206305				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4602068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2419
		Сметная заработная плата -	Тенге				467004			

Временные здания и сооружения 2,4%	110450
ИТОГО:	4712518
Производство работ в зимнее время 3,12%	147031
Выслуга лет 1%	47125
Доп.отпуска 0,4%	18850
ИТОГО в ценах 2001г.:	4925523
В текущих ценах 2015г. k=2,55742	12596632
Налоги, обязательные платежи 2%	251933
Итого:	12848565
С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243	11281129
НДС 12%	1353735
Всего по объекту:	**12634864**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"