Ф-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Нур - Талап и К"

Наименование стройки: Реконструкция котельной областной инфекционной больницы в г.Кызылорда

№	Ниаменование работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнение работ с начала года		Выполнение работ на отчетный период	
		Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость
1	Реконструкция котельной областной инфекционной больницы в г.Кызылорда	79 109 564,80	25 302 989,42	71 119 498,76	22 747 387,49	67 563 523,82	21 610 018,11	11 886 523,82	3 801 873,86

Итого к оплате: одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать три тенге восемьдесят два тиын

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
_____ Нурмаганбетов Р.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Нур - Талап и К"
_____ Керейтбаев К.И.

Координатор: Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства
_____ Исмалаев О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Aisar Group"
_____ Сраилов А.

Ф-2

Г У "Управление энергетики и жилищно-ком[illegible]нального хозяйства Кызылординской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Нур-Талан и К"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки Реконструкция котельной областной инфекционной больницы в г.Кызылорда
наименование, адрес

Наименование объекта Общестроительные работы

АКТ
о приемке выполненных работ
за ноябрь месяц 2017 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тепломеханическое оборудование котельной №2								
		МОНТАЖ								
1	Ц0106-52-1	Котлы паропроизводительностью 1-2,5 т/ч, давлением до 0,9 МПа	3	7252,00	708,00	21756	2124	14079	31,00	93
		т		5670,00	124,00	17010	372	81	0,72	2
2	75-1-92	Котел стальной водогрейный жаротрубный марки ТУ 4931-003-10265136-99 на жидком и газообразном топливе, тип КВа, теплопроизводительность 0,5 МВт, 2704х1080х1466 мм	2	404900,00	--	809800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс-лист ТОО "Жахан Инжиниринг"	Бинарная горелка Multicalor 70AB	2	723811,26	--	1447623	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2686	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	115,2	0,23	--
5	СПрайс-лист ТОО "Буран Бойлер"	Насос подмешивающий А56/180ХМ	1	14614,54	--	14615	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0118-10-6	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	4	10542,94	102,30	42172	409	6888	8,93	36
		1бак		1455,39	39,40	5822	158	115,2	0,19	1
7	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1	24679,34	160,26	24679	160	814	3,69	4
		1шт		646,58	60,25	647	60	115,2	0,29	--
8	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	2	460,24	149,17	920	298	796	1,68	3
		1фильтр		289,69	55,62	579	111	115,2	0,27	1
9	С130-910	Устройство противонакипное магнитное наборное ПМУ-1	2	3243,00	--	6486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	2	10760,24	149,17	21520	298	796	1,68	3
		1фильтр		289,69	55,62	579	111	115,2	0,27	1
11	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8184,79	70,66	16370	141	2937	7,07	14
		1шт		1249,13	25,49	2498	51	115,2	0,13	--
12	Е0117-7-1	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	1	2606,34	330,46	2606	330	2657	13,40	13

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов [illegible]ных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1244	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	115,2	0,07	–
50	C130903-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм,16КЧ9П	4	692,00	–	2768	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
51	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1109	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	115,2	0,16	–
52	C130903-22	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16чбр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм,16КЧ9П	2	3700,00	–	7400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2908650	9480			416
			Тенге			72362	3165			15
	Стоимость оборудования -		Тенге			2365205				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2365205				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			21756				
	Материалы -		Тенге			2622				
	Всего заработная плата -		Тенге				17382			
		Накладные расходы -	Тенге			14079				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2112			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2150				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			37986				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				19494			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			44880				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44880				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2693				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47573				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			476810				
	Материалы -		Тенге			256489				
	в т.ч. транспортные расходы -		Тенге			414				
	Всего заработная плата -		Тенге				58145			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			157613				
	Сдача и испытание -		Тенге			561				
		Накладные расходы -	Тенге			66983				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10047			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32628				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			576420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							369
		Сметная заработная плата -	Тенге				68192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3027183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							471
		Сметная заработная плата -	Тенге				87686			
		РАЗДЕЛ 2.Установка ГРПШП								
		ФУНДАМЕНТЫ								
53	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	6	294,75	–	1769	–	1799	1,89	11
		м3		294,75	–	1769	–	101,7	–	–
54	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,42	2461,27	100,89	3495	143	244	0,85	1

		3		4	5	6					
	041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из углеродистой стали В-1, ВР-1, d 3 мм	т	0,002	64100,00	--	128	--	--	--	--
74	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,011	70437,87	304,24	775	3	102	58,00	1
75	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,23052	131,00	114,75	106	1	94,5	0,56	--
76	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2	245,44	3,82	491	8	82	0,21	--
		ПЛОЩАДКА									
5СМ 77	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	18	305,88	34,29	5506	617	319	0,04	1
78	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	м2	18	-162,48	-9,57	-2925	-172	-76	--	--
79	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	0,9	1033,66	73,75	930	66	36	0,14	--
		ОГРАЖДЕНИЕ									
80	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,4	2461,27	100,89	985	40	69	0,85	--
81	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,002	40097,59	339,59	80	--	--	0,58	--
82	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	м	17	613,77	243,27	10434	4136	7016	1,49	25
		СТОЛБЫ									
83	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	15,4	400,00	--	6160	--	--	--	--
84	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010,для фундаментов	м3	2,34	6730,00	--	15748	--	--	--	--
85	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	56	245,44	3,82	13745	214	2307	0,21	12
86	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1	1825,35	33,47	1825	33	1825	7,85	8
87	С12021-85	Калитка	т	0,028	120300,00	12,65	3368	13	126	0,06	--
88	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	1	1317,43	664,93	1317	665	836	3,05	3
89	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1	11800,00	--	11800	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВО[illegible]В ЗЕМЛИ Д=75 ММ-2ШТ								
90	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,012	17355,77	2191,29	208	26	123	73,60	1
		т		12555,00	101,25	151	1	81	0,49	–
91	С12021-263	Опоры неподвижные	0,012	107900,00	–	1295	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
92	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м,крышка	0,044	13864,97	4022,39	610	177	362	56,50	2
		т		9090,00	1071,86	400	47	81	3,81	–
93	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т,крышка	0,044	154400,00	–	6794	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
94	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,06	1070,70	152,52	64	9	15	1,02	–
		м3		153,68	57,15	9	3	117	0,28	–
95	Е0122-25-1	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0026	95202,17	11984,29	248	31	56	78,40	–
		км		13815,00	4527,00	36	12	117	22,11	–
96	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	4	530,00	–	2120		–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ФУТЛЯР								
97	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	0,0026	199804,17	95036,29	519	247	372	458,00	1
		км		86400,00	35901,00	225	93	117	175,34	–
98	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	2,5	1623,00	–	4058	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
99	Е0122-14-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0026	551518,23	80990,95	1434	211	240	278,00	1
		км		48375,00	30595,50	126	80	117	149,43	–
100	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	2,5	244,98	0,28	612	1	430	0,84	2
		м		146,93	0,11	367	–	117	–	–
101	С130804-1225 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ИСО 4437-2004	2,525	323,00	–	816	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
102	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	2	1222,18	640,55	2444	1281	1535	2,76	6
		компл		501,75	154,35	1004	309	117	0,63	1
103	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	–	20800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
104	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,005	123549,87	51496,99	618	257	476	337,00	2
		км		61875,00	19453,50	309	97	117	95,01	–
105	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	0,5	452,00	–	226	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
106	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	1	330,00	–	330	–	–	–	–

		3		4	5	6	7	8	9	10	11
	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	шт		–		–	–	–	–	–
				1	509,00	–	509	–	–	–	–
108	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	м		–	–	–	–	–	–	–
				2	311,00	–	622	–	–	–	–
109	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	шт		–	–	–	–	–	–	–
				2	302,00	–	604	–	–	–	–
110	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт		–	–	–	–	–	–	–
				2	419,00	–	838	–	–	–	–
111	С130810-114	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 133х5-108х4 мм	шт.		–	–	–	–	–	–	–
				1	461,00	–	461	–	–	–	–
112	С130810-117	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-133х4 мм	шт		–	–	–	–	–	–	–
				1	444,00	–	444	–	–	–	–
113	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	шт		–	–	–	–	–	–	–
				1	21,80	0,05	22	–	5	0,03	–
114	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		5,81	0,02	6	–	81	–	–
				1	20,36	0,02	20	–	3	0,02	–
115	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	м2		4,16	–	4	–	81	–	–
				1	2063,03	979,65	2063	980	1373	5,15	5
116	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	компл		951,75	221,63	952	222	117	0,92	1
				1	22100,00	–	22100	–	–	–	–
		МОЛНИЕПРИЕМНИК	шт		–	–	–	–	–	–	–
117	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т									
				0,077	4646,85	2285,57	358	176	137	9,35	1
118	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т		1579,50	617,13	122	48	81	2,34	–
				0,077	147100,00	–	11327	–	–	–	–
119	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т		–	–	–	–	–	–	–
				0,003	13864,97	4022,39	42	12	25	56,50	–
120	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т		9090,00	1071,86		3	81	3,81	–
				0,003	154400,00	–	463	–	–	–	–
121	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	т		–	–	–	–	–	–	–
				5	353,25	–	1766	–	1796	2,33	12
122	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		353,25	–	1766	–	101,7	–	–
				3	134,10	–	402	–	409	0,97	3
123	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м3		134,10	–	402	–	101,7	–	–
				0,64	1338,19	49,10	856	31	69	0,53	–
124	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м2		79,66	18,40	51	12	110,7	0,04	–
				1,28	10228,71	257,71	13093	330	878	4,05	5

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			37408				
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			660868				
	Сметная заработная плата -		чел.-ч							382
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				70567			
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			3994423				
	Сметная заработная плата -		чел.-ч							622
			Тенге				115725			
			СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ							
	Временные здания и сооружения 2,88%		Тенге			25961				
	ИТОГО		Тенге			4020384				
	Зимнее удорожание 2,34%		Тенге			21701				
	Выслуга лет 1%		Тенге			9274				
	Доп. отпуска 0,4%		Тенге			3710				
	Доп. Оплата труда в зонах экологического бедствия 30%		Тенге			173934				
	ИТОГО в базовых ценах 2001 г		Тенге			4229003				
	ИТОГО в текущих ценах 2016 г		Тенге			11573826				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		Тенге			231477				
	ИТОГО		Тенге			11805303				
	Итого с понижающим коэффициентом		Тенге			10612967,70				
	НДС 12%		Тенге			1273556,12				
	ИТОГО		**Тенге**			**11886523,82**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства"
Кызылординской области

_____ Исмаилаев О.

ПОДРЯДЧИК:
Инженер ПТО ТОО "Нур-Талап и К"

_____ Бисембаева А.

Координатор: Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства

_____ Муратбаева Г.

Технадзор ТОО "Aisar Group"

_____ Сраилов А.

Ф-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Нур - Талап и К"

Наименование стройки: Реконструкция котельной областной инфекционной больницы в г.Кызылорда

№	Ниаменование работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнение работ с начала года		Выполнение работ на отчетный период	
		Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость
1	Реконструкция котельной областной инфекционной больницы в г.Кызылорда	79 109 564,80	25 302 989,42	71 119 498,76	22 747 387,49	55 677 000,00	17 808 144,26	25 783 000,00	8 246 625,78

Итого к оплате: двадцать пять миллионов семьсот восемьдесят три тысячи тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

_____ Нурмаганбетов Р.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Нур - Талап и К"

_____ Керейтбаев К.

Координатор: Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства

_____ Исмалаев О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Aisar Group"

_____ Сраилов А.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик : ТОО "Нур-Талап и К"

Наименование объекта и его адрес : Реконструкция котельной областной инфекционной больницы в г.Кызылорда

Основание : Договор №80 от 02.08.2017г.

Ведомость договорной цены

за октябрь месяц 2017 года

по объекту: Реконструкция котельной областной инфекционной больницы в г.Кызылорда

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебель и инвентари	прочих работ и затрат	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-1	Автономная котельная	2 828 171,00	4 039 839,00		6 868 010,00
		ИТОГО по главе 2:	2 828 171,00	4 039 839,00		6 868 010,00
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	04-001	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ	277 721,00			277 721,00
		ИТОГО по главе 4:	277 721,00	0,00		277 721,00
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация, теплоснабжения и газоснабжения				
3	06-005	Наружное газоснабжение 0,6 Мпа	1 149 839,00			1 149 839,00
4	06-006	Наружное газоснабжение 0,003 Мпа	212 839,00			212 839,00
		ИТОГО по главе 6:	1 362 678,00	0,00		1 362 678,00
		ИТОГО по главам 2-6:	4 468 570,00	4 039 839,00		8 508 409,00
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 2,88%	128 694,82	0,00		128 694,82
		ИТОГО :	4 597 264,82	4 039 839,00		8 637 103,82
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,34 %	107 576,00			107 576,00
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслуга лет, 1%			45 972,65	45 972,65
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			18 389,06	18 389,06
8	СН РК 8.02-02-2002	Средства, на оплату труда в зоне экологического кризиса			364 068,00	364 068,00
		ИТОГО по главе 9	107 576,00	0,00	428 429,71	536 005,71
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	4 704 840,82	4 039 839,00	428 429,71	9 173 109,53
	СН РК 8.02-02-2002	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. К=2,7367742	12 876 086,97	11 056 127,15	1 172 515,38	25 104 729,50
9	СН РК 8.02-02-2002	Налоги,сборы, обязательные платежи, 2%			502 094,59	502 094,59
		ИТОГО:	12 876 086,97	11 056 127,15	1 674 609,97	25 606 824,09
		ИТОГО с понижающим коэффициентом:	11 575 602,61	9 939 458,68	1 505 474,42	23 020 535,71
10	Решения Правительство	НДС 12%			2 762 464,29	2 762 464,29
		ВСЕГО	11 575 602,61	9 939 458,68	4 267 938,71	25 783 000,00

Заказчик:

Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства" Кызылординской области

Исмаилов Е.

Координатор:

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства

Муратбаева Г.

Технадзор:

ТОО "Aisar Group"

Сраилов А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Нур-Талап и К"

Керейтбаев К.

Ф-2

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства Кызылординской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Нур Тилан и К"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки: Реконструкция котельной областной инфекционной больницы в г.Кызылорда
наименование, адрес

Наименование объекта: Общестроительные работы

АКТ
о приемке выполненных работ
за октябрь месяц 2017 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы								
1	E0106-1-15	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	15,8	7205,63	100,65	113849	1590	2751	0,97	15
		м3		146,25	38,03	2311	601	94,5	0,19	3
		ПОД ФОМ5								
2	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,6209	8589,71	260,48	13923	422	1078	3,94	6
		м3		614,25	89,46	996	145	94,5	0,35	1
3	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,57	131,00	--	468	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	E0141-8-3	Заливка стыков разжиженным битумом	0,01	30039,53	1538,51	300	15	28	9,49	--
		т		2407,50	590,92	24	6	93,6	2,44	--
5	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,6	245,44	3,82	1129	18	189	0,21	1
		м2		37,35	1,44	172	7	106,2	0,01	--
6	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0304	93997,62	304,24	2858	9	953	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	1005	3	94,5	0,56	--
7	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,062	52657,31	536,06	3265	33	2793	289,00	18
		1т		47475,00	202,50	2943	13	94,5	0,99	--
8	C130806-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм	0,4	11300,00	--	4520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ГАЗОХОДЫ								
9	E0116-9-11	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 400 мм	3,74	10027,10	117,36	37501	439	2390	2,91	11
		м		510,75	43,94	1910	164	115,2	0,21	1
10	E0124-4-14	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,00266	561651,76	226983,51	1494	604	1072	1490,00	4
		км		281250,00	63141,93	748	168	117	271,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[illegible]			Тенге				15446			
[illegible]			Тенге			477				
[illegible]			Тенге			121010				
		Накладные расходы -	Тенге			14766				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2215			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10228				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			180696				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				17661			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			70281				
Материалы -			Тенге			1155				
Всего заработная плата -			Тенге				3244			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			63418				
		Накладные расходы -	Тенге			2628				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				394			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4375				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			77284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3639			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			207432				
Материалы -			Тенге			54463				
Всего заработная плата -			Тенге				4881			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			147711				
		Накладные расходы -	Тенге			5623				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				844			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12783				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			225839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5725			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			483819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				27024			
РАЗДЕЛ 2.Тепломеханическое оборудование котельной №1										
26	Ц0106-52-1	Котлы паропроизводительностью 1-2,5 т/ч, давлением до 0,9 МПа	1,5	7252,00	708,00	10878	1062	7040	31,00	47
		т		5670,00	124,00	8505	186	81	0,72	1
27	75-1-93	Котел стальной водогрейный жаротрубный марки ТУ 4931-003-10265136-99, на жидком и газообразном топливе, тип КВа, теплопроизводительность 1 МВт, 2965х1620х2350 мм	2	593900,00	--	1187800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0119-3-7	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью до 180 м3/ч	2	18178,15	151,78	36356	304	8268	17,40	35
		устройст		3532,50	56,25	7065	112	115,2	0,28	1
29	СПрайс-лист ТОО "Жахан Инжиниринг"	Газовая горелка "BLU 1500.1.PAB LOW NOX	2	886919,99	--	1773840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	3150,83	123,78	12603	495	10743	13,39	54
		1насос		2285,06	46,35	9140	185	115,2	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		[illegible]	Тенге			31239				
		[illegible]	Тенге			572689				
		[illegible]	Тенге			282351				
		[illegible]	Тенге			414				
		[illegible]	Тенге				60419			
		[illegible]	Тенге			225804				
		[illegible]	Тенге			62				
		[illegible]	Тенге			550				
		Накладные расходы -	Тенге			69525				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10429			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38533				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			680746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							376
		Сметная заработная плата -	Тенге				70848			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4138754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							620
		Сметная заработная плата -	Тенге				117385			

РАЗДЕЛ 3.Тепломеханическое оборудование котельной №2

92	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	3150,83	123,78	9452	371	8057	13,39	40
		1насос		2285,06	46,35	6855	139	115,2	0,23	1
93	СПрайс-лист ТОО "Буран Бойлер"	Насос подмешивающий А56/180ХМ	1	14614,54	--	14615	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
94	СПрайс-лист ТОО "Жахан Инжиниринг"	Насос циркуляционный ВРН180/340	2	58066,70	--	116133	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
95	Ц0106-281-5	Теплообменник водоводяной, производительность 40 т/ч	0,3	109759,00	6519,00	32928	1956	22319	557,00	167
		т		91580,00	265,98	27474	80	81	1,54	--
96	75-1-209 Изм. и доп.вып.19	Теплообменник пластинчатый разборный, модель S14a-53-TKTL81-Liquid, для системы отопления мощностью от 400 кВт до 425 кВт, T1 90°C/T2	2	137522,00	--	275044	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			448172	2327			207
			Тенге			34329	219			1
Стоимость оборудования -			Тенге			405792				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			405792				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			32928				
Материалы -			Тенге			3498				
Всего заработная плата -			Тенге				27554			
		Накладные расходы -	Тенге			22319				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3348			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3315				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			58561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата -	Тенге				30902			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			9452				
Материалы -			Тенге			2226				
Всего заработная плата -			Тенге				6994			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			210				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			8057				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1209			
			Тенге			1051				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			482913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата -	Тенге				39104			

РАЗДЕЛ 4.Отопление котельных №1,№2

97	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48	3,96	266	4	62	0,30	–
		м		52,20	1,49	52	1	115,2	0,01	–
98	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	15	264,48	3,96	3967	59	928	0,30	4
		м		52,20	1,49	783	22	115,2	0,01	–
99	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	18,6	4331,44	35,77	80565	665	2681	0,70	13
		1кВт		111,70	13,40	2078	249	115,2	0,07	1
100	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362,00	–	724	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
101	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	408,00		1632	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
102	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1244	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	115,2	0,07	–
103	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	682,00	–	2728	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
104	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	98	120,70	14,12	11829	1384	11926	0,55	54
		м		100,35	5,29	9834	518	115,2	0,03	3
105	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	60	127,00	–	7620	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
106	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	38	171,00	–	6498	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
107	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	9	62,81	–	565	–	240	0,12	1
		комплект		23,18	–	209	–	115,2	–	–
108	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	114	10,99	–	1253	–	1404	0,05	6
		м		10,69	–	1219	–	115,2	–	–
109	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	35	148,40	0,07	5194	2	3573	0,65	23
		м2		108,00	0,02	3780	1	94,5	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			124735	2272			107
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18971	855			4
		Материалы -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге			5194				
		Накладные расходы -	Тенге			1411				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				3781			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			3573				2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				536			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			9293				24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4317			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			119541				
	Материалы -		Тенге			82873				
	Всего заработная плата -		Тенге				16046			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19202				
	Местные материалы -		Тенге			6				
	Сдача и испытание -		Тенге			86				
		Накладные расходы -	Тенге			18485				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2773			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8282				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			146308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				18819			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			155600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата -	Тенге				23135			

РАЗДЕЛ 5.Вентиляция котельных №1,№2

110	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	1144,51	11,11	4578	44	1119	1,48	6
		м2		238,61	4,16	954	17	115,2	0,02	–
111	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,6	1174,73	9,61	705	6	145	1,28	1
		м2		206,72	3,59	124	2	115,2	0,02	–
112	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	1	647,00	–	647	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
113	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,25	7792,57	378,22	1948	95	834	20,04	5
		м3		3566,25	141,75	892	35	90	0,69	–
114	С11031-79	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 40 мм	0,25	6000,00	–	1500	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
115	Е0126-17-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм	5	318,24		1591	111	1182	1,40	7
		м		254,25	8,33	1271	42	90	0,04	–
116	С11011-861	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	0,0207	56300,00	–	1165	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
117	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1129,10	7,30	1129	7	101	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	115,2	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4242			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17820				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			314828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				28791			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			462489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				29303			

РАЗДЕЛ 7.Газоснабжение котельных №1,№2

149	Е0116-9-6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 150 мм	24	1595,57	27,87	38294	669	5272	1,04	25
		м		180,23	10,44	4326	251	115,2	0,05	1
150	Е0116-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100 мм	20	1320,75	20,80	26415	416	3186	0,73	15
		м		130,50	7,79	2610	156	115,2	0,04	1
151	Е0116-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм	5	979,75	20,80	4899	104	797	0,73	4
		м		130,50	7,79	653	39	115,2	0,04	--
152	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	5	658,70	14,12	3294	71	608	0,55	3
		м		100,35	5,29	502	26	115,2	0,03	--
153	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	6	658,70	14,12	3952	85	730	0,55	3
		м		100,35	5,29	602	32	115,2	0,03	--
154	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	6	99,00	--	594	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	2	2004,94	155,59	4010	311	2473	6,05	12
		1шт		1014,75	58,50	2030	117	115,2	0,28	1
156	С130904-113 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные с ручным червячным приводом типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	2	69532,00	--	139064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4		90,13	3568	361	2219	2,60	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	115,2	0,16	1
158	С130904-111 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм	2	20900,00	--		--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	С130904-110 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	2	15100,00	--	30200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	622	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	115,2	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			70989				
		Всего заработная плата -	Тенге				17138			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			249929				
		Накладные расходы -	Тенге			19743				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2961			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21549				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			380702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				20099			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			405528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				24834			
		РАЗДЕЛ 8.Электрооборудование и электроосвещение котельной №1,№2								
		ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЕ								
173	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	3	2849,00	178,00	8547	534	1350	3,00	9
		шт		486,00	40,50	1458	122	85,5	0,23	1
174	СПрайс-лист ТОО "220VOLT"	Вводное распределительное устройство ВРУ1-7-70 с АВР	1	45694,26	–	45694	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
175	75-6-55	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А	1	82300,00	–	82300	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
176	75-6-76	Пункт распределительный ПР 11-3068-21У3 ГОСТ 30011.1-2012	1	58500,00	–	58500	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
177	Ц0108-402-2	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой отметительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2	276	47,50	21,00	13110	5796	6183	0,12	33
		м		21,20	5,00	5851	1380	85,5	0,03	8
178	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	48	45,00	6,70		322	1387	0,19	9
		м		32,20	1,60	1546	77	85,5	0,01	–
179	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,185	93270,00	–	17255	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
180	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	141785,00	–	4254	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
181	С151601-1276Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0204	621362,00	–	12676	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
182	С151601-1277Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	882855,00	–	35314	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
183	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	324951,00	–	16248	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
184	СПрайс-лист ТОО "220VOLT"	Кабель-канал 10х10мм	100	14,68	–	1468	–	–	–	–

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	14	70,00	--	980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
224	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	6	55,00	0,90	330	5	256	0,33	2
		шт		49,70	0,20	298	1	85,5	--	--
225	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	6	134,00	--	804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
226	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	9	216,30	120,00	1947	1080	765	0,41	4
		шт		65,00	34,40	585	310	85,5	0,20	2
227	С151701-257 Изм. и доп. вып. 20	Светильники, тип РСП05-400-742 ГОСТ 17677-82	9	8780,00	--	79020	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
228	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	9	537,00	--	4833	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
229	Ц0108-394-1	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2	48	150,90	47,40	7243		2196	0,24	12
		м		40,10	13,40	1925	643	85,5	0,08	4
230	С11011-200	Канат стальной оцинкованный двойной свивки ЛК-Р 6х19 /1+6+6/6/+7х7 из проволок марки 1, маркировочная группа 1600 Н/мм2, d 8,8 мм	4,8	931,00	--	4469	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			558946	38899			247
			Тенге			43360	9965			58
	Стоимость оборудования -		Тенге			200572				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			200572				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			339877				
	Материалы -		Тенге			31518				
	Всего заработная плата -		Тенге				53324			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			226100				
		Накладные расходы -	Тенге			45592				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6839			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23128				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			408598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата -	Тенге				60163			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12872				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4469				
	Местные материалы -		Тенге			8403				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13644				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5625				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5625				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			338				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5963				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			628776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата -	Тенге				60163			

РАЗДЕЛ 9.Наружное электроснабжение

231	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,6	218,93	--	2102	--	2137	1,54	15
		м3		218,93	--	2102	--	101,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость прочих работ -	Тенге			41234				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2474				
		Всего ЕТО, Стоимость прочих работ -	Тенге			43708				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			277721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				17847			
		РАЗДЕЛ 10.Наружное газоснабжение 0,60МПа								
258	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	846	28,89	27,85	24438	23558	6998	0,01	6
		м3		1,04	8,44	880	7137	87,3	0,03	27
259	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент	64	338,96	–	21694	–	22062	2,17	139
		м3		338,96	–	21694	–	101,7	–	–
260	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	637	6,48	6,48	4127	4127	1170	–	–
		м3		–	2,10	–	1340	87,3	0,01	5
261	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	273	134,10	–	36609	–	37232	0,97	265
		м3		134,10	–	36609	–	101,7	–	–
262	Е101-173-1	Водоотлив из траншей	64	289,15	289,15	18505	18505	10427	–	–
		м3		–	186,62	–	11943	87,3	0,86	55
263	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	637	21,55	4,52	13725	2877	9470	0,11	69
		м3		17,03	–	10848	–	87,3	–	–
		ФУТЛЯР								
264	Е0125-13-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм	12	5654,31	3837,89	67852	46055	28140	8,41	101
		м		1320,75	850,51	15849	10206	108	3,06	37
265	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	12,12	692,00	–	8387	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
266	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	12	244,98	0,28	2940	3	2064	0,84	10
		м		146,93	0,11	1763	1	117	–	–
267	С130804-1225 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ИСО 4437-2004	12,12	323,00	–	3915	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
268	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,298	51202,26	20326,01	15258	6057	12614	179,00	53
		км		30825,00	5353,43	9186	1595	117	20,64	6
269	С130804-1225 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ИСО 4437-2004	300,98	323,00	–	97217	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
270	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	555	2,60	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	115,2	0,16	–
271	С130904-72 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	1	7475,00	–	7475	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д=63ММ-1ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				481			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			132635				
		Накладные расходы -	Тенге			555				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8045				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			142126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				565			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1149839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1409
		Сметная заработная плата -	Тенге				256525			
		РАЗДЕЛ 11.Наружное газоснабжение 0,003 МПа								
300	Е0109-62-6	Изготовление эстакады под трубопроводы, галереи в построечных условиях и на производственных базах	0,196	15520,74	4123,67	3042	808	1816	54,90	11
		т		9882,00	1557,00	1937	305	81	7,62	1
301	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,196	17355,77	2191,29	3402	429	2009	73,60	14
		т		12555,00	101,25	2461	20	81	0,49	–
302	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	10,32	1055,00	–	10888	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
303	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,006	21562,67	927,19	129	6	81	99,90	1
		т		16627,50	101,25	100	1	81	0,49	–
304	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,006	147100,00	–	883	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
305	Е0124-4-6	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,008	243585,46	73153,33	1949	585	1216	571,00	5
		км		106650,00	23276,25	853	186	117	117,64	1
306	С130806-267 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	8	1366,00	–	10928	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
307	Е0116-9-6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 150 мм	46	1595,57	27,87	73396	1282	10104	1,04	48
		м		180,23	10,44	8291	480	115,2	0,05	2
308	Е0116-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100 мм	3	1320,75	20,80	3962	62	478	0,73	2
		м		130,50	7,79	392	23	115,2	0,04	–
309	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	1	2063,03	979,65	2063	980	1373	5,15	5
		компл		951,75	221,63	952	222	117	0,92	1
310	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	22100,00	–	22100	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
311	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	1	1317,43	664,93	1317	665	836	3,05	3
		компл		558,00	156,60	558	157	117	0,65	1
312	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	11800,00	–	11800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
313	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	28	21,80	0,05	610	1	132	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2474				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			43708				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8508409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3414
		Сметная заработная плата -	Тенге				628975			

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

		Временные здания и сооружения 2,88%	Тенге			128695				
		ИТОГО	Тенге			8637104				
		Зимнее удорожание 2,34%	Тенге			107576				
		Выслуга лет 1%	Тенге			45973				
		Доп. отпуска 0,4%	Тенге			18389				
		Доп. Оплата труда в зонах экологического бедствия 30%	Тенге			364068				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	Тенге			9173110				
		ИТОГО в текущих ценах 2016 г	Тенге			25104731				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			502095				
		ИТОГО	Тенге			25606825				
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			23020536,00				
		НДС 12%	Тенге			2762464,00				
		ИТОГО	**Тенге**			**25783000,00**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства"

_____ Исмаилов Ю.

Координатор: Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства

_____ Муратбаева Г.

Тех.надзор ТОО "Aisar Group"

_____ Сраилов А.

ПОДРЯДЧИК:
Инженер ПТО ТОО "Нур-Талап и К"

_____ Бисембаева А.

Ф-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Нур - Талап и К"

Наименование стройки: Реконструкция котельной областной инфекционной больницы в г.Кызылорда

№	Ниаменование работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнение работ с начала года		Выполнение работ на отчетный период	
		Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость	Общая стоимость	Базисная стоимость
1	Реконструкция котельной областной инфекционной больницы в г.Кызылорда	79 109 564,80	25 302 989,42	71 119 498,76	22 747 387,49	29 894 000,00	9 561 518,48	29 894 000,00	9 561 518,48

Итого к оплате: двадцать девять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

_____ Жоламанов Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Нур - Талап и К"

_____ Керейтбаев К.

Координатор руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства

_____ Исмалаев О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Aisar Group"

_____ Сранлов А.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик : ТОО "Нур-Талап и К"

Наименование объекта и его адрес : Реконструкция котельной областной инфекционной больницы в г.Кызылорда

Основание : Договор №80 от 02.08.2017г.

Ведомость договорной цены

за сентябрь месяц 2017 года

по объекту: Реконструкция котельной областной инфекционной больницы в г.Кызылорда

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебель и инвентари	прочих работ и затрат	
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-1	Автономная котельная	2 341 633,00			2 341 633,00
		ИТОГО по главе 2:	2 341 633,00	0,00		2 341 633,00
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация, теплоснабжения и газоснабжения						
2	06-001	Наружное водоснабжение	155 267,00			155 267,00
3	06-003	Теплоснабжение	7 070 419,00			7 070 419,00
		ИТОГО по главе 6:	7 225 686,00			7 225 686,00
		ИТОГО по главам 2-6:	9 567 319,00			9 567 319,00
Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 2,88%	275 538,79			275 538,79
		ИТОГО :	9 842 857,79	0,00		9 842 857,79
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
5	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,34 %	230 322,87			230 322,87
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслуга лет, 1%			98 428,58	98 428,58
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			39 371,43	39 371,43
8	СН РК 8.02-02-2002	Средства, на оплату труда в зоне экологического кризиса			424 746,00	424 746,00
		ИТОГО по главе 9	230 322,87	0,00	562 546,01	792 868,88
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	10 073 180,66	0,00	562 546,01	10 635 726,67
	СН РК 8.02-02-2002	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. К=2,736774293	27 568 021,88	0,00	1 539 561,46	29 107 583,34
9	СН РК 8.02-02-2002	Налоги,сборы, обязательные платежи, 2%			582 151,67	582 151,[illegible]
		ИТОГО:	27 568 021,88	0,00	2 121 713,13	29 689 735,01
		ИТОГО с понижающим коэффициентом:	24 783 651,35		1 907 420,08	26 691 071,43
10	Решения Правительство	НДС 12%			3 202 928,57	3 202 928,57
		ВСЕГО	24 783 651,35	0,00	5 110 348,65	29 894 000,00

Заказчик:

Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства" Кызылординской области

Исмалаев О.

Технадзор:

ТОО "Aisar Group"

Сраилов А.

Координатор:

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства

Муратбаева Г.

Подрядчик:

Директор ТОО "Нур-Талап и К"

Керейтбаев К.

Ф-2

ГУ "Управление энергетики и жилищно-комм[illegible]льного хозяйства Кызылординской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Нур-Талан и К"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки Реконструкция котельной областной инфекционной больницы в г.Кызылорда
наименование, адрес

Наименование объекта Общестроительные работы

АКТ
о приемке выполненных работ
за сентябрь месяц 2017 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы								
1	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	17,12	270,90	23,78	4638	407	4384	1,65	28
		м2		247,12	8,98	4231	154	100	0,04	1
2	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	3,44	498,09	19,17	1713	66	881	1,38	5
		м2		230,97	6,18	795	21	108	0,03	–
3	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	11,4	378,28	18,53	4312	211	1998	0,93	11
		м2		156,07	6,18	1779	71	108	0,03	–
4	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	14,84	5206,00	–	77257	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0146-24-1	Отбивка штукатурки с поверхностей деревянных стен и потолков	770,44	42,50	–	32744	–	32744	0,30	227
		м2		42,50	–	32744	–	100	–	–
6	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	3,1	3714,23	2438,48	11514	7559	6521	7,78	24
		м3		1275,75	950,21	3955	2946	94,5	5,22	16
7	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	8,6	4899,14	1880,99	42133	16177	32480	21,24	183
		м3		3018,15	538,09	25956	4628	106,2	2,91	25
8	Е0153-21-1	Закладка кирпичной оконного проема	1,173	7138,48	300,96	8373	353	1214	5,63	7
		м3		873,00	101,79	1024	119	106,2	0,39	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0161-3-1	Устройство кирпичных перегородок армированных толщиной 0,25 кирпича в помещениях площадью до 5 м2 глухих	66,1	649,77	25,[illegible]	42950	1687	17470	1,64	109
		м2		244,49	[illegible]	16161	289	106,2	0,02	2
10	E0161-3-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	530,57	504,32	33,79	267577	17928	168045	1,95	1035
		м2		329,54	5,62	174844	2982	94,5	0,03	16
11	E0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	770,44	25,15	0,05	19378	39	16068	0,14	110
		м2		22,05	0,02	16988	15	94,5	–	–
12	E0162-10-5	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 процентов	21,9	140,23	0,09	3071	2	1957	0,58	13
		м2		94,55	0,03	2071	1	94,5	–	–
13	E0157-2-8	Разборка бетонного пола	224,9	358,97	192,06	80733	43195	59517	1,11	250
		1м2		166,91	72,15	37538	16227	110,7	0,40	90
14	E0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	224,9	278,53	2,06	62641	463	12060	0,32	73
		1м2		47,99	0,45	10793	101	110,7	–	–
15	E0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	224,9	898,61	1,20	202098	270	9866	0,27	60
		1м2		39,40	0,23	8861	52	110,7	–	–
16	E0157-22-6	Устройство мозаичных покрытий площадью свыше 10 м2	224,9	808,24	38,56	181773	8672	119102	2,98	670
		1м2		472,34	6,05	106229	1361	110,7	0,03	8
17	E0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	452,6	29,02	2,02	13134	914	13243	0,17	79
		м2		27,00	0,32	12220	145	107,1	–	1
18	E0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	425,6	642,11	4,54	273282	1932	12576	0,15	62
		м2		25,88	1,71	11015	728	107,1	0,01	4
19	E0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Демонтаж примыкания кровли без фартука	18,3	34,30	2,98	628	55	636	0,18	3
		м		31,32	1,12	573	20	107,1	0,01	–
20	E0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком, три слоя	18,299	760,08	4,29	13909	79	1403	0,42	8
		м		69,98	1,60	1281	29	107,1	0,01	–
21	C11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	63,135	89,00	–	5619	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
22	E0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	224,9	6,08	–	1367	–	1231	0,05	10
		м2		6,08	–	1367	–	90	–	–
23	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	37,56	27,10	27,10	1018	1018	713	–	–
		т		–	18,97	–	713	100	0,40	15
24	E010333-A15-1	Вывоз мусора за 15 км	37,56	108,20	108,20	4064	4064	813	–	–
		т		–	21,64	–	813	100	0,45	17
25	E0108-12-2	Крепление стен	0,346	161258,56	846,56	55795	293	2316	32,70	11
		т		5985,00	317,25	2071	110	106,2	1,55	1
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКУ								
26	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4	218,93	–	876	–	990	1,54	6
		м3		218,93	–	876	–	113	–	–
27	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,10	–	268	–	303	0,97	2
		м3		134,10	–	268	–	113	–	–
28	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	7,5	1338,19	49,10	10036	368	814	0,53	4
		м2		79,66	18,40	597	138	110,7	0,04	–
29	E0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	12	347,18	172,69	4166	2072	2064	0,48	6
		шт		76,28	60,21	915	723	126	0,24	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прямые затраты	чел.-ч							3608
		Сметная заработная плата	Тенге				611148			
		РАЗДЕЛ 2. Теплоснабжение								
43	E0101-13-1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	472	28,89	27,85	13634	13143	3905	0,01	3
		м3		1,04	8,44	491	3982	87,3	0,03	15
44	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	35	294,75	–	10316	–	10492	1,89	66
		м3		294,75	–	10316	–	101,7	–	–
45	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	163	6,48	6,48	1056	1056	299	–	–
		м3		–	2,10	–	343	87,3	0,01	1
46	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	72	134,10	–	9655	–	9819	0,97	70
		м3		134,10	–	9655	–	101,7	–	–
47	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	163	21,55	4,52	3512	736	2423	0,11	18
		м3		17,03	–	2776	–	87,3	–	–
		ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА ЗА 15 КМ								
48	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	274	29,63	28,58	8119	7830	2524	0,01	2
		м3		0,99	9,56	271	2620	87,3	0,04	10
49	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	452,1	108,20	108,20	48917	48917	8805	–	–
		т		–	21,64	–	9783	90	0,45	205
50	E0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,06	161079,73	52482,23	9665	3149	7593	494,00	30
		км		91125,00	17035,50	5468	1022	117	88,49	5
51	С130806-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм	60	987,00	–	59220	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
52	E0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,06	145019,14	47716,89	8701	2863	6785	440,00	26
		км		79650,00	17008,50	4779	1021	117	88,36	5
53	С130806-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 80х4 мм	60	679,00	–	40740	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
54	E0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,35	129797,21	46381,71	45429	16234	38110	424,00	148
		км		76050,00	17015,25	26618	5955	117	88,37	31
55	С130806-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	175	326,00	–	57050	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
56	С130806-45 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	175	261,00	–	45675	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			475105				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71266			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			345220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6098884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2877
		Сметная заработная плата -	Тенге				513160			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			465561				
	Материалы -		Тенге			5559				
	Всего заработная плата -		Тенге				72823			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			367546				
		Накладные расходы -	Тенге			58986				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8848			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31473				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			556021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							464
		Сметная заработная плата -	Тенге				81671			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			299993				
	Материалы -		Тенге			6172				
	Всего заработная плата -		Тенге				9316			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			283895				
		Накладные расходы -	Тенге			10517				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1578			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18631				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			329141				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				10894			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			78423				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4705				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			83128				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7067174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3401
		Сметная заработная плата -	Тенге				605725			
		РАЗДЕЛ 3.Наружный водопровод								
317	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	340	28,89	27,85	9821	9468	2813	0,01	2
		м3		1,04	8,44	354	2868	87,3	0,03	11
318	Е0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	26	294,75	–	7664	–	7794	1,89	49
		м3		294,75	–	7664	–	101,7	–	–
319	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	256	6,48	6,48	1659	1659	470	–	–
		м3		–	2,10	–	539	87,3	0,01	2
320	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	110	134,10	–	14751	–	15002	0,97	107
		м3		134,10	–	14751	–	101,7	–	–
321	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	256	21,55	4,52	5516	1156	3806	0,11	28
		м3		17,03	–	4360	–	87,3	–	–
		107-1,5=105,5М								
322	Е0122-11-2	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм**	0,1055	51202,26	20326,01	5402	2144	4466	179,00	19
		км		30825,00	5353,43	3252	565	117	20,64	2
		ФУТЛЯР								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
	Сметная заработная плата -	Тенге				11210			
Стоимость прочих работ -		Тенге			91762				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5506				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			97267				
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9567319				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				1260833			7270
		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ							
	Временные здания и сооружения 2,88%	Тенге			275539				
	ИТОГО	Тенге			9842858				
	Зимнее удорожание 2,34%	Тенге			230323				
	Выслуга лет 1%	Тенге			98429				
	Доп. отпуска 0,4%	Тенге			39371				
	Доп. Оплата труда в зонах экологического бедствия 30%	Тенге			424746				
	ИТОГО в базовых ценах 2001 г	Тенге			10635727				
	ИТОГО в текущих ценах 2016 г	Тенге			29107583				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			582152				
	ИТОГО	Тенге			29689735				
	Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			26691071,43				
	НДС 12%	Тенге			3202928,57				
	ИТОГО	**Тенге**			**29894000,00**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства" Кызылординской области

_____ Исмалаев О.

Координатор главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства

_____ Муратбаева Г.

Технадзор ТОО "Aisar Group"

_____ Сраилов А.

ПОДРЯДЧИК:
Инженер ПТО ТОО "Нур-Талап и К"

_____ Бисембаева А.