Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменении в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" БИН 030240001931

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Гулим и компания" БИН 050140008969

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство сетей электроснабжения в Подхоз (1-отделение) г. Талдыкорган", 1-отделение г. Талдыкорган

**Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за ноябрь месяц 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | Доп. соглашение №1 к договору №27-РБС от 25.09.2024 г. | 11.10.2024 г. | | | | |

| Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | С М Р по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | Дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство сетей электроснабжения в Подхоз (1-отделение) г. Талдыкорган"** | **62 695 483** | **55 978 110** | | | | | | | **6 717 373** | **62 695 483** |
| **Итого по справке** | **62 695 483** | **55 978 110** | | | | | | | **6 717 373** | **62 695 483** |

**Заказчик:**

**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" БИН 030240001931**
**Руководитель** _____ **Барлыбеков А.К.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Гулим и компания" БИН 050140008969**
**Директор** _____ **Жулунов К.С.**

**Технический надзор:**

**ТОО «КазСнабСтрой и СК»**
**Директор** _____ **Калиев А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гулим и компания"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1 - ЭС Строительство сетей электроснабжения в Подхоз (1-отделение) г. Талдыкорган"**
(наименование, адрес)

Объект : **ТП-10/04 кВ №1**
( наименование)

Доп. соглашение №1 от 11.10.2024 г. к договору №27-РБС от 25.09.2024 г.

# Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-00-01** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.11.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: Воздушная линия 10/0,4кВ. Пр10-1.2с. Устройство ответвления от существующей опоры 10 кВ. 1 шт** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1133-0206-0104 | **Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1** | ответвление | 1 | 7 561,0 | 622,0 | 7 561,0 | 622,0 | | | 7 561,0 |
| 2 | 2 | 252-207-0504 | **Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз** | | 1 | 6 939,0 | 204,0 | 6 939,0 | 204,0 | | | |
| 3 | 3 | 261-404-0607 | **Проводник заземления В10 ГОСТ Р 51177-2017, прим.** | шт. | 1 | 251 617,0 | | 251 617,0 | | 251 617,0 | | 251 617,0 |
| 4 | 4 | 252-201-0323 | **Узел крепления типа У52, прим.** | шт. | 10 | 1 288,0 | | 12 880,0 | | 12 880,0 | | 12 880,0 |
| 5 | 5 | 252-207-3910 | **Заземляющий проводник ЗП-21 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим.** | шт. | 1 | 10 472,0 | | 10 472,0 | | 10 472,0 | | 10 472,0 |
| 6 | 6 | 261-107-0203 | **Гайка установочная заземляющая** | шт. | 2 | 1 737,0 | | 3 474,0 | | 3 474,0 | | 3 474,0 |
| 7 | 7 | 252-207-1018 | **Зажим ответвительный типа SL37.2** | шт. | 0,01 | 2 189,0 | | 22,0 | | 22,0 | | 22,0 |
| 8 | 8 | 252-207-2902 | **Кожух защитный типа SP15 для зажима** | шт. | 1 | 2 421,0 | | 2 421,0 | | 2 421,0 | | 2 421,0 |
| 9 | 9 | 252-108-0501 | **Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37** | шт. | 1 | 561,0 | | 561,0 | | 561,0 | | 561,0 |
| 10 | 10 | 252-207-2107 | **Вязка спиральная типа СО35** | шт. | 1 | 16 899,0 | | 16 899,0 | | 16 899,0 | | 16 899,0 |
| 11 | 11 | 252-108-0607 | **Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150** | шт. | 2 | 1 038,0 | | 2 076,0 | | 2 076,0 | | 2 076,0 |
| 12 | 12 | 252-207-1150 | **Зажим анкерный типа SO255** | шт. | 3 | 14 295,0 | | 42 885,0 | | 42 885,0 | | 42 885,0 |
| 13 | 13 | 261-404-0307 | **Искровой разрядник SDI20.3 ГОСТ Р 51177-2017, прим.** | шт. | 3 | 33 138,0 | | 99 414,0 | | 99 414,0 | | 99 414,0 |
| 14 | 14 | 252-207-2619 | **Зажим прокалывающий типа SLW26, прим.** | шт. | 3 | 1 312,0 | | 3 936,0 | | 3 936,0 | | 3 936,0 |
| | | | **Итого по разделу 1: Воздушная линия 10/0,4кВ. Пр10-1.2с. Устройство ответвления от существующей опоры 10 кВ. 1 шт** | шт. | 3 | 9 369,0 | | 28 107,0 | | 28 107,0 | | 28 107,0 |
| | | | | | | | | 482 325 | 622 | 474 764 | 0 | 482 325 |
| | | | | | | | | 6 939 | 204 | 0 | 0 | |
| | | | **Раздел 2: Воздушная линия 10/0,4кВ. Кр10-3.2с Опора ВЛЗ-10 кВ концевая с РЛНД. 1 шт (РЛНД учтено в стоимости ТП)** | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 1133-0202-0102 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | опора | 1 | 55 795,0 | 23 957,0 | 55 795,0 | 23 957,0 | 922,0 | | 55 795,0 |
| 16 | 16 | 225-204-0312 | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А** | шт. | 2 | 90 225,0 | | 180 450,0 | | 180 450,0 | | 180 450,0 |
| 17 | 17 | 1133-0101-0110 | **Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка** | $м^3$ | 0,1 | 35 433,0 | 14 343,0 | 3 543,0 | 1 435,0 | | | 3 543,0 |
| 18 | 18 | 225-204-1001 | **Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и** | | 2 | 21 090,0 | 4 108,0 | 2 109,0 | 411,0 | | | |
| | | | | | | 10 902,0 | | 21 804,0 | | 21 804,0 | | 21 804,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 19 | 19 | 252-207-0532 | Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 1 | 31 936,0 | | 31 936,0 | | 31 936,0 | | 31 936,0 |
| 20 | 20 | 252-207-0555 | Траверс типа ТМs 60, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 1 | 6 119,0 | | 6 119,0 | | 6 119,0 | | 6 119,0 |
| 21 | 21 | 252-207-3941 | Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 1 | 3 908,0 | | 3 908,0 | | 3 908,0 | | 3 908,0 |
| 22 | 22 | 252-207-0222 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143, прим. | шт. | 2 | 2 288,0 | | 4 576,0 | | 4 576,0 | | 4 576,0 |
| 23 | 23 | 252-207-0223 | Крепление подкоса оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа У-52, Т.П.3.407.1-164, прим. | шт. | 1 | 16 614,0 | | 16 614,0 | | 16 614,0 | | 16 614,0 |
| 24 | 24 | 252-207-3910 | Заземляющий проводник ЗП-21 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 2 | 1 737,0 | | 3 474,0 | | 3 474,0 | | 3 474,0 |
| 25 | 25 | 261-107-0203 | Гайка установочная заземляющая | шт. | 0,01 | 2 189,0 | | 22,0 | | 22,0 | | 22,0 |
| 26 | 26 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 5 | 2 421,0 | | 12 105,0 | | 12 105,0 | | 12 105,0 |
| 27 | 27 | 252-207-2902 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 5 | 561,0 | | 2 805,0 | | 2 805,0 | | 2 805,0 |
| 28 | 28 | 252-108-0501 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 4 | 16 899,0 | | 67 596,0 | | 67 596,0 | | 67 596,0 |
| 29 | 29 | 252-207-2107 | Вязка спиральная типа СО35 | шт. | 5 | 1 038,0 | | 5 190,0 | | 5 190,0 | | 5 190,0 |
| 30 | 30 | 252-201-0503 | Скоба типа СК-12-1А | шт. | 3 | 2 433,0 | | 7 299,0 | | 7 299,0 | | 7 299,0 |
| 31 | 31 | 252-108-0607 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | шт. | 3 | 14 295,0 | | 42 885,0 | | 42 885,0 | | 42 885,0 |
| 32 | 32 | 252-207-1150 | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 3 | 33 138,0 | | 99 414,0 | | 99 414,0 | | 99 414,0 |
| 33 | 33 | 252-207-3911 | Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 4 669,0 | | 4 669,0 | | 4 669,0 | | 4 669,0 |
| 34 | 34 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,00088 | 954 056,0 | | 840,0 | | 840,0 | | 840,0 |
| 35 | 35 | 252-206-0501 | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А10Г-1 | шт. | 6 | 1 717,0 | | 10 302,0 | | 10 302,0 | | 10 302,0 |
| 36 | 36 | 252-207-3920 | Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 21 725,0 | | 21 725,0 | | 21 725,0 | | 21 725,0 |
| 37 | 37 | 252-207-3921 | Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 4 126,0 | | 4 126,0 | | 4 126,0 | | 4 126,0 |
| 38 | 38 | 252-207-3922 | Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 17 496,0 | | 52 488,0 | | 52 488,0 | | 52 488,0 |
| 39 | 39 | 252-207-3924 | Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 3 148,0 | | 3 148,0 | | 3 148,0 | | 3 148,0 |
| 40 | 40 | 252-207-0207 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 3 | 1 940,0 | | 5 820,0 | | 5 820,0 | | 5 820,0 |
| 41 | 41 | 252-207-0208 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | 1 940,0 | | 3 880,0 | | 3 880,0 | | 3 880,0 |
| 42 | 42 | 252-207-3910 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4,5 | 1 737,0 | | 7 817,0 | | 7 817,0 | | 7 817,0 |
| | | | Итого по разделу 2: Воздушная линия 10/0,4кВ. Кр10-3.2с Опора ВЛЗ-10 кВ концевая с РЛНД. 1 шт (РЛНД учтено в стоимости ТП) | | | | | 680 350 | 25 392 | 621 934 | 0 | 680 350 |
| | | | Раздел 3: Воздушная линия 10/0,4кВ. АтБ10-1.2с Опора ВЛЗ-10 кВ анкерная. 1 шт | | | | | 33 025 | 8 224 | 0 | 0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 43 | 43 | 1133-0202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | | 1 | 55 795,0 | 23 957,0 | 55 795,0 | 23 957,0 | 922,0 | | 55 795,0 |
| | | | | опора | | 30 916,0 | 7 813,0 | 30 916,0 | 7 813,0 | | | |
| 44 | 44 | 225-204-0312 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А | | 2 | 90 225,0 | | 180 450,0 | | 180 450,0 | | 180 450,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 45 | 45 | 1133-0101-0110 | Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка | | 0,1 | 35 433,0 | 14 343,0 | 3 543,0 | 1 435,0 | | | 3 543,0 |
| | | | | $м^3$ | | 21 090,0 | 4 108,0 | 2 109,0 | 411,0 | | | |
| 46 | 46 | 225-204-1001 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | | 2 | 10 902,0 | | 21 804,0 | | 21 804,0 | | 21 804,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 47 | 47 | 252-207-0504 | Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз | | 1 | 251 617,0 | | 251 617,0 | | 251 617,0 | | 251 617,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 48 | 48 | 261-404-0607 | Проводник заземления В10 ГОСТ Р 51177-2017, прим. | | 10 | 1 288,0 | | 12 880,0 | | 12 880,0 | | 12 880,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 49 | 49 | 252-207-3925 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | | 1 | 12 814,0 | | 12 814,0 | | 12 814,0 | | 12 814,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 252-207-3910 | Заземляющий проводник ЗП-21 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | | 2 | 1 737,0 | | 3 474,0 | | 3 474,0 | | 3 474,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 51 | 51 | 261-107-0203 | Гайка установочная заземляющая | | 0,01 | 2 189,0 | | 22,0 | | 22,0 | | 22,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 52 | 52 | 252-207-0410 | Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой, прим. | | 1 | 2 674,0 | | 2 674,0 | | 2 674,0 | | 2 674,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 53 | 53 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | | 0,000037 | 954 056,0 | | 35,0 | | 35,0 | | 35,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 54 | 54 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | | 3 | 2 421,0 | | 7 263,0 | | 7 263,0 | | 7 263,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 55 | 55 | 252-207-2902 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | | 3 | 561,0 | | 1 683,0 | | 1 683,0 | | 1 683,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 56 | 56 | 252-108-0501 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | | 1 | 16 899,0 | | 16 899,0 | | 16 899,0 | | 16 899,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 57 | 57 | 252-207-2112 | Вязка спиральная типа SO115.5085 | | 0,333333 | 29 281,0 | | 9 760,0 | | 9 760,0 | | 9 760,0 |
| | | | | комплект | | | | | | | | |
| 58 | 58 | 252-108-0607 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | | 6 | 14 295,0 | | 85 770,0 | | 85 770,0 | | 85 770,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 59 | 59 | 252-207-1150 | Зажим анкерный типа SO255 | | 6 | 33 138,0 | | 198 828,0 | | 198 828,0 | | 198 828,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 60 | 60 | 252-207-2619 | Зажим прокалывающий типа SLW26, прим. | | 3 | 9 369,0 | | 28 107,0 | | 28 107,0 | | 28 107,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 61 | 61 | 261-404-0307 | Искровой разрядник SDI10.2 ГОСТ Р 51177-2017, прим. | | 6 | 1 312,0 | | 7 872,0 | | 7 872,0 | | 7 872,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу 3: Воздушная линия 10/0,4кВ. АтБ10-1.2с Опора ВЛЗ-10 кВ анкерная. 1 шт | | | | | 901 290 | 25 392 | 842 874 | 0 | 901 290 |
| | | | | | | | | 33 025 | 8 224 | 0 | 0 | |
| | | | Раздел 4: Воздушная линия 10/0,4кВ. А10/0,38-1 Опора ВЛЗ-10 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0,4кВ анкерная. 4 шт | | | | | | | | | |
| 62 | 62 | 1133-0202-0105 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка | | 4 | 66 571,0 | 25 228,0 | 266 284,0 | 100 912,0 | 5 104,0 | | 266 284,0 |
| | | | | опора | | 40 067,0 | 8 229,0 | 160 268,0 | 32 916,0 | | | |
| 63 | 63 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | | 8 | 78 607,0 | | 628 856,0 | | 628 856,0 | | 628 856,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 64 | 64 | 1133-0101-0110 | Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка | | 0,4 | 35 433,0 | 14 343,0 | 14 173,0 | 5 737,0 | | | 14 173,0 |
| | | | | $м^3$ | | 21 090,0 | 4 108,0 | 8 436,0 | 1 643,0 | | | |
| 65 | 65 | 225-204-1001 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | | 8 | 10 902,0 | | 87 216,0 | | 87 216,0 | | 87 216,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 66 | 66 | 252-207-0528 | Траверс типа ТМ-77, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | | 4 | 27 102,0 | | 108 408,0 | | 108 408,0 | | 108 408,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 67 | 67 | 252-207-3941 | Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | | 4 | 3 908,0 | | 15 632,0 | | 15 632,0 | | 15 632,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 68 | 68 | 252-207-0222 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143, прим. | | 4 | 2 288,0 | | 9 152,0 | | 9 152,0 | | 9 152,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 69 | 69 | 252-201-0322 | Крепление подкоса типа У52, прим. | | 4 | 8 101,0 | | 32 404,0 | | 32 404,0 | | 32 404,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 70 | 70 | 252-207-3910 | Заземляющий проводник ЗП-21 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | | 8 | 1 737,0 | | 13 896,0 | | 13 896,0 | | 13 896,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 71 | 71 | 252-207-3910 | Заземляющий проводник ЗП-22 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | | 6,4 | 1 737,0 | | 11 117,0 | | 11 117,0 | | 11 117,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 72 | 72 | 252-207-3910 | Заземляющий проводник ЗП-22 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | | 1,76 | 1 737,0 | | 3 057,0 | | 3 057,0 | | 3 057,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 73 | 73 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | | 0,000696 | 954 056,0 | | 664,0 | | 664,0 | | 664,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 74 | 74 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | | 20 | 2 421,0 | | 48 420,0 | | 48 420,0 | | 48 420,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 75 | 75 | 252-207-2902 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | | 20 | 561,0 | | 11 220,0 | | 11 220,0 | | 11 220,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 76 | 76 | 252-108-0501 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | | 4 | 16 899,0 | | 67 596,0 | | 67 596,0 | | 67 596,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 77 | 77 | 252-207-2111 | Вязка спиральная типа SO115.5073 | | 1,333333 | 29 675,0 | | 39 567,0 | | 39 567,0 | | 39 567,0 |
| | | | | комплект | | | | | | | | |
| 78 | 78 | 252-201-0503 | Скоба типа СК-12-1А | | 24 | 2 433,0 | | 58 392,0 | | 58 392,0 | | 58 392,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 79 | 79 | 252-108-0607 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | | 24 | 14 295,0 | | 343 080,0 | | 343 080,0 | | 343 080,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 80 | 80 | 252-207-1150 | Зажим анкерный типа SO255 | | 24 | 33 138,0 | | 795 312,0 | | 795 312,0 | | 795 312,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 81 | 81 | 252-207-2619 | Зажим прокалывающий типа SLW26, прим. | | 12 | 9 369,0 | | 112 428,0 | | 112 428,0 | | 112 428,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 82 | 82 | 261-404-0307 | Искровой разрядник SDI10.2 ГОСТ Р 51177-2017, прим. | | 12 | 1 312,0 | | 15 744,0 | | 15 744,0 | | 15 744,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 83 | 83 | 252-207-0554 | Траверс типа ТМ 78, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012, прим. | | 4 | 6 119,0 | | 24 476,0 | | 24 476,0 | | 24 476,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 84 | 84 | 252-207-0554 | Траверс типа ТМ 78а, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012, прим. | | 4 | 6 119,0 | | 24 476,0 | | 24 476,0 | | 24 476,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 85 | 85 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | | 0,000824 | 954 056,0 | | 786,0 | | 786,0 | | 786,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 86 | 86 | 252-207-1126 | Зажим анкерный типа SO118.1201S | | 8 | 25 661,0 | | 205 288,0 | | 205 288,0 | | 205 288,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 87 | 87 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | | 4 | 3 120,0 | | 12 480,0 | | 12 480,0 | | 12 480,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 88 | 88 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.12, прим. | | 4 | 3 120,0 | | 12 480,0 | | 12 480,0 | | 12 480,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу 4: Воздушная линия 10/0,4кВ. А10/0,38-1 Опора ВЛЗ-10 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0,4кВ анкерная. 4 шт | | | | | 3 020 612 | 106 649 | 2 745 259 | 0 | 3 020 612 |
| | | | | | | | | 168 704 | 34 559 | 0 | 0 | |
| | | | Раздел 5: Воздушная линия 10/0,4кВ. П10/0,38-1 Опора ВЛЗ-10 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0,4кВ промежуточная 2 шт | | | | | | | | | |
| 89 | 89 | 1133-0202-0104 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка | | 2 | 36 340,0 | 11 541,0 | 72 680,0 | 23 082,0 | 2 552,0 | | 72 680,0 |
| | | | | опора | | 23 523,0 | 3 766,0 | 47 046,0 | 7 532,0 | | | |
| 90 | 90 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | | 2 | 78 607,0 | | 157 214,0 | | 157 214,0 | | 157 214,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 91 | 91 | 252-207-3953 | Оголовок ОГ s 56, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | | 2 | 26 988,0 | | 53 976,0 | | 53 976,0 | | 53 976,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 92 | 92 | 252-207-0222 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143, прим. | | 2 | 2 288,0 | | 4 576,0 | | 4 576,0 | | 4 576,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 93 | 93 | 252-207-3910 | Заземляющий проводник ЗП-21 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | | 2,2 | 1 737,0 | | 3 821,0 | | 3 821,0 | | 3 821,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 94 | 94 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | | 4 | 2 421,0 | | 9 684,0 | | 9 684,0 | | 9 684,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 95 | 95 | 252-207-2902 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | | 4 | 561,0 | | 2 244,0 | | 2 244,0 | | 2 244,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 96 | 96 | 252-108-0501 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 6 | 16 899,0 | | 101 394,0 | | 101 394,0 | | 101 394,0 |
| 97 | 97 | 252-207-2111 | Вязка спиральная типа SO115.5073 | комплект | 2 | 29 675,0 | | 59 350,0 | | 59 350,0 | | 59 350,0 |
| 98 | 98 | 261-404-0307 | Искровой разрядник SDI20.3 ГОСТ Р 51177-2017, прим. | шт. | 6 | 1 312,0 | | 7 872,0 | | 7 872,0 | | 7 872,0 |
| 99 | 99 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 4 | 257,0 | | 1 028,0 | | 1 028,0 | | 1 028,0 |
| 100 | 100 | 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 5,2 | 1 299,0 | | 6 755,0 | | 6 755,0 | | 6 755,0 |
| 101 | 101 | 252-207-2320 | Крюк типа SOT29.10 сквозной | шт. | 2 | 4 564,0 | | 9 128,0 | | 9 128,0 | | 9 128,0 |
| 102 | 102 | 252-202-0510 | Зажим поддерживающий типа SO130 | шт. | 2 | 6 805,0 | | 13 610,0 | | 13 610,0 | | 13 610,0 |
| 103 | 103 | 252-207-0410 | Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой, прим. | шт. | 2 | 2 674,0 | | 5 348,0 | | 5 348,0 | | 5 348,0 |
| 104 | 104 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 2 | 3 120,0 | | 6 240,0 | | 6 240,0 | | 6 240,0 |
| 105 | 105 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.12, прим. | шт. | 4 | 3 120,0 | | 12 480,0 | | 12 480,0 | | 12 480,0 |
| | | | Итого по разделу 5: Воздушная линия 10/0,4кВ. П10/0,38-1 Опора ВЛЗ-10 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0,4кВ промежуточная 2 шт | | | | | 541 902 | 23 082 | 471 774 | 0 | 541 902 |
| | | | | | | | | 47 046 | 7 532 | 0 | 0 | |
| | | | Раздел 6: Воздушная линия 10/0,4кВ. Кр10-1.2с Опора ВЛЗ-10 кВ концевая с РЛНД. 1 шт | | | | | | | | | |
| 106 | 106 | 1133-0202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 55 795,0 | 23 957,0 | 55 795,0 | 23 957,0 | 922,0 | | 55 795,0 |
| 107 | 107 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 2 | 30 916,0 | 7 813,0 | 30 916,0 | 7 813,0 | | | |
| 108 | 108 | 1133-0101-0110 | Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка | м³ | 0,1 | 78 607,0 | | 157 214,0 | | 157 214,0 | | 157 214,0 |
| 109 | 109 | 225-204-1001 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 2 | 35 433,0 | 14 343,0 | 3 543,0 | 1 435,0 | | | 3 543,0 |
| 110 | 110 | 252-207-0532 | Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 1 | 21 090,0 | 4 108,0 | 2 109,0 | 411,0 | | | |
| 111 | 111 | 252-207-0555 | Траверс типа TMs 60, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 1 | 10 902,0 | | 21 804,0 | | 21 804,0 | | 21 804,0 |
| 112 | 112 | 252-207-3941 | Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 1 | 31 936,0 | | 31 936,0 | | 31 936,0 | | 31 936,0 |
| 113 | 113 | 252-207-0222 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143, прим. | шт. | 1 | 6 119,0 | | 6 119,0 | | 6 119,0 | | 6 119,0 |
| 114 | 114 | 252-207-0223 | Крепление подкоса оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа У-52, Т.П.3.407.1-164, прим. | шт. | 2 | 2 288,0 | | 4 576,0 | | 4 576,0 | | 4 576,0 |
| 115 | 115 | 252-207-3910 | Заземляющий проводник ЗП-21 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 1 | 16 614,0 | | 16 614,0 | | 16 614,0 | | 16 614,0 |
| 116 | 116 | 261-107-0203 | Гайка установочная заземляющая | шт. | 2 | 1 737,0 | | 3 474,0 | | 3 474,0 | | 3 474,0 |
| 117 | 117 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 0,01 | 2 189,0 | | 22,0 | | 22,0 | | 22,0 |
| 118 | 118 | 252-207-2902 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 5 | 2 421,0 | | 12 105,0 | | 12 105,0 | | 12 105,0 |
| 119 | 119 | 252-108-0501 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 5 | 561,0 | | 2 805,0 | | 2 805,0 | | 2 805,0 |
| 120 | 120 | 252-207-2107 | Вязка спиральная типа СО35 | шт. | 4 | 16 899,0 | | 67 596,0 | | 67 596,0 | | 67 596,0 |
| 121 | 121 | 252-201-0503 | Скоба типа СК-12-1А | шт. | 5 | 1 038,0 | | 5 190,0 | | 5 190,0 | | 5 190,0 |
| 122 | 122 | 252-108-0607 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | шт. | 3 | 2 433,0 | | 7 299,0 | | 7 299,0 | | 7 299,0 |
| | | | | шт. | 3 | 14 295,0 | | 42 885,0 | | 42 885,0 | | 42 885,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 123 | 123 | 252-207-1150 | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 3 | 33 138,0 | | 99 414,0 | | 99 414,0 | | 99 414,0 |
| 124 | 124 | 1133-0208-0103 | Разъединители. Установка с помощью механизмов | комплект | 1 | 58 902,0 | 12 032,0 | 58 902,0 | 12 032,0 | 206,0 | | 58 902,0 |
| 125 | 125 | 515-201-0503 | Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом | шт. | 1 | 46 664,0 | 3 728,0 | 46 664,0 | 3 728,0 | | | |
| 126 | 126 | 252-207-3911 | Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 183 716,0 | | 183 716,0 | | 183 716,0 | | 183 716,0 |
| 127 | 127 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,00088 | 4 669,0 | | 4 669,0 | | 4 669,0 | | 4 669,0 |
| 128 | 128 | 252-206-0501 | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А10Г-1 | шт. | 6 | 954 056,0 | | 840,0 | | 840,0 | | 840,0 |
| 129 | 129 | 252-207-3920 | Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 1 717,0 | | 10 302,0 | | 10 302,0 | | 10 302,0 |
| 130 | 130 | 252-207-3921 | Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 21 725,0 | | 21 725,0 | | 21 725,0 | | 21 725,0 |
| 131 | 131 | 252-207-3922 | Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 4 126,0 | | 4 126,0 | | 4 126,0 | | 4 126,0 |
| 132 | 132 | 252-207-3924 | Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 17 496,0 | | 52 488,0 | | 52 488,0 | | 52 488,0 |
| 133 | 133 | 252-207-0207 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 3 148,0 | | 3 148,0 | | 3 148,0 | | 3 148,0 |
| 134 | 134 | 252-207-0208 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 3 | 1 940,0 | | 5 820,0 | | 5 820,0 | | 5 820,0 |
| 135 | 135 | 252-207-3910 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 1 940,0 | | 3 880,0 | | 3 880,0 | | 3 880,0 |
| | | | | шт. | 4,5 | 1 737,0 | | 7 817,0 | | 7 817,0 | | 7 817,0 |
| | | | Итого по разделу 6: Воздушная линия 10/0,4кВ. Кр10-1.2с Опора ВЛЗ-10 кВ концевая с РЛНД. 1 шт | | | | | 914 234 | 37 424 | 613 406 | 0 | 914 234 |
| | | | | | | | | 79 689 | 11 952 | 183 716 | 0 | |
| | | | Раздел 7: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ анкерная К3. 5 шт | | | | | | | | | |
| 136 | 136 | 1133-0202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 5 | 55 795,0 | 23 957,0 | 278 975,0 | 119 785,0 | 4 610,0 | | 278 975,0 |
| 137 | 137 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 5 | 30 916,0 | 7 813,0 | 154 580,0 | 39 065,0 | | | |
| 138 | 138 | 225-204-0301 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 | шт. | 5 | 78 607,0 | | 393 035,0 | | 393 035,0 | | 393 035,0 |
| 139 | 139 | 252-207-2310 | Крюк типа SOT21.01 сквозной | шт. | 5 | 63 353,0 | | 316 765,0 | | 316 765,0 | | 316 765,0 |
| 140 | 140 | 252-207-2401 | Гайка крюкообразная типа PD2.2 | шт. | 5 | 6 822,0 | | 34 110,0 | | 34 110,0 | | 34 110,0 |
| 141 | 141 | 252-207-2320 | Крюк типа SOT29 сквозной | шт. | 5 | 5 612,0 | | 28 060,0 | | 28 060,0 | | 28 060,0 |
| 142 | 142 | 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | шт. | 5 | 4 564,0 | | 22 820,0 | | 22 820,0 | | 22 820,0 |
| 143 | 143 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | м | 15 | 1 299,0 | | 19 485,0 | | 19 485,0 | | 19 485,0 |
| 144 | 144 | 252-202-0511 | Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком | шт. | 10 | 257,0 | | 2 570,0 | | 2 570,0 | | 2 570,0 |
| 145 | 145 | 252-207-1132 | Зажим анкерный типа SO234S | шт. | 5 | 7 846,0 | | 39 230,0 | | 39 230,0 | | 39 230,0 |
| 146 | 146 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 10 | 16 785,0 | | 167 850,0 | | 167 850,0 | | 167 850,0 |
| 147 | 147 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 20 | 3 120,0 | | 62 400,0 | | 62 400,0 | | 62 400,0 |
| | | | | шт. | 5 | 3 120,0 | | 15 600,0 | | 15 600,0 | | 15 600,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 148 | 148 | 252-207-1014 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | шт. | 5 | 3 682,0 | | 18 410,0 | | 18 410,0 | | 18 410,0 |
| 149 | 149 | 243-602-0108 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | м | 2,5 | 1 050,0 | | 2 625,0 | | 2 625,0 | | 2 625,0 |
| 150 | 150 | 252-204-0801 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 | шт. | 5 | 514,0 | | 2 570,0 | | 2 570,0 | | 2 570,0 |
| 151 | 151 | 252-207-3910 | Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 5 | 1 737,0 | | 8 685,0 | | 8 685,0 | | 8 685,0 |
| 152 | 152 | 252-207-3925 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 5 | 12 814,0 | | 64 070,0 | | 64 070,0 | | 64 070,0 |
| | | | Итого по разделу 7: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ анкерная К3. 5 шт | | | | | 1 513 515 | 119 785 | 1 239 150 | 0 | 1 513 515 |
| | | | | | | | | 154 580 | 39 065 | 0 | 0 | |
| | | | Раздел 8: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ анкерная концевая (без подкоса) К3. 10 шт | | | | | | | | | |
| 153 | 153 | 1133-0202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 10 | 27 102,0 | 10 360,0 | 271 020,0 | 103 600,0 | 9 220,0 | | 271 020,0 |
| | | | | | | 15 820,0 | 3 379,0 | 158 200,0 | 33 790,0 | | | |
| 154 | 154 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 10 | 78 607,0 | | 786 070,0 | | 786 070,0 | | 786 070,0 |
| 155 | 155 | 252-207-2310 | Крюк типа SOT21.01 сквозной | шт. | 10 | 6 822,0 | | 68 220,0 | | 68 220,0 | | 68 220,0 |
| 156 | 156 | 252-207-1132 | Зажим анкерный типа SO234S | шт. | 10 | 16 785,0 | | 167 850,0 | | 167 850,0 | | 167 850,0 |
| 157 | 157 | 252-207-3204 | Бандаж дистанционный типа SO79.1 | шт. | 10 | 3 752,0 | | 37 520,0 | | 37 520,0 | | 37 520,0 |
| 158 | 158 | 243-602-0108 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | м | 5 | 1 050,0 | | 5 250,0 | | 5 250,0 | | 5 250,0 |
| 159 | 159 | 252-207-1014 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | шт. | 10 | 3 682,0 | | 36 820,0 | | 36 820,0 | | 36 820,0 |
| 160 | 160 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 10 | 3 120,0 | | 31 200,0 | | 31 200,0 | | 31 200,0 |
| 161 | 161 | 252-204-0801 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 | шт. | 10 | 514,0 | | 5 140,0 | | 5 140,0 | | 5 140,0 |
| 162 | 162 | 252-207-3910 | Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 10 | 1 737,0 | | 17 370,0 | | 17 370,0 | | 17 370,0 |
| 163 | 163 | 252-207-0907 | Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой | шт. | 40 | 211,0 | | 8 440,0 | | 8 440,0 | | 8 440,0 |
| | | | Итого по разделу 8: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ анкерная концевая (без подкоса) К3. 10 шт | | | | | 1 507 410 | 103 600 | 1 245 610 | 0 | 1 507 410 |
| | | | | | | | | 158 200 | 33 790 | 0 | 0 | |
| | | | Раздел 9: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ анкерная концевая К3. 4 шт | | | | | | | | | |
| 164 | 164 | 1133-0202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 4 | 55 795,0 | 23 957,0 | 223 180,0 | 95 828,0 | 3 688,0 | | 223 180,0 |
| | | | | | | 30 916,0 | 7 813,0 | 123 664,0 | 31 252,0 | | | |
| 165 | 165 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 4 | 78 607,0 | | 314 428,0 | | 314 428,0 | | 314 428,0 |
| 166 | 166 | 225-204-0301 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 | шт. | 4 | 63 353,0 | | 253 412,0 | | 253 412,0 | | 253 412,0 |
| 167 | 167 | 252-207-2310 | Крюк типа SOT21.01 сквозной | шт. | 4 | 6 822,0 | | 27 288,0 | | 27 288,0 | | 27 288,0 |
| 168 | 168 | 252-207-1132 | Зажим анкерный типа SO234S | шт. | 4 | 16 785,0 | | 67 140,0 | | 67 140,0 | | 67 140,0 |
| 169 | 169 | 252-207-3204 | Бандаж дистанционный типа SO79.1 | шт. | 4 | 3 752,0 | | 15 008,0 | | 15 008,0 | | 15 008,0 |
| 170 | 170 | 243-602-0108 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | м | 2 | 1 050,0 | | 2 100,0 | | 2 100,0 | | 2 100,0 |
| 171 | 171 | 252-207-1014 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | шт. | 4 | 3 682,0 | | 14 728,0 | | 14 728,0 | | 14 728,0 |
| 172 | 172 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 4 | 3 120,0 | | 12 480,0 | | 12 480,0 | | 12 480,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 173 | 173 | 252-204-0801 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 | шт. | 4 | 514,0 | | 2 056,0 | | 2 056,0 | | 2 056,0 |
| 174 | 174 | 252-207-3910 | Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 4 | 1 737,0 | | 6 948,0 | | 6 948,0 | | 6 948,0 |
| 175 | 175 | 252-207-0907 | Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой | шт. | 16 | 211,0 | | 3 376,0 | | 3 376,0 | | 3 376,0 |
| 176 | 176 | 252-207-3925 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4 | 12 814,0 | | 51 256,0 | | 51 256,0 | | 51 256,0 |
| | | | Итого по разделу 9: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ анкерная концевая К3. 4 шт | | | | | 1 022 404 | 95 828 | 802 912 | 0 | 1 022 404 |
| | | | | | | | | 123 664 | 31 252 | 0 | 0 | |
| | | | Раздел 10: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ анкерная ответвительная (без подкоса) АО3. 7 шт | | | | | | | | | |
| 177 | 177 | 1133-0202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 7 | 27 102,0 | 10 360,0 | 189 714,0 | 72 520,0 | 6 454,0 | | 189 714,0 |
| 178 | 178 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 7 | 15 820,0 | 3 379,0 | 110 740,0 | 23 653,0 | | | |
| 179 | 179 | 252-207-2310 | Крюк типа SOT21.01 сквозной | шт. | 7 | 78 607,0 | | 550 249,0 | | 550 249,0 | | 550 249,0 |
| 180 | 180 | 252-207-2401 | Гайка крюкообразная типа PD2.2 | шт. | 7 | 6 822,0 | | 47 754,0 | | 47 754,0 | | 47 754,0 |
| 181 | 181 | 252-202-0511 | Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком | шт. | 7 | 5 612,0 | | 39 284,0 | | 39 284,0 | | 39 284,0 |
| 182 | 182 | 252-207-1132 | Зажим анкерный типа SO234S | шт. | 7 | 7 846,0 | | 54 922,0 | | 54 922,0 | | 54 922,0 |
| 183 | 183 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 7 | 16 785,0 | | 117 495,0 | | 117 495,0 | | 117 495,0 |
| 184 | 184 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 28 | 3 120,0 | | 87 360,0 | | 87 360,0 | | 87 360,0 |
| 185 | 185 | 243-602-0108 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | м | 7 | 3 120,0 | | 21 840,0 | | 21 840,0 | | 21 840,0 |
| 186 | 186 | 252-207-1014 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | шт. | 3,5 | 1 050,0 | | 3 675,0 | | 3 675,0 | | 3 675,0 |
| 187 | 187 | 252-204-0801 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 | шт. | 7 | 3 682,0 | | 25 774,0 | | 25 774,0 | | 25 774,0 |
| 188 | 188 | 252-207-3910 | Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 7 | 514,0 | | 3 598,0 | | 3 598,0 | | 3 598,0 |
| | | | Итого по разделу 10: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ анкерная ответвительная (без подкоса) АО3. 7 шт | шт. | 7 | 1 737,0 | | 12 159,0 | | 12 159,0 | | 12 159,0 |
| | | | | | | | | 1 204 581 | 72 520 | 1 021 321 | 0 | 1 204 581 |
| | | | | | | | | 110 740 | 23 653 | 0 | 0 | |
| | | | Раздел 11: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ промежуточная П1. 13 шт | | | | | | | | | |
| 189 | 189 | 1133-0202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 13 | 27 102,0 | 10 360,0 | 352 326,0 | 134 680,0 | 11 986,0 | | 352 326,0 |
| 190 | 190 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 13 | 15 820,0 | 3 379,0 | 205 660,0 | 43 927,0 | | | |
| 191 | 191 | 252-207-2318 | Крюк типа SOT21.116 сквозной | шт. | 13 | 78 607,0 | | 1 021 891,0 | | 1 021 891,0 | | 1 021 891,0 |
| 192 | 192 | 252-202-0511 | Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком | шт. | 13 | 5 208,0 | | 67 704,0 | | 67 704,0 | | 67 704,0 |
| 193 | 193 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 13 | 7 846,0 | | 101 998,0 | | 101 998,0 | | 101 998,0 |
| 194 | 194 | 243-602-0108 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | м | 13 | 3 120,0 | | 40 560,0 | | 40 560,0 | | 40 560,0 |
| 195 | 195 | 252-207-1014 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | шт. | 6,5 | 1 050,0 | | 6 825,0 | | 6 825,0 | | 6 825,0 |
| | | | Итого по разделу 11: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ промежуточная П1. 13 шт | шт. | 13 | 3 682,0 | | 47 866,0 | | 47 866,0 | | 47 866,0 |
| | | | | | | | | 1 733 433 | 134 680 | 1 393 093 | 0 | 1 733 433 |
| | | | | | | | | 205 660 | 43 927 | 0 | 0 | |
| | | | Раздел 12: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ анкерная концевая УА3. 2 шт | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 196 | 196 | 1133-0202-0103 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | | 2 | 86 027,0 | 38 575,0 | 172 054,0 | 77 150,0 | 1 844,0 | | 172 054,0 |
| | | | | опора | | 46 530,0 | 12 580,0 | 93 060,0 | 25 160,0 | | | |
| 197 | 197 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | | 2 | 78 607,0 | | 157 214,0 | | 157 214,0 | | 157 214,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 198 | 198 | 225-204-0301 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 | | 4 | 63 353,0 | | 253 412,0 | | 253 412,0 | | 253 412,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 199 | 199 | 252-207-2310 | Крюк типа SOT21.01 сквозной | | 2 | 6 822,0 | | 13 644,0 | | 13 644,0 | | 13 644,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 200 | 200 | 252-207-2401 | Гайка крюкообразная типа PD2.2 | | 2 | 5 612,0 | | 11 224,0 | | 11 224,0 | | 11 224,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 201 | 201 | 252-207-2320 | Крюк типа SOT29 сквозной | | 2 | 4 564,0 | | 9 128,0 | | 9 128,0 | | 9 128,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 202 | 202 | 252-207-1802 | Лента крепления типа COT37 бандажная стальная | | 6 | 1 299,0 | | 7 794,0 | | 7 794,0 | | 7 794,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 203 | 203 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа COT36 | | 4 | 257,0 | | 1 028,0 | | 1 028,0 | | 1 028,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 204 | 204 | 252-202-0511 | Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком | | 2 | 7 846,0 | | 15 692,0 | | 15 692,0 | | 15 692,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 205 | 205 | 252-207-1132 | Зажим анкерный типа SO234S | | 4 | 16 785,0 | | 67 140,0 | | 67 140,0 | | 67 140,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 206 | 206 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | | 8 | 3 120,0 | | 24 960,0 | | 24 960,0 | | 24 960,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 207 | 207 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | | 2 | 3 120,0 | | 6 240,0 | | 6 240,0 | | 6 240,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 208 | 208 | 252-207-1014 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | | 2 | 3 682,0 | | 7 364,0 | | 7 364,0 | | 7 364,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 209 | 209 | 243-602-0108 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | | 1 | 1 050,0 | | 1 050,0 | | 1 050,0 | | 1 050,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 210 | 210 | 252-204-0801 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 | | 2 | 514,0 | | 1 028,0 | | 1 028,0 | | 1 028,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 211 | 211 | 252-207-3910 | Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | | 2 | 1 737,0 | | 3 474,0 | | 3 474,0 | | 3 474,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 212 | 212 | 252-207-3925 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | | 4 | 12 814,0 | | 51 256,0 | | 51 256,0 | | 51 256,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу 12: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ анкерная концевая УАЗ. 2 шт | | | | | 818 204 | 77 150 | 647 994 | 0 | 818 204 |
| | | | | | | | | 93 060 | 25 160 | 0 | 0 | |
| | | | Раздел 13: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ угловая промежуточная УП3. 1 шт | | | | | | | | | |
| 213 | 213 | 1133-0202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | | 1 | 55 795,0 | 23 957,0 | 55 795,0 | 23 957,0 | 922,0 | | 55 795,0 |
| | | | | опора | | 30 916,0 | 7 813,0 | 30 916,0 | 7 813,0 | | | |
| 214 | 214 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | | 1 | 78 607,0 | | 78 607,0 | | 78 607,0 | | 78 607,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 215 | 215 | 225-204-0301 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 | | 1 | 63 353,0 | | 63 353,0 | | 63 353,0 | | 63 353,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 216 | 216 | 252-207-2310 | Крюк типа SOT21.01 сквозной | | 1 | 6 822,0 | | 6 822,0 | | 6 822,0 | | 6 822,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 217 | 217 | 252-202-0511 | Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком | | 1 | 7 846,0 | | 7 846,0 | | 7 846,0 | | 7 846,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 218 | 218 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | | 1 | 3 120,0 | | 3 120,0 | | 3 120,0 | | 3 120,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 219 | 219 | 252-207-1014 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | | 1 | 3 682,0 | | 3 682,0 | | 3 682,0 | | 3 682,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 220 | 220 | 243-602-0108 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | | 0,5 | 1 050,0 | | 525,0 | | 525,0 | | 525,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 221 | 221 | 252-204-0801 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 | | 1 | 514,0 | | 514,0 | | 514,0 | | 514,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 222 | 222 | 252-207-3910 | Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | | 1 | 1 737,0 | | 1 737,0 | | 1 737,0 | | 1 737,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, * тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 223 | 223 | 252-207-3925 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 12 814,0 | | 25 628,0 | | 25 628,0 | | 25 628,0 |
| | | | Итого по разделу 13: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ угловая промежуточная УП3. 1 шт | | | | | 254 880 | 23 957 | 200 007 | 0 | 254 880 |
| | | | Раздел 14: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ анкерная ответвительная КЗ. 1 шт | | | | | 30 916 | 7 813 | 0 | 0 | |
| 224 | 224 | 1133-0202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 55 795,0 | 23 957,0 | 55 795,0 | 23 957,0 | 922,0 | | 55 795,0 |
| 225 | 225 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 1 | 30 916,0 | 7 813,0 | 30 916,0 | 7 813,0 | | | |
| 226 | 226 | 225-204-0301 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 | шт. | 1 | 78 607,0 | | 78 607,0 | | 78 607,0 | | 78 607,0 |
| 227 | 227 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 1 | 63 353,0 | | 63 353,0 | | 63 353,0 | | 63 353,0 |
| 228 | 228 | 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | шт. | 2 | 257,0 | | 514,0 | | 514,0 | | 514,0 |
| 229 | 229 | 252-207-2320 | Крюк типа SOT29.10 сквозной | м | 5,2 | 1 299,0 | | 6 755,0 | | 6 755,0 | | 6 755,0 |
| 230 | 230 | 252-207-1132 | Зажим анкерный типа SO234S | шт. | 4 | 4 564,0 | | 18 256,0 | | 18 256,0 | | 18 256,0 |
| 231 | 231 | 252-202-0511 | Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком | шт. | 4 | 16 785,0 | | 67 140,0 | | 67 140,0 | | 67 140,0 |
| 232 | 232 | 252-207-0410 | Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой, прим. | шт. | 1 | 7 846,0 | | 7 846,0 | | 7 846,0 | | 7 846,0 |
| 233 | 233 | 243-701-0302 | Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0 | шт. | 3 | 2 674,0 | | 8 022,0 | | 8 022,0 | | 8 022,0 |
| 234 | 234 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | м | 2 | 366,0 | | 732,0 | | 732,0 | | 732,0 |
| 235 | 235 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.12, прим. | шт. | 1 | 3 120,0 | | 3 120,0 | | 3 120,0 | | 3 120,0 |
| 236 | 236 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 4 | 3 120,0 | | 12 480,0 | | 12 480,0 | | 12 480,0 |
| 237 | 237 | 252-207-2902 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 1 | 2 421,0 | | 2 421,0 | | 2 421,0 | | 2 421,0 |
| 238 | 238 | 252-207-3910 | Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 1 | 561,0 | | 561,0 | | 561,0 | | 561,0 |
| 239 | 239 | 252-207-3925 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 1 737,0 | | 1 737,0 | | 1 737,0 | | 1 737,0 |
| 240 | 240 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 1 | 12 814,0 | | 12 814,0 | | 12 814,0 | | 12 814,0 |
| 241 | 241 | 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | шт. | 2 | 257,0 | | 514,0 | | 514,0 | | 514,0 |
| 242 | 242 | 252-207-2320 | Крюк типа SOT29.10 сквозной | м | 5,2 | 1 299,0 | | 6 755,0 | | 6 755,0 | | 6 755,0 |
| 243 | 243 | 252-207-0410 | Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой, прим. | шт. | 2 | 4 564,0 | | 9 128,0 | | 9 128,0 | | 9 128,0 |
| 244 | 244 | 243-701-0302 | Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0 | шт. | 2 | 2 674,0 | | 5 348,0 | | 5 348,0 | | 5 348,0 |
| 245 | 245 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | м | 1 | 366,0 | | 366,0 | | 366,0 | | 366,0 |
| | | | | | 8 | 3 120,0 | | 24 960,0 | | 24 960,0 | | 24 960,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 246 | 246 | 252-207-0104 | Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные | шт. | 14 | 69,0 | | 966,0 | | 966,0 | | 966,0 |
| | | | Итого по разделу 14: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ анкерная ответвительная К3. 1 шт | | | | | 395 441 | 23 957 | 340 568 | 0 | 395 441 |
| | | | | | | | | 30 916 | 7 813 | 0 | 0 | |
| | | | Раздел 15: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ анкерная ответвительная 2хОА3. 1 шт | | | | | | | | | |
| 247 | 247 | 1133-0202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 1 | 27 102,0 | 10 360,0 | 27 102,0 | 10 360,0 | 922,0 | | 27 102,0 |
| 248 | 248 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 1 | 15 820,0 | 3 379,0 | 15 820,0 | 3 379,0 | | | |
| 249 | 249 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 2 | 78 607,0 | | 78 607,0 | | 78 607,0 | | 78 607,0 |
| 250 | 250 | 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | шт. | 5,2 | 257,0 | | 514,0 | | 514,0 | | 514,0 |
| 251 | 251 | 252-207-2320 | Крюк типа SOT29.10 сквозной | м | 1 | 1 299,0 | | 6 755,0 | | 6 755,0 | | 6 755,0 |
| 252 | 252 | 252-202-0506 | Зажим поддерживающий типа SO69.95 | шт. | 1 | 4 564,0 | | 4 564,0 | | 4 564,0 | | 4 564,0 |
| 253 | 253 | 252-207-0410 | Наконечник кабельный типа SALI.27 болтовой со срывной головкой, прим. | шт. | 1 | 5 275,0 | | 5 275,0 | | 5 275,0 | | 5 275,0 |
| 254 | 254 | 243-701-0302 | Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0 | шт. | 1 | 2 674,0 | | 2 674,0 | | 2 674,0 | | 2 674,0 |
| 255 | 255 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | м | 1 | 366,0 | | 366,0 | | 366,0 | | 366,0 |
| 256 | 256 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.12, прим. | шт. | 2 | 3 120,0 | | 3 120,0 | | 3 120,0 | | 3 120,0 |
| 257 | 257 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 2 | 3 120,0 | | 6 240,0 | | 6 240,0 | | 6 240,0 |
| 258 | 258 | 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | шт. | 5,2 | 257,0 | | 514,0 | | 514,0 | | 514,0 |
| 259 | 259 | 252-207-2320 | Крюк типа SOT29.10 сквозной | м | 2 | 1 299,0 | | 6 755,0 | | 6 755,0 | | 6 755,0 |
| 260 | 260 | 252-207-0410 | Наконечник кабельный типа SALI.27 болтовой со срывной головкой, прим. | шт. | 2 | 4 564,0 | | 9 128,0 | | 9 128,0 | | 9 128,0 |
| 261 | 261 | 243-701-0302 | Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0 | шт. | 2 | 2 674,0 | | 5 348,0 | | 5 348,0 | | 5 348,0 |
| 262 | 262 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.12, прим. | м | 1 | 366,0 | | 366,0 | | 366,0 | | 366,0 |
| 263 | 263 | 252-207-1109 | Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП) | шт. | 2 | 3 120,0 | | 6 240,0 | | 6 240,0 | | 6 240,0 |
| 264 | 264 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 4 | 2 209,0 | | 8 836,0 | | 8 836,0 | | 8 836,0 |
| 265 | 265 | 252-207-0104 | Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные | шт. | 8 | 3 120,0 | | 24 960,0 | | 24 960,0 | | 24 960,0 |
| | | | Итого по разделу 15: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ анкерная ответвительная 2хОА3. 1 шт | шт. | 14 | 69,0 | | 966,0 | | 966,0 | | 966,0 |
| | | | Раздел 16: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ угловая анкерная ответвительная УА3+АО3. 2 шт | | | | | 205 581 | 10 360 | 179 401 | 0 | 205 581 |
| | | | | | | | | 15 820 | 3 379 | 0 | 0 | |
| 266 | 266 | 1133-0202-0103 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | опора | 2 | 86 027,0 | 38 575,0 | 172 054,0 | 77 150,0 | 1 844,0 | | 172 054,0 |
| | | | | | | 46 530,0 | 12 580,0 | 93 060,0 | 25 160,0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 267 | 267 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | | 2 | 78 607,0 | | 157 214,0 | | 157 214,0 | | 157 214,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 268 | 268 | 225-204-0301 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 | | 4 | 63 353,0 | | 253 412,0 | | 253 412,0 | | 253 412,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 269 | 269 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | | 4 | 257,0 | | 1 028,0 | | 1 028,0 | | 1 028,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 270 | 270 | 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | | 10,4 | 1 299,0 | | 13 510,0 | | 13 510,0 | | 13 510,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 271 | 271 | 252-207-2320 | Крюк типа SOT29.10 сквозной | | 4 | 4 564,0 | | 18 256,0 | | 18 256,0 | | 18 256,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 272 | 272 | 252-207-1132 | Зажим анкерный типа SO234S | | 4 | 16 785,0 | | 67 140,0 | | 67 140,0 | | 67 140,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 273 | 273 | 252-207-0410 | Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой, прим. | | 4 | 2 674,0 | | 10 696,0 | | 10 696,0 | | 10 696,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 274 | 274 | 243-701-0302 | Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0 | | 2 | 366,0 | | 732,0 | | 732,0 | | 732,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 275 | 275 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | | 8 | 3 120,0 | | 24 960,0 | | 24 960,0 | | 24 960,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 276 | 276 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.12, прим. | | 6 | 3 120,0 | | 18 720,0 | | 18 720,0 | | 18 720,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 277 | 277 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | | 4 | 2 421,0 | | 9 684,0 | | 9 684,0 | | 9 684,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 278 | 278 | 252-207-2902 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | | 4 | 561,0 | | 2 244,0 | | 2 244,0 | | 2 244,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 279 | 279 | 252-207-3925 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | | 4 | 12 814,0 | | 51 256,0 | | 51 256,0 | | 51 256,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 280 | 280 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | | 4 | 257,0 | | 1 028,0 | | 1 028,0 | | 1 028,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 281 | 281 | 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | | 10,4 | 1 299,0 | | 13 510,0 | | 13 510,0 | | 13 510,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 282 | 282 | 252-207-2320 | Крюк типа SOT29.10 сквозной | | 4 | 4 564,0 | | 18 256,0 | | 18 256,0 | | 18 256,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 283 | 283 | 252-207-0410 | Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой, прим. | | 4 | 2 674,0 | | 10 696,0 | | 10 696,0 | | 10 696,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 284 | 284 | 243-701-0302 | Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0 | | 3 | 366,0 | | 1 098,0 | | 1 098,0 | | 1 098,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 285 | 285 | 252-207-1109 | Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП) | | 2 | 2 209,0 | | 4 418,0 | | 4 418,0 | | 4 418,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 286 | 286 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | | 16 | 3 120,0 | | 49 920,0 | | 49 920,0 | | 49 920,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 287 | 287 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.12, прим. | | 4 | 3 120,0 | | 12 480,0 | | 12 480,0 | | 12 480,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 288 | 288 | 252-207-0104 | Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные | | 28 | 69,0 | | 1 932,0 | | 1 932,0 | | 1 932,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу 16: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ угловая анкерная ответвительная УАЗ+АОЗ. 2 шт | | | | | 928 746 | 77 150 | 758 536 | 0 | 928 746 |
| | | | Раздел 17: Устройство однофазного ввода в жилой дом 111 шт | | | | | 93 060 | 25 160 | 0 | 0 | |
| 289 | 289 | 1133-0206-0104 | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1 | | 55 | 7 561,0 | 622,0 | 420 391,6 | 34 583,2 | | | 420 558,0 |
| | | | | ответвление | | 6 939,0 | 204,0 | 385 808,4 | 11 342,4 | | | |
| | | | Итого по разделу 17: Устройство однофазного ввода в жилой дом 111 шт | | | | | 420 392 | 34 583 | 0 | 0 | 420 558 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| | | | **Раздел 18: Проводниковые изделия** | | | | | 385 808 | 11 342 | 0 | 0 | |
| 290 | 302 | 1133-0204-0206 | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 0,255 | 570 771,0<br>299 009,0 | 266 920,0<br>66 133,0 | 145 547,0<br>76 247,0 | 68 065,0<br>16 864,0 | 1 235,0 | | 145 547,0 |
| 291 | 303 | 243-701-0503 | **Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20** | м | 765 | 486,0 | | 371 790,0 | | 371 790,0 | | 371 790,0 |
| 292 | 304 | 1133-0204-0101 | **Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 1,12 | 134 475,0<br>89 531,0 | 43 238,0<br>12 918,0 | 150 612,0<br>100 275,0 | 48 426,0<br>14 468,0 | 1 911,0 | | 150 612,0 |
| 293 | 305 | 243-701-0721 | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0** | м | 1 120 | 2 619,0 | | 2 933 280,0 | | 2 933 280,0 | | 2 933 280,0 |
| 294 | 306 | 1133-0204-0101 | **Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 0,43 | 134 475,0<br>89 531,0 | 43 238,0<br>12 918,0 | 57 824,0<br>38 498,0 | 18 593,0<br>5 555,0 | 733,0 | | 57 824,0 |
| 295 | 307 | 243-701-0719 | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0** | м | 430 | 1 307,0 | | 562 010,0 | | 562 010,0 | | 562 010,0 |
| 296 | 308 | 1133-0204-0101 | **Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 2,775 | 134 475,0<br>89 531,0 | 43 238,0<br>12 918,0 | 373 168,0<br>248 449,0 | 119 985,0<br>35 847,0 | 4 734,0 | | 373 168,0 |
| 297 | 309 | 243-701-0702 | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** | м | 2 775 | 246,0 | | 682 650,0 | | 682 650,0 | | 682 650,0 |
| 298 | 310 | 1133-0204-0101 | **Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 2,775 | 134 475,0<br>89 531,0 | 43 238,0<br>12 918,0 | 373 168,0<br>248 449,0 | 119 985,0<br>35 847,0 | 4 734,0 | | 373 168,0 |
| | | | **Итого по разделу 18: Проводниковые изделия** | | | | | 5 650 049<br>711 918 | 375 054<br>108 581 | 4 563 077<br>0 | 0<br>0 | 5 650 049 |
| | | | **Раздел 19: Заземление опор** | | | | | | | | | |
| 299 | 312 | 1133-0105-1101 | **Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м** | 1 заземлитель | 46 | 6 085,0<br>2 283,0 | 3 794,0<br>931,0 | 279 910,0<br>105 018,0 | 174 524,0<br>42 826,0 | 368,0 | | 279 910,0 |
| 300 | 313 | 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,20424 | 349 152,0 | | 71 311,0 | | 71 311,0 | | 71 311,0 |
| 301 | 314 | 1133-0209-0101 | **Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления** | м шин заземления | 690 | 1 041,0<br>879,0 | 159,0<br>29,0 | 718 290,0<br>606 510,0 | 109 710,0<br>20 010,0 | 2 070,0 | | 718 290,0 |
| 302 | 315 | 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,42573 | 349 152,0 | | 148 644,0 | | 148 644,0 | | 148 644,0 |
| 302 | 316 | 1101-0205-0301 | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | $м^3$ грунта | 3,29 | 5 610,0<br>5 610,0 | 0,0<br>0,0 | 18 457,0<br>18 457,0 | 0,0<br>0,0 | | | 18 457,0 |
| 303 | 317 | 1101-0205-0501 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | $м^3$ грунта | 3,29 | 3 131,0<br>3 131,0 | 0,0<br>0,0 | 10 301,0<br>10 301,0 | 0,0<br>0,0 | | | 10 301,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Итого по разделу 19: Заземление опор** | **м³ грунта** | | **3 131,0** | **0,0** | **10 301,0** | **0,0** | | | |
| | | | | | | | | **1 246 913** | **284 234** | **222 393** | **0** | **1 246 913** |
| | | | | | | | | **740 286** | **62 836** | **0** | **0** | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **23 021 870** | **1 616 836** | **18 384 073** | **0** | **23 021 870** |
| | | | | | | | | **2 837 248** | **483 124** | **183 716** | **0** | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | **183 716** | | |
| | | **Итого по акту** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **23 021 870** |
| | | | Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%) | | | | | | | | | **1 657 575** |
| | | | Итого с общеплощадочными затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%) | | | | | | | | | **24 679 445** |
| | | | Сметная прибыль (5)% | | | | | | | | | **1 233 972** |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (3)% | | | | | | | | | **740 383** |
| | | | **Итого:** | | | | | | | | | **26 653 800** |
| | | | **Тендерная скидка 2%** | | | | | | | | | **533 076** |
| | | | **Итого с тендерной скидкой 2%** | | | | | | | | | **26 120 724** |
| | | | **НДС 12%** | | | | | | | | | **3 134 487** |
| | | | **Итого к оплате с НДС** | | | | | | | | | **29 255 211** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Гулим и компания" БИН 050140008969
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор:** **Жулунов К.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган", БИН 030240001931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель:** **Барлыбеков А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора:

**Эксперт ТОО "КазСнабСтрой и СК"** **Сроновский Е.О. договор №28-РБС от 30.09.2024 г.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Инженер ТОО "Геодезия сервис"** **Сванов Т. Приказ №09 от 04.10.2024 года**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гулим и компания"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1 - ЭС Строительство сетей электроснабжения в Подхоз (1-отделение) г. Талдыкорган"**

(наименование, адрес)

Объект : **ТП-10/04 кВ №2**

( наименование)

Доп. соглашение №1 от 11.10.2024 г. к договору №27-РБС от 25.09.2024 г.

# Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-00-02** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.11.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Воздушная линия 10/0,4кВ. Пр10-1.2с. Устройство ответвления от существующей опоры 10 кВ. 1 шт** | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 252-207-0504 | Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз | шт. | 1 | 251 617,0 | | 251 617,0 | | 251 617,0 | | 251 617,0 | |
| 2 | 3 | 261-404-0607 | Проводник заземления В10 ГОСТ Р 51177-2017, прим. | шт. | 10 | 1 288,0 | | 12 880,0 | | 12 880,0 | | 12 880,0 | |
| 3 | 4 | 252-201-0323 | Узел крепления типа У52, прим. | шт. | 1 | 10 472,0 | | 10 472,0 | | 10 472,0 | | 10 472,0 | |
| 4 | 5 | 252-207-3910 | Заземляющий проводник ЗП-21 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 2 | 1 737,0 | | 3 474,0 | | 3 474,0 | | 3 474,0 | |
| 5 | 6 | 261-107-0203 | Гайка установочная заземляющая | шт. | 0,01 | 2 189,0 | | 22,0 | | 22,0 | | 22,0 | |
| 6 | 7 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 1 | 2 421,0 | | 2 421,0 | | 2 421,0 | | 2 421,0 | |
| 7 | 8 | 252-207-2902 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 1 | 561,0 | | 561,0 | | 561,0 | | 561,0 | |
| 8 | 9 | 252-108-0501 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 1 | 16 899,0 | | 16 899,0 | | 16 899,0 | | 16 899,0 | |
| 9 | 10 | 252-207-2107 | Вязка спиральная типа СО35 | шт. | 2 | 1 038,0 | | 2 076,0 | | 2 076,0 | | 2 076,0 | |
| 10 | 11 | 252-108-0607 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | шт. | 3 | 14 295,0 | | 42 885,0 | | 42 885,0 | | 42 885,0 | |
| 11 | 12 | 252-207-1150 | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 3 | 33 138,0 | | 99 414,0 | | 99 414,0 | | 99 414,0 | |
| 12 | 13 | 261-404-0307 | Искровой разрядник SDI20.3 ГОСТ Р 51177-2017, прим. | шт. | 3 | 1 312,0 | | 3 936,0 | | 3 936,0 | | 3 936,0 | |
| 13 | 14 | 252-207-2619 | Зажим прокалывающий типа SLW26, прим. | шт. | 3 | 9 369,0 | | 28 107,0 | | 28 107,0 | | 28 107,0 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Воздушная линия 10/0,4кВ. Пр10-1.2с. Устройство ответвления от существующей опоры 10 кВ. 1 шт** | | | | | 474 764 | 0 | 474 764 | 0 | 474 764 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | **Раздел 2: Воздушная линия 10/0,4кВ. Кр10-1.2с Опора ВЛЗ-10 кВ концевая с РЛНД. 2 шт (1 РЛНД учтено в стоимости ТП)** | | | | | | | | | | |
| 14 | 15 | 1133-0202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 2 | 55 795,0 | 23 957,0 | 111 590,0 | 47 914,0 | 1 844,0 | | 111 590,0 | |
| | | | | | | 30 916,0 | 7 813,0 | 61 832,0 | 15 626,0 | | | | |
| 15 | 16 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 4 | 78 607,0 | | 314 428,0 | | 314 428,0 | | 314 428,0 | |
| 16 | 17 | 1133-0101-0110 | Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка | $м^3$ | 0,1 | 35 433,0 | 14 343,0 | 3 543,0 | 1 435,0 | | | 3 543,0 | |
| | | | | | | 21 090,0 | 4 108,0 | 2 109,0 | 411,0 | | | | |
| 17 | 18 | 225-204-1001 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 4 | 10 902,0 | | 43 608,0 | | 43 608,0 | | 43 608,0 | |
| 18 | 19 | 252-207-0532 | Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 2 | 31 936,0 | | 63 872,0 | | 63 872,0 | | 63 872,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 19 | 20 | 252-207-0555 | Траверс типа TMs 60, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 2 | 6 119,0 | | 12 238,0 | | 12 238,0 | | 12 238,0 | |
| 20 | 21 | 252-207-3941 | Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 2 | 3 908,0 | | 7 816,0 | | 7 816,0 | | 7 816,0 | |
| 21 | 22 | 252-207-0222 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143, прим. | шт. | 4 | 2 288,0 | | 9 152,0 | | 9 152,0 | | 9 152,0 | |
| 22 | 23 | 252-207-0223 | Крепление подкоса оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа У-52, Т.П.3.407.1-164, прим. | шт. | 2 | 16 614,0 | | 33 228,0 | | 33 228,0 | | 33 228,0 | |
| 23 | 24 | 252-207-3910 | Заземляющий проводник ЗП-21 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 4 | 1 737,0 | | 6 948,0 | | 6 948,0 | | 6 948,0 | |
| 24 | 25 | 261-107-0203 | Гайка установочная заземляющая | шт. | 0,02 | 2 189,0 | | 44,0 | | 44,0 | | 44,0 | |
| 25 | 26 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 10 | 2 421,0 | | 24 210,0 | | 24 210,0 | | 24 210,0 | |
| 26 | 27 | 252-207-2902 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 10 | 561,0 | | 5 610,0 | | 5 610,0 | | 5 610,0 | |
| 27 | 28 | 252-108-0501 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 8 | 16 899,0 | | 135 192,0 | | 135 192,0 | | 135 192,0 | |
| 28 | 29 | 252-207-2107 | Вязка спиральная типа СО35 | шт. | 10 | 1 038,0 | | 10 380,0 | | 10 380,0 | | 10 380,0 | |
| 29 | 30 | 252-201-0503 | Скоба типа СК-12-1А | шт. | 6 | 2 433,0 | | 14 598,0 | | 14 598,0 | | 14 598,0 | |
| 30 | 31 | 252-108-0607 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | шт. | 6 | 14 295,0 | | 85 770,0 | | 85 770,0 | | 85 770,0 | |
| 31 | 32 | 252-207-1150 | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 6 | 33 138,0 | | 198 828,0 | | 198 828,0 | | 198 828,0 | |
| 32 | 33 | 1133-0208-0103 | Разъединители. Установка с помощью механизмов | комплект | 2 | 58 902,0<br>46 664,0 | 12 032,0<br>3 728,0 | 117 804,0<br>93 328,0 | 24 064,0<br>7 456,0 | 412,0 | | 117 804,0 | |
| 33 | 34 | 515-201-0503 | Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом | шт. | 1 | 183 716,0 | | 183 716,0 | | 183 716,0 | | 183 716,0 | |
| 34 | 35 | 252-207-3911 | Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 4 669,0 | | 4 669,0 | | 4 669,0 | | 4 669,0 | |
| 35 | 36 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,00176 | 954 056,0 | | 1 679,0 | | 1 679,0 | | 1 679,0 | |
| 36 | 37 | 252-206-0501 | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А10Г-1 | шт. | 12 | 1 717,0 | | 20 604,0 | | 20 604,0 | | 20 604,0 | |
| 37 | 38 | 252-207-3920 | Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 21 725,0 | | 43 450,0 | | 43 450,0 | | 43 450,0 | |
| 38 | 39 | 252-207-3921 | Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 4 126,0 | | 8 252,0 | | 8 252,0 | | 8 252,0 | |
| 39 | 40 | 252-207-3922 | Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 6 | 17 496,0 | | 104 976,0 | | 104 976,0 | | 104 976,0 | |
| 40 | 41 | 252-207-3924 | Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 3 148,0 | | 6 296,0 | | 6 296,0 | | 6 296,0 | |
| 41 | 42 | 252-207-0207 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 6 | 1 940,0 | | 11 640,0 | | 11 640,0 | | 11 640,0 | |
| 42 | 43 | 252-207-0208 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 4 | 1 940,0 | | 7 760,0 | | 7 760,0 | | 7 760,0 | |
| 43 | 44 | 252-207-3910 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 9 | 1 737,0 | | 15 633,0 | | 15 633,0 | | 15 633,0 | |
| | | | Итого по разделу 2: Воздушная линия 10/0,4кВ. Кр10-1.2с Опора ВЛЗ-10 кВ концевая с РЛНД. 2 шт (1 РЛНД учтено в стоимости ТП) | | | | | 1 636 538<br>157 269 | 73 413<br>23 493 | 1 222 141<br>183 716 | 0<br>0 | 1 636 538 | |
| | | | Раздел 3: Воздушная линия 10/0,4кВ. А10/0,38-1 Опора ВЛЗ-10 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0,4кВ анкерная. 1 шт | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 44 | 45 | 1133-0202-0105 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 66 571,0<br>40 067,0 | 25 228,0<br>8 229,0 | 66 571,0<br>40 067,0 | 25 228,0<br>8 229,0 | 1 276,0 | | 66 571,0 | |
| 45 | 46 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 2 | 78 607,0 | | 157 214,0 | | 157 214,0 | | 157 214,0 | |
| 46 | 47 | 1133-0101-0110 | Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка | $м^3$ | 0,05 | 35 433,0<br>21 090,0 | 14 343,0<br>4 108,0 | 1 772,0<br>1 055,0 | 717,0<br>205,0 | | | 1 772,0 | |
| 47 | 48 | 225-204-1001 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 2 | 10 902,0 | | 21 804,0 | | 21 804,0 | | 21 804,0 | |
| 48 | 49 | 252-207-0528 | Траверс типа ТМ-77, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 1 | 27 102,0 | | 27 102,0 | | 27 102,0 | | 27 102,0 | |
| 49 | 50 | 252-207-3941 | Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 1 | 3 908,0 | | 3 908,0 | | 3 908,0 | | 3 908,0 | |
| 50 | 51 | 252-207-0222 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143, прим. | шт. | 1 | 2 288,0 | | 2 288,0 | | 2 288,0 | | 2 288,0 | |
| 51 | 52 | 252-201-0322 | Крепление подкоса типа У52, прим. | шт. | 1 | 8 101,0 | | 8 101,0 | | 8 101,0 | | 8 101,0 | |
| 52 | 53 | 252-207-3910 | Заземляющий проводник ЗП-21 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 2 | 1 737,0 | | 3 474,0 | | 3 474,0 | | 3 474,0 | |
| 53 | 54 | 252-207-3910 | Заземляющий проводник ЗП-22 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 1,6 | 1 737,0 | | 2 779,0 | | 2 779,0 | | 2 779,0 | |
| 54 | 55 | 252-207-3910 | Заземляющий проводник ЗП-22 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 0,44 | 1 737,0 | | 764,0 | | 764,0 | | 764,0 | |
| 55 | 56 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,000174 | 954 056,0 | | 166,0 | | 166,0 | | 166,0 | |
| 56 | 57 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 5 | 2 421,0 | | 12 105,0 | | 12 105,0 | | 12 105,0 | |
| 57 | 58 | 252-207-2902 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 5 | 561,0 | | 2 805,0 | | 2 805,0 | | 2 805,0 | |
| 58 | 59 | 252-108-0501 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 1 | 16 899,0 | | 16 899,0 | | 16 899,0 | | 16 899,0 | |
| 59 | 60 | 252-207-2111 | Вязка спиральная типа SO115.5073 | комплект | 0,333333 | 29 675,0 | | 9 892,0 | | 9 892,0 | | 9 892,0 | |
| 60 | 61 | 252-201-0503 | Скоба типа СК-12-1А | шт. | 6 | 2 433,0 | | 14 598,0 | | 14 598,0 | | 14 598,0 | |
| 61 | 62 | 252-108-0607 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | шт. | 6 | 14 295,0 | | 85 770,0 | | 85 770,0 | | 85 770,0 | |
| 62 | 63 | 252-207-1150 | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 6 | 33 138,0 | | 198 828,0 | | 198 828,0 | | 198 828,0 | |
| 63 | 64 | 252-207-2619 | Зажим прокалывающий типа SLW26, прим. | шт. | 3 | 9 369,0 | | 28 107,0 | | 28 107,0 | | 28 107,0 | |
| 64 | 65 | 261-404-0307 | Искровой разрядник SDI10.2 ГОСТ Р 51177-2017, прим. | шт. | 3 | 1 312,0 | | 3 936,0 | | 3 936,0 | | 3 936,0 | |
| 65 | 66 | 252-207-0554 | Траверс типа ТМ 78, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 1 | 6 119,0 | | 6 119,0 | | 6 119,0 | | 6 119,0 | |
| 66 | 67 | 252-207-0554 | Траверс типа ТМ 78а, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 1 | 6 119,0 | | 6 119,0 | | 6 119,0 | | 6 119,0 | |
| 67 | 68 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,000206 | 954 056,0 | | 197,0 | | 197,0 | | 197,0 | |
| 68 | 69 | 252-207-1126 | Зажим анкерный типа SO118.1201S | шт. | 2 | 25 661,0 | | 51 322,0 | | 51 322,0 | | 51 322,0 | |
| 69 | 70 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 1 | 3 120,0 | | 3 120,0 | | 3 120,0 | | 3 120,0 | |
| 70 | 71 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.12, прим. | шт. | 1 | 3 120,0 | | 3 120,0 | | 3 120,0 | | 3 120,0 | |
| | | | Итого по разделу 3: Воздушная линия 10/0,4кВ. А10/0,38-1 Опора ВЛЗ-10 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0,4кВ анкерная. 1 шт | | | 753 382<br>41 122 | 25 945<br>8 434 | 686 315<br>0 | | | 0<br>0 | 753 382 | |
| | | | Раздел 4: Воздушная линия 10/0,4кВ. П10/0,38-1 Опора ВЛЗ-10 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0,4кВ промежуточная 8 шт | | | | | | | | | | |
| 71 | 72 | 1133-0202-0104 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка | | 8 | 36 340,0 | 11 541,0 | 290 720,0 | 92 328,0 | 10 208,0 | | 290 720,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | опора | | 23 523,0 | 3 766,0 | 188 184,0 | 30 128,0 | | | | |
| 72 | 73 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 8 | 78 607,0 | | 628 856,0 | | 628 856,0 | | 628 856,0 | |
| 73 | 74 | 252-207-3953 | Оголовок ОГз 56, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 8 | 26 988,0 | | 215 904,0 | | 215 904,0 | | 215 904,0 | |
| 74 | 75 | 252-207-0222 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143, прим. | шт. | 8 | 2 288,0 | | 18 304,0 | | 18 304,0 | | 18 304,0 | |
| 75 | 76 | 252-207-3910 | Заземляющий проводник ЗП-21 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 8,8 | 1 737,0 | | 15 286,0 | | 15 286,0 | | 15 286,0 | |
| 76 | 77 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 16 | 2 421,0 | | 38 736,0 | | 38 736,0 | | 38 736,0 | |
| 77 | 78 | 252-207-2902 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 16 | 561,0 | | 8 976,0 | | 8 976,0 | | 8 976,0 | |
| 78 | 79 | 252-108-0501 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 24 | 16 899,0 | | 405 576,0 | | 405 576,0 | | 405 576,0 | |
| 79 | 80 | 252-207-2111 | Вязка спиральная типа SO115.5073 | шт. | 8 | 29 675,0 | | 237 400,0 | | 237 400,0 | | 237 400,0 | |
| 80 | 81 | 261-404-0307 | Искровой разрядник SDI20.3 ГОСТ Р 51177-2017, прим. | комплект | 24 | 1 312,0 | | 31 488,0 | | 31 488,0 | | 31 488,0 | |
| 81 | 82 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 16 | 257,0 | | 4 112,0 | | 4 112,0 | | 4 112,0 | |
| 82 | 83 | 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | шт. | 20,8 | 1 299,0 | | 27 019,0 | | 27 019,0 | | 27 019,0 | |
| 83 | 84 | 252-207-2320 | Крюк типа SOT29.10 сквозной | м | 8 | 4 564,0 | | 36 512,0 | | 36 512,0 | | 36 512,0 | |
| 84 | 85 | 252-202-0510 | Зажим поддерживающий типа SO130 | шт. | 8 | 6 805,0 | | 54 440,0 | | 54 440,0 | | 54 440,0 | |
| 85 | 86 | 252-207-0410 | Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой, прим. | шт. | 8 | 2 674,0 | | 21 392,0 | | 21 392,0 | | 21 392,0 | |
| 86 | 87 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 8 | 3 120,0 | | 24 960,0 | | 24 960,0 | | 24 960,0 | |
| 87 | 88 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.12, прим. | шт. | 16 | 3 120,0 | | 49 920,0 | | 49 920,0 | | 49 920,0 | |
| | | | Итого по разделу 4: Воздушная линия 10/0,4кВ. П10/0,38-1 Опора ВЛЗ-10 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0,4кВ промежуточная 8 шт | шт. | | | | 2 167 609 | 92 328 | 1 887 097 | 0 | 2 167 609 | |
| | | | | | | | | 188 184 | 30 128 | 0 | 0 | | |
| | | | Раздел 5: Воздушная линия 10/0,4кВ. УА10/0,38-1 Опора ВЛЗ-10 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0,4кВ угловая анкерная. 1 шт | | | | | | | | | | |
| 88 | 89 | 1133-0202-0106 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка | | 1 | 103 291,0 | 41 526,0 | 103 291,0 | 41 526,0 | 1 276,0 | | 103 291,0 | |
| | | | | опора | | 60 489,0 | 13 544,0 | 60 489,0 | 13 544,0 | | | | |
| 89 | 90 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 3 | 78 607,0 | | 235 821,0 | | 235 821,0 | | 235 821,0 | |
| 90 | 91 | 1133-0101-0110 | Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка | | 0,15 | 35 433,0 | 14 343,0 | 5 315,0 | 2 151,0 | | | 5 315,0 | |
| | | | | м³ | | 21 090,0 | 4 108,0 | 3 164,0 | 616,0 | | | | |
| 91 | 92 | 225-204-1001 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | | 3 | 10 902,0 | | 32 706,0 | | 32 706,0 | | 32 706,0 | |
| 92 | 93 | 252-207-0528 | Траверс типа ТМ-73ш, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 1 | 27 102,0 | | 27 102,0 | | 27 102,0 | | 27 102,0 | |
| 93 | 94 | 261-404-0482 | Траверс типа ТМ-80а оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 1 | 4 168,0 | | 4 168,0 | | 4 168,0 | | 4 168,0 | |
| 94 | 95 | 252-207-0222 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143, прим. | шт. | 2 | 2 288,0 | | 4 576,0 | | 4 576,0 | | 4 576,0 | |
| 95 | 96 | 252-201-0322 | Крепление подкоса типа У52, прим. | шт. | 2 | 8 101,0 | | 16 202,0 | | 16 202,0 | | 16 202,0 | |
| 96 | 97 | 252-207-3910 | Заземляющий проводник ЗП-21 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 3 | 1 737,0 | | 5 211,0 | | 5 211,0 | | 5 211,0 | |
| 97 | 98 | 252-207-3910 | Заземляющий проводник ЗП-22 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 2 | 1 737,0 | | 3 474,0 | | 3 474,0 | | 3 474,0 | |
| 98 | 99 | 261-107-0203 | Гайка установочная заземляющая | шт. | 0,02 | 2 189,0 | | 44,0 | | 44,0 | | 44,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машины / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машины / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 99 | 100 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 6 | 2 421,0 | | 14 526,0 | | 14 526,0 | | 14 526,0 | |
| 100 | 101 | 252-207-2902 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 6 | 561,0 | | 3 366,0 | | 3 366,0 | | 3 366,0 | |
| 101 | 102 | 252-108-0501 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 1 | 16 899,0 | | 16 899,0 | | 16 899,0 | | 16 899,0 | |
| 102 | 103 | 252-207-2111 | Вязка спиральная типа SO115.5073 | шт. | 0,333333 | 29 675,0 | | 9 892,0 | | 9 892,0 | | 9 892,0 | |
| 103 | 104 | 252-201-0503 | Скоба типа СК-12-1А | комплект | 6 | 2 433,0 | | 14 598,0 | | 14 598,0 | | 14 598,0 | |
| 104 | 105 | 252-108-0607 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | шт. | 6 | 14 295,0 | | 85 770,0 | | 85 770,0 | | 85 770,0 | |
| 105 | 106 | 252-207-1150 | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 6 | 33 138,0 | | 198 828,0 | | 198 828,0 | | 198 828,0 | |
| 106 | 107 | 252-207-2619 | Зажим прокалывающий типа SLW26, прим. | шт. | 3 | 9 369,0 | | 28 107,0 | | 28 107,0 | | 28 107,0 | |
| 107 | 108 | 261-404-0307 | Искровой разрядник SDI10.2 ГОСТ Р 51177-2017, прим. | шт. | 3 | 1 312,0 | | 3 936,0 | | 3 936,0 | | 3 936,0 | |
| 108 | 109 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 2 | 257,0 | | 514,0 | | 514,0 | | 514,0 | |
| 109 | 110 | 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | шт. | 2,6 | 1 299,0 | | 3 377,0 | | 3 377,0 | | 3 377,0 | |
| 110 | 111 | 252-207-2320 | Крюк типа SOT29.10 сквозной | м | 2 | 4 564,0 | | 9 128,0 | | 9 128,0 | | 9 128,0 | |
| 111 | 112 | 252-207-1126 | Зажим анкерный типа SO118.1201S | шт. | 2 | 25 661,0 | | 51 322,0 | | 51 322,0 | | 51 322,0 | |
| 112 | 113 | 252-207-0410 | Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой, прим. | шт. | 2 | 2 674,0 | | 5 348,0 | | 5 348,0 | | 5 348,0 | |
| 113 | 114 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 1 | 3 120,0 | | 3 120,0 | | 3 120,0 | | 3 120,0 | |
| 114 | 115 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.12, прим. | шт. | 2 | 3 120,0 | | 6 240,0 | | 6 240,0 | | 6 240,0 | |
| | | | Итого по разделу 5: Воздушная линия 10/0,4кВ. УА10/0,38-1 Опора ВЛЗ-10 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0,4кВ угловая анкерная. 1 шт | шт. | | | | 914 634<br>63 653 | 43 677<br>14 160 | 807 304<br>0 | 0<br>0 | 914 634 | |
| | | | Раздел 6: Воздушная линия 10/0,4кВ. УА10/0,38-1 Опора ВЛЗ-10 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0,4кВ угловая анкерная. 1 шт | | | | | | | | | | |
| 115 | 116 | 1133-0202-0105 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 66 571,0<br>40 067,0 | 25 228,0<br>8 229,0 | 66 571,0<br>40 067,0 | 25 228,0<br>8 229,0 | 1 276,0 | | 66 571,0 | |
| 116 | 117 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 2 | 78 607,0 | | 157 214,0 | | 157 214,0 | | 157 214,0 | |
| 117 | 118 | 1133-0101-0110 | Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка | $м^3$ | 0,1 | 35 433,0<br>21 090,0 | 14 343,0<br>4 108,0 | 3 543,0<br>2 109,0 | 1 435,0<br>411,0 | | | 3 543,0 | |
| 118 | 119 | 225-204-1001 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 2 | 10 902,0 | | 21 804,0 | | 21 804,0 | | 21 804,0 | |
| 119 | 120 | 252-207-0528 | Траверс типа ТМ-73ш, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 1 | 27 102,0 | | 27 102,0 | | 27 102,0 | | 27 102,0 | |
| 120 | 121 | 261-404-0482 | Траверс типа ТМ-80а оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 1 | 4 168,0 | | 4 168,0 | | 4 168,0 | | 4 168,0 | |
| 121 | 122 | 252-207-0222 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143, прим. | шт. | 2 | 2 288,0 | | 4 576,0 | | 4 576,0 | | 4 576,0 | |
| 122 | 123 | 252-201-0322 | Крепление подкоса типа У52, прим. | шт. | 1 | 8 101,0 | | 8 101,0 | | 8 101,0 | | 8 101,0 | |
| 123 | 124 | 252-207-3910 | Заземляющий проводник ЗП-21 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 3 | 1 737,0 | | 5 211,0 | | 5 211,0 | | 5 211,0 | |
| 124 | 125 | 252-207-3910 | Заземляющий проводник ЗП-22 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 2 | 1 737,0 | | 3 474,0 | | 3 474,0 | | 3 474,0 | |
| 125 | 126 | 261-107-0203 | Гайка установочная заземляющая | шт. | 0,02 | 2 189,0 | | 44,0 | | 44,0 | | 44,0 | |
| 126 | 127 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 6 | 2 421,0 | | 14 526,0 | | 14 526,0 | | 14 526,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Выполнено работ, тенге: Всего | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин | Выполнено работ, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 127 | 128 | 252-207-2902 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 6 | 561,0 | | 3 366,0 | | 3 366,0 | | 3 366,0 | |
| 128 | 129 | 252-108-0501 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 1 | 16 899,0 | | 16 899,0 | | 16 899,0 | | 16 899,0 | |
| 129 | 130 | 252-207-2111 | Вязка спиральная типа SO115.5073 | комплект | 0,333333 | 29 675,0 | | 9 892,0 | | 9 892,0 | | 9 892,0 | |
| 130 | 131 | 252-201-0503 | Скоба типа СК-12-1А | шт. | 6 | 2 433,0 | | 14 598,0 | | 14 598,0 | | 14 598,0 | |
| 131 | 132 | 252-108-0607 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | шт. | 6 | 14 295,0 | | 85 770,0 | | 85 770,0 | | 85 770,0 | |
| 132 | 133 | 252-207-1150 | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 6 | 33 138,0 | | 198 828,0 | | 198 828,0 | | 198 828,0 | |
| 133 | 134 | 252-207-2619 | Зажим прокалывающий типа SLW26, прим. | шт. | 3 | 9 369,0 | | 28 107,0 | | 28 107,0 | | 28 107,0 | |
| 134 | 135 | 261-404-0307 | Искровой разрядник SDI10.2 ГОСТ Р 51177-2017, прим. | шт. | 3 | 1 312,0 | | 3 936,0 | | 3 936,0 | | 3 936,0 | |
| 135 | 136 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 2 | 257,0 | | 514,0 | | 514,0 | | 514,0 | |
| 136 | 137 | 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | шт. | 2,6 | 1 299,0 | | 3 377,0 | | 3 377,0 | | 3 377,0 | |
| 137 | 138 | 252-207-2320 | Крюк типа SOT29.10 сквозной | м | 2 | 4 564,0 | | 9 128,0 | | 9 128,0 | | 9 128,0 | |
| 138 | 139 | 252-207-1126 | Зажим анкерный типа SO118.1201S | шт. | 2 | 25 661,0 | | 51 322,0 | | 51 322,0 | | 51 322,0 | |
| 139 | 140 | 252-207-0410 | Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой, прим. | шт. | 2 | 2 674,0 | | 5 348,0 | | 5 348,0 | | 5 348,0 | |
| 140 | 141 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 1 | 3 120,0 | | 3 120,0 | | 3 120,0 | | 3 120,0 | |
| 141 | 142 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.12, прим. | шт. | 2 | 3 120,0 | | 6 240,0 | | 6 240,0 | | 6 240,0 | |
| | | | Итого по разделу 6: Воздушная линия 10/0,4кВ. УА10/0,38-1 Опора ВЛЗ-10 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0,4кВ угловая анкерная. 1 шт | шт. | | 771 281<br>42 176 | | 771 281<br>42 176 | 26 663<br>8 640 | 702 443<br>0 | 0<br>0 | 771 281 | |
| | | | Раздел 7: Воздушная линия 10/0,4кВ. УП10/0,38-1 Опора ВЛЗ-10 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0,4кВ угловая промежуточная 1 шт | | | | | | | | | | |
| 142 | 143 | 1133-0202-0105 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 66 571,0<br>40 067,0 | 25 228,0<br>8 229,0 | 66 571,0<br>40 067,0 | 25 228,0<br>8 229,0 | 1 276,0 | | 66 571,0 | |
| 143 | 144 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 2 | 78 607,0 | | 157 214,0 | | 157 214,0 | | 157 214,0 | |
| 144 | 145 | 1133-0101-0110 | Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка | м³ | 0,1 | 35 433,0<br>21 090,0 | 14 343,0<br>4 108,0 | 3 543,0<br>2 109,0 | 1 435,0<br>411,0 | | | 3 543,0 | |
| 145 | 146 | 225-204-1001 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 2 | 10 902,0 | | 21 804,0 | | 21 804,0 | | 21 804,0 | |
| 146 | 147 | 252-207-3953 | Оголовок Os 60, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 1 | 26 988,0 | | 26 988,0 | | 26 988,0 | | 26 988,0 | |
| 147 | 148 | 252-201-0322 | Крепление подкоса типа У52, прим. | шт. | 1 | 8 101,0 | | 8 101,0 | | 8 101,0 | | 8 101,0 | |
| 148 | 149 | 252-207-3910 | Заземляющий проводник ЗП-21 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 1,1 | 1 737,0 | | 1 911,0 | | 1 911,0 | | 1 911,0 | |
| 149 | 150 | 252-207-3910 | Заземляющий проводник ЗП-22 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 1,64 | 1 737,0 | | 2 849,0 | | 2 849,0 | | 2 849,0 | |
| 150 | 151 | 261-107-0203 | Гайка установочная заземляющая | шт. | 0,01 | 2 189,0 | | 22,0 | | 22,0 | | 22,0 | |
| 151 | 152 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 3 | 2 421,0 | | 7 263,0 | | 7 263,0 | | 7 263,0 | |
| 152 | 153 | 252-207-2902 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 3 | 561,0 | | 1 683,0 | | 1 683,0 | | 1 683,0 | |
| 153 | 154 | 252-108-0501 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 3 | 16 899,0 | | 50 697,0 | | 50 697,0 | | 50 697,0 | |
| 154 | 155 | 252-207-2111 | Вязка спиральная типа SO115.5073 | шт. | 1 | 29 675,0 | | 29 675,0 | | 29 675,0 | | 29 675,0 | |
| 155 | 156 | 261-404-0307 | Искровой разрядник SDI20.3 ГОСТ Р 51177-2017, прим. | комплект | 3 | 1 312,0 | | 3 936,0 | | 3 936,0 | | 3 936,0 | |
| 156 | 157 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 2 | 257,0 | | 514,0 | | 514,0 | | 514,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 157 | 158 | 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | шт. | 2,6 | 1 299,0 | | 3 377,0 | | 3 377,0 | | 3 377,0 | |
| 158 | 159 | 252-207-2320 | Крюк типа SOT29.10 сквозной | м | 1 | 4 564,0 | | 4 564,0 | | 4 564,0 | | 4 564,0 | |
| 159 | 160 | 252-202-0510 | Зажим поддерживающий типа SO130 | шт. | 1 | 6 805,0 | | 6 805,0 | | 6 805,0 | | 6 805,0 | |
| 160 | 161 | 252-207-0410 | Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой, прим. | шт. | 1 | 2 674,0 | | 2 674,0 | | 2 674,0 | | 2 674,0 | |
| 161 | 162 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 1 | 3 120,0 | | 3 120,0 | | 3 120,0 | | 3 120,0 | |
| 162 | 163 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.12, прим. | шт. | 2 | 3 120,0 | | 6 240,0 | | 6 240,0 | | 6 240,0 | |
| | | | Итого по разделу 7: Воздушная линия 10/0,4кВ. УП10/0,38-1 Опора ВЛЗ-10 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0,4кВ угловая промежуточная 1 шт | шт. | | | | 424 053 | 26 663 | 355 215 | 0 | 424 053 | |
| | | | | | | | | 42 176 | 8 640 | 0 | 0 | | |
| | | | Раздел 8: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ анкерная К3. 3 шт | | | | | | | | | | |
| 163 | 164 | 1133-0202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 3 | 55 795,0 | 23 957,0 | 167 385,0 | 71 871,0 | 2 766,0 | | 167 385,0 | |
| | | | | | | 30 916,0 | 7 813,0 | 92 748,0 | 23 439,0 | | | | |
| 164 | 165 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 3 | 78 607,0 | | 235 821,0 | | 235 821,0 | | 235 821,0 | |
| 165 | 166 | 225-204-0301 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 | шт. | 3 | 63 353,0 | | 190 059,0 | | 190 059,0 | | 190 059,0 | |
| 166 | 167 | 252-207-2310 | Крюк типа SOT21.01 сквозной | шт. | 3 | 6 822,0 | | 20 466,0 | | 20 466,0 | | 20 466,0 | |
| 167 | 168 | 252-207-2401 | Гайка крюкообразная типа PD2.2 | шт. | 3 | 5 612,0 | | 16 836,0 | | 16 836,0 | | 16 836,0 | |
| 168 | 169 | 252-207-2320 | Крюк типа SOT29 сквозной | шт. | 3 | 4 564,0 | | 13 692,0 | | 13 692,0 | | 13 692,0 | |
| 169 | 170 | 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | шт. | 9 | 1 299,0 | | 11 691,0 | | 11 691,0 | | 11 691,0 | |
| 170 | 171 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | м | 6 | 257,0 | | 1 542,0 | | 1 542,0 | | 1 542,0 | |
| 171 | 172 | 252-202-0511 | Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком | шт. | 3 | 7 846,0 | | 23 538,0 | | 23 538,0 | | 23 538,0 | |
| 172 | 173 | 252-207-1132 | Зажим анкерный типа SO234S | шт. | 6 | 16 785,0 | | 100 710,0 | | 100 710,0 | | 100 710,0 | |
| 173 | 174 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 12 | 3 120,0 | | 37 440,0 | | 37 440,0 | | 37 440,0 | |
| 174 | 175 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 3 | 3 120,0 | | 9 360,0 | | 9 360,0 | | 9 360,0 | |
| 175 | 176 | 252-207-1014 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | шт. | 3 | 3 682,0 | | 11 046,0 | | 11 046,0 | | 11 046,0 | |
| 176 | 177 | 243-602-0108 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | шт. | 1,5 | 1 050,0 | | 1 575,0 | | 1 575,0 | | 1 575,0 | |
| 177 | 178 | 252-204-0801 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 | м | 3 | 514,0 | | 1 542,0 | | 1 542,0 | | 1 542,0 | |
| 178 | 179 | 252-207-3910 | Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 3 | 1 737,0 | | 5 211,0 | | 5 211,0 | | 5 211,0 | |
| 179 | 180 | 252-207-3925 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 12 814,0 | | 38 442,0 | | 38 442,0 | | 38 442,0 | |
| | | | Итого по разделу 8: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ анкерная К3. 3 шт | шт. | | | | 908 109 | 71 871 | 743 490 | 0 | 908 109 | |
| | | | | | | | | 92 748 | 23 439 | 0 | 0 | | |
| | | | Раздел 9: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ анкерная концевая (без подкоса) К3. 3 шт | | | | | | | | | | |
| 180 | 181 | 1133-0202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 3 | 27 102,0 | 10 360,0 | 81 306,0 | 31 080,0 | 2 766,0 | | 81 306,0 | |
| | | | | | | 15 820,0 | 3 379,0 | 47 460,0 | 10 137,0 | | | | |
| 181 | 182 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 3 | 78 607,0 | | 235 821,0 | | 235 821,0 | | 235 821,0 | |
| 182 | 183 | 252-207-2310 | Крюк типа SOT21.01 сквозной | шт. | 3 | 6 822,0 | | 20 466,0 | | 20 466,0 | | 20 466,0 | |
| 183 | 184 | 252-207-1132 | Зажим анкерный типа SO234S | шт. | 3 | 16 785,0 | | 50 355,0 | | 50 355,0 | | 50 355,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 184 | 185 | 252-207-3204 | Бандаж дистанционный типа SO79.1 | шт. | 3 | 3 752,0 | | 11 256,0 | | 11 256,0 | | 11 256,0 | |
| 185 | 186 | 243-602-0108 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | шт. | 1,5 | 1 050,0 | | 1 575,0 | | 1 575,0 | | 1 575,0 | |
| 186 | 187 | 252-207-1014 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | м | 3 | 3 682,0 | | 11 046,0 | | 11 046,0 | | 11 046,0 | |
| 187 | 188 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 3 | 3 120,0 | | 9 360,0 | | 9 360,0 | | 9 360,0 | |
| 188 | 189 | 252-204-0801 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 | шт. | 3 | 514,0 | | 1 542,0 | | 1 542,0 | | 1 542,0 | |
| 189 | 190 | 252-207-3910 | Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 3 | 1 737,0 | | 5 211,0 | | 5 211,0 | | 5 211,0 | |
| 190 | 191 | 252-207-0907 | Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой | шт. | 12 | 211,0 | | 2 532,0 | | 2 532,0 | | 2 532,0 | |
| | | | Итого по разделу 9: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ анкерная концевая (без подкоса) К3. 3 шт | шт. | | | | 452 223<br>47 460 | 31 080<br>10 137 | 373 683<br>0 | 0<br>0 | 452 223 | |
| | | | Раздел 10: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ анкерная концевая К3. 3 шт | | | | | | | | | | |
| 191 | 192 | 1133-0202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | | 3 | 55 795,0 | 23 957,0 | 167 385,0 | 71 871,0 | 2 766,0 | | 167 385,0 | |
| 192 | 193 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | опора | | 30 916,0 | 7 813,0 | 92 748,0 | 23 439,0 | | | | |
| 193 | 194 | 225-204-0301 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 | шт. | 3 | 78 607,0 | | 235 821,0 | | 235 821,0 | | 235 821,0 | |
| 194 | 195 | 252-207-2310 | Крюк типа SOT21.01 сквозной | шт. | 3 | 63 353,0 | | 190 059,0 | | 190 059,0 | | 190 059,0 | |
| 195 | 196 | 252-207-1132 | Зажим анкерный типа SO234S | шт. | 3 | 6 822,0 | | 20 466,0 | | 20 466,0 | | 20 466,0 | |
| 196 | 197 | 252-207-3204 | Бандаж дистанционный типа SO79.1 | шт. | 3 | 16 785,0 | | 50 355,0 | | 50 355,0 | | 50 355,0 | |
| 197 | 198 | 243-602-0108 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | шт. | 3 | 3 752,0 | | 11 256,0 | | 11 256,0 | | 11 256,0 | |
| 198 | 199 | 252-207-1014 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | м | 1,5 | 1 050,0 | | 1 575,0 | | 1 575,0 | | 1 575,0 | |
| 199 | 200 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 3 | 3 682,0 | | 11 046,0 | | 11 046,0 | | 11 046,0 | |
| 200 | 201 | 252-204-0801 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 | шт. | 3 | 3 120,0 | | 9 360,0 | | 9 360,0 | | 9 360,0 | |
| 201 | 202 | 252-207-3910 | Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 3 | 514,0 | | 1 542,0 | | 1 542,0 | | 1 542,0 | |
| 202 | 203 | 252-207-0907 | Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой | шт. | 3 | 1 737,0 | | 5 211,0 | | 5 211,0 | | 5 211,0 | |
| 203 | 204 | 252-207-3925 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 12 | 211,0 | | 2 532,0 | | 2 532,0 | | 2 532,0 | |
| | | | Итого по разделу 10: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ анкерная концевая К3. 3 шт | шт. | 3 | 12 814,0 | | 38 442,0 | | 38 442,0 | | 38 442,0 | |
| | | | Раздел 11: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ анкерная ответвительная (без подкоса) АО3. 1 шт | | | | | 766 803<br>92 748 | 71 871<br>23 439 | 602 184<br>0 | 0<br>0 | 766 803 | |
| 204 | 205 | 1133-0202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | | 1 | 27 102,0 | 10 360,0 | 27 102,0 | 10 360,0 | 922,0 | | 27 102,0 | |
| 205 | 206 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | опора | | 15 820,0 | 3 379,0 | 15 820,0 | 3 379,0 | | | | |
| 206 | 207 | 252-207-2310 | Крюк типа SOT21.01 сквозной | шт. | 1 | 85 858,0 | | 85 858,0 | | 85 858,0 | | 85 858,0 | |
| 207 | 208 | 252-207-2401 | Гайка крюкообразная типа PD2.2 | шт. | 1 | 6 822,0 | | 6 822,0 | | 6 822,0 | | 6 822,0 | |
| 208 | 209 | 252-202-0511 | Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком | шт. | 1 | 5 612,0 | | 5 612,0 | | 5 612,0 | | 5 612,0 | |
| 209 | 210 | 252-207-1132 | Зажим анкерный типа SO234S | шт. | 1 | 7 846,0 | | 7 846,0 | | 7 846,0 | | 7 846,0 | |
| | | | | шт. | 1 | 16 785,0 | | 16 785,0 | | 16 785,0 | | 16 785,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Выполнено работ, тенге: Всего | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин | Выполнено работ, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 210 | 211 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 4 | 3 120,0 | | 12 480,0 | | 12 480,0 | | 12 480,0 | |
| 211 | 212 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 1 | 3 120,0 | | 3 120,0 | | 3 120,0 | | 3 120,0 | |
| 212 | 213 | 243-602-0108 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | м | 0,5 | 1 050,0 | | 525,0 | | 525,0 | | 525,0 | |
| 213 | 214 | 252-207-1014 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | шт. | 1 | 3 682,0 | | 3 682,0 | | 3 682,0 | | 3 682,0 | |
| 214 | 215 | 252-204-0801 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 | шт. | 1 | 514,0 | | 514,0 | | 514,0 | | 514,0 | |
| 215 | 216 | 252-207-3910 | Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 1 | 1 737,0 | | 1 737,0 | | 1 737,0 | | 1 737,0 | |
| | | | Итого по разделу 11: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ анкерная ответвительная (без подкоса) АО3. 1 шт | | | 172 083<br>15 820 | | 172 083<br>15 820 | 10 360<br>3 379 | 145 903<br>0 | 0<br>0 | 172 083 | |
| | | | Раздел 12: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ анкерная ответвительная К3. 1 шт | | | | | | | | | | |
| 216 | 217 | 1133-0202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 55 795,0<br>30 916,0 | 23 957,0<br>7 813,0 | 55 795,0<br>30 916,0 | 23 957,0<br>7 813,0 | 922,0 | | 55 795,0 | |
| 217 | 218 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 1 | 78 607,0 | | 78 607,0 | | 78 607,0 | | 78 607,0 | |
| 218 | 219 | 225-204-0301 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 | шт. | 1 | 63 353,0 | | 63 353,0 | | 63 353,0 | | 63 353,0 | |
| 219 | 220 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 2 | 257,0 | | 514,0 | | 514,0 | | 514,0 | |
| 220 | 221 | 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | шт. | 5,2 | 1 299,0 | | 6 755,0 | | 6 755,0 | | 6 755,0 | |
| 221 | 222 | 252-207-2320 | Крюк типа SOT29.10 сквозной | м | 4 | 4 564,0 | | 18 256,0 | | 18 256,0 | | 18 256,0 | |
| 222 | 223 | 252-207-1132 | Зажим анкерный типа SO234S | шт. | 4 | 16 785,0 | | 67 140,0 | | 67 140,0 | | 67 140,0 | |
| 223 | 224 | 252-202-0511 | Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком | шт. | 1 | 7 846,0 | | 7 846,0 | | 7 846,0 | | 7 846,0 | |
| 224 | 225 | 252-207-0410 | Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой, прим. | шт. | 3 | 2 674,0 | | 8 022,0 | | 8 022,0 | | 8 022,0 | |
| 225 | 226 | 243-701-0302 | Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0 | м | 2 | 366,0 | | 732,0 | | 732,0 | | 732,0 | |
| 226 | 227 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 1 | 3 120,0 | | 3 120,0 | | 3 120,0 | | 3 120,0 | |
| 227 | 228 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.12, прим. | шт. | 4 | 3 120,0 | | 12 480,0 | | 12 480,0 | | 12 480,0 | |
| 228 | 229 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 1 | 2 421,0 | | 2 421,0 | | 2 421,0 | | 2 421,0 | |
| 229 | 230 | 252-207-2902 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 1 | 561,0 | | 561,0 | | 561,0 | | 561,0 | |
| 230 | 231 | 252-207-3910 | Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 1 | 1 737,0 | | 1 737,0 | | 1 737,0 | | 1 737,0 | |
| 231 | 232 | 252-207-3925 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 12 814,0 | | 12 814,0 | | 12 814,0 | | 12 814,0 | |
| 232 | 233 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 2 | 257,0 | | 514,0 | | 514,0 | | 514,0 | |
| 233 | 234 | 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | шт. | 5,2 | 1 299,0 | | 6 755,0 | | 6 755,0 | | 6 755,0 | |
| 234 | 235 | 252-207-2320 | Крюк типа SOT29.10 сквозной | м | 2 | 4 564,0 | | 9 128,0 | | 9 128,0 | | 9 128,0 | |
| 235 | 236 | 252-207-0410 | Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой, прим. | шт. | 2 | 2 674,0 | | 5 348,0 | | 5 348,0 | | 5 348,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 236 | 237 | 243-701-0302 | Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0 | м | 1 | 366,0 | | 366,0 | | 366,0 | | 366,0 | |
| 237 | 238 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 8 | 3 120,0 | | 24 960,0 | | 24 960,0 | | 24 960,0 | |
| 238 | 239 | 252-207-0104 | Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные | шт. | 14 | 69,0 | | 966,0 | | 966,0 | | 966,0 | |
| | | | Итого по разделу 12: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ анкерная ответвительная К3. 1 шт | | | | | 395 441<br>30 916 | 23 957<br>7 813 | 340 568<br>0 | 0<br>0 | 395 441 | |
| | | | Раздел 13: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ промежуточная П1. 18 шт | | | | | | | | | | |
| 239 | 240 | 1133-0202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 18 | 27 102,0<br>15 820,0 | 10 360,0<br>3 379,0 | 487 836,0<br>284 760,0 | 186 480,0<br>60 822,0 | 16 596,0 | | 487 836,0 | |
| 240 | 241 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 18 | 78 607,0 | | 1 414 926,0 | | 1 414 926,0 | | 1 414 926,0 | |
| 241 | 242 | 252-207-2318 | Крюк типа SOT21.116 сквозной | шт. | 18 | 5 208,0 | | 93 744,0 | | 93 744,0 | | 93 744,0 | |
| 242 | 243 | 252-202-0511 | Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком | шт. | 18 | 7 846,0 | | 141 228,0 | | 141 228,0 | | 141 228,0 | |
| 243 | 244 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 18 | 3 120,0 | | 56 160,0 | | 56 160,0 | | 56 160,0 | |
| 244 | 245 | 243-602-0108 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | м | 9 | 1 050,0 | | 9 450,0 | | 9 450,0 | | 9 450,0 | |
| 245 | 246 | 252-207-1014 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | шт. | 18 | 3 682,0 | | 66 276,0 | | 66 276,0 | | 66 276,0 | |
| | | | Итого по разделу 13: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ промежуточная П1. 18 шт | | | | | 2 400 138<br>284 760 | 186 480<br>60 822 | 1 928 898<br>0 | 0<br>0 | 2 400 138 | |
| | | | Раздел 14: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ угловая анкерная ответвительная УАЗ+АОЗ. 1 шт | | | | | | | | | | |
| 246 | 247 | 1133-0202-0103 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | опора | 1 | 86 027,0<br>46 530,0 | 38 575,0<br>12 580,0 | 86 027,0<br>46 530,0 | 38 575,0<br>12 580,0 | 922,0 | | 86 027,0 | |
| 247 | 248 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 1 | 78 607,0 | | 78 607,0 | | 78 607,0 | | 78 607,0 | |
| 248 | 249 | 225-204-0301 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 | шт. | 2 | 63 353,0 | | 126 706,0 | | 126 706,0 | | 126 706,0 | |
| 249 | 250 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 2 | 257,0 | | 514,0 | | 514,0 | | 514,0 | |
| 250 | 251 | 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 5,2 | 1 299,0 | | 6 755,0 | | 6 755,0 | | 6 755,0 | |
| 251 | 252 | 252-207-2320 | Крюк типа SOT29.10 сквозной | шт. | 2 | 4 564,0 | | 9 128,0 | | 9 128,0 | | 9 128,0 | |
| 252 | 253 | 252-207-1132 | Зажим анкерный типа SO234S | шт. | 2 | 16 785,0 | | 33 570,0 | | 33 570,0 | | 33 570,0 | |
| 253 | 254 | 252-207-0410 | Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой, прим. | шт. | 2 | 2 674,0 | | 5 348,0 | | 5 348,0 | | 5 348,0 | |
| 254 | 255 | 243-701-0302 | Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0 | м | 1 | 366,0 | | 366,0 | | 366,0 | | 366,0 | |
| 255 | 256 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 4 | 3 120,0 | | 12 480,0 | | 12 480,0 | | 12 480,0 | |
| 256 | 257 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.12, прим. | шт. | 3 | 3 120,0 | | 9 360,0 | | 9 360,0 | | 9 360,0 | |
| 257 | 258 | 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 2 | 2 421,0 | | 4 842,0 | | 4 842,0 | | 4 842,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 258 | 259 | 252-207-2902 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 2 | 561,0 | | 1 122,0 | | 1 122,0 | | 1 122,0 | |
| 259 | 260 | 252-207-3925 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 12 814,0 | | 25 628,0 | | 25 628,0 | | 25 628,0 | |
| 260 | 261 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 2 | 257,0 | | 514,0 | | 514,0 | | 514,0 | |
| 261 | 262 | 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | шт. | 5,2 | 1 299,0 | | 6 755,0 | | 6 755,0 | | 6 755,0 | |
| 262 | 263 | 252-207-2320 | Крюк типа SOT29.10 сквозной | м | 2 | 4 564,0 | | 9 128,0 | | 9 128,0 | | 9 128,0 | |
| 263 | 264 | 252-207-0410 | Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой, прим. | шт. | 2 | 2 674,0 | | 5 348,0 | | 5 348,0 | | 5 348,0 | |
| 264 | 265 | 243-701-0302 | Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0 | шт. | 1,5 | 366,0 | | 549,0 | | 549,0 | | 549,0 | |
| 265 | 266 | 252-207-1109 | Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП) | м | 1 | 2 209,0 | | 2 209,0 | | 2 209,0 | | 2 209,0 | |
| 266 | 267 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 8 | 3 120,0 | | 24 960,0 | | 24 960,0 | | 24 960,0 | |
| 267 | 268 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.12, прим. | шт. | 2 | 3 120,0 | | 6 240,0 | | 6 240,0 | | 6 240,0 | |
| 268 | 269 | 252-207-0104 | Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные | шт. | 14 | 69,0 | | 966,0 | | 966,0 | | 966,0 | |
| | | | Итого по разделу 14: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ угловая анкерная ответвительная УАЗ+АОЗ. 1 шт | шт. | | | | 464 373<br>46 530 | 38 575<br>12 580 | 379 268<br>0 | 0<br>0 | 464 373 | |
| | | | Раздел 15: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ угловая промежуточная ответвительная УПЗ+АОЗ. 1 шт | | | | | | | | | | |
| 269 | 270 | 1133-0202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 55 795,0<br>30 916,0 | 23 957,0<br>7 813,0 | 55 795,0<br>30 916,0 | 23 957,0<br>7 813,0 | 922,0 | | 55 795,0 | |
| 270 | 271 | 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 1 | 78 607,0 | | 78 607,0 | | 78 607,0 | | 78 607,0 | |
| 271 | 272 | 225-204-0301 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 | шт. | 1 | 63 353,0 | | 63 353,0 | | 63 353,0 | | 63 353,0 | |
| 272 | 273 | 252-207-2310 | Крюк типа SOT21.01 сквозной | шт. | 1 | 6 822,0 | | 6 822,0 | | 6 822,0 | | 6 822,0 | |
| 273 | 274 | 252-207-2401 | Гайка крюкообразная типа PD2.2 | шт. | 1 | 5 612,0 | | 5 612,0 | | 5 612,0 | | 5 612,0 | |
| 274 | 275 | 252-202-0511 | Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком | шт. | 1 | 7 846,0 | | 7 846,0 | | 7 846,0 | | 7 846,0 | |
| 275 | 276 | 252-207-1132 | Зажим анкерный типа SO234S | шт. | 1 | 16 785,0 | | 16 785,0 | | 16 785,0 | | 16 785,0 | |
| 276 | 277 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 4 | 3 120,0 | | 12 480,0 | | 12 480,0 | | 12 480,0 | |
| 277 | 278 | 252-207-2615 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 1 | 3 120,0 | | 3 120,0 | | 3 120,0 | | 3 120,0 | |
| 278 | 279 | 252-207-1014 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | шт. | 1 | 3 682,0 | | 3 682,0 | | 3 682,0 | | 3 682,0 | |
| 279 | 280 | 243-602-0108 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | шт. | 0,5 | 1 050,0 | | 525,0 | | 525,0 | | 525,0 | |
| 280 | 281 | 252-204-0801 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 | м | 1 | 514,0 | | 514,0 | | 514,0 | | 514,0 | |
| 281 | 282 | 252-207-3910 | Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. | шт. | 1 | 1 737,0 | | 1 737,0 | | 1 737,0 | | 1 737,0 | |
| 282 | 283 | 252-207-3925 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 12 814,0 | | 12 814,0 | | 12 814,0 | | 12 814,0 | |
| | | | Итого по разделу 15: Воздушная линия 10/0,4кВ. Опора ВЛВ-0.4 кВ угловая промежуточная ответвительная УПЗ+АОЗ. 1 шт | шт. | | | | 276 943 | 23 957 | 222 070 | 0 | 276 943 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | 30 916 | 7 813 | 0 | 0 | | |
| | | | Раздел 16: Устройство однофазного ввода в жилой дом 62 шт | | | | | | | | | | |
| 283 | 284 | 1133-0206-0104 | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1 | ответвление | 62 | 7 561,0<br>6 939,0 | 622,0<br>204,0 | 468 782,0<br>430 218,0 | 38 564,0<br>12 648,0 | | | 468 782,0 | |
| 284 | 285 | 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 124 | 1 299,0 | | 161 076,0 | | 161 076,0 | | 161 076,0 | |
| 285 | 286 | 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 124 | 257,0 | | 31 868,0 | | 31 868,0 | | 31 868,0 | |
| 286 | 287 | 247-207-0629 | SV 29.63 корпус для предохранителя, прим. 1 | шт. | 62 | 7 187,0 | | 445 594,0 | | 445 594,0 | | 445 594,0 | |
| 287 | 288 | 247-207-0504 | Вставка плавкая предохранителя типа SVV 10.35, габарит 1, от 40А до 250А, прим. | шт. | 62 | 2 570,0 | | 159 340,0 | | 159 340,0 | | 159 340,0 | |
| 288 | 289 | 252-207-1030 | Зажим ответвительный типа SLW65 оперативный, прим. | шт. | 62 | 23 004,0 | | 1 426 248,0 | | 1 426 248,0 | | 1 426 248,0 | |
| 289 | 290 | 252-207-2338 | Крюк типа SOT76.2 универсальный | шт. | 62 | 6 279,0 | | 389 298,0 | | 389 298,0 | | 389 298,0 | |
| 290 | 291 | 252-207-1109 | Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП) | шт. | 124 | 2 209,0 | | 273 916,0 | | 273 916,0 | | 273 916,0 | |
| 291 | 292 | 252-207-3110 | Фиксатор дистанционный типа SO70 | шт. | 186 | 1 033,0 | | 192 138,0 | | 192 138,0 | | 192 138,0 | |
| 292 | 293 | 252-207-2337 | Крюк типа SOT76 универсальный | шт. | 62 | 4 898,0 | | 303 676,0 | | 303 676,0 | | 303 676,0 | |
| 293 | 294 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 124 | 3 120,0 | | 386 880,0 | | 386 880,0 | | 386 880,0 | |
| 294 | 295 | 6124-0202-0702 | Монтаж щитка | шт. | 62 | 10 273,0<br>6 979,0 | 2 725,0<br>850,0 | 636 926,0<br>432 698,0 | 168 950,0<br>52 700,0 | 35 278,0 | | 636 926,0 | |
| 295 | 296 | 247-305-0128 | Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 08-1Н-С.U-01 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В | шт. | 62 | 69 226,0 | | 4 292 012,0 | | 4 292 012,0 | | 4 292 012,0 | |
| | | | Итого по разделу 16: Устройство однофазного ввода в жилой дом 62 шт | | | | | 9 167 754<br>862 916 | 207 514<br>65 348 | 8 097 324<br>0 | 0<br>0 | 9 167 754 | |
| | | | Раздел 17: Проводниковые изделия | | | | | | | | | | |
| 296 | 297 | 1133-0204-0206 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,375 | 570 771,0<br>299 009,0 | 266 920,0<br>66 133,0 | 214 039,0<br>112 128,0 | 100 095,0<br>24 800,0 | 1 816,0 | | 214 039,0 | |
| 297 | 298 | 243-701-0503 | Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-31х50-20 | м | 1 125 | 486,0 | | 546 750,0 | | 546 750,0 | | 546 750,0 | |
| 298 | 299 | 1133-0204-0101 | Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,57 | 134 475,0<br>89 531,0 | 43 238,0<br>12 918,0 | 76 651,0<br>51 033,0 | 24 645,0<br>7 363,0 | 973,0 | | 76 651,0 | |
| 299 | 300 | 243-701-0720 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 | м | 570 | 1 986,0 | | 1 132 020,0 | | 1 132 020,0 | | 1 132 020,0 | |
| 300 | 301 | 1133-0204-0101 | Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,745 | 134 475,0<br>89 531,0 | 43 238,0<br>12 918,0 | 100 184,0<br>66 701,0 | 32 212,0<br>9 624,0 | 1 271,0 | | 100 184,0 | |
| 301 | 302 | 243-701-0719 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0 | м | 745 | 1 307,0 | | 973 715,0 | | 973 715,0 | | 973 715,0 | |
| 302 | 303 | 6101-0101-0101 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 1 | м³ | 1,55 | 375,0<br>0,0 | 375,0<br>112,0 | 581,0<br>0,0 | 582,0<br>174,0 | | | 581,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 303 | 304 | 243-701-0702 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | м | 1 550 | 246,0 | | 381 300,0 | | 381 300,0 | | 381 300,0 | |
| 304 | 305 | 6101-0101-0101 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 1 | м³ | 1,55 | 375,0<br>0,0 | 375,0<br>112,0 | 581,0<br>0,0 | 582,0<br>174,0 | | | 581,0 | |
| 305 | 306 | 243-701-0702 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 1х16-0,6/1,0, прим. | м | 1 550 | 246,0 | | 381 300,0 | | 381 300,0 | | 381 300,0 | |
| | | | Итого по разделу 17: Проводниковые изделия | | | | | 3 807 121<br>229 862 | 158 116<br>42 135 | 3 419 145<br>0 | 0<br>0 | 3 807 121 | |
| | | | Раздел 18: Заземление опор | | | | | | | | | | |
| 306 | 307 | 1133-0105-1101 | Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 20 | 6 085,0<br>2 283,0 | 3 794,0<br>931,0 | 121 700,0<br>45 660,0 | 75 880,0<br>18 620,0 | 160,0 | | 121 700,0 | |
| 307 | 308 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0888 | 349 152,0 | | 31 005,0 | | 31 005,0 | | 31 005,0 | |
| 308 | 309 | 1133-0209-0101 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления | м цепи заземления | 300 | 1 041,0<br>879,0 | 159,0<br>29,0 | 312 300,0<br>263 700,0 | 47 700,0<br>8 700,0 | 900,0 | | 312 300,0 | |
| 309 | 310 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1851 | 349 152,0 | | 64 628,0 | | 64 628,0 | | 64 628,0 | |
| 310 | 311 | 1101-0205-0301 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м³ грунта | 3,29 | 5 610,0<br>5 610,0 | 0,0<br>0,0 | 18 457,0<br>18 457,0 | 0,0<br>0,0 | | | 18 457,0 | |
| 311 | 312 | 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 3,29 | 3 131,0<br>3 131,0 | 0,0<br>0,0 | 10 301,0<br>10 301,0 | 0,0<br>0,0 | | | 10 301,0 | |
| | | | Итого по разделу 18: Заземление опор | | | | | 558 391<br>338 118 | 123 580<br>27 320 | 96 693<br>0 | 0<br>0 | 558 391 | |
| | | | Раздел 19: Силовое электрооборудование | | | | | | | | | | |
| 312 | 313 | 1133-0208-0201 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы | подстанция | 1 | 39 437,0<br>15 510,0 | 22 424,0<br>7 311,0 | 39 437,0<br>15 510,0 | 22 424,0<br>7 311,0 | 1 503,0 | | 39 437,0 | |
| 313 | 314 | 1133-0208-0202 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы | подстанция | 1 | 114 602,0<br>73 286,0 | 25 582,0<br>7 061,0 | 114 602,0<br>73 286,0 | 25 582,0<br>7 061,0 | 15 734,0 | | 114 602,0 | |
| 314 | 318 | 6124-0203-0104 | Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм | шт. | 11 | 7 343,0<br>3 751,0 | 368,0<br>92,0 | 80 773,0<br>41 261,0 | 4 048,0<br>1 012,0 | 35 464,0 | | 80 773,0 | |
| 315 | 319 | 6124-0201-0601 | Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг | м | 10 | 1 649,0<br>664,0 | 807,0<br>242,0 | 16 490,0<br>6 640,0 | 8 070,0<br>2 420,0 | 1 780,0 | | 16 490,0 | |
| 316 | 320 | 243-105-1803 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГзх3х4,0 (ок)-1 | м | 10,2 | 1 030,0 | | 10 506,0 | | 10 506,0 | | 10 506,0 | |
| | | | Итого по разделу 19: Силовое электрооборудование | | | | | 261 808<br>136 697 | 60 124<br>17 804 | 64 987<br>0 | 0<br>0 | 261 808 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 26 511 640<br>2 607 374 | 1 236 050<br>377 720 | 22 484 505<br>183 716 | 0<br>0 | 26 511 640 | |
| | | | В том числе:<br>Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 183 716 | | | |
| | | Итого по акту | | | | | | | | | | 26 511 640 | |
| | | | Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%) | | | | | | | | | 1 895 611 | |
| | | | Итого с общеплощадочными затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%) | | | | | | | | | 28 223 535 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Сметная прибыль (5)% | | | | | | | | | 1 401 991 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (3)% | | | | | | | | | 841 195 | |
| | | | **Итого:** | | | | | | | | | **30 466 720** | |
| | | | **Тендерная скидка 2%** | | | | | | | | | **609 334** | |
| | | | **Итого с тендерной скидкой 2%** | | | | | | | | | **29 857 386** | |
| | | | **НДС 12%** | | | | | | | | | **3 582 886** | |
| | | | **Итого к оплате с НДС** | | | | | | | | | **33 440 272** | |
| | | | | | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Гулим и компания" БИН 050140008969
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор:** **Жулунов К.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган", БИН 030240001931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель:** **Барлыбеков А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

**Эксперт ТОО "КазСнабСтрой и СК"** **Слоновский Е.О. договор №28-РБС от 30.09.2024 г.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Инженер ТОО "Геодезия сервис"** **Сванов Т. Приказ №09 от 04.10.2024 года**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТП-10/0,4 кВ № 1