Приложение 3
к **приказу** и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«22» ноября 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СтройСвязьКомпани», г. Костанай, ул. Генерала Арыстанбекова 21А
наименование организации, юридический адрес
в лице директор – Захарченко Евгений Михайлович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Реконструкция улицы Белинского в границах улица Станционная – улица Солнечная в городе Костанай»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» и.о. руководителя – Нургалиев О.Ж.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ВАКХСТРОЙ»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Рэтро - 2», проект № 5-2013
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приказ № 596 от 31.12.2013 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружный водопровод					
Труба ПЭ SDR 17 Ø 110х6,6 мм	м	320,5	320,5	295,3	295,3
Труба ПЭ SDR 26 Ø 63х2,5 мм	м	12	12	12	12

Труба ПЭ SDR 13,6 Ø 25х2 мм	м	23	23	33	33
Колодцы Ø 1500 мм	шт	12	12	11	11
Задвижки Ø 100 мм	шт	4	4	4	4
Задвижки Ø 50 мм	шт	3	3	3	3
Пожарный гидрант	шт	3	3	3	3
Колонка водоразборная	шт	2	2	2	2
Уличное освещение					
Опора уличного освещения	шт	22	22	22	22
Провод СИП – 4 4х25-0,6/1,0	км	0,850	0,850	0,820	0,820
Кабель АВБбШв 4х35	м	-	-	25	25
Телефонная канализация					
Труба	м	86	86	31,45	31,45
Водоотводной лоток	м	380,2	380,2	381,04	381,04
Покрытия					
Бортовой камень (БР 100.30.18)	м	1863	1863	1627,32	1627,32
Асфальтобетонное покрытие проезжей части	м2	5153	5153	5337	5337
Бортовой камень (БР 100.20.8)	м	2201	2201	2244	2244
Покрытие из брусчатки (тротуар)	м2	2618	2618	2663	2663
Асфальтобетонное покрытие подъездов к жилым домам	м2	312,5	312,5	395	395
Асфальтобетонное покрытие площадки перед школой	м2	1060	1060	1100	1100
Асфальтобетонное покрытие остановок	м2	351	351	351	351
Асфальтобетонное покрытие стоянок	м2	614	614	614	614
Асфальтобетонное покрытие съездов	м2	962	962	1075	1075
Знаки дорожные	шт	43	43	43	43
Автопавильоны	шт	3	3	3	3
Озеленение					
Деревья лиственные	шт	80	80	80	80
Газон	м2	5170	5170	5170	5170

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе		

	(далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Труба полиэтиленовая ПЭ SDR 17 Ø 110х6,6 мм, труба полиэтиленовая ПЭ SDR 26 Ø 63х2,5 мм, труба полиэтиленовая ПЭ SDR 13,6 Ø 25х2 мм, колодцы водопроводные из сборных железобетонных элементов Ø 1500 мм, задвижки Ø 100 мм, 50 мм, пожарные гидранты высотой 2500 мм, колонки водоразборные, железобетонные опоры освещения, провод СИП – 4 4х25-0,6/1,0, кабель АВБбШв 4х35, сборные железобетонные лотки, монолитные железобетонные лотки, бортовой камень БР 100.30.18, бортовой камень БР 100.20.8, покрытие из асфальтобетона, покрытие из брусчатки, деревья лиственные ___

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ___июль 2016 года_____;
месяц, год
окончание работ__ноябрь 2016 года_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____6__ _____;
фактически, месяц:___5_ _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
Реконструкция улицы Белинского в границах улица Станционная – улица Солнечная в городе Костанай
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Захарченко Е.М. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Субподрядчик
Директор Шиляев В.А. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.