типовая межведомственная форма № 3-КС
Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08. 2021 года № 420

ПОДРЯДЧИК : ТОО "СК" Алатауинжстрой" Акмолинская обл, Коргалжынский р-он, с. Кенбидаик, ул.К.Ракымжанова 40

Субподрядчик : ТОО "Абсолют Строй Инвест" г.Астана . Ул.А.Болекпаева дом 4 ВП 2

Объект: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Тонкерис, Целиноградского района,Акмолинской области" (привязка)(Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		22-1	26.06.2024				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги НДС	ВСЕГО
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**31 211 708**	**27 867 596**							**3 344 112**	**31 211 708**
Всего к оплате	**31 211 708**	**27 867 596**							**3 344 112**	**31 211 708**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "СК" Алатауинжстрой"

Директор _____ Закариянов Е.М.

СУБПОДРЯДЧИК

ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Зам.директора _____ Шаихов Е.З.

Подрядчик : ТОО "СК" Алатауинжстрой" Акмолинская обл, Коргалжынский р-он, с. Кенбидаик, ул.К.Ракымжанова 40

Субподрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест" г.Астана . Ул.А.Болекпаева дом 4 ВП 2

Объект: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Тонкерис, Целиноградского района,Акмолинской области" (привязка)(Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) : №22-1 от 26.06. 2024 года

Акт выполненных работ № 1
за июль- декабрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Утепление кровли (л.14)**				
1	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	267,35	2447	654205
2	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	м2	267,35	1469	392737
3	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$	267,35	1925	514649
4	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	55,0741	63122	3476387
5	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм)	$м^2$	267,35	1476	394609
6	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,090455	25308	103521
7	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=25*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	267,35	207	55341
8	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	6,817425	25308	172535
9	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,4678625	68224	31919
10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4678625	382476	178946
11	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)	м2	64,83	510	33063
	Раздел 2.	**Полы**				

1	2	3	4	5	6	7
		Тип А (лист 18)				
12	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	163,11	412	67201
13	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	16,63722	4363	72588
14	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	16,311	22558	367944
15	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	16,63722	21526	358133
16	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	163,11	1590	259345
17	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,327444	25948	86341
18	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	163,11	134	21857
19	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,327444	25948	86341
20	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	163,11	5451	889113
21	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	182,6832	435	79467
22	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	163,11	3074	501400
23	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	182,6832	435	79467
24	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	163,11	1590	259345
25	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,327444	25948	86341
		Тип Б				
26	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	61,47	412	25326
27	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	6,26994	4363	27356
28	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	6,147	22558	138664
29	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,26994	21526	134967
30	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	61,47	1590	97737
31	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,253988	25948	32538
32	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	61,47	134	8237
33	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,253988	25948	32538
		Тип В				
34	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	14,23	412	5863
35	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,45146	4363	6333

1	2	3	4	5	6	7
36	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	1,423	22558	32100
37	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,45146	21526	31244
38	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	14,23	1590	22626
39	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,290292	25948	7532
	Раздел 3.	**Проемы**				
		Окна (лист 15,16)				
		ОК-1, ОК-2				
40	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	$м^2$	29,172	8150	237752
41	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4)**	$м^2$	29,172	51835,68	1512150
		ОК-3				
42	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	$м^2$	15,334	9365	143603
43	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (энергосберегающий прим.3,4)**	$м^2$	15,334	54463,76	835147
	Раздел 4.	**Отделка помещений**				
		Потолок (лист 17)				
44	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	$м^2$	233,55	2363	551879
45	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	$м^2$	219,32	1415	310338
		Стены (лист 17)				
46	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	317,98	4106	1305626
47	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	$м^2$	352,58	1410	497138
48	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	34,6	7592	262683

1	2	3	4	5	6	7
49	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	384,98	3772	1452145
50	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	5,813198	24588	142935
51	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	340,45	8516	2899272
	Раздел 1.	**Отопление**				
52	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	26,73	3104	82970
53	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	16	823	13168
54	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	16	2041	32656
55	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	8	1883	15064
56	6114-0103-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	31	4494	139314
57	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	55	4474	246070
58	6114-0103-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	61	4468	272548
59	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	147	384	56448
		Провода и кабели				
60	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1235	862	1064570
61	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	71	3395	241045
		Отмостка (АС-7)				
62	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	7,2	9581	68983
63	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	8,28	4577	37898
64	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,126	68224	8596
65	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,126	382476	48192
66	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	8,62	10485	90381
67	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	8,7924	23117	203254
		ИТОГО по АКТУ:				22 597 681,00
		в том числе:	Тенге			
		стоимость оборудования	Тенге			0
		строительно-монтажные работы	Тенге			22 597 681

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%	Тенге			2 124 182
		Итого	Тенге			24 721 863
		Сметная прибыль 5%	Тенге			1 236 093
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге			494 437
		Итого	Тенге			26 452 393
		В текущих ценах 2024 года К=1,075	Тенге			28 436 323
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			31 848 682
		Итого с учетом скидки субподрядчика 10%	**Тенге**			31 211 708
		в том числе НДС	Тенге			*3 344 112*

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "СК" Алатауинжстрой"

Директор _____ **Закариянов Е.М.**

СУБПОДРЯДЧИК

ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Зам.директора _____ **Шаихов Е.З.**