форма 3

Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і

Инженер: "Pride Group" ЖШС

Мердігер: ХМСУ «Шымкентмелиорация» ЖШС

Нысан: ОҚО, Шымкент қаласы "Самал" базар аумағы Рысқұлов көшесі бойындағы жерасты жаяу жүргіншілер өтпесінің құрылысы.

Келісім шарт: 20.02.2017ж. №17 келісім шарт.

2017 жылғы қазан айындағы орындалған жұмыстардың №6 анықтамасы

23.10.2017ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
4853504	30340	№17 келісім шарт	20.02.2017ж.				ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС есепті айда (Қазан айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Қазан айы ҚҚС	1-бағыннан						
			Соның ішінде		2001 жылдың базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
ОҚО, Шымкент қаласы "Самал" базар аумағы Рысқұлов көшесі бойындағы жерасты жаяу жүргіншілер өтпесінің құрылысы.	115 654 203	13 712 715	5 479 641		42 358 964			1 645 526	15 358 241
Үстап қалу 5%	5 782 710	685 636	273 982		2 117 948			82 276	767 912
Қайтарым 5%									
Төленетін сомма:	109 871 493	13 027 079	5 205 659		40 241 015			1 563 250	14 590 329

Тапсырыс беруші:
«Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-н басшысы
_____ К. Жуматаев
"____" _____ 2017 жыл

Инженер:
"Pride Group" ЖШС директоры:
_____ Ә.Мұрат
"____" _____ 2017 жыл

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС директоры:
_____ Карсыбаев С.К.
"____" _____ 2017 жыл

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Pride Group"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № 17 от 20.02.2017г.

Наименование объекта - Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Рыскулова в районе рынка "Самал" в г.Шымкент

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Подземный пешеходный переход.Общестроительные работы										
		Навесы для сходов (АС45-АС48)										
1	Е0109-38-2 прим.	Монтаж покрытия из поликарбоната	187	533,18	19,41	99704	3629	79720	2,83	529		
		м2		472,50	1,18	88358	221	90	0,01	1		
2	Прайс-лист стр.24	Стоимость поликарбоната раз. 2,05х3,05х12	30	43949,40	--	1318482	--	--	--	--		
		лист		--	--	--	--	--	--	--		
3	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	104,332899	40,72	0,04	4248	4	781	0,04	4		
		м2		8,32	--	868	--	90	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1422434	3633			534		
		Накладные расходы -	Тенге			781						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79411						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1593112						
		РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование и электроосвещение										
		Электроосвещение										
4	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	40	244,37	65,36	9775	2614	8040	0,95	38		
		шт		151,65	34,45	6066	1378	108	0,16	6		
5	С151702-28 прим.	Светильники тип LZ 1х36	40	4590,00	--	183600	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
6	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/V, тип ЛБ36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	40	101,00	--	4040	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
7	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	12	241,70	91,00	2900	1092	1786	0,82	10		
		шт		131,00	25,70	1572	308	95	0,15	2		
8	Прайс-лист стр.10	Стоимость пиктограммы ПЭУ 012 с надписью "EXIT"	4	209,44	--	838	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Прайс-лист стр.8	Стоимость пиктограммы ПЭУ 001 с надписью "Выход налево"	2	209,44	--	419	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс-лист стр.8	Стоимость пиктограммы ПЭУ 002 с надписью "Выход направо"	2	209,44	--	419	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс-лист стр.9	Стоимость пиктограммы ПЭУ 004 с надписью "По лестнице вниз направо"	2	209,44	--	419	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс-лист стр.9	Стоимость пиктограммы ПЭУ 005 с надписью "По лестнице вниз налево"	2	209,44	--	419	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Г0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	2	34,70	--	69	--	64	0,19	--
		шт		29,48	--	59	--	108	--	--
14	С151801-145 прим.	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-11-20-0-01-10/220, РС16- 289	2	68,00	--	136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс-лист стр.12	Стоимость коробки К-201	2	13,45	--	27	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Прайс-лист стр.12	Стоимость коробки КМ-217	53	65,76	--	3485	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			206546	3706			48
		Накладные расходы -	Тенге			9890				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12986				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			229422				
		РАЗДЕЛ 3. Подъемное устройство								
17	Ц0103-575-1 прим	Подъемник лестничный, грузоподъемность 200 кг	2	9973,00	987,00	19946	1974	14139	44,00	88
		шт		7628,00	227,00	15256	454	90	1,32	3
18	Прайс-лист стр.16	Наклонное подъемное устройство ПН 250П	2	691216,28	--	1382433	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1402379	1974			88
		Накладные расходы -	Тенге			14139				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2045				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1491113				
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие								
		Покрытие асфальтобетонное тип 1 411м2 на участке								
19	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см ТОЛЩ. 15 СМ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		3,56	3,63	1463	1494	133	0,01	5
20	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=3	Добавляется позиция: Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя								
			411	49,18	--	20215	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см ТОЛЩ 15 СМ								
			411	17,39	11,84	7148	4867	4715	0,04	15
		м2		5,51	3,11	2265	1280	133	0,01	5
22	Е0127-21-3 К=5	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см								
			411	86,96	59,21	35742	24337	23573	0,18	74
		м2		27,55	15,57	11323	6401	133	0,06	23
23	С143008-108	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 50 до 65 %								
			35,6748	1410,00	--	50301	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 20-40 мм								
			15,2892	876,00	--	13393	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 ТОЛЩ 8 СМ								
			411	179,30	16,01	73691	6579	5805	0,04	16
		м2		6,48	4,14	2663	1702	133	0,01	6
26	Е0127-48-3 т.ч. п-1.37 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	411	57,62	--	23681	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ТОЛЩ 8 СМ								
			411	378,80	15,35	155685	6309	6013	0,03	14
		м2		5,94	5,06	2441	2080	133	0,02	7
28	Е0127-54-6 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			411	355,58	--	146145	--	44	--	--
		м2		0,08	--	33	--	133	--	--
29	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне								
			411	6,53	2,45	2682	1005	2646	0,03	11
		м2		4,07	0,77	1673	317	133	--	1
30	С11011-1376 Изм. и доп вып 11 СН РК	Полиэфирная геосетка /СТО ТОО 50404263-04-2008/, СП KGS 50	419,22	171,00	--	71687	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ. ТОЛЩ 5СМ								
			388,1	491,10	15,35	190589	5958	5678	0,03	13
		м2		5,94	5,06	2305	1964	133	0,02	7
32	Е0127-54-1 К=2	Добавляется позиция. Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			388,1	116,93	--	45377	--	10	--	--
		м 2		0,02	--	8	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			923857	54254			152
		Накладные расходы -	Тенге			52417				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58576				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1034850				
		РАЗДЕЛ 5.Малые архитектурные формы								
		Установка урн								
33	У1-49-4	Урна типа 1, строительные работы. ТП 320-44								
			4	1718,71	57,07	6875	228	1623	2,20	9
		урна		369,60	16,92	1478	68	105	0,08	--
		Установка дорожных знаков								
34	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны								
			0,16	7598,36	98,32	1216	16	123	4,41	1
		м3		695,25	37,15	111	6	105	0,18	--
35	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках								
			4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,20	13
		шт		506,25	28,22	2025	113	133	0,11	--
36	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т								
			0,11084	172800,00	--	19153	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			3,21436	100,70	0,07	324	--	204	0,37	1
		м2		60,30	0,02	194	--	105	--	--
38	Прайс-лист стр 32	Знак информационный "Подземный пешеходный переход" 6.2 тип В								
			4	6401,08	--	25604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			56163	829			23
		Накладные расходы -	Тенге			4793				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2508				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			64614				
		РАЗДЕЛ 6.РАБОТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВКЛЮЧЕНИЮ								
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
		Футляр								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/								
			0,015	270167,88	115634,50	4053	1735	3309	662,00	10
		км		126000,00	43681,50	1890	655	130	213,34	3
40	Е0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм								
			15	-14,04	--	-211	--	-205	-0,05	-1
		м		-10,69	--	-160	--	128	--	--
41	С130806-127 Изм. и доп вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм								
			15	7375,00	--	110625	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм								
			15	439,99	0,69	6600	10	3112	0,91	14
		м		159,30	0,27	2390	4	130	--	--
43	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 800 мм								
			1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
44	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /ВСТАВКА/								
			0,001	204666,79	85907,16	205	86	167	504,00	1
		км		95850,00	32451,75	96	32	130	158,50	--
45	С130806-104 Изм. и доп вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм								
			1	1803,00	--	1803	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм								
			4	481,59	69,84	1926	279	1931	1,73	7
		фланец		369,00	2,25	1476	9	130	0,01	--
47	С130809-17 Изм. и доп вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80								
			4	1877,00	--	7508	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм								
			0,001	815772,84	104398,81	816	104	132	357,00	--
		км		62100,00	39438,00	62	39	130	192,61	--

Подземный пешеходный переход.Общестроительные работы

Сход №3,№4 (АС37-АС40)

Стена СТ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0129-200-4 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство в котлованах с откосами монолитных железобетонных боковых стен в деревянной опалубке при толщине стен до 400 мм /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/ бетон В20 0,4МПА на сеп	35,84	14473,12	242,44	518717	8689	59907	8,36	300
		м3		1470,47	77,22	52701	2768	108	0,46	16
50	С12041-72 Изм. и доп вып 9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,11344	67700,00	--	75380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-53 Изм. и доп вып 9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (фиксатор Ф-1)	0,00976	65000,00	--	634	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-72 Изм. и доп вып 9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (фиксатор Ф-1)	0,20398	67700,00	--	13809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие								
		Покрытие асфальтобетонное тип 1 411м2 на участке								
53	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой/перед укладкой основания из черного щебня/	0,2877	40165,51	407,51	11556	117	65	0,70	--
		т		--	169,13	--	49	133	0,70	--
54	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой/перед укладкой покрытия из крупнозернистого а/бетона/	0,1233	40165,51	407,51	4952	50	28	0,70	--
		т		--	169,13	--	21	133	0,70	--
55	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой/перед укладкой покрытия из крупнозернистого а/бетона/	0,1233	40165,51	407,51	4952	50	28	0,70	--
		т		--	169,13	--	21	133	0,70	--
		Асфальтобетонное покрытие тип 2 - 637м2 на участке, 28м2 вне участка								
56	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1995	40097,59	339,59	7999	68	37	0,58	--
		т		--	140,94	--	28	133	0,58	--
		Ирригация								
57	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2	1705,88	73,75	3412	148	88	0,14	--
		м3		21,38	11,67	43	23	133	0,04	--
58	Е0106-3-1	Устройство бетонных монолитных лотков	7,7605	7244,95	260,48	56224	2021	5734	3,94	31
		м3		614,25	89,46	4767	694	105	0,35	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С12041-90 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм								
			0,17248	41200,00	--	7106	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Озеленение								
60	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	43	612,04	6,63	26318	285	6316	0,70	30
		м		108,68	1,76	4673	76	133	0,01	--
61	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400								
			2,236	24500,00	--	54782	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			923786	14203			400
		Накладные расходы -	Тенге			82581				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53198				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1066531				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5 479 641				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге			1 454 983				
		Временные здания и сооружения, 1,5 %				60 370				
		Итого с временными				5 540 011				
		Прочие затраты:								
		Зимние удорожания 0,7%				28 595				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				16 340				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				40 850				
		Итого с прочими				5 625 796				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,3896774				13 443 839				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				268 877				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13 712 716				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 645 526				
		Итого с НДС				**15 358 241**				

Инженер-эксперт:
ТОО "Pride Group"
Еркеев Б.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Карсыбаев С.К.

Нач.участка ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Рашидов Н.

Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і

форма 3

Инженер: "Pride Group" ЖШС

Мердігер: ХМСУ «Шымкентмелиорация» ЖШС

Нысан: ОҚО, Шымкент қаласы "Самал" базар аумағы Рысқұлов көшесі бойындағы жерасты жаяу жүргіншілер өтпесінің құрылысы.

Келісім шарт: 20.02.2017жылғы №17 келісім шартқа қосымша келісім шарт: №1 06.11.2017ж.

2017 жылғы қараша айындағы орындалған жұмыстардың №7 анықтамасы

27.11.2017ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
4853504	30340	№17 келісім шарт	20.02.2017ж.				ЖШС	17
		№1 қосымша келісім шарт	06.11.2017ж.					

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС есепті айда (Қараша айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Қараша айы ҚҚС	1-бағыннан						
			Соның ішінде		2001 жылдың базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
ОҚО, Шымкент қаласы "Самал" базар аумағы Рысқұлов көшесі бойындағы жерасты жаяу жүргіншілер өтпесінің құрылысы.	116 822 081,6	1 042 749	427 742		42 786 705			125 130	1 167 878,6
Ұстап қалу 5%	5 841 104	52 137	21 387		2 139 335			6 256	58 394
Қайтарым 5%									
Төленетін сомма:	110 980 977,6	990 612	406 355		40 647 370			118 874	1 109 484,6

Тапсырыс беруші:
«Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі»ММ-и басшысы
_____ К. Жұматаев
"____" _____ 2017 жыл

Инженер:
"Pride Group" ЖШС директоры:
_____ М.Мұрат
"____" _____ 2017 жыл

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС
директоры:
_____ Карсыбаев С.К.
"____" _____ 2017 жыл

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Pride Group"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № 17 от 20.02.2017г.

Наименование обьекта - Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Рыскулова в районе рынка "Самал" в г.Шымкент

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие								
		Асфальтобетонное покрытие тип 2								
15	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см. ТОЛЩ. 10 СМ	207,75	280,33	12,52	58238	2601	11722	0,24	50
		м2		38,03	4,39	7901	912	133	0,02	4
16	Е0127-56-2 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины исключать	207,75	-41,26	--	-8572	--	-459	-0,01	-2
		м2		-1,66	--	-345	--	133	--	--
17	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	665	369,61	--	245792	--	21890	0,14	96
		м2		24,75	--	16459	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			295362	2601			144
		Накладные расходы -	Тенге			33123				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19709				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			348194				
		РАЗДЕЛ 2.Малые архитектурные формы								
		Установка урн								
1	У1-49-4	Урна типа 1, строительные работы. ТП 320-44	4	1718,71	57,07	6875	228	1623	2,20	9
		урна		369,60	16,92	1478	68	105	0,08	--
		Установка дорожных знаков								
2	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,16	7598,36	98,32	1216	16	123	4,41	1
		м3		695,25	37,15	111	6	105	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,20	13
		шт		506,25	28,22	2025	113	133	0,11	--
4	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,1108	172800,00	--	19153	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,21	100,70	0,07	324	--	204	0,37	1
		м2		60,30	0,02	194	--	105	--	--
6	Прайс-лист стр 32	Знак информационный "Подземный пешеходный переход" 6.2 тип В	4	6401,08	--	25604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			56163	829			23
		Накладные расходы -	Тенге			4793				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3657				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			64614				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			412808				
		Временные здания и сооружения, 1,5 %				6 192				
		Итого с временными				419 000				
		Прочие затраты:								
		Зимние удорожания 0,7%				2 933				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 676				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				4 190				
		Итого с прочими				427 799				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,3896774				1 022 303				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				20 446				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 042 749				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				125 130				
		Итого с НДС				**1 167 878,6**				

Инженер-сметчик:
ТОО "Pride Group"
Ержан Б.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Карсыбаев С.К.

Начальник участка ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Рашидов Н.