Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і *форма 3*

Инженер: "Pride Group" ЖШС

Мердігер: ХМСУ «Шымкентмелиорация» ЖШС

Нысан: ОҚО, Шымкент қаласы "Самал" базар аумағы Рысқұлов көшесі бойындағы жерасты жаяу жүргіншілер өтпесінің құрылысы.

Келісім шарт: 20.02.2017ж. №17 келісім шарт.

2017 жылғы қыркүйек айындағы орындалған жұмыстардың №4 анықтамасы

21.09.2017ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзу			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
4853504	30340	№17 келісім шарт	20.02.2017ж.				ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС есепті айда (Қыркүйек айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Қыркүйек айы ҚҚС	1-бағыннан						
			Соның ішінде		2001 жылдың базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
ОҚО, Шымкент қаласы "Самал" базар аумағы Рысқұлов көшесі бойындағы жерасты жаяу жүргіншілер өтпесінің құрылысы.	100 295 962	17 874 957	7 332 413		36 733 927			2 144 995	20 019 952
Ұстап қалу 5%	5 014 798	893 748	366 621		1 836 696			107 250	1 000 998
Қайтарым 5%									
Төленетін сомма:	95 281 164	16 981 209	6 965 793		34 897 230			2 037 745	19 018 954

Тапсырыс беруші:
жолдары бөлімі» ММ-ң басшысы
_____ **К. Жұматаев**
"____" _____2017 жыл

Инженер:
"Pride Group" ЖШС директоры:
_____ **М.Мұрат**
"____" _____2017 жыл

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС
_____ **Карсыбаев С.К.**
"____" _____2017 жыл

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Pride Group"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № 17 от 20.02.2017г.

Форма 2В

Наименование обьекта - Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Рыскулова в районе рынка "Самал" в г.Шымкент

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Лестницы сходов №1,№2,№3,№4								
		Лестница Л-1 (АС41)								
		Ограждение ОГ-1 (34,66пм)								
115	Е0127-59-5 прим.	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	30,0167	502,89	21,62	15095	649	7631	1,13	3
		м		185,85	5,30	5579	159	133	0,02	
116	Прайс-лист стр.26	Стоимость ограждения	12,6867	5978,09	--	75842	--	--	--	
		пм		--	--	--	--	--	--	
		Лестница Л-2 (АС42)								
		Ограждение ОГ-1 (33,9пм)								
126	Е0127-59-5 прим.	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	16,95	502,89	21,62	8524	367	4309	1,13	1
		м		185,85	5,30	3150	90	133	0,02	
		Лестница Л-3 (АС43)								
		Ограждение ОГ-1 (26,14пм)								
137	Е0127-59-5 прим.	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	26,14	502,89	21,62	13146	565	6645	1,13	3
		м		185,85	5,30	4858	138	133	0,02	
138	Прайс-лист стр.26	Стоимость ограждения	13,07	5978,09	--	78134	--	--	--	
		пм		--	--	--	--	--	--	
		Лестница Л-4 (АС44)								
		Ограждение ОГ-1 (26,14пм)								
148	Е0127-59-5 прим.	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	26,14	502,89	21,62	13146	565	6645	1,13	3
		м		185,85	5,30	4858	138	133	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	Прайс-лист стр.26	Стоимость ограждения	13,07	5978,09	--	78134	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
		РАБОТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВКЛЮЧЕНИЮ								
		Лестница Л-1 (АС41)								
		Ограждение ОГ-1 (34,66пм)								
15	Прайс-лист стр.26	Стоимость ограждения	17,33	3362,67	--	58275	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница Л-2 (АС42)								
		Ограждение ОГ-1 (33,9пм)								
16	Прайс-лист стр.26	Стоимость ограждения	16,95	3362,67	--	56997	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница Л-3 (АС43)								
		Ограждение ОГ-1 (26,14пм)								
17	Прайс-лист стр.26	Стоимость ограждения	13,07	3362,67	--	43950	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница Л-4 (АС44)								
		Ограждение ОГ-1 (26,14пм)								
18	Прайс-лист стр.26	Стоимость ограждения	13,07	3362,67	--	43950	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			485193	2146			112
		Накладные расходы -	Тенге			25231				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30625				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			541049				
		РАЗДЕЛ 2. Навесы для сходов (АС45-АС48)								
156	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	0,2535908	4804,80	2285,57	1218	580	537	10,29	3
		т		1737,45	617,13	441	156	90	2,34	1
157	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2535908	542,84	144,52	138	37	67	1,34	--
		т		292,50	--	74	--	90	--	--
158	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12м	3,7003168	5030,50	2020,02	18614	7475	9241	14,10	52
		т		2272,50	502,43	8409	1859	90	1,79	7
159	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,7003168	2452,13	545,76	9074	2019	4099	5,25	19
		т		1230,75	--	4554	--	90	--	--
160	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,5823054	13864,97	4022,39	8074	2342	5326	56,50	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		9090,00	1071,86	5293	624	90	3,81	
161	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,5823054	2452,13	545,76	1428	318	645	5,25	3
		т		1230,75	--	717	--	90	--	--
162	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0709828	154200,00	--	10946	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
163	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	4,4652302	154400,00	--	689432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг - ЗД-1	0,14588	70437,87	304,24	10275	44	1500	58,00	8
		1т		9675,00	114,75	1411	17	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			749198	12815			119
		Накладные расходы -	Тенге			21415				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46237				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			816849				
		РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы								
		Наружная отделка								
255	Е0115-4-3	Облицовкагранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4 Цоколь	85,3	3457,96	12,17	294964	1038	266419	14,80	1262
		м2		2970,00	4,59	253341	392	105	0,02	2
256	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	85,3	10100,00	--	861530	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренняя отделка								
		Потолков								
257	Е0115-35-1 прим.	Устройство подвесных потолков	150,6	326,29	2,21	49139	333	50654	1,76	265
		м2		319,50	0,83	48117	125	105	--	1
258	Прайс-лист стр.18	Стоимость реечных подвесных потолков белых с направляющимм	112,25	1370,85	--	153878	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
259	Прайс-лист стр.17	Стоимость реечных подвесных потолков хромированных с направляющимм	38,35	2213,76	--	84898	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Стен								
260	Е0115-4-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	55,5	3214,36	12,17	178397	675	173344	14,80	821
		м2		2970,00	4,59	164835	255	105	0,02	1
261	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	55,5	10100,00	--	560550	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
262	Прайс-лист стр.13	Стоимость клеевой смеси Кнауф Мрамор	160,95	33,36	--	5369	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен керамогранитом по кирпичу и бетону м2	196,1	336,66 333,00	2,10 0,79	66019 65301	412 155	68729 105	2,00 --	392 1
264	С11011-1168 Изм. и	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая м2	118,2	1180,00 --	-- --	139476 --	-- --	-- --	-- --	-- --
265	С11011-1169 Изм. и	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	77,9	1350,00 --	-- --	105165 --	-- --	-- --	-- --	-- --
266	Прайс-лист стр.15	Стоимость клеевой смеси IVSIL CLASSIC кг	1764,9	19,32 --	-- --	34100 --	-- --	-- --	-- --	-- --
267	Е0115-16-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток стен "Панно" м2	9,25	277,46 274,50	1,88 0,72	2567 2539	17 7	2673 105	1,58 --	15 --
268	Прайс-лист стр.20	Стоимость плит керамогранитных "Панно" м2	9,3425	3624,22 --	-- --	33859 --	-- --	-- --	-- --	-- --
269	Прайс-лист стр.15	Стоимость клеевой смеси IVSIL CLASSIC кг	83,25	19,32 --	-- --	1608 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2571519	2476			2756
		Накладные расходы -	Тенге			561819				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			188000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3321339				
		РАЗДЕЛ 4. Полы								
		Гранитное покрытие - 308,4 м2								
270	Е0111-31-8	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2 м2	154,2	476,56 459,00	16,52 6,19	73486 70778	2547 954	88231 123	2,91 0,03	449 5
271	С143011-28	Плиты облицовочные пиленые из гранита шлифованные, толщина 20 мм м2	154,2	8760,00 --	-- --	1350792 --	-- --	-- --	-- --	-- --
272	Прайс-лист стр.13	Стоимость клеевой смеси Кнауф Мрамор кг	447,18	33,36 --	-- --	14918 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Керамогранитное покрытие - 147,2 м2								
273	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм. Наливной пол IVSIL-Expre ss-Finish ТОЛЩ. 8мм м2	73,6	63,08 52,20	9,95 3,74	4643 3842	732 275	5064 123	0,36 0,02	26 1
274	Е0111-11-2 К=2,5	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	73,6	-3,25 -1,58	-1,68 -0,62	-239 -116	-123 -46	-199 123	-0,01 --	-1 --
275	Прайс-лист стр.14	Стоимость наливного пола IVSIL-Express-F inish кг	942,08	29,24 --	-- --	27548 --	-- --	-- --	-- --	-- --
276	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	73,6	195,38 132,85	30,36 7,46	14380 9778	2234 549	12702 123	0,80 0,04	59 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277	Прайс-лист стр.20	Стоимость плит керамогранитных размером 60х60 толщиной 16 мм м2	75,072	2727,50 --	-- --	204759 --	-- --	-- --	-- --	-- --
278	Прайс-лист стр.15	Стоимость клеевой смеси IVSIL CLASSIC кг	662,4	19,32 --	-- --	12798 --	-- --	-- --	-- --	-- 533
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1703084	5391			
		Накладные расходы -	Тенге			105797				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108533				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1917415				

РАЗДЕЛ 5. Электрооборудование

1	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм шт	1	514,00 254,00	105,00 20,30	514 254	105 20	261 95	2,00 0,12	2 --
2	Прайс-лист стр.1	Стоимость бокса ЩУРн-3/12з шт	1	2309,78 --	-- --	2310 --	-- --	-- --	-- --	--
3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	4	862,00 340,00	28,00 4,50	3448 1360	112 18	1309 95	2,00 0,03	8 --
4	Прайс-лист стр.2	Стоимость автоматического выключателя ВА47-29-3Ф на 40А шт	1	238,38 --	-- --	238 --	-- --	-- --	-- --	--
5	Прайс-лист стр.2	Стоимость автоматического выключателя ВА47-29-3Ф на 32А шт	1	238,38 --	-- --	238 --	-- --	-- --	-- --	--
6	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	2	501,20 227,00	13,20 2,30	1002 454	26 5	436 95	1,00 0,01	2 --
7	Прайс-лист стр.2	Стоимость автоматического выключателя ВА47-29 3ф на 25А шт	1	238,38 --	-- --	238 --	-- --	-- --	-- --	--
8	Прайс-лист стр.2	Стоимость автоматического выключателя ВА47-29 3ф на 20А шт	1	238,38 --	-- --	238 --	-- --	-- --	-- --	--
9	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	166,90 158,00	5,40 2,30	167 158	5 2	152 95	1,00 0,01	1 --
10	Прайс-лист стр.3	Стоимость трехфазного счетчика CE301S 31 146 шт	1	11918,81 --	-- --	11919 --	-- --	-- --	-- --	--
11	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм шт	2	514,00 254,00	105,00 20,30	1028 508	210 41	521 95	2,00 0,12	4 --
12	Прайс-лист стр.4	Стоимость бокса ЩРн-12з шт	2	1154,89 --	-- --	2310 --	-- --	-- --	-- --	--
13	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
14	Прайс-лист стр.2	Стоимость автоматического выключателя ВА47-29 3ф на 16А	2	238,38	--	477	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс-лист стр.2	Стоимость автоматического выключателя ВА47-29 3ф на 10А	4	238,38	--	954	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			28089	538			23
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			19915				
		Накладные расходы -	Тенге			3986				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			789				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			33857				
		РАЗДЕЛ 6. Электроосвещение								
21	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514,00	105,00	1028	210	521	2,00	4
		шт		254,00	20,30	508	41	95	0,12	--
22	Прайс-лист стр.4	Стоимость бокса ЩРн-12з	2	1154,89	--	2310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		шт		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	--
24	Прайс-лист стр.2	Стоимость автоматического выключателя ВА47-29 3ф на 25А	2	238,38	--	477	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс-лист стр.2	Стоимость автоматического выключателя ВА47-29 1ф на 16А	6	80,33	--	482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс-лист стр.6	Стоимость дифференциального автомата АД12 2Р 16А 30мА	2	632,93	--	1266	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514,00	105,00	1028	210	521	2,00	4
		шт		254,00	20,30	508	41	95	0,12	--
28	Прайс-лист стр.4	Стоимость бокса ЩРн-12з	2	1154,89	--	2310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
30	Прайс-лист стр.2	Стоимость автоматического выключателя ВА47-29 1ф на 20А	2	80,33	--	161	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс-лист стр.2	Стоимость автоматического выключателя ВА47-29 1ф на 16А	2	80,33	--	161	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-594-3 прим.	Блок аварийного освещения в комплекте с люминисцентной лампой и аккумуляторной батареей	12	467,80	183,00	5614	2196	3258	1,46	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Прайс-лист стр.11	Стоимость Блок аварийного освещения в комплекте с люминисцентной лампой и аккумуляторной батареей EFS 70 шт	12	234,00 2424,86	51,80 --	2808 29098	622 --	95 --	0,30 --	4 --
				--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			50950	2801			40
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7542				
		Накладные расходы -	Тенге			7350				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3068				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			61745				

РАЗДЕЛ 7. РАБОТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВКЛЮЧЕНИЮ

Водопровод хозяйственно-питьевой В1

Футляр

1	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/ км	0,015	270167,88 126000,00	115634,50 43681,50	4053 1890	1735 655	3309 130	662,00 213,34	10 3
2	Е0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм м	15	-14,04 -10,69	-- --	-211 -160	-- --	-205 128	-0,05 --	-1 --
3	С130806-127 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм м	15	7375,00 --	-- --	110625 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм м	15	439,99 159,30	0,69 0,27	6600 2390	10 4	3112 130	0,91 --	14 --
5	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 800 мм футляр	1	4618,68 1320,75	559,80 9,29	4619 1321	560 9	1729 130	7,99 0,02	8 --
6	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /ВСТАВКА/ км	0,001	204666,79 95850,00	85907,16 32451,75	205 96	86 32	167 130	504,00 158,50	1 --
7	С130806-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм м	1	1803,00 --	-- --	1803 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм фланец	4	481,59 369,00	69,84 2,25	1926 1476	279 9	1931 130	1,73 0,01	7 --
9	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80 шт.	4	1877,00 --	-- --	7508 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм км	0,001	815772,84 62100,00	104398,81 39438,00	816 62	104 39	132 130	357,00 192,61	-- --

Разделительное ограждение ОГ-3 L=36 метра

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,62	7272,98	98,32	4509	61	477	4,41	3
		м3		695,25	37,15	431	23	105	0,18	--
43	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,7532	14359,66	5522,03	10816	4159	5015	35,90	27
		т		6075,00	1322,37	4576	996	90	4,73	4
44	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,760732	172800,00	--	131454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,007878	154700,00	--	1219	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	21,8428	24,54	0,04	536	1	164	0,04	1
		м2		8,32	--	182	--	90	--	--
		Ограждение металлическое существующее L= 60 метров								
47	Е0106-1-2	Демонтаж бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,651	619,12	62,92	403	41	396	3,53	2
		м3		556,20	23,78	362	15	105	0,15	--
48	Е0109-30-1	Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	2,28346	8394,10	3534,10	19168	8070	11727	28,72	66
		т		4860,00	846,32	11098	1933	90	3,78	9
49	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,651	7272,98	98,32	4735	64	501	4,41	3
		м3		695,25	37,15	453	24	105	0,18	--
50	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	1,24831	12646,01	5522,03	15786	6893	8311	35,90	45
		т		6075,00	1322,37	7583	1651	90	4,73	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			326569	22064			185
		Накладные расходы -	Тенге			36763				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21800				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			385132				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7077385				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -					27457				
		Временные здания и сооружения, 1,5 %				105 749				
		Итого с временными				7 183 134				
		Прочие затраты:								
		Зимние удорожания 0,7%				50 090				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				28 623				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				71 557				
		Итого с прочими				7 333 403				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,3896774				17 524 468				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				350 489				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				17 874 957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						2 144 995				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**20 019 952**				
		Итого с НДС								

Инженер-эксперт:
ТОО "Pride Group"

Беркеев Б.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Карсыбаев С.К.

Нач.участка ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Рашидов Н.