Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і

форма 3

Инженер: "Pride Group" ЖШС

Мердігер: ХМСУ «Шымкентмелиорация» ЖШС

Нысан: ОҚО, Шымкент қаласы "Самал" базар аумағы Рысқұлов көшесі бойындағы жерасты жаяу жүргіншілер өтпесінің құрылысы.

Келісім шарт: 20.02.2017ж. №17/ келісім шарт.

2017 жылғы тамыз айындағы орындалған жұмыстардың №4 анықтамасы

21.08.2017ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзу			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Номірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
4853504	30340	№17 келісім шарт	20.02.2017ж.				ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС есепті айда (Тамыз айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Тамыз айы ҚҚС	1-бағыннан						
			Соның ішінде		2001 жылдың базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
ОҚО, Шымкент қаласы "Самал" базар аумағы Рысқұлов көшесі бойындағы жерасты жаяу жүргіншілер өтпесінің құрылысы.	80 276 010	26 960 329	11 059 287		29 401 513			3 235 240	30 195 569
Ұстап қалу 5%	4 013 801	1 348 016	552 964		1 470 076			161 762	1 509 778
Қайтарым 5%									
Төленетін сомма:	76 262 210	25 612 313	10 506 323		27 931 438			3 073 478	28 685 791

Тапсырыс беруші:
«Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-ің басшысы
_____ К. Жұматаев
"___" _____ 2017 жыл

Инженер:
"Pride Group" ЖШС директоры:
_____ М.Мұрат
"___" _____ 2017 жыл

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС директоры:
_____ Қарсыбаев С.К.
"___" _____ 2017 жыл

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Pride Group"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № 17 от 20.02.2017г.
Наименование обьекта - Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Рыскулова в районе рынка "Самал" в г.Шымкент

Форма 2В

А К Т
приемки выполненных работ
за август месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы								
1	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	26,715	408,11	169,61	10903	4531	8619	1,55	41
2	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований песчано-гравийных м3	78,09	238,50	4,07	6372	109	133	0,01	--
3	E0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см м2	450	66,75	51,25	5213	4002	2609	0,12	9
4	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований песчано-гравийных м3	45	15,50	9,62	1210	751	133	0,04	3
5	E0137-74-3	Разборка лотков железобетонных м3	3,3	8,57	--	3857	--	5129	0,06	27
6	E0108-12-3	Демонтаж металлических решеток т	2,6796	8,57	--	3857	--	133	--	--
7	E0137-74-12	Разборка плит перекрытий м3	2,4	66,75	51,25	3004	2306	1503	0,12	3
8	E0127-59-1	Демонтаж разделительного бетонного ограждения (для дальнейшего использования) м	18	15,50	9,62	698	433	133	0,04	2
9	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	302,3466	1360,70	613,70	4490	2025	3797	4,30	14
10	E010333-A8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1 т	302,3466	747,00	211,90	2465	699	120	1,00	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	6393,19	1359,38	17131	3643	14841	25,38	68
		Накладные расходы -	Тенге	4185,00	508,72	11214	1363	118	2,49	7
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	851,79	421,59	2044	1012	1660	2,41	6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	430,20	146,23	1032	351	120	0,70	2
				180,58	68,26	3250	1229	3117	0,68	12
				112,32	17,90	2022	322	133	0,09	2
				27,10	--	8194	--	1639	0,11	34
				5,42	--	1639	--	100	--	--
				57,51	57,51	17388	17388	3478	--	--
				--	11,50	--	3478	100	0,24	73
						75474	36136			217
						46393				
						7312				
						129178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с устройством съездов	2243,93175	27,84	26,18	62460	58735	19285	0,01	26
		м3		1,66	7,20	3725	16156	97	0,03	56
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	27,977775	123,98	51,24	3469	1434	2333	0,48	13
		м3		72,23	13,74	2021	384	97	0,05	1
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3 180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,990475	262,72	--	3150	--	3560	1,85	22
		м3		262,72	--	3150	--	113	--	--
4	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки из местного суглинка	355	89,00	88,73	31596	31500	8561	--	1
		м3		0,25	24,61	89	8737	97	0,08	30
5	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м НА 20 МЕТРОВ	857,5	3,35	3,35	2874	2874	967	--	--
		м3		--	1,16	--	997	97	--	3
6	Е0101-27-11 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	857,5	4,45	4,45	3812	3812	1283	--	--
		м3		--	1,54	--	1322	97	0,01	4
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	857,5	21,55	4,52	18476	3873	14165	0,11	93
		м3		17,03	--	14603	--	97	--	--
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	367,5	122,18	--	44901	--	50738	0,89	325
		м3		122,18	--	44901	--	113	--	--
9	Е0101-17-13	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	668,4	32,53	30,98	21744	20705	6833	0,01	7
		м3		1,53	9,01	1023	6022	97	0,03	21
10	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1169,7	68,94	68,94	80639	80639	16128	--	--
		т		--	13,79	--	16128	100	0,29	339
		Устройство шпунт Ларсен								
11	Е0129-6-1 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство стального шпунтового ограждения методом погружения шпунта при проходке шахтных стволов /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/	171,784	72239,07	1978,02	12409516	339792	242504	5,83	1002
		т		839,48	467,63	144208	80332	108	2,16	371
12	Е0129-6-2 т.ч. п-1.3 К=0,82	Извлечение шпунта в шпунтовом ограждении при проходке шахтных стволов / при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/	171,784	1623,09	1012,28	278821	173894	147352	4,15	713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		555,35	238,89	95399	41038	108	1,10	189
13	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/	171,784	-68500,00	--	-11767204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0109-24-1 прим	Установка крепежного пояса и распорных балок	4,033334	13864,97	4022,39	55922	16224	36888	56,50	228
		т		9090,00	1071,86	36663	4323	90	3,81	15
15	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	4,033334	542,84	144,52	2189	583	1062	1,34	5
		т		292,50	--	1180	--	90	--	--
16	С11011-848 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40	0,241794	81800,00	--	19779	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	1,81901	69700,00	--	126785	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм - 219х3,5	105	1623,00	--	170415	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,5	6197,72	316,57	3099	158	2164	22,50	11
		м3		3487,50	119,25	1744	60	120	0,58	--
20	С11021-57	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 44 мм и более, IV сорта	0,5	5630,00	--	2815	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-659	Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d 6,3-6,5 мм	4	26,00	--	104	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,18	40200,00	--	7236	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм Защитный кожух для кабеля	0,008	154577,68	66009,80	1237	528	989	376,00	3
		км		70200,00	24936,75	562	199	130	121,79	1
24	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	8	-10,69	--	-86	--	-109	-0,05	--
		м		-10,69	--	-86	--	128	--	--
25	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм - 219х3,5	8,032	1623,00	--	13036	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1596784	734751			2449
		Накладные расходы -	Тенге			554701				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2280574				
			РАЗДЕЛ 3. Вход №2 (АС57-АС64)							
		ПД-1								
42	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	1,72	5302,45	66,01	9120	114	399	1,35	2
		м3		195,75	24,93	337	43	105	0,12	--
43	Е0129-199-3 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство монолитных железобетонных плит наклонного хода /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/ Бетон В20 0,4 МПАна сспц	9	14435,97	232,00	129924	2088	20804	11,70	105
		м3		2066,40	73,98	18598	666	108	0,44	4
44	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,57018	65900,00	--	37575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм Обрамление отверстий	0,06716	52400,00	--	3519	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,35419	61200,00	--	21676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (фиксатор Ф-1)	0,00576	65000,00	--	374	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (фиксатор Ф-1)	0,12154	67700,00	--	8228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стена СТ-1-СТ2								
49	Е0129-200-4 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство в котлованах с откосами монолитных железобетонных боковых стен в деревянной опалубке при толщине стен до 400 мм /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/ бетон В20 0,4МПА на сспц	15,94	14473,12	242,44	230702	3864	26644	8,36	133
		м3		1470,47	77,22	23439	1231	108	0,46	7
50	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,06108	65900,00	--	69925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,19684	61200,00	--	12047	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (фиксатор Ф-1)	0,00888	65000,00	--	577	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (фиксатор Ф-1)	0,18721	67700,00	--	12674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная плита покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0129-202-1 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной до 40 см в деревянной опалубке /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/,бетон В20,W4 на ССПЦ	6,768	9554,17	122,12	64663	827	6195	4,49	30
		м3		809,96	37,60	5482	254	108	0,22	2
55	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,27924	61200,00	--	17089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,57766	65900,00	--	38068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (фиксатор Ф-2)	0,02145	62000,00	--	1330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			657492	6893			271
		Накладные расходы -	Тенге			54042				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42692				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			754225				
		РАЗДЕЛ 4. Сход №3,№4 (АС37-АС40)								
		Фундаменты								
98	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	7,4	5302,45	66,01	39238	488	1715	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1449	184	105	0,12	1
99	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм бетон В20 0,4МПА на ссщ	28,6	7952,62	353,46	227445	10109	21577	3,60	103
		м3		585,00	133,52	16731	3819	105	0,65	19
100	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (сетка С-1,С-2, выпуски)	1,112192	67700,00	--	75295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,17576	65900,00	--	11583	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (фиксатор Ф-2)	0,0152	65000,00	--	988	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (фиксатор Ф-2)	0,28568	67700,00	--	19341	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стена СТ-3								
104	Е0129-200-4 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство в котлованах с откосами монолитных железобетонных боковых стен в деревянной опалубке при толщине стен до 400 мм /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/ бетон В20 0,4МПА на ссщ	35,84	14473,12	242,44	518717	8689	59907	8,36	300
		м3		1470,47	77,22	52701	2768	108	0,46	16
105	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,11344	67700,00	--	75380	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (фиксатор Ф-1)	0,00976	65000,00	--	634	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (фиксатор Ф-1)	0,20398	67700,00	--	13809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Работы, подлежащие включению								
		Стена СТ-3								
11	Е0129-200-4 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство в котлованах с откосами монолитных железобетонных боковых стен в деревянной опалубке при толщине стен до 400 мм /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/ бетон В20 0,4МПА на сспц	35,84	14473,12	242,44	518717	8689	59907	8,36	300
		м3		1470,47	77,22	52701	2768	108	0,46	16
12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,11344	67700,00	--	75380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (фиксатор Ф-1)	0,00976	65000,00	--	634	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (фиксатор Ф-1)	0,20398	67700,00	--	13809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная балка Б-1								
108	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм кл. В20 0,4МПА на сспц	3,84	13452,45	407,30	51657	1564	10237	14,40	55
		м3		2385,00	153,86	9158	591	105	0,75	3
109	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d6 мм Хомуты	0,04536	50600,00	--	2295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3315	64400,00	--	21349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01224	93997,62	304,24	1151	4	427	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	405	1	105	0,56	--
		Лестница Л-1 (АС41)								
		Ограждение ОГ-1 (34,66пм)								
115	Е0127-59-5 прим.	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	4,6433	502,89	21,62	2335	100	1180	1,13	5
		м		185,85	5,30	863	25	133	0,02	--
116	Прайс-лист стр.26	Стоимость ограждения	4,6433	5978,09	--	27758	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница Л-2 (АС42)								
		Ограждение ОГ-1 (33,9пм)								
126	Е0127-59-5 прим.	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	14,513	502,89	21,62	7299	314	3690	1,13	16
		м		185,85	5,30	2697	77	133	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Прайс-лист стр.26	Стоимость ограждения	14,513	5978,09	--	86760	--	--	--	
		пм		--	--	--	--	--	--	
		Лестница Л-3 (АС43)								
134	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,64	5302,45	66,01	29906	372	1307	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1104	141	105	0,12	1
135	Е0129-199-3 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство монолитных железобетонных плит наклонного хода /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/ Бетон В12,5 0,4 МПА	13	13998,51	232,00	181981	3016	30051	11,70	152
		м3 на сспц		2066,40	73,98	26863	962	108	0,44	6
136	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2001076	41200,00	--	8244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пандус ПН-1								
139	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,00948	18837,97	11119,34	179	105	117	42,50	--
		1т		7560,00	4200,75	72	40	105	20,52	--
140	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00948	50900,00	--	483	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Укладка швеллера	0,4942706	13711,47	5475,87	6777	2707	2933	28,90	14
		т		5040,00	1552,87	2491	768	90	5,46	3
142	С12021-146	Косоуры	0,4942706	108500,00	--	53628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00378	167210,10	1826,10	632	7	47	42,70	--
		т		8100,00	690,75	31	3	140	3,37	--
144	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	11,3426064	40,72	0,04	462	--	85	0,04	--
		м2		8,32	--	94	--	90	--	--
		Лестница Л-4 (АС44)								
145	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,04	5302,45	66,01	21422	267	936	1,35	5
		м3		195,75	24,93	791	101	105	0,12	--
146	Е0129-199-3 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство монолитных железобетон ных плит наклонного хода /при строительстве пешехо дных переходов и транспортных развязок для организ аций других ведомств, кроме метростроя/ Бетон В12, 5 0,4 МПА	12,84	13998,51	232,00	179741	2979	29681	11,70	150
		м3 на сспц		2066,40	73,98	26533	950	108	0,44	6
147	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,20174	41200,00	--	8312	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пандус ПН-1								
150	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,00948	18837,97	11119,34	179	105	117	42,50	--
		1т		7560,00	4200,75	72	40	105	20,52	--
151	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не соб ранные в каркасы и сетки: сталь периодического про филя класса А-III, d 16-18 мм	0,00948	50900,00	--	483	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	Е0109-29-1	Монтаж лест ниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с огра ждением Укладка швеллера	0,4905598	13711,47	5475,87	6726	2686	2911	28,90	14
		т		5040,00	1552,87	2472	762	90	5,46	3
153	С12021-146	Косоуры	0,4905598	108500,00	--	53226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00378	167210,10	1826,10	632	7	47	42,70	--
		т		8100,00	690,75	31	3	140	3,37	--
155	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	11,2581044	40,72	0,04	458	--	84	0,04	--
		м2		8,32	--	94	--	90	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2345045				
		Накладные расходы -	Тенге			226951				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154320				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2726316				
		РАЗДЕЛ 5. Средняя часть								
		Ас65,АС10								
168	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бет она В3,5	7,055	5302,45	66,01	37409	466	1635	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1381	176	105	0,12	1
169	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских,бетон В20 0,4МПА на сспц	27,045	6686,55	100,65	180838	2722	5233	0,97	26
		м3		146,25	38,03	3955	1029	105	0,19	5
170	Е0129-207-1 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство путевой стены из кабельных блоков с ус тройством постели из раствора М150/при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/	57,71	1021,19	18,28	58933	1055	40169	3,38	195
		м3		638,37	6,13	36840	353	108	0,04	2
171	С143002-8 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный т яжелый цементный М-150 толщ.20 мм	1,293734	6212,00	--	8037	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
172	С143023-89 Изм. и	Звено ЗП20.100 /ТП 3.503.1-177.93/	15	203100,00	--	3046500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ЗВЕНЬЕВ АС-12								
173	Е0106-11-8	Установка закладных деталей ве сом до 20 кг	0,92804	70437,87	304,24	65369	282	9540	58,00	54
		1т		9675,00	114,75	8979	106	105	0,56	1
174	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,4244392	135110,10	1826,10	57346	775	5224	42,70	18
		т		8100,00	690,75	3438	293	140	3,37	1
175	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,3529814	40200,00	--	54390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Приямки								
176	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	0,31	5302,45	66,01	1644	20	72	1,35	--
		м3		195,75	24,93	61	8	105	0,12	--
177	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм бетон В15 0,4мпа на сспц	1,2	9516,40	954,99	11420	1146	1771	6,51	8
		м3		1075,50	330,44	1291	397	105	1,34	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d8 мм	0,1307292	68200,00	--	8916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
179	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d6 мм	0,00438	50600,00	--	222	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,03258	64092,87	304,24	2088	10	118	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	108	4	105	0,56	--
181	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03258	40200,00	--	1310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков Р-1	0,07106	10614,60	1941,97	754	138	646	42,30	3
		т		6975,00	726,75	496	52	118	3,55	--
183	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,03846	154400,00	--	5938	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	С11011-4450 Изм. и доп. вып.17	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	0,0326	50462,00	--	1645	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
185	С11011-818	Петля врезная	4	21,00	--	84	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом днища	1,2	262,87	4,19	315	5	84	0,38	--
		м2		58,05	1,58	70	2	118	0,01	--
187	Е0106-36-4	Железнение поверхности днища	1,2	55,56	0,23	67	--	65	0,29	--
		м2		51,30	0,09	62	--	105	--	--
188	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	5,356	334,97	3,78	1794	20	952	0,89	5
		м2		149,18	1,42	799	8	118	0,01	--
189	Е0106-36-4	Железнение поверхности стен	5,356	55,56	0,23	298	1	289	0,29	2
		м2		51,30	0,09	275	--	105	--	--
190	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,76	245,44	3,82	1168	18	218	0,21	1
		м2		37,35	1,44	178	7	118	0,01	--
		Гидроизоляция средняя часть								
191	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	429	245,44	3,82	105294	1639	19636	0,21	91
		м2		37,35	1,44	16023	618	118	0,01	3
192	Е0129-209-2 т.ч. п-1.3 К=0,82 К=0,5	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции перекрытий с неармированным защитным слоем, в 4 слоя гидроизола /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/ - 2слоя гидроизола с устройством цементной стяжки М100 20-60 мм	96,72	921,59	116,80	89136	11297	17656	0,83	80
		м2		135,61	33,42	13116	3232	108	0,18	18
		Узел "2" -4 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	Е0113-41-1	Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке	13,32	61,29	5,38	816	72	566	0,24	3
		м2		45,00	2,25	599	30	90	0,01	--
204	С11011-373	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 8 мм	13,32	476,00	--	6340	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
205	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой. Изол на битуме в 4 слоя	13,32	497,56	5,38	6627	72	2266	0,94	13
		м2		186,75	2,25	2488	30	90	0,01	--
206	Е0113-37-2 К=3	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	13,32	827,69	4,71	11025	63	2670	1,20	16
		м2		222,75	--	2967	--	90	--	--
207	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме. В два слоя	13,32	612,02	1,57	8152	21	1564	0,67	9
		м2		130,50	--	1738	--	90	--	--
208	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	13,32	529,82	1,57	7057	21	1025	0,47	6
		м2		85,50	--	1139	--	90	--	--
209	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	13,32	40,60	1,45	541	19	740	0,24	3
		м		39,15	0,54	521	7	140	--	--
210	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,3	6122,00	--	1837	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	14	11,69	0,82	164	11	219	0,07	1
		м		10,87	0,31	152	4	140	--	--
212	С11011-208	Канаты пеньковые пропитанные	0,00084	693800,00	--	583	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узел "3" -21,8пм								
213	Е0113-41-1	Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке	16,35	61,29	5,38	1002	88	695	0,24	4
		м2		45,00	2,25	736	37	90	0,01	--
214	С11011-373	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 8 мм	16,35	476,00	--	7783	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
215	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой. Изол на битуме в 4 слоя	16,35	497,56	5,38	8135	88	2781	0,94	15
		м2		186,75	2,25	3053	37	90	0,01	--
216	Е0113-37-2 К=3	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый посл едующий слой	16,35	827,69	4,71	13533	77	3278	1,20	20
		м2		222,75	--	3642	--	90	--	--
217	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме. В два слоя	16,35	612,02	1,57	10007	26	1920	0,67	11
		м2		130,50	--	2134	--	90	--	--
218	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	16,35	529,82	1,57	8663	26	1258	0,47	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	16,35	85,50	--	1398	--	90	--	--
		м2		40,60	1,45	664	24	909	0,24	4
		м		39,15	0,54	640	9	140	--	--
220	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,5232	6122,00	--	3203	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	16,35	11,69	0,82	191	13	256	0,07	1
		м		10,87	0,31	178	5	140	--	--
222	С11011-208	Канаты пеньковые пропитанные	0,000981	693800,00	--	681	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узел "4" -54шт								
223	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой. Изол на битуме в 2 слоя	42,255	497,56	5,38	21024	227	7188	0,94	40
		м2		186,75	2,25	7891	95	90	0,01	--
224	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	42,255	275,90	1,57	11658	66	2824	0,40	17
		м2		74,25	--	3137	--	90	--	--
225	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	42,255	40,60	1,45	1716	61	2348	0,24	10
		м		39,15	0,54	1654	23	140	--	--
226	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,189	6122,00	--	1157	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Узел "6" -3 шт								
235	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой. Изол на битуме в 4 слоя	4,42	497,56	5,38	2199	24	752	0,94	4
		м2		186,75	2,25	825	10	90	0,01	--
236	Е0113-37-2 К=3	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	4,42	827,69	4,71	3658	21	886	1,20	5
		м2		222,75	--	985	--	90	--	--
237	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме. В два слоя	4,42	612,02	1,57	2705	7	519	0,67	3
		м2		130,50	--	577	--	90	--	--
238	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	4,42	529,82	1,57	2342	7	340	0,47	2
		м2		85,50	--	378	--	90	--	--
239	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	4,42	40,60	1,45	179	6	246	0,24	1
		м		39,15	0,54	173	2	140	--	--
240	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,066	6122,00	--	404	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	4,42	11,69	0,82	52	4	69	0,07	--
		м		10,87	0,31	48	1	140	--	--
242	С11011-208	Канаты пеньковые пропитанные	0,0002652	693800,00	--	184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узел "7" -3 шт								
243	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой. Изол на битуме в 4 слоя	4,42	497,56	5,38	2199	24	752	0,94	4
		м2		186,75	2,25	825	10	90	0,01	--
244	Е0113-37-2 К=3	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	4,42	827,69	4,71	3658	21	886	1,20	5
		м2		222,75	--	985	--	90	--	--
245	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	4,42	40,60	1,45	179	6	246	0,24	1
		м		39,15	0,54	173	2	140	--	--
246	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,066	6122,00	--	404	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	4,42	11,69	0,82	52	4	69	0,07	--
		м		10,87	0,31	48	1	140	--	--
248	С11011-208	Канаты пеньковые пропитанные	0,0002652	693800,00	--	184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узел "8" -4 шт								
249	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой. Изол на битуме в 4 слоя	9,6	497,56	5,38	4777	52	1633	0,94	9
		м2		186,75	2,25	1793	22	90	0,01	--
250	Е0113-37-2 К=3	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый по следующий слой	9,6	827,69	4,71	7946	45	1925	1,20	12
		м2		222,75	--	2138	--	90	--	--
251	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	9,6	40,60	1,45	390	14	533	0,24	2
		м		39,15	0,54	376	5	140	--	--
252	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,3	6122,00	--	1837	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
253	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	9,6	11,69	0,82	112	8	150	0,07	1
		м		10,87	0,31	104	3	140	--	--
254	С11011-208	Канаты пеньковые пропитанные	0,000576	693800,00	--	400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3907331	20811			724
		Накладные расходы -	Тенге			144820				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243129				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4295280				
		РАЗДЕЛ 6. Ирригация								
1	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	3,3	2020,60	958,90	6668	3164	5009	5,38	18
		м3		933,75	331,09	3081	1093	120	1,25	4
2	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Лотки водопропускные. трапецеидального сечения, высота 400 мм	30	2030,00	--	60900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	3,36	1462,80	658,74	4915	2213	3089	3,01	10
		м3		537,75	228,49	1807	768	120	0,88	3
4	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	3,36	24500,00	--	82320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,93786	175064,60	1941,97	164186	1821	8523	42,30	40
		т		6975,00	726,75	6542	682	118	3,55	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			318989	6471			52
		Накладные расходы -	Тенге			16622				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20137				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			355747				
		РАЗДЕЛ 7.Электрооборудование и электроосвещение								
16	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	258	48,70	2,60	12565	671	7108	0,17	44
		м		28,80	0,20	7430	52	95	--	--
17	Прайс-лист стр.5	Стоимость трубы ПХВ диаметром 25 мм	258	17,56	--	4531	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	258	27,70	2,10	7147	542	4951	0,10	26
		м		19,70	0,50	5083	129	95	--	1
19	С151601-1272Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,202	102190,00	--	20642	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
20	С151601-1274Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,056	228701,00	--	12807	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	км	--	--	--	--	--	--	
			312	48,70	2,60	15194	811	8596	0,17	5
48	Прайс-лист стр 5	Стоимость трубы ПХВ диаметром 20 мм	м	28,80	0,20	8986	62	95	--	-
			312	11,21	--	3497	--	--	--	--
49	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	--	--	--	--	--	--	--
			312	27,70	2,10	8642	655	5987	0,10	31
50	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	м	19,70	0,50	6146	156	95	--	1
			0,297	39710,00	--	11794	--	--	--	--
51	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	--	--	--	--	--	--	--
			0,015	62459,00	--	937	--	--	--	--
			км	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			97756	2679			154
		Накладные расходы -	Тенге			26642				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7464				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			131862				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10673183				
		Временные здания и сооружения, 1,5 %	Тенге			160 098				
		Итого с временными	Тенге			10 833 281				
		Прочие затраты:								
		Зимние удорожания 0,7%	Тенге			75 833				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			43 333				
		Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге			108 333				
		Итого с прочими	Тенге			11 060 780				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,3896774	Тенге			26 431 695				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			528 634				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			26 960 329				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			3 235 240				
		Итого с НДС	Тенге			**30 195 569**				

Инженер-эксперт:
ТОО "Prds Group"

Аркеев В.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Карсыбаев С.К.

Нач. участка ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Рашидов Н.