форма 3

Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і

Инженер: "Pride Group" ЖШС

Мердігер: ХМСУ «Шымкентмелиорация» ЖШС

Нысан: ОҚО, Шымкент қаласы «Самал» базар аумағы Рысқұлов көшесі бойындағы жерасты жаяу жүргіншілер өтпесінің құрылысы.

Келісім шарт: 20.02.2017ж. №17 келісім шарт.

2017 жылғы шілде айындағы орындалған жұмыстардың №3 анықтамасы

20.07.2017ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзу			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
4853504	30340	№ 17 келісім шарт	20.02.2017ж.				ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, тенге							ҚҚС есепті айда (шілде айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың шілде айы ҚҚС	1-бағынан						
			Соның ішінде		2001 жылдың базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
ОҚО, Шымкент қаласы «Самал» базар аумағы Рысқұлов көшесі бойындағы жерасты жаяу жүргіншілер өтпесінің құрылысы.	50 080 441	26 857 537	10 632 491		17 701 863			3 222 904	30 080 441
Ұстап қалу 5%	2 504 022	1 342 877	531 625		885 093			161 145	1 504 022
Қайтарым 5%									
Төленетін сомма	47 576 419	25 514 660	10 100 867		16 816 770			3 061 759	28 576 419

Тапсырыс беруші:
«Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-нің басшысы
_____ **К. Жұмалиев**
"____" _____ 2017 жыл

Инженер:
"Pride Group" ЖШС директоры:
_____ **Мұрат М.**
"____" _____ 2017 жыл

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС директоры:
_____ **Карсыбаев С.К.**
"____" _____ 2017 жыл

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Pride Group"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № 17 от 20.02.2017г.

Наименование обьекта - Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Рыскулова в районе рынка "Самал" в г.Шымкент

А К Т

приемки выполненных работ
за июль месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемешении грунтов 2 группы до 5 м НА 20 МЕТРОВ	857,5	3,35	3,35	2874	2874	967	--	--
		м3		--	1,16	--	997	97	--	3
2	Е0101-27-11 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемешении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	857,5	4,45	4,45	3812	3812	1283	--	--
		м3		--	1,54	--	1322	97	0,01	4
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	857,5	21,55	4,52	18476	3873	14165	0,11	93
		м3		17,03	--	14603	--	97	--	--
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	367,5	122,18	--	44901	--	50738	0,89	325
		м3		122,18	--	44901	--	113	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			145449				
		РАЗДЕЛ 2. Вход №1 (АС49-АС56)								
		Монолитная плита покрытия								
5	Е0129-202-1 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной до 40 см в деревянной опалубке /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/,бетон В20,W4 на ССПЦ	6,768	9554,17	122,12	64663	827	6195	4,49	30
		м3		809,96	37,60	5482	254	108	0,22	2

6	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,27924	61200,00	--	17089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,57766	65900,00	--	38068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (фиксатор Ф-2)	0,02145	62000,00	--	1330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			134986				

РАЗДЕЛ 3. Сходы

Сход №1 (АС19-АС29)

Монолитная балка Б-1

9	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм кл. В20 0,4МПА на сспц	1,28	13452,45	407,30	17219	521	3412	14,40	18
		м3		2385,00	153,86	3053	197	105	0,75	1
10	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d6 мм Хомуты	0,01512	50600,00	--	765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1105	64400,00	--	7116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00408	93997,62	304,24	384	1	142	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	135	--	105	0,56	--

Монолитная плита покрытия

13	Е0129-202-1 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной до 40 см в деревянной опалубке /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/,бетон В25,W4 на ССПЦ	6,7	9902,32	122,12	66346	818	6133	4,49	30
		м3		809,96	37,60	5427	252	108	0,22	1
14	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,38068	67700,00	--	25772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,13268	65900,00	--	8744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (фиксатор Ф-4)	0,0058	65000,00	--	377	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (фиксатор Ф-4)	0,0783	67700,00	--	5301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

Сход №2 (АС19,АС30-АС36)

Стена СТ-2

18	Е0129-200-4 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство в котлованах с откосами монолитных железобетонных боковых стен в деревянной опалубке при толщине стен до 400 мм /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метрост роя/ бетон В20 0,4МПА на ссщ	24,842071	14473,12	242,44	359542	6023	41524	8,36	208
		м3		1470,47	77,22	36529	1918	108	0,46	11
19	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодич еского профиля класса А-III, d 10 мм	0,9375462	67700,00	--	63472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0263034	65900,00	--	1733	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-53 Изм. и доп.вып 9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (фиксатор Ф-1)	0,0126583	65000,00	--	823	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (фиксаторФ-1)	0,2645614	67700,00	--	17911	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная балка Б-1								
23	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм кл. В20 0,4МПА на ссщ	1,28	13452,45	407,30	17219	521	3412	14,40	18
		м3		2385,00	153,86	3053	197	105	0,75	1
24	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d6 мм Хомуты	0,01512	50600,00	--	765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1105	64400,00	--	7116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00408	93997,62	304,24	384	1	142	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	135	--	105	0,56	--
		Монолитная плита покрытия								
27	Е0129-202-1 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной до 40 см в деревянной опалубке /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/,бетон В25,W4 на ССПЦ	6,98	9902,32	122,12	69118	852	6389	4,49	31
		м3		809,96	37,60	5653	262	108	0,22	2
28	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3941	67700,00	--	26681	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,13268	65900,00	--	8744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (фиксатор Ф-4)	0,0058	65000,00	--	377	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

31	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (фиксатор Ф-4) т	0,0783	67790,00	--	5301	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Лестница Л-1 (АС41)								
32	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	7,48	5302,45	66,01	39662	494	1733	1,35	10
				195,75	24,93	1464	186	105	0,12	1
33	Е0129-199-3 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство монолитных железобетонных плит наклонного хода /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/ Бетон В12,5 0,4 МПА на ссш м3	16,6	13998,51	232,00	232375	3851	38373	11,70	194
				2066,40	73,98	34302	1228	108	0,44	7
34	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм т	0,253792	41200,00	--	10456	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Пандус ПН-1								
35	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 1т	0,00948	18837,97	11119,34	179	105	117	42,50	--
				7560,00	4200,75	72	40	105	20,52	--
36	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,00948	50900,00	--	483	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Укладка швеллера т	0,6486374	13711,47	5475,87	8894	3552	3849	28,90	19
				5040,00	1552,87	3269	1007	90	5,46	4
38	С12021-146	Косоуры т	0,6486374	108500,00	--	70377	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,00378	167210,10	1826,10	632	7	47	42,70	--
				8100,00	690,75	31	3	140	3,37	--
40	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	14,85789	40,72	0,04	605	1	111	0,04	1
				8,32	--	124	--	90	--	--
		Лестница Л-2 (АС42)								
41	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	7,32	5302,45	66,01	38814	483	1696	1,35	10
				195,75	24,93	1433	182	105	0,12	1
42	Е0129-199-3 т.ч. п-1.3 К=0,82	Устройство монолитных железобетонных плит наклонного хода /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/ Бетон В12,5 0,4 МПА на ссш м3	15,8	13998,51	232,00	221176	3666	36523	11,70	185
				2066,40	73,98	32649	1169	108	0,44	7
43	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм т	0,2487716	41200,00	--	10249	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение ОГ-1 (33,9пм)								
44	Е0127-59-5 прим	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические м	2,437	502,89	21,62	1226	53	620	1,13	3
				185,85	5,30	453	13	133	0,02	--
45	Прайс-лист стр.26	Стоимость ограждения	2,437	5978,09	--	14569	--	--	--	--

		Пандус ПН-1	пм		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,00948	18837,97	11119,34	179	105	117	42,50	--
			1т	7560,00	4200,75	72	40	105	20,52	--
47	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00948	50900,00	--	483	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
48	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Укладка швеллера	0,6345365	13711,47	5475,87	8700	3475	3765	28,90	18
			т	5040,00	1552,87	3198	985	90	5,46	3
49	С12021-146	Косоуры	0,6345365	108500,00	--	68847	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
50	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00378	167210,10	1826,10	632	7	47	42,70	--
			т	8100,00	690,75	31	3	140	3,37	--
51	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	14,536782	40,72	0,04	592	1	109	0,04	1
			м2	8,32	--	121	--	90	--	--
		Навесы для сходов (АС45-АС48)								
52	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	0,2535908	4804,80	2285,57	1218	580	537	10,29	3
			т	1737,45	617,13	441	156	90	2,34	1
53	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2535908	542,84	144,52	138	37	67	1,34	--
			т	292,50	--	74	--	90	--	--
54	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	3,7003168	5030,50	2020,02	18614	7475	9241	14,10	52
			т	2272,50	502,43	8409	1859	90	1,79	7
55	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,7003168	2452,13	545,76	9074	2019	4099	5,25	19
			т	1230,75	--	4554	--	90	--	--
56	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,5823054	13864,97	4022,39	8074	2342	5326	56,50	33
			т	9090,00	1071,86	5293	624	90	3,81	2
57	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,5823054	2452,13	545,76	1428	318	645	5,25	3
			т	1230,75	--	717	--	90	--	--
58	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0709828	154200,00	--	10946	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
59	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	4,4652302	154400,00	--	689432	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
60	Е0109-38-2 прим	Монтаж покрытия из поликарбоната	187	533,18	19,41	99704	3629	79720	2,83	529

		м2		472,50	1,18	88358	221	90	0,01	1
61	Прайс-лист стр.24	Стоимость поликарбоната раз. 2,05х3,05х12	30	43949,40	--	1318482	--	--	--	--
		лист		--	--	--	--	--	--	--
62	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	104,3329	40,72	0,04	4248	4	781	0,04	4
		м2		8,32	--	868	--	90	--	--
63	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг - ЗД-1	0,14588	70437,87	304,24	10275	44	1500	58,00	8
		1т		9675,00	114,75	1411	17	105	0,56	--
		ИТОГОПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4093876				
		РАЗДЕЛ 4. Средняя часть								
		УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ЗВЕНЬЕВ АС-12								
64	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,167	70437,87	304,24	11763	51	1717	58,00	10
		1т		9675,00	114,75	1616	19	105	0,56	--
65	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0764	135110,10	1826,10	10322	140	940	42,70	3
		т		8100,00	690,75	619	53	140	3,37	--
66	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,202	40200,00	--	8120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Приямки								
67	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	0,31	5302,45	66,01	1644	20	72	1,35	--
		м3		195,75	24,93	61	8	105	0,12	--
68	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм бетон В15 0,4мпа на ссщ	1,2	9516,40	954,99	11420	1146	1771	6,51	8
		м3		1075,50	330,44	1291	397	105	1,34	2
69	C12041-71 Изм. и доп.вып 9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d8 мм	0,1307292	68200,00	--	8916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	C12041-4 Изм. и доп.вып 9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d6 мм	0,00438	50600,00	--	222	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	E0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,03258	64092,87	304,24	2088	10	118	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	108	4	105	0,56	--
72	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03258	40200,00	--	1310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	E0108-12-3	Установка металлических решеток приямков Р-1	0,07106	10614,60	1941,97	754	138	646	42,30	3
		т		6975,00	726,75	496	52	118	3,55	--
74	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,03846	154400,00	--	5938	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	C11011-4450 Изм. и доп. вып.17	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	0,0326	50462,00	--	1645	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	C11011-818	Петля врезная	4	21,00	--	84	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом днища	1,2	262,87	4,19	315	5	84	0,38	--
		м2		58,05	1,58	70	2	118	0,01	--
78	Е0106-36-4	Железнение поверхности днища	1,2	55,56	0,23	67	--	65	0,29	--
		м2		51,30	0,09	62	--	105	--	--
79	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	5,356	334,97	3,78	1794	20	952	0,89	5
		м2		149,18	1,42	799	8	118	0,01	--
80	Е0106-36-4	Железнение поверхности стен	5,356	55,56	0,23	298	1	289	0,29	2
		м2		51,30	0,09	275	--	105	--	--
81	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,76	245,44	3,82	1168	18	218	0,21	1
		м2		37,35	1,44	178	7	118	0,01	--
		Гидроизоляция средняя часть								
82	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	429	245,44	3,82	105294	1639	19636	0,21	91
		м2		37,35	1,44	16023	618	118	0,01	3
83	Е0129-209-2 т.ч. п-1.3 К=0,82 К=0,5	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции перекрытий с неармированным защитным слоем, в 4 слоя гидроизола /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/ - 2слоя гидроизола с устройством цементной стяжки М100 20-60 мм	96,72	921,59	116,80	89136	11297	17656	0,83	80
		м2		135,61	33,42	13116	3232	108	0,18	18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			324849				

РАЗДЕЛ 5. Узлы сопряжения (лист АС-10)

		Узел "I" -2 шт								
84	Е01I3-41-1	Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке	7,24	61,29	5,38	444	39	308	0,24	2
		м2		45,00	2,25	326	16	90	0,01	--
85	С11011-373	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 8 мм	7,24	476,00	--	3446	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой. Изол на битуме в 4 слоя	7,24	496,13	5,38	3592	39	1232	0,94	7
		м2		186,75	2,25	1352	16	90	0,01	--
87	Е0113-37-2 К=3	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	7,24	827,69	4,71	5992	34	1451	1,20	
		м2		222,75	--	1613	--	90	--	
88	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме. В два слоя	7,24	612,02	1,57	4431	11	850	0,67	
		м2		130,50	--	945	--	90	--	

89	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме м2	7,24	529,82 85,50	1,57 --	3836 619	11 --	557 90	0,47 --	3 --	
90	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором м	7,24	40,60 39,15	1,45 0,54	294 283	10 4	402 140	0,24 --	2 --	
91	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 м3	0,076	6122,00 --	-- --	465 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
92	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками м	7,24	11,69 10,87	0,82 0,31	85 79	6 2	113 140	0,07 --	-- --	
93	С11011-208	Канаты пеньковые пропитанные т	0,0004344	693800,00 --	-- --	301 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
		Узел "2" -4 шт									
94	Е0113-41-1	Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке м2	13,32	61,29 45,00	5,38 2,25	816 599	72 30	566 90	0,24 0,01	3 --	
95	С11011-373	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 8 мм м2	13,32	476,00 --	-- --	6340 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
96	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой. Изол на битуме в 4 слоя м2	13,32	496,13 186,75	5,38 2,25	6608 2488	72 30	2266 90	0,94 0,01	13 --	
97	Е0113-37-2 К=3	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой м2	13,32	827,69 222,75	4,71 --	11025 2967	63 --	2670 90	1,20 --	16 --	
98	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме. В два слоя м2	13,32	612,02 130,50	1,57 --	8152 1738	21 --	1564 90	0,67 --	9 --	
99	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме м2	13,32	529,82 85,50	1,57 --	7057 1139	21 --	1025 90	0,47 --	6 --	
100	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором м	13,32	40,60 39,15	1,45 0,54	541 521	19 7	740 140	0,24 --	3 --	
101	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 м3	0,3	6122,00 --	-- --	1837 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
102	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками м	14	11,69 10,87	0,82 0,31	164 152	11 4	219 140	0,07 --	1 --	
103	С11011-208	Канаты пеньковые пропитанные т	0,00084	693800,00 --	-- --	583 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
		Узел "3" -21,8пм									

104	Е0113-41-1	Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке	5,45	61,29	5,38	334	29	232	0,24	1
		м2		45,00	2,25	245	12	90	0,01	--
105	С11011-373	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 8 мм	5,45	476,00	--	2594	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой. Изол на битуме в 4 слоя	5,45	496,13	5,38	2704	29	927	0,94	5
		м2		186,75	2,25	1018	12	90	0,01	--
107	Е0113-37-2 К=3	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый посл едующий слой	5,45	827,69	4,71	4511	26	1093	1,20	7
		м2		222,75	--	1214	--	90	--	--
108	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме. В два слоя	5,45	612,02	1,57	3336	9	640	0,67	4
		м2		130,50	--	711	--	90	--	--
109	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	5,45	529,82	1,57	2888	9	419	0,47	3
		м2		85,50	--	466	--	90	--	--
110	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	5,45	40,60	1,45	221	8	303	0,24	1
		м		39,15	0,54	213	3	140	--	--
111	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,1744	6122,00	--	1068	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	5,45	11,69	0,82	64	4	85	0,07	--
		м		10,87	0,31	59	2	140	--	--
113	С11011-208	Канаты пеньковые пропитанные	0,000327	693800,00	--	227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узел "4" -54шт								
114	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой. Изол на битуме в 2 слоя	42,255	496,13	5,38	20964	227	7188	0,94	40
		м2		186,75	2,25	7891	95	90	0,01	--
115	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	42,255	275,90	1,57	11658	66	2824	0,40	17
		м2		74,25	--	3137	--	90	--	--
116	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	42,255	40,60	1,45	1716	61	2348	0,24	10
		м		39,15	0,54	1654	23	140	--	--
117	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,189	6122,00	--	1157	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Узел "5" -2 шт								

118	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой. Изол на битуме в 4 слоя	11,52	496,13	5,38	5715	62	1960	0,94	11
		м2		186,75	2,25	2151	26	90	0,01	--
119	Е0113-37-2 К=3	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	11,52	827,69	4,71	9535	54	2309	1,20	14
		м2		222,75	--	2566	--	90	--	--
120	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме. В два слоя	11,52	612,02	1,57	7050	18	1353	0,67	8
		м2		130,50	--	1503	--	90	--	--
121	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	11,52	529,82	1,57	6104	18	886	0,47	5
		м2		85,50	--	985	--	90	--	--
122	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	11,52	40,60	1,45	468	17	640	0,24	3
		м		39,15	0,54	451	6	140	--	--
123	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,06	6122,00	--	367	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	11,52	11,69	0,82	135	9	180	0,07	1
		м		10,87	0,31	125	4	140	--	--
125	С11011-208	Канаты пеньковые пропитанные	0,0006912	693800,00	--	480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узел "6" -3 шт								
126	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой. Изол на битуме в 4 слоя	8,84	496,13	5,38	4386	48	1504	0,94	8
		м2		186,75	2,25	1651	20	90	0,01	--
127	Е0113-37-2 К=3	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	8,84	827,69	4,71	7317	42	1772	1,20	11
		м2		222,75	--	1969	--	90	--	--
128	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме. В два слоя	8,84	612,02	1,57	5410	14	1038	0,67	6
		м2		130,50	--	1154	--	90	--	--
129	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	8,84	529,82	1,57	4684	14	680	0,47	4
		м2		85,50	--	756	--	90	--	--
130	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	8,84	40,60	1,45	359	13	491	0,24	2
		м		39,15	0,54	346	5	140	--	--
131	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,132	6122,00	--	808	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	8,84	11,69	0,82	103	7	138	0,07	

		м		10,87	0,31	96	3	140	--	--
133	С11011-208	Канаты пеньковые пропитанные	0,0005304	693800,00	--	368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узел "7" -3 шт								
134	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой. Изол на битуме в 4 слоя	8,84	496,13	5,38	4386	48	1504	0,94	8
		м2		186,75	2,25	1651	20	90	0,01	--
135	Е0113-37-2 К=3	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	8,84	827,69	4,71	7317	42	1772	1,20	11
		м2		222,75	--	1969	--	90	--	--
136	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	8,84	40,60	1,45	359	13	491	0,24	2
		м		39,15	0,54	346	5	140	--	--
137	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,132	6122,00	--	808	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	8,84	11,69	0,82	103	7	138	0,07	1
		м		10,87	0,31	96	3	140	--	--
139	С11011-208	Канаты пеньковые пропитанные	0,0005304	693800,00	--	368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узел "8" -4 шт								
140	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой. Изол на битуме в 4 слоя	9,6	496,13	5,38	4763	52	1633	0,94	9
		м2		186,75	2,25	1793	22	90	0,01	--
141	Е0113-37-2 К=3	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый по следующий слой	9,6	827,69	4,71	7946	45	1925	1,20	12
		м2		222,75	--	2138	--	90	--	--
142	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	9,6	40,60	1,45	390	14	533	0,24	2
		м		39,15	0,54	376	5	140	--	--
143	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,3	6122,00	--	1837	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	9,6	11,69	0,82	112	8	150	0,07	1
		м		10,87	0,31	104	3	140	--	--
145	С11011-208	Канаты пеньковые пропитанные	0,000576	693800,00	--	400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			267807				

РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы

		Наружная отделка									
146	Е0115-4-3	Облицовкагранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4 Цоколь м2	85,3	3457,96 2970,00	12,17 4,59	294964 253341	1038 392	266419 105	14,80 0,02	1262 2	
147	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм м2	85,3	10100,00 –	– –	861530 –	– –	– –	– –	– –	
		Внутренняя отделка									
		Потолков									
148	Е0115-35-1 прим.	Устройство подвесных потолков м2	150,6	326,29 319,50	2,21 0,83	49139 48117	333 125	50654 105	1,76 –	265 1	
149	Прайс-лист стр.18	Стоимость реечных подвесных потолков белых с направляющимм м2	112,25	1370,85 –	– –	153878 –	– –	– –	– –	– –	
150	Прайс-лист стр.17	Стоимость реечных подвесных потолков хромированных с направляющимм м2	38,35	2213,76 –	– –	84898 –	– –	– –	– –	– –	
		Стен									
151	Е0115-4-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4 м2	55,5	3214,36 2970,00	12,17 4,59	178397 164835	675 255	173344 105	14,80 0,02	821 1	
152	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм м2	55,5	10100,00 –	– –	560550 –	– –	– –	– –	– –	
153	Прайс-лист стр.13	Стоимость клеевой смеси Кнауф Мрамор кг	160,95	33,36 –	– –	5369 –	– –	– –	– –	– –	
154	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен керамогранитом по кирпичу и бетону м2	196,1	336,66 333,00	2,10 0,79	66019 65301	412 155	68729 105	2,00 –	392 1	
155	С11011-1168 Изм. и	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая м2	118,2	1180,00 –	– –	139476 –	– –	– –	– –	– –	
156	С11011-1169 Изм. и	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	77,9	1350,00 –	– –	105165 –	– –	– –	– –	– –	
157	Прайс-лист стр.15	Стоимость клеевой смеси IVSIL CLASSIC кг	1764,9	19,32 –	– –	34100 –	– –	– –	– –	– –	
158	Е0115-16-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток стен "Панно" м2	9,25	277,46 274,50	1,88 0,72	2567 2539	17 7	2673 105	1,58 –	15 –	
159	Прайс-лист стр.20	Стоимость плит керамогранитных "Панно" м2	9,3425	3624,22 –	– –	33859 –	– –	– –	– –	– –	
160	Прайс-лист стр.15	Стоимость клеевой смеси IVSIL CLASSIC кг	83,25	19,32 –	– –	1608 –	– –	– –	– –	– –	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3321339					

РАЗДЕЛ 7. Полы

Гранитное покрытие - 308,4 м2

161	Е0111-31-8	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2 м2	154,2	476,56	16,52	73486	2547	88231	2,91	449
				459,00	6,19	70778	954	123	0,03	5
162	С143011-28	Плиты облицовочные пиленые из гранита шлифованные, толщина 20 мм м2	154,2	8760,00	–	1350792	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
163	Прайс-лист стр.13	Стоимость клеевой смеси Кнауф Мрамор кг	447,18	33,36	–	14918	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Керамогранитное покрытие - 147,2 м2								
164	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм. Наливной пол IVSIL-Express-Finish ТОЛЩ. 8мм м2	73,6	63,08	9,95	4643	732	5064	0,36	26
				52,20	3,74	3842	275	123	0,02	1
165	Е0111-11-2 К=2,5	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	73,6	-3,25	-1,68	-239	-123	-199	-0,01	-1
				-1,58	-0,62	-116	-46	123	–	–
166	Прайс-лист стр.14	Стоимость наливного пола IVSIL-Express-Finish кг	942,08	29,24	–	27548	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
167	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	73,6	195,38	30,36	14380	2234	12702	0,80	59
				132,85	7,46	9778	549	123	0,04	3
168	Прайс-лист стр.20	Стоимость плит керамогранитных размером 60х60 толщиной 16 мм м2	75,072	2727,50	–	204759	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
169	Прайс-лист стр.15	Стоимость клеевой смеси IVSIL CLASSIC кг	662,4	19,32	–	12798	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1917415				
		РАЗДЕЛ 8. Сети электроснабжения								
170	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	10,3	218,93	–	2255	–	2548	1,54	16
				218,93	–	2255	–	113	–	–
171	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	10,3	122,18	–	1258	–	1422	0,89	9
				122,18	–	1258	–	113	–	–
172	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	64	27,70	2,10	1773	134	1228	0,10	6
				19,70	0,50	1261	32	95	–	–
173	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг м	10	34,10	2,70	341	27	241	0,15	2
				25,00	0,40	250	4	95	–	–
174	С151601-177	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2 1000м	0,015	204900,00	–	3074	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

175	С151601-186	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,063	85800,00	–	5405	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
176	Ц0108-163-2	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 120 мм2	2	376,40	–	753	–	574	2,00	4
		шт		302,00	–	604	–	95	–	–
177	С151610-53 прим.	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 1КНТп-3В-М 1х35-50	2	3010,00	–	6020	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
178	Ц0108-165-1 прим.	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2021,10	1245,00	8084	4980	3918	4,00	16
		шт		756,00	275,00	3024	1100	95	1,59	6
179	С151610-5 прим.	Муфты концевые для силовых кабелей ЕРТК 0015	4	3160,00	–	12640	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
180	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	3,5	183,60	92,60	643	324	291	0,40	1
		м		63,00	24,50	221	86	95	0,14	–
181	С130806-35 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм	3,5	354,00	–	1239	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
182	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	3,5	39,50	3,50	138	12	88	0,16	1
		м		25,90	0,70	91	2	95	–	–
183	С130806-32 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм	3,5	181,00	–	634	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
184	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,057	21603,38	–	1231	–	1304	133,00	8
		кан.-км		20790,00	–	1185	–	110	–	–
185	Прайс-лист стр.5	Стоимость трубы ПХВ диаметром 50 мм	6	50,44	–	303	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
186	Прайс-лист стр.5	Стоимость трубы ПХВ диаметром 25 мм	51	17,56	–	896	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
187	Ц0110-573-10	Защита кабелей на мостах и подходах к ним /в готовые траншеи/ на однокабельных линиях	4,2	252,20	56,30	1059	236	683	0,82	3

		м		151,00	15,00	634	63	98	0,09	--
188	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	0,02442	64200,00	--	1568	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	Прайс-лист стр.23	Стоимость профиля К239У2	4	486,80	--	1947	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	Прайс-лист стр.23	Стоимость профиля К237У2	8	421,22	--	3370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0004934	149300,00	--	74	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			71021				

РАЗДЕЛ 9. Ирригация

192	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	3,3	2020,60	958,90	6668	3164	5009	5,38	18
		м3		933,75	331,09	3081	1093	120	1,25	4
193	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота 400 мм	30	2030,00	--	60900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	3,36	1462,80	658,74	4915	2213	3089	3,01	10
		м3		537,75	228,49	1807	768	120	0,88	3
195	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	3,36	24500,00	--	82320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,93786	175064,60	1941,97	164186	1821	8523	42,30	40
		т		6975,00	726,75	6542	682	118	3,55	3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			355747				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10632489				
		Временные здания и сооружения, 1,5 %				159 487				
		Итого с временными				10 791 976				
		Прочие затраты:								
		Зимние удорожания 0,7%				75 544				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				43 168				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				107 920				

		ИТОГО:				11018608				
		Сметная заработная плата				1428592				
		Нормативная трудоемкость				7619				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				26330919				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				526618				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26857537				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3222904				
		Итого с НДС				30080441				
		Всего:				30080441				

Инженер-эксперт:
ТОО "Pride Group"
_____ Ергеев В.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
_____ Карсыбаев С.К.

Нач.участка ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
_____ Рашидов Н.