Форма по приложению №1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Толегенов Ғани Мұхамбетәлиұлы, г.Актобе, ЖИЛОЙ МАССИВ Кызылжар, участок, 514,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2024-077 СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДУКТОВОГО МАГАЗИНА по адресу: Актюбинская обл., Шалкарский р-он, г.Шалкар, ул.Тынымбай Жумагалиев, 1Б**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ №1

за **август 2024 (месяц, год) на 02-01 Суммарная смета для объекта - 02-01 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.08.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э603: общестроительные работы [02-01-01]					
1	1	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	24,5	3 529,91	160 651,0	
2	2	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5	1 841,71	17 106,0	
3	3	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	5	329,52	2 767,0	
4	4	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	3	12 140,94	49 663,0	
5	5	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	12	55 881,4	841 346,0	
6	6	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0143	334 097,0	5 160,0	
7	7	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023	346 743,0	8 613,0	
8	8	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	30	3 562,33	133 423,0	
9	9	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	20	5 807,06	134 803,0	
10	10	1108-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены из камней известняковых. Кладка чистая при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	65	27 369,85	2 919 001,0	
11	11	1108-0401-0303 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	5,7	9 591,79	84 176,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	12	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,735	203 425,71	198 215,0	
13	13	1110-0110-0101 *РСНБ РК 2022*	Каркас из брусьев. Установка	$м^3$	0,394	249 761,5	149 894,0	
14	14	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	42 218,99	60 358,0	
15	15	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	4,3	5 035,33	33 599,0	
16	16	224-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	4,3	2 877,0	13 361,0	Казахстан
17	17	1110-0110-0101 *РСНБ РК 2022*	ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕШЕТКА НА СЛУХОВОЕ ОКНО. Установка	$м^3$	0,037	249 761,5	14 077,0	
18	18	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	125	650,93	109 949,0	
19	19	1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	31,3	27 281,92	1 119 589,0	
20	20	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	125	5 035,33	976 712,0	
21	21	224-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	125	2 877,0	388 395,0	Казахстан
22	22	1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	15	1 551,39	35 714,0	
23	23	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	15	1 512,0	24 494,0	Казахстан
24	24	1112-0101-0513 *РСНБ РК 2022*	Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство	м ендовы	11,4	1 333,48	26 878,0	
25	25	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5,7	1 412,0	8 692,0	Казахстан
26	26	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5,7	2 919,0	17 969,0	
27	27	1115-0109-0401 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки	150	413,14	76 156,0	
28	28	1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	150	12 993,79	2 628 717,0	
29	29	1115-0109-0503 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	13	5 533,84	110 917,0	
30	30	1107-0503-0110 *РСНБ РК 2022*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	10	1 171,81	18 743,0	
31	31	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,32	106 274,0	36 729,0	Казахстан
32	32	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	2,52	6 407,62	26 837,0	
33	33	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	2,52	58 830,0	160 112,0	
34	34	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	4,2	3 347,16	25 302,0	
35	35	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	4,2	12 298,0	55 784,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	36	1110-0501-0105 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	10,8	5 937,86	99 894,0	
37	37	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м²	1	49 060,0	52 985,0	Казахстан
38	38	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	7,68	2 980,61	28 203,0	
39	39	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	7,68	2 608,0	21 631,0	
40	40	1115-0108-1902 *РСНБ РК 2022*	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	7,2	2 380,67	24 223,0	
41	41	1111-0101-0803 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м³ изоляции	7,2	30 532,12	302 113,0	
42	42	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	90	1 473,19	209 290,0	
43	43	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	90	5 176,89	796 449,0	
44	44	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	30	370,65	17 330,0	
45	45	1115-0108-1401 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м²	110	2 929,28	614 252,0	
46	46	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м²	110	4 122,0	489 694,0	
47	47	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	190	2 578,53	864 968,0	
48	48	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	190	2 298,46	696 060,0	
49	49	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	190	461,25	149 891,0	
50	50	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	1,5	18 861,29	42 967,0	
51	51	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	4	49 091,75	242 694,0	
52	52	1116-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10	2 371,8	50 514,0	
53	53	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	1 144,45	2 391,0	
54	54	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	2 356,1	4 765,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	55	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3 528,79	4 480,0	
56	56	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	4 953,16	27 726,0	
57	57	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4 892,48	9 148,0	
58	58	1116-0501-0402 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	2	2 359,11	10 057,0	
59	59	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2 839,68	60 371,0	
60	60	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	4 892,48	45 740,0	
61	61	1117-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесители. Установка	шт.	1	1 927,01	4 068,0	
62	62	1116-0501-0604 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	20	1 963,5	83 387,0	
63	63	1116-0501-0604 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10	1 963,5	41 693,0	
64	64	1116-0501-0603 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10	2 004,82	42 746,0	
65	65	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	6,43	4 143,15	38 177,0	
66	66	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные. Установка	шт.	10	504,71	9 231,0	
67	67	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	4 892,48	64 036,0	
68	68	1118-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	32 489,25	110 586,0	
69	69	1126-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,06	58 217,83	5 848,0	
70	70	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1 630,63	52 258,0	
71	71	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1 571,46	33 505,0	
72	72	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Унитазы напольные. Установка	комплект	1	42 232,23	50 030,0	
73	73	1117-0501-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальники. Установка	комплект	1	3 581,23	6 687,0	
74	74	1117-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2 925,23	5 722,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	75	1121-0502-0101 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9 451,15	15 220,0	
76	76	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	10 108,91	45 582,0	
77	77	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5 624,21	32 746,0	
78	78	1121-0401-0108 *РСНБ РК 2022*	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	3	1 559,81	8 536,0	
79	79	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	8	588,66	8 450,0	
			ИТОГО по смете Э603: общестроительные работы [02-01-01]				16 200 246,0	
			Итого по суммарной смете				16 200 246,0	
		Всего по акту					16 200 246,00	
			Скидка				3 240 049,20	
			Итого со скидкой				*12 960 196,80*	
			НДС	%	12,00		1 555 223,62	
			Итого с НДС				14 515 420,42	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Конырбаев К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

ТОО "ТЕХНАДЗОР Групп" _____ Давлетов А.Е.
(должность, Ф.И.О., индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Төлегенов Ғани Мұхамбетәлиұлы,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ Төлегенов Ғ.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "АКЛ Авангард" _____ Сагинов К.А.