Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і

форма 3

Инженер: "Pride Group" ЖШС

Мердігер: ХМСУ «Шымкентмелиорация» ЖШС

Нысан: ОҚО, Шымкент қаласы «Самал» базар аумағы Рысқұлов көшесі бойындағы жерасты жаяу жүргіншілер өтпесінің құрылысы.

Келісім шарт: 20.02.2017ж. №17 келісім шарт.

**2017 жылғы маусым айындағы орындалған жұмыстардың №2 анықтамасы**

20.06.2017ж.

| Код | Код | Шарт | | Қаржыландыру көзі | | | Ұйымдастыру-құқықтық нысаны | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тапсырыс беруші | Мердігер | Нөмірі | Күні | Атауы | | Коды | Атауы | Коды |
| 4853504 | 30340 | № 17 келісім шарт | 20.02.2017ж. | | | | ЖШС | 17 |

| Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы | Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге | | | | | | | ҚҚС есепті айда (Маусым айы үшін) | Төлеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Жалпы сомасы | Есепті айдың Маусым айы ҚҚС | 1-бағыннан | | | | | | |
| | | | Соның ішінде | | 2001 жылдың базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін | Қосымша шығындар | | | |
| | | | Есепті айда | Жабдықты монтаждау бойынша | | Материалдар сатып алу | Өзге де қосымша шығындар | | |
| ОҚО, Шымкент қаласы «Самал» базар аумағы Рысқұлов көшесі бойындағы жерасты жаяу жүргіншілер өтпесінің құрылысы. | 20 000 000 | 8 928 571 | 3 534 686 | | 7 069 372 | | | 1 071 429 | 10 000 000 |
| Ұстап қалу 5% | 1 000 000 | 446 429 | 176 734 | | 353 469 | | | 53 571 | 500 000 |
| Қайтарым 5% | | | | | | | | | |
| **Төленетін сомма:** | 19 000 000 | 8 482 143 | 3 357 952 | | 6 715 903 | | | 1 017 857 | 9 500 000 |

Тапсырыс беруші:
«Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-нің басшысы
_____ А. Құмитбек
"____" _____ 2017 жыл

Инженер:
"Pride Group" ЖШС директоры:
_____ Мұрат М.
"____" _____ 2017 жыл

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС директоры:
_____ Карсыбаев С.К.
"____" _____ 2017 жыл

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Pride Group"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № 17 от 20.02.2017г.

Форма 2В

Наименование обьекта - Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Рыскулова в районе рынка "Самал" в г.Шымкент

# А К Т

приемки выполненных работ
за июнь месяц 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Средняя часть** | | | | | | | | | |
| | | Ас65,АС10 | | | | | | | | | |
| 168 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 | 7,055 | 5302,45 | 66,01 | 37409 | 466 | 1635 | 1,35 | 10 | |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 1381 | 176 | 105 | 0,12 | 1 | |
| 169 | Е0106-1-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских,бетон В20 0,4МПА на ссщ | 27,045 | 6686,55 | 100,65 | 180838 | 2722 | 5233 | 0,97 | 26 | |
| | | м3 | | 146,25 | 38,03 | 3955 | 1029 | 105 | 0,19 | 5 | |
| 170 | Е0129-207-1 т.ч. п-1.3 К=0,82 | Устройство путевой стены из кабельных блоков с устройством постели из раствора М150/при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/ | 57,71 | 1021,19 | 18,28 | 58933 | 1055 | 40169 | 3,38 | 195 | |
| | | м3 | | 638,37 | 6,13 | 36840 | 353 | 108 | 0,04 | 2 | |
| 171 | С143002-8 Изм. и доп. вып 17 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 толщ 20 мм | 1,293734 | 6212,00 | -- | 8037 | -- | -- | -- | -- | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 172 | С143023-89 Изм. и | Звено ЗП20.100 /ТП 3.503.1-177.93/ | 14 | 203100,00 | -- | 2843400 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ЗВЕНЬЕВ АС-12 | | | | | | | | | |
| 173 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,76096 | 70437,87 | 304,24 | 53600 | 232 | 7822 | 58,00 | 44 | |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 7362 | 87 | 105 | 0,56 | -- | |
| 174 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,3480408 | 135110,10 | 1826,10 | 47024 | 636 | 4283 | 42,70 | 15 | |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 2819 | 240 | 140 | 3,37 | 1 | |
| 175 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 1,1498986 | 40200,00 | -- | 46226 | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 72330 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 3275466 | 5110 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 59142 | | | | | 290 |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 200077 | | | | | |
| | Временные здания и сооружения, 1,5 % | | | | 3534685 | | | | | |
| | Итого с временными | | | | 53 020 | | | | | |
| | Прочие затраты: | | | | 3 587 706 | | | | | |
| | Зимние удорожания 0,7% | | | | | | | | | |
| | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 25 114 | | | | | |
| | Затраты на выслугу лет, 1 % | | | | 14 351 | | | | | |
| | Итого с прочими | | | | 35 877 | | | | | |
| | Пересчет в текущих ценах, К-2,3896774 | | | | 3 663 047 | | | | | |
| | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 8 753 502 | | | | | |
| | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 175 070 | | | | | |
| | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 8 928 572 | | | | | |
| | **Итого с НДС** | | | | 1 071 429 | | | | | |
| | | | | | **10 000 000** | | | | | |

Инженер-эксперт:
ТОО "Pride Group"

Еркеев Б.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Карсыбаев С.К.

Нач.участка ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Рашидов Н.

Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і

Инженер: "Pride Group" ЖШС

Мердігер: ХМСУ «Шымкентмелиорация» ЖШС

Нысан: ОҚО, Шымкент қаласы «Самал» базар аумағы Рысқұлов көшесі бойындағы жерасты жаяу жүргіншілер өтпесінің құрылысы

Келісім шарт: 20.02.2017ж. №17 келісім шарт.

1309400077 28

форма 3

**2017 жылғы мамыр айындағы орындалған жұмыстардың №1 анықтамасы**

26.05.2017ж.

| Код | Код | Шарт | | Қаржыландыру көзі | | | Ұйымдастыру-құқықтық нысаны | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тапсырыс беруші | Мердігер | Нөмірі | Күні | Атауы | | Коды | Атауы | Коды |
| 4853504 | 30340 | №17 келісім шарт | 20.02.2017ж. | | | | ЖШС | 17 |

| Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы | Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге | | | | | | | ҚҚС есепті айда (мамыр айы үшін) | Төлсу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Жалпы сомасы | Есепті айдың мамыр айы ҚҚС | 1-бағаннан | | | | | | |
| | | | Соның ішінде | | 2001 жылдың базалық бага деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін | Қосымша шығындар | | | |
| | | | Есепті айда | Жабдықты монтаждау бойынша | | Материалдар сатып алу | Өзге де қосымша шығындар | | |
| ҚО, Шымкент қаласы «Самал» базар аумағы Рысқұлов көшесі бойындағы жерасты жаяу жүргіншілер өтпесінің құрылысы | 10 000 000 | 8 928 571 | 3 663 047 | | 3 663 047 | | | 1 071 429 | 10 000 000 |
| Ұстап қалу 5% | 500 000 | 446 429 | 171 139 | | 171 139 | | | 53 571 | 500 000 |
| Қайтарым 5% | | | | | | | | | |
| **Төленетін сомма:** | 9 500 000 | 8 482 143 | 3 251 647 | | 3 251 647 | | | 1 017 857 | 9 500 000 |

**Тапсырыс беруші:**
**«Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі»ММ-н басшысы**
_____ **К. Жұматаев**
" " _____2017 жыл

**Инженер:**
**"Pride Group" ЖШС директоры:**
_____ **М.Мұрат**
" " _____2017 жыл

**Мердігер:**
**"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС директоры:**
_____ **Карсыбаев С.К.**
_____2017 жыл

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)



17200

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Pride Group"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № 17 от 20.02.2017г.
Наименование обьекта - Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Рыскулова в районе рынка "Самал" в г.Шымкент

# А К Т

приемки выполненных работ
за май месяц 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 26,715 | 408,11 | 169,61 | 10903 | 4531 | 8619 | 1,55 | 41 | | |
| | | м3 | | 238,50 | 4,07 | 6372 | 109 | 133 | 0,01 | -- | | |
| 2 | Е0127-18-2 | Разборка покрытий и оснований песчано-гравийных | 78,09 | 66,75 | 51,25 | 5213 | 4002 | 2609 | 0,12 | 9 | | |
| | | м3 | | 15,50 | 9,62 | 1210 | 751 | 133 | 0,04 | 3 | | |
| 3 | Е0127-19-1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см | 450 | 8,57 | -- | 3857 | -- | 5129 | 0,06 | 27 | | |
| | | м2 | | 8,57 | -- | 3857 | -- | 133 | -- | -- | | |
| 4 | Е0127-18-2 | Разборка покрытий и оснований песчано-гравийных | 45 | 66,75 | 51,25 | 3004 | 2306 | 1503 | 0,12 | 5 | | |
| | | м3 | | 15,50 | 9,62 | 698 | 433 | 133 | 0,04 | 2 | | |
| 5 | Е0137-74-3 | Разборка лотков железобетонных | 3,3 | 1360,70 | 613,70 | 4490 | 2025 | 3797 | 4,30 | 14 | | |
| | | м3 | | 747,00 | 211,90 | 2465 | 699 | 120 | 1,00 | 3 | | |
| 6 | Е0108-12-3 | Демонтаж металлических решеток | 2,6796 | 6393,19 | 1359,38 | 17131 | 3643 | 14841 | 25,38 | 68 | | |
| | | т | | 4185,00 | 508,72 | 11214 | 1363 | 118 | 2,49 | 7 | | |
| 7 | Е0137-74-12 | Разборка плит перекрытий | 2,4 | 851,79 | 421,59 | 2044 | 1012 | 1660 | 2,41 | 6 | | |
| | | м3 | | 430,20 | 146,23 | 1032 | 351 | 120 | 0,70 | 2 | | |
| 8 | Е0127-59-1 | Демонтаж разделительного бетонного ограждения (для дальнейшего использования) | 18 | 180,58 | 68,26 | 3250 | 1229 | 3117 | 0,68 | 12 | | |
| | | м | | 112,32 | 17,90 | 2022 | 322 | 133 | 0,09 | 2 | | |
| 9 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 302,3466 | 27,10 | -- | 8194 | -- | 1639 | 0,11 | 34 | | |
| | | т | | 5,42 | -- | 1639 | -- | 100 | -- | -- | | |
| 10 | Е010333-А8-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1 | 302,3466 | 57,51 | 57,51 | 17388 | 17388 | 3478 | -- | -- | | |
| | | т | | -- | 11,50 | -- | 3478 | 100 | 0,24 | 73 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 129178 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 | | | | | | 17200 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Подземный пешеходный переход. Общестроительные работы** | | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | |
| 11 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с устройством съездов | 2243,93175 | 27,84 | 26,18 | 62460 | 58735 | 19285 | 0,01 | 26 |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 3725 | 16156 | 97 | 0,03 | 56 |
| 12 | Е0101-38-2 | Срезка недобора грунта 2 группы в выемках | 27,977775 | 123,98 | 51,24 | 3469 | 1434 | 2333 | 0,48 | 13 |
| | | м3 | | 72,23 | 13,74 | 2021 | 384 | 97 | 0,05 | 1 |
| 13 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 11,990475 | 262,72 | -- | 3150 | -- | 3560 | 1,85 | 22 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 3150 | -- | 113 | -- | -- |
| 14 | Е0101-139-1 | Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки из местного суглинка | 355 | 89,00 | 88,73 | 31596 | 31500 | 8561 | -- | 1 |
| | | м3 | | 0,25 | 24,61 | 89 | 8737 | 97 | 0,08 | 30 |
| 15 | Е0101-17-13 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 668,4 | 32,53 | 30,98 | 21744 | 20705 | 6833 | 0,01 | 7 |
| | | м3 | | 1,53 | 9,01 | 1023 | 6022 | 97 | 0,03 | 21 |
| 16 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 1169,7 | 68,94 | 68,94 | 80639 | 80639 | 16128 | -- | -- |
| | | т | | -- | 13,79 | -- | 16128 | 100 | 0,29 | 339 |
| | | Вход №1 (АС49-АС56) | | | | | | | | |
| | | ПД-1 | | | | | | | | |
| 17 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 | 1,72 | 5302,45 | 66,01 | 9120 | 114 | 399 | 1,35 | 2 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 337 | 43 | 105 | 0,12 | -- |
| 18 | Е0129-199-3 т.ч. п-1.3 К=0,82 | Устройство монолитных железобетонных плит наклонного хода /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/ Бетон В20 0,4 МПАна сспц | 9 | 14435,97 | 232,00 | 129924 | 2088 | 20804 | 11,70 | 105 |
| | | м3 | | 2066,40 | 73,98 | 18598 | 666 | 108 | 0,44 | 4 |
| 19 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,57018 | 65900,00 | -- | 37575 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм Обрамление отверстий | 0,06716 | 52400,00 | -- | 3519 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,35419 | 61200,00 | -- | 21676 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (фиксатор Ф-1) | 0,00576 | 65000,00 | -- | 374 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (фиксатор Ф-1) | 0,12154 | 67700,00 | -- | 8228 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 17200 |
| | | Стена СТ-1-СТ2 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Е0129-200-4 т.ч. п-1.3 К=0,82 | Устройство в котлованах с откосами монолитных железобетонных боковых стен в деревянной опалубке при толщине стен до 400 мм /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/ бетон В20 0,4МПА на сспц | м3 | 7,28 | 14473,12<br>1470,47 | 242,44<br>77,22 | 105364<br>10705 | 1765<br>562 | 12169<br>108 | 8,36<br>0,46 | 61<br>3 |
| 25 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,4405 | 65900,00<br>-- | --<br>-- | 29029<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 26 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,1386 | 61200,00<br>-- | --<br>-- | 8482<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 27 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (фиксатор Ф-1) | т | 0,00436 | 65000,00<br>-- | --<br>-- | 283<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 28 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (фиксатор Ф-1) | т | 0,09199 | 67700,00<br>-- | --<br>-- | 6228<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Сход №1 (АС19-АС29) | | | | | | | | | |
| | | Фундаменты | | | | | | | | | |
| 29 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 | м3 | 8,62 | 5302,45<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 45707<br>1687 | 569<br>215 | 1997<br>105 | 1,35<br>0,12 | 12<br>1 |
| 30 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм бетон В20 0,4МПА на сспц | м3 | 32,76 | 7952,62<br>585,00 | 353,46<br>133,52 | 260528<br>19165 | 11579<br>4374 | 24716<br>105 | 3,60<br>0,65 | 118<br>21 |
| 31 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (сетка С-1,С-2, выпуски) | т | 0,843972 | 67700,00<br>-- | --<br>-- | 57137<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 32 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,32786 | 65900,00<br>-- | --<br>-- | 21606<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 33 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (фиксатор Ф-2) | т | 0,0176 | 65000,00<br>-- | --<br>-- | 1144<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 34 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (фиксатор Ф-2) | т | 0,35244 | 67700,00<br>-- | --<br>-- | 23860<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Стена СТ-1 | | | | | | | | | |
| 35 | Е0129-200-4 т.ч. п-1.3 К=0,82 | Устройство в котлованах с откосами монолитных железобетонных боковых стен в деревянной опалубке при толщине стен до 400 мм /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/ бетон В20 0,4МПА на сспц | м3 | 50,54 | 14473,12<br>1470,47 | 242,44<br>77,22 | 731471<br>74317 | 12253<br>3903 | 84478<br>108 | 8,36<br>0,46 | 42<br>2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 17200 |
| 36 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 1,98534 т | 67700,00 -- | -- -- | 134408 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 37 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,05544 т | 65900,00 -- | -- -- | 3653 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 38 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (фиксатор Ф-1) | 0,02672 т | 65000,00 -- | -- -- | 1737 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 39 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (фиксатор Ф-1) | 0,55844 т | 67700,00 -- | -- -- | 37806 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| | | Сход №2 (АС19,АС30-АС36) | | | | | | | | |
| | | Фундаменты | | | | | | | | |
| 40 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 | 7,04 м3 | 5302,45 195,75 | 66,01 24,93 | 37329 1378 | 465 176 | 1631 105 | 1,35 0,12 | 10 1 |
| 41 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм бетон В20 0,4МПА на сспц | 34,54 м3 | 7952,62 585,00 | 353,46 133,52 | 274683 20206 | 12209 4612 | 26059 105 | 3,60 0,65 | 124 23 |
| 42 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (сетка С-1,С-2, выпуски) | 0,842134 т | 67700,00 -- | -- -- | 57012 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 43 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,330395 т | 65900,00 -- | -- -- | 21773 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 44 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (фиксатор Ф-2) | 0,0176 т | 65000,00 -- | -- -- | 1144 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 45 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (фиксатор Ф-2) | 0,35244 т | 67700,00 -- | -- -- | 23860 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| | | Стена СТ-2 | | | | | | | | |
| 46 | Е0129-200-4 т.ч. п-1.3 К=0,82 | Устройство в котлованах с откосами монолитных железобетонных боковых стен в деревянной опалубке при толщине стен до 400 мм /при строительстве пешеходных переходов и транспортных развязок для организаций других ведомств, кроме метростроя/бетон В20 0,4МПА на сспц | 27,5179289 м3 | 14473,12 1470,47 | 242,44 77,22 | 398270 40464 | 6671 2125 | 45996 108 | 8,36 0,46 | 230 13 |
| 47 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 1,0385338 т | 67700,00 -- | -- -- | 70309 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 48 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0291366 т | 65900,00 -- | -- -- | 1920 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 49 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (фиксатор Ф-1) | 0,0140217 | 65000,00 -- | -- -- | 911 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (фиксатор Ф-1) т | 0,2930586 | 67700,00 | -- | 19840 | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 3247754 | | | | |

## РАЗДЕЛ 3. Сети электроснабжения

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Ц0108-573-5 | Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм шт | 1 | 663,00 | 152,00 | 663 | 152 | 361 | 2,00 | 2 |
| 52 | Прайс-лист стр.21 | Стоимость ящика ЯРП 44370 IP54 на 250А шт | 1 | 349,00 | 31,50 | 349 | 32 | 95 | 0,18 | -- |
| | | Арматура магистрали (на существующих опорах) | | 7521,18 | -- | 7521 | -- | -- | -- | -- |
| | | Опора К3 - 1 штука | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | Е0133-114-5 прим. | Устройство подвесной арматуры вручную шт | 1 | 354,88 | 47,75 | 355 | 48 | 291 | 1,55 | 2 |
| 54 | Прайс-лист стр.30 | Стоимость крюка SOT 21.1 шт | 2 | 258,75 | 18,00 | 259 | 18 | 105 | 0,09 | -- |
| 55 | Прайс-лист стр.29 | Стоимость зажима SO 118.1202 шт | 2 | 1150,78 | -- | 2302 | -- | -- | -- | -- |
| 56 | Прайс-лист стр.30 | Стоимость дистанционного бандажа SO 79.1 шт | 2 | 3754,61 | -- | 7509 | -- | -- | -- | -- |
| 57 | Прайс-лист стр.29 | Стоимость ответвительного зажима SLIP 22.127 шт | 2 | 863,83 | -- | 1728 | -- | -- | -- | -- |
| 58 | Прайс-лист стр.29 | Стоимость заземляющего зажима SM 2.25 шт | 2 | 632,56 | -- | 1265 | -- | -- | -- | -- |
| 59 | С151607-48 | Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т | 0,0001443 | 1034,58 | -- | 2069 | -- | -- | -- | -- |
| 60 | С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК | Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 шт. | 2 | 493900,00 | -- | 71 | -- | -- | -- | -- |
| 61 | Прайс-лист стр.22 | Стоимость заземляющего проводника ЗП6 L 1м шт | 2 | 155,00 | -- | 310 | -- | -- | -- | -- |
| 62 | Прайс-лист стр.28 | Стоимость концевых колпачков РК 99.050 шт | 8 | 216,99 | -- | 434 | -- | -- | -- | -- |
| | | Опора УА3 - 3 штуки | | 138,62 | -- | 1109 | -- | -- | -- | -- |
| 63 | Е0133-114-5 прим. | Устройство подвесной арматуры вручную шт | 3 | 354,88 | 47,75 | 1065 | 143 | 872 | 1,55 | 5 |
| 64 | Прайс-лист стр.30 | Стоимость крюка SOT 21.1 шт | 3 | 258,75 | 18,00 | 776 | 54 | 105 | 0,09 | -- |
| 65 | Прайс-лист стр.28 | Стоимость крюка PD 2.2 шт | 3 | 1150,78 | -- | 3452 | -- | -- | -- | -- |
| 66 | Прайс-лист стр.31 | Стоимость бандажного крюка SOT 29 | 3 | 1104,08 | -- | 3312 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | 567,54 | -- | 1703 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 17200 |
| 67 | Прайс-лист стр.27 | Стоимость бандажной ленты СОТ 37 | шт | 7,8 | 190,18 | -- | 1483 | -- | -- | -- | -- |
| 68 | Прайс-лист стр.27 | Стоимость скрепы СОТ 36 | м | 6 | 42,22 | -- | 253 | -- | -- | -- | -- |
| 69 | Прайс-лист стр.29 | Стоимость зажима SO 118.1202 | шт | 3 | 3754,61 | -- | 11264 | -- | -- | -- | -- |
| 70 | Прайс-лист стр.29 | Стоимость анкерного зажима SO 158.1 | шт | 3 | 382,97 | -- | 1149 | -- | -- | -- | -- |
| 71 | Прайс-лист стр.29 | Стоимость прокалывающего зажима SLIP 22.1 | шт | 12 | 643,77 | -- | 7725 | -- | -- | -- | -- |
| 72 | Прайс-лист стр.29 | Стоимость ответвительного зажима SLIP 22.127 | шт | 3 | 632,56 | -- | 1898 | -- | -- | -- | -- |
| 73 | Прайс-лист стр.29 | Стоимость заземляющего зажима SM 2.25 | шт | 3 | 1034,58 | -- | 3104 | -- | -- | -- | -- |
| 74 | С151607-48 | Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 | т | 0,0002165 | 493900,00 | -- | 107 | -- | -- | -- | -- |
| 75 | С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК | Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 155,00 | -- | 465 | -- | -- | -- | -- |
| 76 | Прайс-лист стр.22 | Стоимость заземляющего проводника 3П6 L 1м | шт | 3 | 216,99 | -- | 651 | -- | -- | -- | -- |
| | | Опора П1 - 7 штук | | | | | | | | | |
| 77 | Е0133-114-5 прим. | Устройство подвесной арматуры вручную | шт | 7 | 354,88 | 47,75 | 2484 | 334 | 2034 | 1,55 | 11 |
| 78 | Прайс-лист стр.30 | Стоимость крюка SOT 21.1 | шт | 7 | 258,75 | 18,00 | 1811 | 126 | 105 | 0,09 | 1 |
| 79 | Прайс-лист стр.29 | Стоимость поддерживающего зажима SO 138 | шт | 7 | 1150,78 | -- | 8055 | -- | -- | -- | -- |
| 80 | Прайс-лист стр.29 | Стоимость ответвительного зажима SLIP 22.127 | шт | 7 | 2502,95 | -- | 17521 | -- | -- | -- | -- |
| 81 | Прайс-лист стр.29 | Стоимость заземляющего зажима SM 2.25 | шт | 7 | 632,56 | -- | 4428 | -- | -- | -- | -- |
| 82 | С151607-48 | Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 | т | 0,0005051 | 493900,00 | -- | 249 | -- | -- | -- | -- |
| 83 | Е0133-108-1 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов | 1км | 0,375 | 7259,41 | 4310,78 | 2722 | 1617 | 1541 | 16,10 | 6 |
| 84 | С151607-939 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,375 | 102324,00 | -- | 38372 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 158031 | 2294 | | | 25 |
| | | в т.ч. оборудование - | Тенге | | | 7916 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 3534963 | | | | |
| | | в т.ч. оборудование - | Тенге | | | 7916 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения, 1,5 % | | | | 52 906 | | | | |
| | | Итого с временными | | | | 3 587 868 | | | | |
| | | Прочие затраты: | | | | | | | | |
| | | Зимние удорожания 0,7% | | | | 25 060 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 14 320 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1 % | | | | 35 800 | | | | |
| | | Итого с прочими | | | | 3 663 047 | | | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,3896774 | | | | 8 753 501 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 175 070 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 8 928 571 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 1 071 429 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **10 000 000** | | | | |

Инженер-эксперт:
ТОО "Pride Group"

_____ Еркеев Б.К.

Заказчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ Карсыбаев С.К.

Главный инженер участка ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ Рашидов Н.