типовая межведомственная форма № 3-КС
Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08. 2021 года № 420

ПОДРЯДЧИК : ТОО "СК" Алатауинжстрой" Акмолинская обл, Коргалжынский р-он, с. Кенбидаик, ул.К.Ракымжанова 40

Субподрядчик : ТОО "Абсолют Строй Инвест" г.Астана . Ул.А.Болекпаева дом 4 ВП 2

Объект: Строительство медицинского пункта в селе Раздольное, Целиноградского района, Акмолинской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		22-4	27.06.2024				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги НДС	ВСЕГО
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**32 095 128**	**28 656 364**							**3 438 764**	**32 095 128**
Всего к оплате	**32 095 128**	**28 656 364**							**3 438 764**	**32 095 128**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "СК" Алатауинжстрой"

Директор _____ Закариянов Е.М.

СУБПОДРЯДЧИК

ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Зам.директора _____ Шаихов Е.З.

Подрядчик : ТОО "СК" Алатауинжстрой" Акмолинская обл, Коргалжынский р-он, с. Кенбидаик, ул.К.Ракымжанова 40

Субподрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест" г.Астана . Ул.А.Болекпаева дом 4 ВП 2

Объект: Строительство медицинского пункта в селе Раздольное, Целиноградского района, Акмолинской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) : №22-4 от 27.06.24 года

Акт выполненных работ № 1
за июль- декабрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Приямок ПР-1 (АС-5.2)				
1	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,09	9581	862
2	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,46	89213	41038
3	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,4669	23236	10849
4	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1131162	9615
5	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т	0,0369	294676	10874
6	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167407	6177
		Фундаментные блоки (АС-6)				
7	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	3	5487	16461
8	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	14	6065	84910
9	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	10	8130	81300
10	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	37	13206	488622
11	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	34,554	53451,54	1846965
12	ССЦ *РК 8.04-08-2023 пп.2.3.4*	Надбавка на сульфатостойкий цемент	$м^3$	34,554	284	9813

1	2	3	4	5	6	7
13	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (АС-5)**	**т металлических изделий**	**0,04826**	**58092**	**2804**
		Монолитный пояс (АС-10,11)				
14	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	**$м^3$**	**6,22**	**61633**	**383357**
15	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**$м^3$**	**6,3133**	**23236**	**146696**
16	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,52466**	**87001**	**45646**
17	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$ поверхности**	**31,1**	**5965**	**185512**
	Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				
		Кладка наружных и внутренних стен (АС -7)				
18	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**147,66**	**19332**	**2854563**
19	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**35,4384**	**25837**	**915622**
20	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**56,1108**	**88710**	**4977589**
		Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8)				
21	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**6,3**	**31134**	**196144**
		Перемычки (АС-9)				
22	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**64**	**1717**	**109888**
		Монолитный участок УМ-1 (АС-13)				
23	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**$м^3$**	**1,48**	**44915**	**66474**
24	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**1,5022**	**24313**	**36523**
25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,041**	**306812**	**12579**
26	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,095**	**301181**	**28612**
27	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,202**	**287369**	**58049**
		Кровля				
28	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**$м^3$**	**2,515**	**222732**	**560171**

1	2	3	4	5	6	7
29	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	2,653	134363	356465
30	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	5,168	4310	22274
31	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	197	4393	865421
		Внутренняя отделка				
32	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м2	215,85	4106	886280
33	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	36,35	7592	275969
34	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	178,55	3772	673491
35	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	138,99	8516	1183639
		Благоустройство				
36	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	85,6	73003	6249057
37	8601-0605-0203 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	584993	584993
38	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	165045	165045
39	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	112,93	4019	453866
40	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.9*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***	м	103	3870	398610
		Итого по акту				**25 302 825**
		в том числе:	Тенге			
		стоимость оборудования	Тенге			0
		строительно-монтажные работы	Тенге			25 302 825
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4 %	Тенге			2 378 466

1	2	3	4	5	6	7
		Итого	Тенге			**27 681 291**
		Сметная прибыль 5%	Тенге			**1 384 065**
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге			**553 626**
		Итого	Тенге			**29 618 981**
		В текущих ценах 2024 года К=1,075	Тенге			**31 840 404**
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**35 661 253**
		Итого с учетом скидки подрядчика 10%	**Тенге**			**32 095 128**
		в том числе НДС	Тенге			***3 438 764***

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "СК" Алатауинжстрой"

Директор _____Закариянов Е.М.

СУБПОДРЯДЧИК

ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Зам.директора_____Шаихов Е.З.