Приложение 50 к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года №
562

Формула Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик:	ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района" Актюбинская бласть, Иргизский район, с.Иргиз, Алтынсарина, 12 полное наименование, адрес, данные о средствах связи	100140016238
Исполнитель:	Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР" Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38 полное наименование, адрес, данные о средствах связи	921240000219
Договор:	№42 от 20.04.2020, доп. соглашение №42/03 от 29.07.2020г.	

Номер документа	Дата составления
1	25.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7	8
	Реконструкция водопроводных сетей в селе Иргиз Иргизского района Актюбинской области;	25.08.2020		услуги	1	21 052 632	21 052 632
			Итого		1	x	21 052 632

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при егои (их) наличий) на: _____страниц_____

Сдал (исполнитель): Директор / Искаков Б.А. Принял(Закзчик): Директор / Туртаев И.Б.

Должность подпись расшифровка подписи Должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания(принятия) работ (услуг): _____

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Форма №3-КС

Заказчик: ***ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"***

Подрядчик: ***ТОО "ДАНЕКЕР"***

Тех.надзор: ***ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"***

Наименование строительства и его адрес: ***Реконструкция водопроводных сетей водоснабжения с.Иргиз Иргизского района***

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 года.

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	дата	номер	наименование	код	наименование	код
		20.04.2020г.	*№42*				
		Доп.соглашение					
		29.07.2020г.	*№42/03*				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	за отчетный период без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по строительству	94 602 632	18 796 993							2 255 639	21 052 632
Удержание 5%	2 552 632	939 850							112 782	1 052 632
Итого к оплате	92 050 000	17 857 143							2 142 857	20 000 000

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Туртаев И.Б._____

Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А._____

Технадзор:

Директор ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

Кыдыралин Г.А._____

Форма №2

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей водоснабжения с.Иргиз Иргизского района

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Август 2020г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

ТЕХНАДЗОР: ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДАНЕКЕР"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Локальная смета 6-1-2 Наружный водопровод От Акши до Иргиз								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
		Земляные работы под трубопроводы								
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6490,912	200,33	190,28	1300324	1235091	255311	1680086
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,58	65234	289365	124451	
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	513,827	200,85	192,16	103202	98737	22001	135220
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	50,87	4419	26138	10016	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	210,142	1864,63	--	391837	--	282123	727877
		НР - 72%; СП - 8%			1864,63	--	391837	--	53917	
4	4101-0105-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	883,783	412,00	--	364119	--	--	393248
		СП - 8%			--	--	--	--	29129	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 1	м3 грунта	577,333	738,09	--	426123	--	306809	791567
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	426123	--	58635	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1463,424	738,09	--	1080139	--	777700	2006466

2		3	4	5	6	7	8	9	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	1080139	--	148627	
7	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5479,910	32,74	32,74	179412	179412	37759	234545
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,57	--	52443	17374	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5479,910	152,14	73,08	833714	400472	441190	1376896
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	433242	179522	101992	
		Земляные работы под колодцы								
9	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	210,84	200,33	190,28	42238	40119	8293	54573
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,58	2119	9399	4042	
10	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	34,58	200,85	192,16	6945	6645	1481	9100
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	50,87	297	1759	674	
11	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,29485	3583,97	--	15393	--	11083	28593
		НР - 72%; СП - 8%			3583,97	--	15393	--	2118	
12	4101-0105-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	59,4776	412,00	--	24505	--	--	26465
		СП - 8%			--	--	--	--	1960	
13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	42,168	738,09	--	31124	--	22409	57816
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	31124	--	4283	
14	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	168,672	32,74	32,74	5522	5522	1162	7219
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,57	--	1614	535	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	168,672	152,14	73,08	25662	12327	13580	42381
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	13335	5526	3139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7572052**			
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ								
16	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное толщиной 100мм. Устройство	м3 основания	240,000	2998,83	155,05	719719	37212	242794	1039514
		НР - 99%; СП - 8%			978,18	43,68	234763	10483	77001	

	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	2	546824,34	191055,73	1093649	382111	766999	2009499
		НР - 99%; СП - 8%			334048,00	53325,16	668096	106650	148852	
19	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1426,596	5375,00	--	7667954	--	--	8281390
		СП - 8%			--	--	--	--	613436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**11330403**			
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ								
39	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,47	21878,78	8960,13	229071	93813	136190	394482
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	100742	36824	29221	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**394482**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**19296877**
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				19 296 877			
в том числе оборудование			Тенге				0			
в том числе СМР			Тенге				**19 296 877**			
Временные здания и сооружения 3,7.0,8%			Тенге		2,96%		571 188			
Итого с временными			Тенге				**19 868 064**			
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-			Тенге		3,06%		607 963			
Итого в базовых ценах 2019г. СМР			Тенге				**20 476 027**			
Итого в базовых ценах 2019г. оборудование			Тенге				**0**			
Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование			Тенге				**20 476 027**			
Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге				409 521			
Итого с непредвиденными работами и затратами			Тенге				20 885 548			
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге				20 885 548			
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		**0,9**		**18 796 993**			
НДС 12%			Тенге		12%		2 255 639			
Стоимость строительства с НДС			Тенге				**21 052 632**			

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Туртаев И.Б.

ТОО "ТенгриСтройИнвест"
эксперт(ы) по авторскому надзору :
Дошниязов С.А.

подпись, дата

Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

Технадзор:

Директор ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

Кыдыралин Г.А.