Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ***ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"***

Форма №3-КС

Подрядчик: ***ТОО "ДАНЕКЕР"***

Тех.надзор: ***ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"***

Наименование строительства и его адрес: ***Реконструкция водопроводных сетей в селе Иргиз Иргизского района Актюбинской области***

Справка 6
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года.

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	дата	номер	наименование	код	наименование	код
		20.04.2020г.	*№42*				
		Доп.соглашение					
		29.07.2020г.	*№42/03*				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	за отчетный период без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по строительству	256 524 545,33	29 990 429,76							3 598 851,57	33 589 281,33
Удержание 5%	3 179 464,07	1 499 521,49							179 942,58	1 679 464,07
Итого к оплате	253 345 081,26	28 490 908,27							3 418 908,99	31 909 817,26

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Туртаев И.Б._____

Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А._____

Технадзор:

Директор ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

Кыдыралин Г.А._____

Форма №2

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в селе Иргиз Иргизского района Актюбинской области

АКТ №6
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Ноябрь 2020г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

ТЕХНАДЗОР: ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДАНЕКЕР"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
Локальная смета 2-1-1 Приобретение и монтаж насосных станции										
1	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20028,98	424,70	20029	425	15717	38606
		НР - 98%; СП - 8%			15907,32	130,39	15907	130	2860	
2	5102-0106-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	72967,00	--	72967	--	--	72967
					--	--	--	--	--	
3	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	4	48469,34	2667,70	193877	10671	93298	310149
		НР - 61%; СП - 8%			37479,00	757,75	149916	3031	22974	
8	1334-0101-0201 РСНБ РК 2015	Установка для обеззараживания воды. Монтаж оборудования	комплект	1	32536,72	--	32537	--	19779	56501
		НР - 61%; СП - 8%			32425,00	--	32425	--	4185	
9	ТОО"Акватория - Актобе	Установка для обеззараживания воды произв.20м3/час AQ-UV-220W-B ОДВ-20	шт	1	1043504,46	--	1043504	--	--	1043504
					--	--	--	--	--	
10	1311-0203-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 150 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	10293,55	1566,40	10294	1566	5941	17533
		НР - 75%; СП - 8%			7315,00	606,20	7315	606	1299	
11	2307-0502-0211 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 637 м3/ч, на один расходомер, DN 150, типа Взлет	комплект	1	356649,00	--	356649	--	--	385181
		СП - 8%			--	--	--	--	28532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
12	1312-1101-0210 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	23740,53	10921,92	94962	43688	37721	143298
		НР - 61%; СП - 8%			11693,76	3765,69	46775	15063	10615	
13	1312-1101-0212 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	32062,72	14511,84	513003	232189	201225	771367
		НР - 61%; СП - 8%			15600,00	5017,35	249600	80278	57138	
14	1312-1101-0213 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	41048,37	18700,72	82097	37401	31207	122368
		НР - 61%; СП - 8%			19094,40	6484,75	38189	12970	9064	
15	2304-0102-0305 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	48469,00	--	193876	--	--	209386
		СП - 8%			--	--	--	--	15510	
16	2304-0102-0307 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	6	82686,00	--	496116	--	--	535805
		СП - 8%			--	--	--	--	39689	
17	2304-0102-0308 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	153807,00	--	307614	--	--	332223
		СП - 8%			--	--	--	--	24609	
19	2304-1001-6406 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 150 мм, типа ЧАЗ ГОСТ 11823-91	шт.	4	14107,00	--	56428	--	--	60942
		СП - 8%			--	--	--	--	4514	
20	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2098,21	114,24	4196	228	3354	8154
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	24,96	3372	50	604	
21	2304-1001-0803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	7754,00	--	7754	--	--	8374
		СП - 8%			--	--	--	--	620	
22	2304-0501-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2636,00	--	2636	--	--	2847
		СП - 8%			--	--	--	--	211	
23	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	961,00	--	961	--	--	1038
		СП - 8%			--	--	--	--	77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
24	2302-0101-1060 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	2548,00	--	20384	--	--	22015
		СП - 8%			--	--	--	--	1631	
25	2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2010,00	--	8040	--	--	8683
		СП - 8%			--	--	--	--	643	
26	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2345,00	--	18760	--	--	20261
		СП - 8%			--	--	--	--	1501	
27	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	32	3608,00	--	115456	--	--	124692
		СП - 8%			--	--	--	--	9236	
28	2302-0103-0113 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4843,00	--	19372	--	--	20922
		СП - 8%			--	--	--	--	1550	
29	1312-1701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Изготовление	м трубопровода	3	911,40	73,93	2734	222	1528	4603
		НР - 61%; СП - 8%			811,20	23,63	2434	71	341	
30	1312-1701-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление	м трубопровода	16	1610,86	118,63	25774	1898	14226	43200
		НР - 61%; СП - 8%			1422,72	34,91	22764	559	3200	
31	1312-1701-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Изготовление	м трубопровода	30	1695,73	143,25	50872	4297	27211	84329
		НР - 61%; СП - 8%			1447,68	39,25	43430	1177	6247	
32	1312-1701-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Изготовление	м трубопровода	18	1886,87	153,56	33964	2764	16773	54796
		НР - 61%; СП - 8%			1485,12	42,48	26732	765	4059	
33	1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3	2234,29	1063,18	6703	3190	2596	10043
		НР - 61%; СП - 8%			1138,18	280,33	3415	841	744	
34	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	16	2585,70	1261,55	41371	20185	15992	61952
		НР - 61%; СП - 8%			1310,40	328,09	20966	5249	4589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
35	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	30	3039,59	1503,01	91188	45090	34650	135905
		НР - 61%; СП - 8%			1510,08	383,39	45302	11502	10067	
36	1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	18	3603,71	1575,74	64867	28363	26009	98146
		НР - 61%; СП - 8%			1971,84	396,93	35493	7145	7270	
37	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	986,00	--	2958	--	--	3195
		СП - 8%			--	--	--	--	237	
38	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16	2536,00	--	40576	--	--	43822
		СП - 8%			--	--	--	--	3246	
39	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30	3720,00	--	111600	--	--	120528
		СП - 8%			--	--	--	--	8928	
40	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	8980,00	--	161640	--	--	174571
		СП - 8%			--	--	--	--	12931	
41	1312-0101-0215 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм (футляр). Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2	4239,67	1613,93	8479	3228	3534	12975
		НР - 61%; СП - 8%			2496,00	401,10	4992	802	961	
42	1312-0101-0217 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм (футляр). Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2	4879,26	1880,21	9759	3760	4063	14927
		НР - 61%; СП - 8%			2845,44	484,81	5691	970	1106	
43	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	14553,00	--	29106	--	--	31434
		СП - 8%			--	--	--	--	2328	
44	2301-0201-0257 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	22854,00	--	45708	--	--	49365
		СП - 8%			--	--	--	--	3657	
45	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2829,73	--	2830	--	398	3486
		НР - 98%; СП - 8%			406,47	--	406	--	258	
46	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	635,02	20,00	635	20	352	1066
		НР - 61%; СП - 8%			576,80	--	577	--	79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
47	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1099,41	34,00	2199	68	1231	3705
		НР - 61%; СП - 8%			1009,40	--	2019	--	274	
48	1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	1278,92	40,00	3837	120	2111	6424
		НР - 61%; СП - 8%			1153,60	--	3461	--	476	
49	1339-0201-0514 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	0,5	1624,95	60,00	812	30	440	1352
		НР - 61%; СП - 8%			1442,00	--	721	--	100	
50	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	51,1	164,05	2,57	8383	132	1140	10285
		НР - 69%; СП - 8%			31,96	0,37	1633	19	762	
51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	51,1	146,36	3,28	7479	167	1740	9957
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	2497	26	738	
				Опоры под трубопроводы						
52	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1572,30	21,48	15723	215	15070	33257
		НР - 98%; СП - 8%			1537,54	0,24	15375	2	2463	
53	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,9	1639,00	--	16226	--	--	17524
		СП - 8%			--	--	--	--	1298	
54	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,03686	166100,81	11065,67	6122	408	3874	10796
		НР - 69%; СП - 8%			149760,00	2563,82	5520	95	800	
55	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж м/к опор	т конструкций	0,03686	92264,50	4552,69	3401	168	2227	6079
		НР - 69%; СП - 8%			85794,50	1784,71	3162	66	450	
56	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,031476	240429,00	--	7568	--	--	8173
		СП - 8%			--	--	--	--	605	
57	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1570,00	--	1570	--	--	1696
		СП - 8%			--	--	--	--	126	
58	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,99522	164,05	2,57	163	3	22	200
		НР - 69%; СП - 8%			31,96	0,37	32	--	15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,99522	146,36	3,28	146	3	34	194
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	49	--	14	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**5374801**
		В том числе оборудование:	**Тенге**							**1116471**
		Локальная смета 2-1-2 внутреннее элетроснабжение электроприемников НС								
1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	25071,31	7028,00	25071	7028	13427	41578
		НР - 72%; СП - 8%			16224,00	2424,80	16224	2425	3080	
2	5108-0401-0213 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	66522,00	--	66522	--	--	66522
					--	--	--	--	--	
3	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	36	258,34	9,81	9300	353	4474	14876
		НР - 72%; СП - 8%			169,26	3,33	6093	120	1102	
4	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	55	285,66	12,49	15711	687	7828	25423
		НР - 72%; СП - 8%			193,44	4,24	10639	233	1883	
5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	91	316,24	145,95	28778	13282	11005	42966
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	11357	3929	3183	
6	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	36	80,00	--	2880	--	--	3110
		СП - 8%			--	--	--	--	230	
7	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	20	171,00	--	3420	--	--	3694
		СП - 8%			--	--	--	--	274	
8	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	35	243,00	--	8505	--	--	9185
		СП - 8%			--	--	--	--	680	
9	2306-0145-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	146558,00	--	1759	--	--	1899
		СП - 8%			--	--	--	--	141	
10	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	290339,00	--	1742	--	--	1881
		СП - 8%			--	--	--	--	139	
11	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	469149,00	--	8445	--	--	9120
		СП - 8%			--	--	--	--	676	
12	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	1009657,00	--	20193	--	--	21809
		СП - 8%			--	--	--	--	1615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
13	2306-0145-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	1675913,00	--	20111	--	--	21720
		СП - 8%			--	--	--	--	1609	
14	2306-0145-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,016	2705571,00	--	43289	--	--	46752
		СП - 8%			--	--	--	--	3463	
15	2306-0145-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,007	4198288,00	--	29388	--	--	31739
		СП - 8%			--	--	--	--	2351	
16	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	25	495,59	22,61	12390	565	3586	17253
		НР - 72%; СП - 8%			193,44	5,76	4836	144	1278	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**359527**
		В том числе оборудование:	**Тенге**							**66522**
			Локальная смета 2-2-1 Приобретение и монтаж насосных станции							
1	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	2	48469,34	2667,70	96939	5335	46649	155075
		НР - 61%; СП - 8%			37479,00	757,75	74958	1516	11487	
2	ТОО"Акватория-Актобе	Насос горизонтальный одноступенчатый центробежный CR95-3NK50-200/181 AFAEHQQE Q 81,13м3/час,Н	шт	2	7296400,00	--	14592800	--	--	14592800
					--	--	--	--	--	
3	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20028,98	424,70	20029	425	15717	38606
		НР - 98%; СП - 8%			15907,32	130,39	15907	130	2860	
4	5102-0106-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	72967,00	--	72967	--	--	72967
					--	--	--	--	--	
5	1311-0203-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 150 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	10293,55	1566,40	10294	1566	5941	17533
		НР - 75%; СП - 8%			7315,00	606,20	7315	606	1299	
6	2307-0502-0211 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, на один расходомер, DN 150, типа Взлет	комплект	1	356649,00	--	356649	--	--	385181
		СП - 8%			--	--	--	--	28532	
7	1312-1101-0212 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	32062,72	14511,84	288564	130607	113189	433894
		НР - 61%; СП - 8%			15600,00	5017,35	140400	45156	32140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
8	2304-0102-0307 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	9	82686,00	--	744174	--	--	803708
		СП - 8%			--	--	--	--	59534	
9	1312-1101-0212 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	32062,72	14511,84	128251	58047	50306	192842
		НР - 61%; СП - 8%			15600,00	5017,35	62400	20069	14285	
10	2304-1001-6406 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, Т до 120°С, PN 16, DN 150 мм, типа ЧАЗ ГОСТ 11823-91	шт.	4	14107,00	--	56428	--	--	60942
		СП - 8%			--	--	--	--	4514	
11	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2098,21	114,24	4196	228	3354	8154
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	24,96	3372	50	604	
12	2304-1001-0803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3р (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	7754,00	--	7754	--	--	8374
		СП - 8%			--	--	--	--	620	
13	2304-0501-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2636,00	--	2636	--	--	2847
		СП - 8%			--	--	--	--	211	
14	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	961,00	--	961	--	--	1038
		СП - 8%			--	--	--	--	77	
15	2302-0101-1060 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	2548,00	--	10192	--	--	11007
		СП - 8%			--	--	--	--	815	
16	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8	3608,00	--	28864	--	--	31173
		СП - 8%			--	--	--	--	2309	
17	1312-1701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Изготовление	м трубопровода	3	911,40	73,93	2734	222	1528	4603
		НР - 61%; СП - 8%			811,20	23,63	2434	71	341	
18	1312-1701-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Изготовление	м трубопровода	26	1695,73	143,25	44089	3724	23583	73086
		НР - 61%; СП - 8%			1447,68	39,25	37640	1020	5414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
19	1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3	2234,29	1063,18	6703	3190	2596	10043
		НР - 61%; СП - 8%			1138,18	280,33	3415	841	744	
20	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	26	3039,59	1503,01	79029	39078	30030	117784
		НР - 61%; СП - 8%			1510,08	383,39	39262	9968	8725	
21	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	986,00	--	2958	--	--	3195
		СП - 8%			--	--	--	--	237	
22	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26	3720,00	--	96720	--	--	104458
		СП - 8%			--	--	--	--	7738	
23	1312-0101-0217 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм (футляр). Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2	4879,26	1880,21	9759	3760	4063	14927
		НР - 61%; СП - 8%			2845,44	484,81	5691	970	1106	
24	2301-0201-0257 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	22854,00	--	45708	--	--	49365
		СП - 8%			--	--	--	--	3657	
25	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном . Установка	комплект	1	2829,73	--	2830	--	398	3486
		НР - 98%; СП - 8%			406,47	--	406	--	258	
26	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	635,02	20,00	635	20	352	1066
		НР - 61%; СП - 8%			576,80	--	577	--	79	
27	1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	1278,92	40,00	3837	120	2111	6424
		НР - 61%; СП - 8%			1153,60	--	3461	--	476	
28	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	22,3	164,05	2,57	3658	57	498	4488
		НР - 69%; СП - 8%			31,96	0,37	713	8	332	
29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,3	146,36	3,28	3264	73	760	4345
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	1090	11	322	
30	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1572,30	21,48	15723	215	15070	33257
		НР - 98%; СП - 8%			1537,54	0,24	15375	2	2463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
31	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,9	1639,00	--	16226	--	--	17524
		СП - 8%			--	--	--	--	1298	
					Опоры под трубопроводы					
32	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,03686	166100,81	11065,67	6122	408	3874	10796
		НР - 69%; СП - 8%			149760,00	2563,82	5520	95	800	
33	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж м/к опор	т конструкций	0,03686	92264,50	4552,69	3401	168	2227	6079
		НР - 69%; СП - 8%			85794,50	1784,71	3162	66	450	
34	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,031476	240429,00	--	7568	--	--	8173
		СП - 8%			--	--	--	--	605	
35	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1570,00	--	1570	--	--	1696
		СП - 8%			--	--	--	--	126	
36	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,99522	164,05	2,57	163	3	22	200
		НР - 69%; СП - 8%			31,96	0,37	32	--	15	
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,99522	146,36	3,28	146	3	34	194
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	49	--	14	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**17291330**
		В том числе оборудование:	**Тенге**							**14665767**
					Локальная смета 2-2-2 внутреннее элетроснабжение электроприемников НС					
1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	25071,31	7028,00	25071	7028	13427	41578
		НР - 72%; СП - 8%			16224,00	2424,80	16224	2425	3080	
2	5108-0401-0213 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	66522,00	--	66522	--	--	66522
					--	--	--	--	--	
3	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	38	258,34	9,81	9817	373	4722	15702
		НР - 72%; СП - 8%			169,26	3,33	6432	127	1163	
4	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	30	285,66	12,49	8570	375	4270	13867
		НР - 72%; СП - 8%			193,44	4,24	5803	127	1027	
5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	68	316,24	145,95	21505	9925	8224	32107
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	8486	2936	2378	
6	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	38	80,00	--	3040	--	--	3283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--	243	
7	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	30	243,00	--	7290	--	--	7873
		СП - 8%			--	--	--	--	583	
8	2306-0145-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	146558,00	--	2931	--	--	3166
		СП - 8%			--	--	--	--	234	
9	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	290339,00	--	2903	--	--	3136
		СП - 8%			--	--	--	--	232	
10	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	469149,00	--	3753	--	--	4053
		СП - 8%			--	--	--	--	300	
11	2306-0145-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	1675913,00	--	41898	--	--	45250
		СП - 8%			--	--	--	--	3352	
12	2306-0145-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	2705571,00	--	13528	--	--	14610
		СП - 8%			--	--	--	--	1082	
13	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	25	495,59	22,61	12390	565	3586	17253
		НР - 72%; СП - 8%			193,44	5,76	4836	144	1278	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**268400**
		В том числе оборудование:	**Тенге**							**66522**
				Локальная смета 6-1-1 Поселковая сеть В1						
				РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
		Земляные работы под трубопроводы								
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	97,6482	738,09	--	72073	--	51893	133883
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	72073	--	9917	
7	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	846,389376	32,74	32,74	27711	27711	5832	36226
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,57	--	8100	2683	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	846,389376	152,14	73,08	128770	61854	68143	212666
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	66916	27728	15753	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**382775**			
				РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ						
30	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2867,11	184,24	17203	1105	13668	33341
		НР - 99%; СП - 8%			2213,71	87,36	13282	524	2470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
31	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	9	1954,68	78,96	17592	711	14130	34260
		НР - 99%; СП - 8%			1548,40	37,44	13936	337	2538	
32	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1172,69	26,32	4691	105	3904	9282
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	3893	50	688	
36	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	144	1375,37	900,51	198053	129674	101457	323471
		НР - 99%; СП - 8%			474,86	236,82	68380	34102	23961	
41	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	40	2026,79	1325,98	81072	53039	41566	132449
		НР - 99%; СП - 8%			700,82	348,84	28033	13954	9811	
44	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	33	2632,11	175,70	86860	5798	64523	163494
		НР - 99%; СП - 8%			1901,90	73,10	62763	2412	12111	
46	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	1,3167	74061,21	14550,56	97516	19159	50203	159537
		НР - 99%; СП - 8%			34171,50	4341,52	44994	5716	11818	
48	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2124,80	52,64	4250	105	3729	8616
		НР - 99%; СП - 8%			1858,14	24,96	3716	50	638	
50	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1375,37	900,51	13754	9005	7046	22463
		НР - 99%; СП - 8%			474,86	236,82	4749	2368	1664	
56	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы стальные, диаметр 300 мм(футляр). Укладка	км трубопровода	0,007	1439935,12	682092,27	10080	4775	6259	17646
		НР - 99%; СП - 8%			689976,00	213217,13	4830	1493	1307	
66	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	96	2026,79	1325,98	194572	127294	99759	317878
		НР - 99%; СП - 8%			700,82	348,84	67278	33488	23547	
67	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	177	1375,37	900,51	243440	159390	124707	397599
		НР - 99%; СП - 8%			474,86	236,82	84050	41917	29452	
68	2302-0304-1619 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	10914,00	--	120054	--	--	129658
		СП - 8%			--	--	--	--	9604	
69	2302-0304-1618 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	9575,00	--	19150	--	--	20682
		СП - 8%			--	--	--	--	1532	
70	2302-0304-1614 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	3476,00	--	52140	--	--	56311
		СП - 8%			--	--	--	--	4171	
71	2302-0304-1613 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	63	3476,00	--	218988	--	--	236507
		СП - 8%			--	--	--	--	17519	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
72	2302-0304-1405 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40x40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2166,00	--	6498	--	--	7018
		СП - 8%			--	--	--	--	520	
73	2302-0304-1607 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2740,00	--	5480	--	--	5918
		СП - 8%			--	--	--	--	438	
74	2302-0304-2012 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2227,00	--	8908	--	--	9621
		СП - 8%			--	--	--	--	713	
75	2302-0304-2011 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	2227,00	--	20043	--	--	21646
		СП - 8%			--	--	--	--	1603	
76	2302-0502-1626 РСНБ РК 2015	Переходник, с внутренней резьбой, PN 10, DN 32x1 СТ РК 1893-2009	шт.	59	3217,00	--	189803	--	--	204987
		СП - 8%			--	--	--	--	15184	
77	2304-0902-3126 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с наружной резьбой DN 25	шт.	59	2625,00	--	154875	--	--	167265
		СП - 8%			--	--	--	--	12390	
78	2302-0304-2410 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4792,00	--	4792	--	--	5175
		СП - 8%			--	--	--	--	383	
79	2302-0304-2407 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44	1647,00	--	72468	--	--	78265
		СП - 8%			--	--	--	--	5797	
80	2302-0304-2405 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1067,00	--	1067	--	--	1152
		СП - 8%			--	--	--	--	85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2564241**			
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ								
97	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка С-3 ГОСТ 23118-2012	т	1,1431	589480,00	--	673835	--	--	727741
		СП - 8%			--	--	--	--	53907	
98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска м/к эмалью за 2 раза	м2	33,72145	146,36	3,28	4935	111	1149	6571
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	1648	17	487	
101	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	46,86	15655,14	1079,64	733600	50592	59962	857047
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	55290	10603	63485	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1591359**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**4538375**
		Локальная смета 6-1-2 Наружный водопровод От Акши до Иргиз								
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ								
50	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка С-3 ГОСТ 23118-2012	т	0,2254	589480,00	--	132869	--	--	143498
		СП - 8%			--	--	--	--	10630	
51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска м/к эмалью за 2 раза	м2	6,6493	146,36	3,28	973	22	226	1296
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	325	3	96	
52	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены горловины из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,462	29344,20	2138,04	13557	988	2729	17589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			5902,40	449,28	2727	208	1303	
54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	9,24	15655,14	1079,64	144654	9976	11824	168995
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	10902	2091	12518	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**331378**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**331378**
		Локальная смета 6-2-1 Всасывающие трубопроводы (ВС)								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
		Земляные работы под трубопроводы								
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	177	200,33	190,28	35458	33679	6962	45813
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,58	1779	7890	3394	
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	14	200,85	192,16	2812	2690	599	3684
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	50,87	120	712	273	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,73	1864,63	--	10684	--	7693	19847
		НР - 72%; СП - 8%			1864,63	--	10684	--	1470	
4	4101-0105-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	24,08	412,00	--	9921	--	--	10715
		СП - 8%			--	--	--	--	794	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 1	м3 грунта	13	738,09	--	9595	--	6909	17824
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	9595	--	1320	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	32,8	738,09	--	24209	--	17431	44971
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	24209	--	3331	
7	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	131,2	32,74	32,74	4296	4296	904	5616
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,57	--	1256	416	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	131,2	152,14	73,08	19960	9588	10563	32965
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	10372	4298	2442	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**181435**			
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ								
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы и засыпка песчаное толщиной 100мм. Устройство	м3 основания	12,94	2998,83	155,05	38805	2006	13091	56047
		НР - 99%; СП - 8%			978,18	43,68	12658	565	4152	
10	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,034	1106409,29	512549,33	37618	17427	22655	65095
		НР - 99%; СП - 8%			514744,00	158308,73	17501	5382	4822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
11	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	34,136	8980,00	--	306541	--	--	331065
		СП - 8%			--	--	--	--	24523	
12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,06	986397,27	501131,66	59184	30068	36039	102840
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	27993	8410	7618	
13	2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	10406,00	--	41624	--	--	44954
		СП - 8%			--	--	--	--	3330	
14	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	2447,81	191,76	9791	767	8498	19753
		НР - 99%; СП - 8%			2133,56	12,48	8534	50	1463	
15	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	7973,00	--	31892	--	--	34443
		СП - 8%			--	--	--	--	2551	
16	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,034	121171,87	--	4120	--	2174	6797
		НР - 99%; СП - 8%			64581,00	--	2196	--	503	
17	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,034	2957050,98	235571,80	100540	8009	12666	122262
		НР - 99%; СП - 8%			336102,00	40175,70	11427	1366	9056	
18	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6102,50	1980,13	12205	3960	8185	22021
		НР - 99%; СП - 8%			3550,72	583,03	7101	1166	1631	
19	2304-0102-0308 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	153807,00	--	307614	--	--	332223
		СП - 8%			--	--	--	--	24609	
			ПОДАЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ (Пд)							
20	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	3	6102,50	1980,13	18308	5940	12277	33032
		НР - 99%; СП - 8%			3550,72	583,03	10652	1749	2447	
21	2304-0102-0308 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	153807,00	--	461421	--	--	498335
		СП - 8%			--	--	--	--	36914	
22	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	6	2447,81	191,76	14687	1151	12747	29629
		НР - 99%; СП - 8%			2133,56	12,48	12801	75	2195	
23	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	6	7973,00	--	47838	--	--	51665
		СП - 8%			--	--	--	--	3827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1750160			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**1931596**
		Локальная смета 6-2-2 Напорный трубопровод от насосной станции(ВН)								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
		Земляные работы под трубопроводы								
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	433,75	200,33	190,28	86891	82532	17060	112267
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,58	4360	19334	8316	
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	27,03	200,85	192,16	5429	5194	1157	7113
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	50,87	232	1375	527	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,8234	1864,63	--	25776	--	18558	47881
		НР - 72%; СП - 8%			1864,63	--	25776	--	3547	
4	4101-0105-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	46,4916	412,00	--	19155	--	--	20687
		СП - 8%			--	--	--	--	1532	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 1	м3 грунта	25,52	738,09	--	18836	--	13562	34990
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	18836	--	2592	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	81,646	738,09	--	60262	--	43389	111943
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	60262	--	8292	
7	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	326,584	32,74	32,74	10693	10693	2251	13980
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,57	--	3127	1036	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	326,584	152,14	73,08	49685	23867	26292	82056
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	25818	10699	6078	
		Земляные работы под колодцы								
9	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	30,12	200,33	190,28	6034	5731	1185	7796
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,58	303	1343	577	
10	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4,94	200,85	192,16	992	949	212	1300
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	50,87	42	251	96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
11	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,61355	3583,97	--	2199	--	1583	4085
		НР - 72%; СП - 8%			3583,97	--	2199	--	303	
12	4101-0105-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	8,4968	412,00	--	3501	--	--	3781
		СП - 8%			--	--	--	--	280	
13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,024	738,09	--	4446	--	3201	8259
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	4446	--	612	
14	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	24,096	32,74	32,74	789	789	166	1031
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,57	--	231	76	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24,096	152,14	73,08	3666	1761	1940	6054
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	1905	789	448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**463223**			
				РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ						
16	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное толщиной 100мм. Устройство	м3 основания	24,49	2998,83	155,05	73441	3797	24775	106074
		НР - 99%; СП - 8%			978,18	43,68	23956	1070	7857	
17	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	781107,08	233055,12	9373	2797	6760	17424
		НР - 99%; СП - 8%			492840,00	76218,34	5914	915	1291	
18	2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	5746,00	--	69228	--	--	74766
		СП - 8%			--	--	--	--	5538	
19	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,012	97021,62	--	1164	--	767	2086
		НР - 99%; СП - 8%			64581,00	--	775	--	155	
20	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	2249351,63	208617,63	26992	2503	4112	33593
		НР - 99%; СП - 8%			309504,00	36650,40	3714	440	2488	
21	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2867,11	184,24	8601	553	6834	16670
		НР - 99%; СП - 8%			2213,71	87,36	6641	262	1235	
22	2304-0102-0307 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	82686,00	--	248058	--	--	267903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--	19845	
23	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	6	1551,80	116,08	9311	696	8050	18750
		НР - 99%; СП - 8%			1342,80	12,48	8057	75	1389	
24	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6	5227,00	--	31362	--	--	33871
		СП - 8%			--	--	--	--	2509	
25	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01659	986397,27	501131,66	16364	8314	9965	28435
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	7740	2325	2106	
26	2302-0101-0752 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 159 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5789,00	--	11578	--	--	12504
		СП - 8%			--	--	--	--	926	
27	2302-0103-2811 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	1	6307,00	--	6307	--	--	6812
		СП - 8%			--	--	--	--	505	
28	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0735	449321,74	147141,86	33025	10815	23968	61552
		НР - 99%; СП - 8%			288496,00	40887,50	21204	3005	4559	
29	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	74,235	3445,00	--	255740	--	--	276199
		СП - 8%			--	--	--	--	20459	
30	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0735	97021,62	--	7131	--	4699	12777
		НР - 99%; СП - 8%			64581,00	--	4747	--	946	
31	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1375,37	900,51	4126	2702	2114	6739
		НР - 99%; СП - 8%			474,86	236,82	1425	710	499	
32	2302-0304-2027 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	12247,00	--	24494	--	--	26454
		СП - 8%			--	--	--	--	1960	
33	2302-0304-2229 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 150x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	20788,00	--	20788	--	--	22451
		СП - 8%			--	--	--	--	1663	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1025059**			
				РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ						
34	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,56	21878,78	8960,13	34131	13978	20292	58777
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	15010	5487	4354	
35	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17521,00	--	17521	--	--	18923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--	1402	
36	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12180,00	--	24360	--	--	26309
		СП - 8%			--	--	--	--	1949	
37	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16245,00	--	16245	--	--	17545
		СП - 8%			--	--	--	--	1300	
38	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24475,00	--	24475	--	--	26433
		СП - 8%			--	--	--	--	1958	
39	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281,00	--	5281	--	--	5703
		СП - 8%			--	--	--	--	422	
40	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797,00	--	4797	--	--	5181
		СП - 8%			--	--	--	--	384	
41	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8374,00	--	8374	--	--	9044
		СП - 8%			--	--	--	--	670	
42	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка С-3 ГОСТ 23118-2012	т	0,0161	589480,00	--	9491	--	--	10250
		СП - 8%			--	--	--	--	759	
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска м/к эмалью за 2 раза	м2	0,47495	146,36	3,28	70	2	16	93
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	23	--	7	
44	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены горловины из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,033	29344,20	2138,04	968	71	195	1256
		НР - 93%; СП - 8%			5902,40	449,28	195	15	93	
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,42	853,43	19,95	8039	188	2304	11171
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	2454	24	828	
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,66	15655,14	1079,64	10332	713	845	12071
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	779	149	894	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**202755**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**1691039**
		Локальная смета 6-3-2 Напорный трубопровод от насосной станции(ВН)								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
		Земляные работы под трубопроводы								
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	213,22	200,33	190,28	42714	40570	8386	55188
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,58	2143	9504	4088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	16,89	200,85	192,16	3392	3246	723	4445
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	50,87	145	859	329	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,9033	1864,63	--	12872	--	9268	23911
		НР - 72%; СП - 8%			1864,63	--	12872	--	1771	
4	4101-0105-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	29,0508	412,00	--	11969	--	--	12926
		СП - 8%			--	--	--	--	958	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 1	м3 грунта	15,6	738,09	--	11514	--	8290	21389
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	11514	--	1584	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	19,489343	738,09	--	14385	--	10357	26721
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	14385	--	1979	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**144580**			
				РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ						
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы и засыпка песчаное толщиной 100мм. Устройство	м3 основания	15,6	2998,83	155,05	46782	2419	15782	67568
		НР - 99%; СП - 8%			978,18	43,68	15260	681	5005	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**67568**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**212148**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				31 998 594,77			
в том числе оборудование	Тенге				15 915 282,00			
в том числе СМР	Тенге				**16 083 312,77**			
Временные здания и сооружения 3,7.0,8%	Тенге		2,96%		476 066,06			
Итого с временными	Тенге				**16 559 378,83**			
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)	Тенге		3,06%		506 716,99			
Итого в базовых ценах 2019г. СМР	Тенге				**17 066 095,82**			
Итого в базовых ценах 2019г. оборудование	Тенге				**15 915 282,00**			
Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование	Тенге				**32 981 377,82**			
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				341 321,92			
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				33 322 699,74			
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				33 322 699,74			
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		**0,9**		**29 990 429,76**			
НДС 12%	Тенге		12%		3 598 851,57			
Стоимость строительства с НДС	Тенге				**33 589 281,33**			

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Туртаев И.Б._____

ТОО "ТенгриСтройИнвест"
эксперт(ы) по авторскому надзору :
Дошниязов С.А.

подпись, дата

Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А._____

Технадзор:

Директор ТОО "ОРАЗБАЙ-2005"

Кыдыралин Г.А._____