Тапсырыс беруші: "Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі **Форма № КС-3**
Инженер: "АТАКАМА" ЖШС-і
Мердігер: "СК "ДАР" ЖШС-і
Құрылыс атауы: «Түркістан облысы Төлеби ауданындағы «Мәдени» елді мекеніне кіретін жол 5+050 км КХ-144 автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»

2024 жылғы №46 келісім шарт бойынша құны - 95 822 153,28 теңге.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2024 жылғы 20 қараша айындағы
№1 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс береуші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
2683502		46	03.06.2024ж	ОБ	02	"СК "ДАР" ЖШС-і	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	ҚҚС-сыз есепті айда (караша айы үшін)
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Түркістан облысы Төлеби ауданындағы «Мәдени» елді мекеніне кіретін жол 5+050 км КХ-144 автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»	28 746 645,98	25 666 648,20							3 079 997,78	28 746 645,98
Алдын ала төлемді ұстау		25 666 648,20							3 079 997,78	28 746 645,98
Толенетін сомасы	**28 746 645,98**	-							-	-

Тапсырыс беруші:

"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

басшысының орынбасары

_____ **М.Джалаиров**

"_____" _____ 2024 жыл

Инженер:

"АТАКАМА" ЖШС-нің

Директоры

_____ **Әбдіманап Ә.Ә.**

"_____" _____ 2024 жыл

инженер-сараншы _____ **Нусенов Ө.**

"_____" _____ 2024 жыл

Мердігер:

"СК "ДАР" ЖШС-нің

Директоры

_____ **Г.Жумашбеков**

"_____" _____ 2024 жыл

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-144 подъезд к населенному пункту «Мадени» км 5+050 в Толебийском районе Туркестанской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
ИНЖЕНЕР: ТОО "АТАКАМА"
АВТОР: ТОО "Astana Stroy LTD"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СК "ДАР"
Основание: Договор №46 от 03.06.2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
01-01-01 на Подготовительные работы											
1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	240	2,25	2,25	540	540	--	115	708
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,66	--	158		53	
2	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2021,часть I,табл.1601-0204-30 п.2	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги II категория сложности	км	0,03	30659,00	--	920	--	--	--	920
					--	--	--	--		--	
3	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2021,часть I,табл.1601-0204-30 п.5	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги II категория сложности	км	0,03	18569,00	--	557	--	--	--	557
					--	--	--	--		--	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 01-01-01			Тенге				2 185				
в том числе прочие затраты			Тенге				1 477				
01-01-02 на Демонтажные работы											
2	1146-0401-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия монолитные железобетонные.Разборка	$м^3$	4,8	36131,80	15601,10	173433	74885	14789	83285	277255
		НР - 72%; СП - 8%			17449,62	6648,97	83758	31915		20537	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	1130-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=0,8	Перила сварные стальные.ДЕМОНТАЖ	т перил	1,67	90542,59	254,78	151206	425	--	108580	280569
		НР - 72%; СП - 8%			90287,81	15,03	150781	25		20783	
5	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фундаменты железобетонные.Разборка	$м^3$	14,4	50761,31	24684,58	730963	355458	44368	348055	1165340
		НР - 72%; СП - 8%			22995,65	10574,49	331137	152273		86321	
6	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	147,254	170,00	--	25033	--		--	27036
		СП - 8%			--	--	--	--		2003	
7	412-101-0213 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 13 км	т·км	1914,302	46,00	--	88058	--		--	95103
		СП - 8%			--	--	--	--		7045	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 01-01-02			Тенге				1 845 303				
в том числе прочие затраты			Тенге				-				
02-01-01 на Крайние опоры											
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	СЛИВ.Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,8	5704,55	1646,46	4564	1317	1826	1219	6246
		НР - 72%; СП - 8%			1776,06	340,52	1421	272		463	
27	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,816	21574,00	--	17604	--	17604	--	19012
		СП - 8%			--	--	--	--		1408	
28	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	82	4810,22	196,55	394438	16117	291126	66543	497860
		НР - 72%; СП - 8%			1063,35	63,73	87195	5226		36879	
29	1130-0504-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой опор мостов и труб,дополнительный слой.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	82	1369,63	35,45	112310	2907	84470	18200	140951
		НР - 72%; СП - 8%			304,06	4,21	24933	345		10441	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 02-01-01			Тенге				664 069				
в том числе прочие затраты			Тенге				-				
на ВКЛЮЧИТЬ											
		Насадка НМ-1 =2 шт									
	1130-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Крылья устоев из монолитного железобетона. Устройство	$м^3$ железобетона в деле	48,6	43581,28	6064,38	2118050	294729	1010129	672425	3013713
		НР - 72%; СП - 8%			16732,35	2484,19	813192	120732		223238	
	212-101-2502 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	50,544	27919,00	--	1411138	--	1411138	--	1524029
		СП - 8%			--	--	--	--		112891	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,27064	376202,00	--	478017	--	478017	--	516258
		СП - 8%			--	--	--	--		38241	
	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28298	349794,00	--	98985	--	98985	--	106904
		СП - 8%			--	--	--	--		7919	
	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,8485	329247,00	--	608613	--	608613	--	657302
		СП - 8%			--	--	--	--		48689	
	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,57626	29438,48	1648,06	16964	949	1152	10924	30119
		НР - 72%; СП - 8%			25792,42	536,64	14863	309		2231	
	1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,28934	24417,22	1184,50	31482	1528	2575	20111	55721
		НР - 72%; СП - 8%			21234,72	429,31	27379	554		4127	
		Шкафная стенка ШМ1 = 2 шт									
	1130-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Крылья устоев из монолитного железобетона. Устройство	$м^3$ железобетона в деле	11	43581,28	6064,38	479394	66708	228630	152195	682116
		НР - 72%; СП - 8%			16732,35	2484,19	184056	27326		50527	
	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	11,44	25580,00	--	292635	--	292635	--	316046
		СП - 8%			--	--	--	--		23411	
	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06208	376202,00	--	23355	--	23355	--	25223
		СП - 8%			--	--	--	--		1868	
	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,68732	349794,00	--	240420	--	240420	--	259654
		СП - 8%			--	--	--	--		19234	
	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурнаяпериодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,56158	329247,00	--	184899	--	184899	--	199691
		СП - 8%			--	--	--	--		14792	
	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0148	101992,90	1861,70	1509	28	--	1075	2791
		НР - 72%; СП - 8%			100131,20	796,91	1482	12		207	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00904	403078,00	--	3644	--	3644	--	3936
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00576	349794,00	--	2015	--	2015	--	2176
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
		Монолитная подуклонка и сливы									
	1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	$м^3$ железобетона в деле	3,48	20069,62	4455,20	69842	15504	19968	29260	107031
		НР - 72%; СП - 8%			9876,34	1801,66	34370	6270		7928	
	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	3,6192	25580,00	--	92579	--	92579	--	99985
		СП - 8%			--	--	--	--		7406	
	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00264	376202,00	--	993	--	993	--	1072
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7916	349794,00	--	276897	--	276897	--	299049
		СП - 8%			--	--	--	--		22152	
	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,7916	83775,68	--	66317	--	1368	46763	122127
		НР - 72%; СП - 8%			82047,68	--	64949	--		9046	
	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,27888	101992,90	1861,70	28444	519	--	20266	52606
		НР - 72%; СП - 8%			100131,20	796,91	27925	222		3897	
	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0336	349794,00	--	11753	--	11753	--	12693
		СП - 8%			--	--	--	--		940	
	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,24528	403078,00	--	98867	--	98867	--	106776
		СП - 8%			--	--	--	--		7909	
		Гидроизоляция									
	1130-0506-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	$м^2$ окрашиваемой поверхности	74	715,80	34,47	52969	2551	26606	17966	76610

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			321,79	15,40	23812	1140		5675	
	1130-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подмости для окраски. Устройство	$м^2$ окрашиваемой поверхности	74	1076,15	180,45	79635	13354	37236	24826	112817
		НР - 72%; СП - 8%			392,50	73,44	29045	5435		8357	
		Объездная дорога									
	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	54,5	63,39	63,39	3455	3455	--	725	4515
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,48	--	1007		335	
	1111-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением самоходными катками	$м^3$ подстилающего слоя	32	10553,68	1579,65	337718	50549	155429	107401	480728
		НР - 72%; СП - 8%			4116,89	544,60	131740	17427		35610	
	1130-0109-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 9 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	балка пролетного строения	6	66454,11	21561,78	398725	129371	166807	100459	539119
		НР - 72%; СП - 8%			17091,11	6163,31	102547	36980		39935	
	1130-0111-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты переходные сборные длиной свыше 7 м. Укладка	$м^3$ железобетонных конструкций	13,68	19859,73	2041,26	271681	27924	174300	55442	353293
		НР - 72%; СП - 8%			5077,24	551,61	69457	7546		26170	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге				9 764 100				
в том числе оборудование			Тенге								
02-01-02 на Пролетные строения											
2	251-201-0404 СпрСЦ 12.2022	Части опорные резинометаллические для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 150x350x40 мм	шт.	26	39284,00	--	1021384	--	1021384	--	1103095
		СП - 8%			--	--	--	--		81711	
4	226-102-0105 РСНБ РК 2022	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки П15-А14-К7	шт.	4	1698959,00	--	6795836	--	6795836	--	7339503
		СП - 8%			--	--	--	--		543667	
13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4361	376202,00	--	164062	--	164062	--	177187
		СП - 8%			--	--	--	--		13125	
14	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,712213	329247,00	--	234494	--	234494	--	253253
		СП - 8%			--	--	--	--		18760	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге				8 873 038				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**21 148 695**				
Прочие затраты			Тенге				**1 477**				
в том числе СМР			Тенге				**21 147 218**				
Временные здания и сооружения 3,28%			Тенге			3,28%	693 629				
Итого с временными			Тенге				**21 840 847**				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,08%			Тенге			1,08%	235 881				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**22 076 728**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	441 535				
Итого СМР			Тенге				**22 518 263**				
Итого оборудование			Тенге				**1 477**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**22 519 740**				
Итого в текущих ценах 2024 г.			Тенге			1,163	26 190 457				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге				26 190 457				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,98			Тенге			**0,98**	**25 666 648,20**				
НДС			Тенге			12%	3 079 997,78				
Итого к оплате			**Тенге**				**28 746 645,98**				

Авторский надзор:

ТОО "Astana Stroy LTD"

Арзымбетов К.Б.

Технический надзор:

ТОО "АТАКАМА"

Инженер-эксперт **Нусенов Ө.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СК "ДАР"

Жумашбеков Г.К.