типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08. 2021 года № 420

ПОДРЯДЧИК : ТОО "СК" Алатауинжстрой" Акмолинская обл., Коргалжынский р-он, с.Кенбидаик, ул.К.ракымжанова ,40

Субподрядчик : ТОО "Абсолют Строй Инвест" г.Астана , ул.А.Болекпаева дом 4 ВП 2

Стройка: Строительство медицинского пункта в селе Ынтымак, Целиноградского района, Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		22-6	09.07.2024				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
Стоимость выполненных работ и затрат по Комплексу работ	Стоимость с начала отчетного периода включительно	Стоимость за отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги НДС	ВСЕГО
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подрядные работы	34 812 802	31 082 859							3 729 943	34 812 802
Всего к оплате	34 812 802	31 082 859							3 729 943	34 812 802

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "СК" Алатауинжстрой"

Директор _____ Закариянов Е.М.

СУБПОДРЯДЧИК

ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Зам.директора _____ **Шаихов Е.З**

Подрядчик : ТОО "СК" Алатауинжстрой" Акмолинская обл., Коргалжынский р-он, с.Кенбидаик, ул.К.ракымжанова ,40

Субподрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест" г.Астана , ул.А.Болекпаева дом 4 ВП 2

Объект : Строительство медицинского пункта в селе Ынтымак, Целиноградского района, Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) : №22-6 от 09.07.24

Акт выполненных работ № 1
за июль- декабрь 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Котлован (АС-3)				
1	6101-0103-0216 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2	м3	488,835	438	214 110
2	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	8065,7775	93	750 117
3	6101-0101-0301 Кклим = 1,12	Работа на отвале группа грунта 1	м3	488,835	72	35 196
4	6101-0103-0216 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2 **(для обратной заспки)**	м3	431,42	438	188 962
5	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км **(для обратной засыпки)**	1 т·км	7118,43	93	662 014
	211-103-0101	Грунт - I группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 **(грунт обратной засыпки)**	1 м3	431,42	1017	438 754
6	**6101-0206-0102 Кклим = 1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м3**	**22,71**	**3562**	**80 893**
7	**6101-0107-0501 Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м3**	**431,42**	**570**	**245 909**
		Монолитный ростверк (АС-4)				

8	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м3	7,7	13966	107 538
9	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	7,7	9499	73 142
10	6103-0101-0210 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м3	19,3	22836	440 735
		Фундаментные блоки(АС5-АС6)				
11	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	4	5039	20 156
12	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	17	5605	95 285
13	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	15	7454	111 810
14	6104-0202-0104 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	57	12111	690 327
15	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	51,776	56103	2 904 789
16	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,04272	271210	11 586
		Отмостка (АС-5),				
17	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м3	5,7	13966	79 606
18	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,10488	58657	6 152
		Фасады,				
19	6111-0201-0506 Кклим = 1,12	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта на клее	м2	214,812	7243	1 555 883
		Проемы,				
20	6108-0102-0107 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	23,749	7156	169 948
		Ведомость отделки помещений				
21	6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м2	119,01	2680	318 947
22	6112-0301-0301 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	м2	12,25	2029	24 855
23	6111-0201-0105 Кклим = 1,12	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2	7,61	6283	47 814
24	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	0,39192	60560	23 735
25	6112-0202-0110 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м2	7,61	6179	47 022

26	6112-0301-0301 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	м2	7,61	2029	15 441
27	6112-0302-0113 Кклим = 1,06	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз потолок, подготовленный под окраску	м2	126,62	1119	141 688
28	6112-0302-0114 Кклим = 1,06	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м2	126,62	596	75 466
		Стены				
29	6112-0202-0103 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	215,85	3838	828 432
30	6112-0301-0202 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	252,2	1480	373 256
		Отопление				
31	6116-0301-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К 1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	18,48	2662	49 194
32	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	112	3304	370 048
33	6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К	Установка кранов воздушных	шт.	14	709	9 926
34	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	14	320	4 480
35	6114-0203-0102 Кклим = 1,06	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	14	1753	24 542
36	245-510-0103	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815- 2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	14	8500	119 000
37	6114-0204-0101 Кклим = 1,06	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 15-25 мм.	шт.	8	1620	12 960
38	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	4	2379	9 516
39	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	4	6954	27 816
40	6114-0103-0405 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	65	3854	250 510
41	241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE- RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	64,35	349	22 458
42	6114-0103-0406 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	36	3836	138 096
43	241-205-0206	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE- RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	35,64	535	19 067
44	6114-0103-0407 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	21	3831	80 451
45	241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE- RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	20,79	1499	31 164
46	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	108	65	7 020
47	241-609-0601	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	1 шт.	14	2247	31 458
48	241-609-0602	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	1 шт.	2	2540	5 080
49	241-609-0603	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	1 шт.	6	3384	20 304
50	241-602-0902	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	1 шт.	8	1264	10 112

51	241-602-0904	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	1 шт.	10	1684	16 840
52	241-602-0906	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	1 шт.	2	2890	5 780
53	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	122	329	40 138
54	6114-0102-0103 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	22,4	2317	51 901
		Фасады:				
55	6112-0401-0116 Кклим = 1,06	Облицовка фасада металлосайдингом без теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	330,1	6026	1 989 183
56	261-102-0380	Профили оцинкованные для ограждающих строительных конструкций	м	726,22	355	257 808
57	231-103-0101 Коб =1,02	Мембрана фасадная, ветрозащитная, паропроницаемость – 0,08 мг/(м*ч*ПА)	1 м2	346,605	463	160 478
58	231-303-0101 Коб =1,02	Металлический сайдинг	1 м2	346,605	3070	1 064 077
59	6112-0401-0117 Кклим = 1,06	Облицовка фасада металлосайдингом обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов	м	293	526	154 118
60	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа до t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки до 50 мм	1 м	104	665	69 160
61	224-105-0107	Планка внутреннего угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	15	1196	17 940
62	224-105-0115	Планка соединительная , из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	99	1411	139 689
63	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м	75	954	71 550
						5 953 182
		Асфальтобетонное покрытие тип 1				
64	7101-0401-0102 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	132,04	8351	1 102 666
65	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Розлив вяжущих материалов	т	0,79224	195694	155 037
66	7101-0602-0306 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	528,16	455	240 313
67	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	50,650544	23078	1 168 913
68	7101-0602-0406 Кклим = 1,12 Коб =4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м2	2112,64	8	16 901
69	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	24,506624	23078	565 564
70	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Розлив вяжущих материалов	т	0,52816	195694	103 358
71	7101-0602-0302 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	528,16	469	247 707
72	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	54,40048	25335	1 378 236
73	7101-0401-0102 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	1,74	8351	14 531
74	7101-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	145	3325	482 125
75	212-101-0812	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	1 м3	4,64	29193	135 456
76	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	1 м3	6,235	54912	342 376
		Мощение тротуарной плиткой тип 2				
77	1147-0301-0103 Кклим = 1,12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из щебня.	м3	9,912	12357	122 483

78	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,318296	5451	7 186
79	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	11,864664	5373	63 749
80	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	1,346604672	11267	15 172
81	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	2,316870528	94	218
82	6113-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	99,12	6967	690 569
83	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608- 2017 (70 мм)	м2	101,1024	5193	525 025
84	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	4,956	4149	20 562
85	7101-0401-0102 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	0,504	8351	4 209
86	7101-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	42	3325	139 650
87	212-101-0812	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	1 м3	1,344	29193	39 235
88	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	0,672	70747	47 542
		Итого	Тенге			29 643 398
		Сметная прибыль 5%	Тенге			1 475 187
		Непредвиденные затраты 3 %	Тенге			889 302
		Итого	Тенге			32 007 887
		В текущих ценах 2023 года К=1,079	Тенге			34 536 510
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			38 680 891
		Итого с учетом скидки субподрядчика 10%	**Тенге**			34 812 802
		в том числе НДС				*3 729 943*
		ИТОГО к оплате	Тенге			34 812 802

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "СК"Алатауинжстрой"

Директор _____ Закариянов Е.М.

СУБПОДРЯДЧИК

ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Зам.директора _____ **Шаихов Е.З**