Тапсырыс беруші: "Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Форма № КС-3

Инженер: "АТАКАМА" ЖШС-і

Мердігер: "СК "ДАР" ЖШС-і

Құрылыс атауы: «Түркістан облысы Төлеби ауданындағы «Мәдени» елді мекеніне кіретін жол 5+050 км КХ-144 автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»

2024 жылғы №46/02 қосымша келісім бойынша құны - 110 207 005,28 теңге.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2024 жылғы 24 желтоқсан айындағы №2 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс береуші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
2683502		46	03.06.2024ж	ОБ	02	"СК "ДАР" ЖШС-і	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	ҚҚС-сыз есепті айда (желтоқсан айы үшін)
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Түркістан облысы Төлеби ауданындағы «Мәдени» елді мекеніне кіретін жол 5+050 км КХ-144 автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»	110 207 005,28	72 732 463,66							8 727 895,64	81 460 359,30
Алдын ала төлемді ұстау										
Төленетін сомасы	**110 207 005,28**	**72 732 463,66**							**8 727 895,64**	**81 460 359,30**

Тапсырыс беруші:

"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

басшысының орынбасары

М.Джалаиров

"_____" _____ 2024 жыл

Инженер:

"АТАКАМА" ЖШС-нің

Директоры

Әбдіманап Ә.Ә.

"_____" _____ 2024 жыл

инженер-сарапшы _____ Нусенов Ө.

"_____" _____ 2024 жыл

Мердігер:

"СК "ДАР" ЖШС-нің

Директоры

Г.Жумашбеков

"_____" _____ 2024 жыл

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-144 подъезд к населенному пункту «Мадени» км 5+050 в Толебийском районе Туркестанской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
ИНЖЕНЕР: ТОО "АТАКАМА"
АВТОР: ТОО "Astana Stroy LTD"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СК "ДАР"
Основание: Договор №46 от 03.06.2024г., доп. соглашение №46/02 от 18.12.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
на ВКЛЮЧИТЬ											
		Монтаж плит пролетного строения									
26	226-103-0110 РСНБ РК 2022	Блок тротуарный ГОСТ 13015-2012 марки Т75.75	шт.	14	143928,00	--	2014992	--	2014992	--	2176191
		СП - 8%			--	--	--	--		161199	
27	1111-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением самоходными катками	$м^3$ подстилающего слоя	354,8958	10553,68	1579,65	3745457	560611	1723779	1191126	5331511
		НР - 72%; СП - 8%			4116,89	544,60	1461067	193276		394928	
28	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	380	2563,75	246,41	974225	93636	868566	17769	1071353
		НР - 72%; СП - 8%			31,64	33,31	12023	12658		79359	
29	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	380	572,38	0,05	217504	19	215368	1524	236550
		НР - 72%; СП - 8%			5,57	--	2117	--		17522	
30	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	380	2115,15	233,85	803757	88863	702871	17997	887494
		НР - 72%; СП - 8%			31,64	34,14	12023	12973		65740	
31	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонныхсмесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2покрытия	380	2718,71	0,27	1033110	103	1020296	9150	1125640

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			33,45	--	12711	--		83380	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге				10 828 739				
в том числе оборудование			Тенге								
02-01-02 на Пролетные строения											
		УСТАНОВКА РЕЗИНОВЫХ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ									
1	1130-0107-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные из полимерных материалов,резины и фторопласта.Установка	опорная часть	26	1709,29	--	44442	--	16061	20434	70067
		НР - 72%; СП - 8%			1091,59	--	28381	--		5190	
		Монтаж плит пролетного строения									
3	1130-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 15 м.Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	балка пролетного строения	12	71538,46	26646,13	858462	319754	333615	200918	1144131
		НР - 72%; СП - 8%			17091,11	6163,31	205093	73960		84750	
4	226-102-0105 РСНБ РК 2022	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки П15-А14-К7	шт.	8	1698959,00	--	13591672	--	13591672	--	14679006
		СП - 8%			--	--	--	--		1087334	
5	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Шпоночное соединение плит.Устройство	$м^3$ бетона в деле	5,94	15174,43	4127,57	90136	24518	38539	24485	123791
		НР - 72%; СП - 8%			4558,79	1166,25	27079	6928		9170	
6	212-101-1201 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,0588	38484,00	--	233167	--	233167	--	251820
		СП - 8%			--	--	--	--		18653	
7	1130-0114-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тротуары.Устройство	$м^3$ сборных конструкций	14	31950,48	2064,21	447307	28899	219014	151193	646380
		НР - 72%; СП - 8%			14242,46	756,88	199394	10596		47880	
9	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	23,8	933,00	--	22205	--		--	23981
		СП - 8%			--	--	--	--		1776	
10	414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Разгрузка	т	23,8	933,00	--	22205	--		--	23981
		СП - 8%			--	--	--	--		1776	
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ УСИЛЕНИЯ И ШВОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ БАЛОК									
11	1130-0109-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монолитные железобетонные пролетные строения.Бетонирование	$м^3$	32,4	131401,62	79394,87	4257412	2572394	344456	1504774	6223161
		НР - 72%; СП - 8%			41375,37	23129,69	1340562	749402		460975	
12	212-101-1210 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F300,W6	$м^3$	32,4	40172,00	--	1301573	--	1301573	--	1405699
		СП - 8%			--	--	--	--		104126	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,246787	329247,00	--	81254	--	81254	--	87754
		СП - 8%			--	--	--	--		6500	
15	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	1,3951	83775,68	--	116875	--	2410	82415	215233
		НР - 72%; СП - 8%			82047,68	--	114465	--		15943	
16	1130-0506-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Строения мостов пролетные ж/б.Окраска перхлорвиниловыми красками	$м^2$ окрашиваемой поверхности	201	715,80	34,47	143876	6928	72268	48799	208089
		НР - 72%; СП - 8%			321,79	15,40	64680	3095		15415	
		УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ (альбом 1.ИС,лист 13)									
17	1130-0508-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением.Устройство	м шва	24	35521,42	2408,78	852514	57810	516239	210916	1148504
		НР - 72%; СП - 8%			11602,72	603,06	278465	14473		85074	
18	261-107-0435 РСНБ РК 2022	Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляций проезжей части мостов ГОСТ 8481-75	100 $м^2$	1,8	77065,00	--	138717	--	138717	--	149814
		СП - 8%			--	--	--	--		11097	
19	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Металлическая планка 170х10х12мх2шт.Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,32	403078,00	--	128985	--	128985	--	139304
		СП - 8%			--	--	--	--		10319	
20	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Металлическое ребро 50х10,шаг 50см.Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0346	403078,00	--	13946	--	13946	--	15062
		СП - 8%			--	--	--	--		1116	
21	212-101-2301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,56	25262,00	--	39409	--	39409	--	42562
		СП - 8%			--	--	--	--		3153	
22	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02384	354275,00	--	8446	--	8446	--	9122
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
23	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	23,8	289,00	--	6878	--	6878	--	7428
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
24	235-201-1202 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная,горячего применения для швов деформационных,прирельсовых и сопряжения покрытий автодорог IV-V дорожно-климатической зоны	кг	152,54	505,00	--	77033	--	77033	--	83196

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6163	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге				26 697 235				
в том числе оборудование			Тенге								
02-01-03 на Устройство дорожной одежды.Монтаж перильного и барьерного ограждения											
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
1	1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб.Устройство в 2 слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	207	6375,72	281,81	1319774	58335	931980	250785	1696204
		НР - 72%; СП - 8%			1591,59	91,08	329459	18854		125645	
2	235-103-0314 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+85°С до+95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0,полиэстер,крошка/пленка	$м^2$	238,05	2970,00	--	707009	--	707009	--	763570
		СП - 8%			--	--	--	--		56561	
		ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ									
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	168	2553,05	236,93	428912	39804	383997	7553	471382
		НР - 72%; СП - 8%			30,42	32,03	5111	5381		34917	
5	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	168	1716,50	0,14	288372	24	285647	1945	313543
		НР - 72%; СП - 8%			16,08	--	2701	--		23226	
		МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ									
6	1130-0501-0101 РСНБ РК 2022	Перила сварные стальные.Установка	т перил	1,44845	123545,16	306,23	178949	443	21322	113192	315512
		НР - 72%; СП - 8%			108519,00	18,06	157184	26		23371	
7	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,44845	973588,00	--	1410194	--	1410194	--	1523009
		СП - 8%			--	--	--	--		112815	
8	1113-0301-1413 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХВ-125	$м^2$	42,00505	720,47	5,24	30263	220	28133	1408	34205
		НР - 72%; СП - 8%			45,48	1,08	1910	45		2534	
9	1130-0801-0101 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические барьерные типа 15МО/11МО.Устройство на металлических стойках.Шаг стоек 1 м	м	172	684,19	24,42	117681	4200	--	82691	216402
		НР - 72%; СП - 8%			659,77	7,95	113480	1367		16030	
10	251-102-0207 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм,длиной 4320 мм	шт.	118	66416,00	--	7837088	--	7837088	--	8464055
		СП - 8%			--	--	--	--		626967	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	251-102-0101 РСНБ РК 2022	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 12,высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	162	19349,00	--	3134538	--	3134538	--	3385301
		СП - 8%			--	--	--	--		250763	
12	251-102-0305 РСНБ РК 2022	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	134	3138,00	--	420492	--	420492	--	454131
		СП - 8%			--	--	--	--		33639	
13	251-102-0402 РСНБ РК 2022	Элемент световозвращающий ЭС,тип пленки Б ГОСТ 26804-2012	шт.	45	136,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
14	251-102-0601 РСНБ РК 2022	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,06593	1723663,00	--	113641	--	113641	--	122732
		СП - 8%			--	--	--	--		9091	
15	251-102-0602 РСНБ РК 2022	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,03772	1723663,00	--	65017	--	65017	--	70218
		СП - 8%			--	--	--	--		5201	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге				17 836 874				
в том числе оборудование			Тенге								
02-01-04 на Сопряжение с насыпью											
		СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ									
1	1127-0403-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15 см,однослойные.Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	40	455,85	381,65	18234	15266	11	5478	25609
		НР - 72%; СП - 8%			73,92	116,29	2957	4652		1897	
2	1127-0403-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия толщиной 15 см.Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801,1127-0403-0802,1127-0403-0803	$м^2$ покрытия	40	63,94	18,62	2558	745	1813	164	2940
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,69	--	228		218	
3	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	$м^3$ подушки	16	3211,62	341,08	51386	5457	--	34813	93094
		НР - 72%; СП - 8%			2870,54	151,39	45929	2422		6896	
4	211-202-0403 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	11,12	3612,00	--	40165	--	40165	--	43378
		СП - 8%			--	--	--	--		3213	
5	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	11,12	3597,00	--	39999	--	39999	--	43199
		СП - 8%			--	--	--	--		3200	
		МОНТАЖ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛИТ									
6	1130-0111-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты переходные сборные длиной до 5 м.Укладка	$м^3$ железобетонных конструкций	17	32274,33	3476,20	548664	59095	332139	127166	729896

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			9260,60	1128,77	157430	19189		54066	
7	226-102-0406 РСНБ РК 2022	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.98.25	шт.	20	90412,00	--	1808240	--	1808240	--	1952899
		СП - 8%			--	--	--	--		144659	
8	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Отдельные места в перекрытиях.Заполнение бетоном.Устройство	$м^3$ бетона в деле	5,94	15174,43	4127,57	90136	24518	38539	24485	123791
		НР - 72%; СП - 8%			4558,79	1166,25	27079	6928		9170	
9	212-101-1110 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300,W6	$м^3$	2,5375	33290,00	--	84473	--	84473	--	91231
		СП - 8%			--	--	--	--		6758	
10	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,31988	329247,00	--	105320	--	105320	--	113746
		СП - 8%			--	--	--	--		8426	
11	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обочины.Укрепление щебнем толщиной 10 см	$м^2$ покрытия обочин	31,11	270,66	224,83	8420	6994	3	2431	11719
		НР - 72%; СП - 8%			45,73	62,79	1423	1953		868	
12	211-202-0403 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	3,1	3612,00	--	11197	--	11197	--	12093
		СП - 8%			--	--	--	--		896	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге				3 243 595				
в том числе оборудование			Тенге								
02-01-05 на Устройство подходов к мосту											
1	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	120	2563,75	246,41	307650	29569	274284	5611	338322
		НР - 72%; СП - 8%			31,64	33,31	3797	3997		25061	
2	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	120	1717,14	0,14	206057	17	204034	1445	224101
		НР - 72%; СП - 8%			16,72	--	2006	--		16600	
3	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	120	2115,15	233,85	253818	28062	221959	5683	280261
		НР - 72%; СП - 8%			31,64	34,14	3797	4097		20760	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	120	2718,71	0,27	326245	32	322199	2890	355465
		НР - 72%; СП - 8%			33,45	--	4014	--		26330	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия,песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	18	6039,18	1449,48	108705	26091	79007	6978	124938
		НР - 72%; СП - 8%			200,38	338,06	3607	6085		9255	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге				1 323 087				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**59 929 530**				
Прочие затраты			Тенге				**-**				
в том числе СМР			Тенге				**59 929 530**				
Временные здания и сооружения 3,28%			Тенге			3,28%	1 965 689				
Итого с временными			Тенге				**61 895 218**				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,08%			Тенге			1,08%	668 468				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**62 563 687**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	1 251 274				
Итого СМР			Тенге				**63 814 961**				
Итого оборудование			Тенге				**-**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**63 814 961**				
Итого в текущих ценах 2024 г.			Тенге			1,163	74 216 799				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге				74 216 799				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,98			Тенге			**0,98**	**72 732 463,66**				
НДС			Тенге			12%	8 727 895,64				
Итого к оплате			**Тенге**				**81 460 359,30**				

Авторский надзор:

ТОО "Astana Stroy LTD"

Арзымбетов К.Б.

Технический надзор:

ТОО "АТАКАМА"

Инженер-эксперт **Нусенов Ө.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СК "ДАР"

Жумашбеков Г.К.