Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществлени я
функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: АО "Астана-Энергия"
ПОДРЯДЧИК: ТОО"АСКАДИ"

Объект: Модернизация системы технического водоснабжения ТЭЦ-2 (циркуляционная система) АО "Астана-Энергия".
1 очередь. 1 пусковой комплекс

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 гогда

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		115/20-8 А-Э	05.08.2020г				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	олнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	**49 240 603,00**									
в том числе за месяц	**49 240 603,00**	**43 964 824,11**							**5 275 778,89**	**49 240 603,00**

Заказчик:

Председатель Правления _____ **Есенжолов Е.Т.**

Подрядчик:

Директор _____ **Акшалов С.С.**

Инженер авторского надзора: _____ Жектеев К. К.

Приказ № 14 о/д от 06.05.2021 года

Эксперт технического надзора: _____ Анапин А. У.

Приказ №40-ТН-20 от 18.02.2021г
Аттест № KZ37VJE00041047 от 17.09.2018г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811**

Подрядчик : **ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921**

Стройка : **Модернизация системы технического водоснабжения ТЭЦ-2 (циркуляционная система) АО "Астана-Энергия". 1 очередь. 1 пусковой комплекс**

Объект : **ТЭЦ-2, наружные сети водоснабжения**

Договор подряда (контракт) **№ №115/20-8 А-Э от 05.08.2020 г.**

Акт выполненных работ №1 за июнь 2021 года

за **на 1 очередь. 1 пусковой комплекс. Санация 1 нити напорного трубопровода. 2020 год работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Напорный трубопровод от камер переключения №3, 4 до турбинного цеха									
1	1	Е11-010205-0702	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений**		352,2	4850,66	1397,6	1708402	492235	0	1159249	3097064
				м3 грунта		3453,06	1118,4	1216168	393900		229412	
2	2	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов**		352,2	987,66	0	347854	0	0	250455	646173
				м3 грунта		987,66	0	347854	0		47865	
3	3	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		352,2	190,55	84,81	67110	29871	0	37928	113442
				м3 уплотненного грунта		105,73	43,84	37239	15440		8403	
4	4	Е11-010205-1001	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**		270	728,02	29,07	196566	7848	90579	73402	291565
				м2 креплений		363,48	14,1	98140	3807		21597	
5	5	Е11-010205-1202	**Котлованы. Водоотлив**		9720,00	1448,4	1448,4	14078448	14078448	0	8351891	24224766
				м3 мокрого грунта		0	1193,4	0	11599848		1794427	
6	6	Е12-160101-1310 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы диаметром до 1000 мм. Вырезка и врезка контрольного участка длиной 1 м для определения внутреннего состояния (применительно)**		2	56126,4	6525,67	112253	13051	5858	68918	195664
				шт.		46671,5	1188,2	93343	2376		14494	
7	7	Е12-160101-1312 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы диаметром свыше 1400 мм (1800 мм). Вырезка и врезка контрольного участка длиной 1 м для определения внутреннего состояния (применительно)**		3	83341,37	7950,74	250024	23852	24738	147599	429433
				шт.		67144,5	1188,2	201434	3565		31810	
8	8	Е12-160101-1118	**Каналы проходные и полупроходные. Очистка от мокрого ила и грязи при снятых трубах. Расстояние более 4 м, глубина очистки более 3 м**		12,84	15708	0	201691	0	0	145217	374661
				м3 ила, грязи		15708	0	201691	0		27753	
9	10	Е12-160102-1103 Изм. и доп. вып. 9	**Трубопроводы канализационные диаметром условного прохода 1800-2000 мм. Восстановление сетей с использованием листов из пластика низкого давления с жестким креплением**		38	74287,61	2239,02	2822929	85083	2399063	290726	3362748
				м трубопровода		8915,37	1710,58	338784	65002		249092	
10	11	Е11-220801-0107 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1800 мм. Установка (фланцы Ду1800- 4 шт Ду1000- 4 шт)**		0,278	810355,41	317609,99	225279	88296	87043	77505	327006
				т фасонных частей		179640	101970,66	49940	28348		24223	
	11.1	2302-1199-9911	Фасонные части стальные сварные, d свыше 800 мм	т	0,278	305823				85018,79		
11	12	С КП ТОО РИКАЗ	**Полимер-термопласт лист 10х2000х4000 (PE 100) для DN1800 за 1 п.м.**	м.п.	38	133516,4		5073623		5073623	405890	5479513
			Итого по разделу: 2. Напорный трубопровод от камер переключения №3, 4 до турбинного цеха									38542035
			ИТОГО:					25084179	14818685	7680904	10602890	38542035
								2584593	12112286		2854966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			4,08 %		1572515				
			Итого с временными									40114549
			Зимние удорожания			4,3 %		1724926				
			Итого с зимними удорожаниями									41839475
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		836790				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									42676265
			НДС			12 %		5121152				
			Итого с НДС									47797417
			Всего с учетом скидки Подрядчика									46 363 494

ТОО "АСКАДИ"
БИН 040940005921

Директор **Акшалов С.С.**

АО "Астана-Энергия"
БИН 041140002811

Председатель Правления **Есенжолов Е.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Анапин А. У. **Приказ №40-ТН-20 от 18.02.2021г**
Аттест № KZ37VJE00041047 от 17.09.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Группа компания Табыс Плюс"

Жектеев К. К. **Приказ № 14 о/д от 06.05.2021 года**

Директор ТЭЦ-2 **Н.Н. Манаков**

Главный инженер ТЭЦ-2 **А. Н. Омаров**

Начальник ТЦ ТЭЦ-2 **А. К. Алиев**

Начальник ОПР **А. О. Мукашев**

Никифоров А.Б

Форма по приложению 5
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811**

Подрядчик : **ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921**

Стройка : **Модернизация системы технического водоснабжения ТЭЦ-2 (циркуляционная система) АО "Астана-Энергия". 1 очередь. 1 пусковой комплекс**

Объект : **ТЭЦ-2, наружные сети водоснабжения**

Договор подряда (контракт) **№ №115/20-8 А-Э от 05.08.2020 г.**

Акт выполненных работ №2 за июнь 2021 года

на **1 очередь.1 пусковой комплекс. 1 нить сбросного трубопровода (от градирен до насосного цеха). 2020 год работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 27.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Демонтажные работы									
			Раздел: 4. Сбросной трубопровод (от градирен до насосного цеха)									
1	28	**Е11-220601-0701 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром более 1200 мм (1800 мм). Нанесение нормальной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		**686,104**	**2823,28**	**641,33**	**1937065**	**440019**	**1330192**	**277513**	**2391745**
				м2 трубопровода		**243,19**	**165,37**	**166854**	**113462**		**177166**	
	28.1	2110-0402-9901	Стеклоизол	м2	850,769	280				238215,31		
	28.2	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2881,6368	263				757870,48		
	28.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	79,9311	3635				290549,61		
			Итого по разделу: 4. Сбросной трубопровод (от градирен до насосного цеха)									**2391745**
			ИТОГО:					**1937065**	**440019**	**1330192**	**277513**	**2391745**
								166854	**113462**		**177166**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**4,08 %**		**97583**				
			Итого с временными									**2489328**
			Зимние удорожания			**4,3 %**		**107041**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2596369**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**51927**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2648296**
			НДС			**12 %**		**317796**				
			Итого с НДС									**2966092**
			Всего с учетом скидки Подрядчика									**2 877 109**

ТОО "АСКАДИ"
БИН 040940005921

Директор **Акшалов С.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Группа компания Табыс Плюс"

Директор ТЭЦ-2 **Н.Н. Манаков**

Главный инженер ТЭЦ-2 **А. Н. Омаров**

Начальник ТЦ ТЭЦ-2 **А. К. Алиев**

Начальник ОПР **А. О. Мукашев**

АО "Астана-Энергия"
БИН 041140002811

Председатель Правления **Есенжолов Е.Т.**

Анапин А. У. **Приказ №40-ТН-20 от 18.02.2021г**
Аттест № KZ37VJE00041047 от 17.09.2018г.

Жектеев К. К. **Приказ № 14 о/д от 06.05.2021 года**

Никифоров ст. б