Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществлени я
функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: АО "Астана-Энергия"
ПОДРЯДЧИК: ТОО"АСКАДИ"

Объект: Модернизация системы технического водоснабжения ТЭЦ-2 (циркуляционная система) АО "Астана-Энергия". 1 очередь. 1 пусковой комплекс

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 гогда

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно- правовая форма Наименов.	Организационно- правовая форма Код
		115/20-8 А-Э	05.08.2020г				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге) С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	олнительные работы на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	**92 419 980,00**									
в том числе за месяц	**43 179 377,00**	**38 553 015,18**							**4 626 361,82**	**43 179 377,00**

Заказчик:

Председатель Правления **Есенжолов Е.Т.**

Инженер авторского надзора: Жектеев К. К.

Эксперт технического надзора: Анапин А. У.

Подрядчик:

Директор **Акшалов С.С.**

Приказ № 14 о/д от 06.05.2021 года

Приказ №40-ТН-20 от 18.02.2021г
Аттест № KZ37VJE00041047 от 17.09.2018г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811**
Подрядчик : **ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921**

Стройка : **Модернизация системы технического водоснабжения ТЭЦ-2 (циркуляционная система) АО "Астана-Энергия". 1 очередь. 1 пусковой комплекс**
Объект : **ТЭЦ-2, наружные сети водоснабжения**
Договор подряда (контракт) **№115/20-8 А-Э от 05.08.2020 г.**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ №3 за июнь 2021 года

по на **1 очередь. 1 пусковой комплекс. Санация 1 нити напорного трубопровода.**

Составлен (а) в текущих ценах первого квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете 6-1-3	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Напорный трубопровод от камер переключения №3, 4 до турбинного цеха									
1	5	Е11-010205-1202	**Котлованы. Водоотлив**		7200,000	1448,4	1448,4	10428480	10428480	0	6186586	17944271
				м3 мокрого грунта		0	1193,4	0	8592480		1329205	
2	7	Е12-160101-1312 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы диаметром свыше 1400 мм (1800 мм). Вырезка и врезка контрольного участка длиной 1 м для определения внутреннего состояния (применительно)**		3	83341,37	7950,74	250024	23852	24738	147599	429433
				шт.		67144,5	1188,2	201434	3565		31810	
3	8	Е12-160101-1118	**Каналы проходные и полупроходные. Очистка от мокрого ила и грязи при снятых трубах. Расстояние более 4 м, глубина очистки более 3 м**		9,68	15708	0	152053	0	0	109478	282454
				м3 ила, грязи		15708	0	152053	0		20923	
4	9	Е12-160102-1101 Изм. и доп. вып. 9	**Трубопроводы канализационные диаметром условного прохода 1000-1200 мм. Восстановление сетей с использованием листов из пластика низкого давления с жестким креплением**		4,000	50266,48	1468,75	201066	5875	165770	24416	243520
				м трубопровода		7355,28	1122,43	29421	4490		18039	
5	10	Е12-160102-1103 Изм. и доп. вып. 9	**Трубопроводы канализационные диаметром условного прохода 1800-2000 мм. Восстановление сетей с использованием листов из пластика низкого давления с жестким креплением**		62,000	74287,61	2239,02	4605832	138819	3914260	474343	5486589
				м трубопровода		8915,37	1710,58	552753	106056		406414	
6	12	С КП ТОО РИКАЗ	**Полимер-термопласт лист 10х2000х4000 (PE 100) для DN1800 за 1 п.м.**		62,000	133516,4		8278017		8278017		8940258
				м.п.							662241	
7	13	С КП ТОО РИКАЗ	**Полимер-термопласт лист 5х2000х4000 (PE 100) для DN1000 за 1 п.м.**		4,000	50205,39		200822		200822		216887
				м.п.							16066	
			Итого по разделу: 3. Напорный трубопровод от камер переключения №3, 4 до турбинного цеха									33543412

№ п/п	№ позиции по смете 6-1-3	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					24116294	10597027	12583607	6942422	33543412
								935661	8706591		2484698	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			4,08 %		1368571				
			Итого с временными									34911983
			Зимние удорожания			4,3 %		1501215				
			Итого с зимними удорожаниями									36413198
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		728264				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37141462
			НДС			12 %		4456975				
			Итого с НДС									41598437
			Всего с учетом скидки Подрядчика									40 350 484

ТОО "АСКАДИ"
БИН 040940005921

Директор **Акшалов С.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Группа компания Табыс Плюс"

АО "Астана-Энергия"
БИН 041140002811

Председатель Правления **Есенжолов Е.Т.**

Анапин А. У. **Приказ №40-ТН-20 от 18.02.2021г**
Аттест № KZ37VJE00041047 от 17.09.2018г.

Жектеев К. К. **Приказ № 14 о/д от 06.05.2021 года**

Заместитель Председателя Правления
АО "Астана-Энергия" **А.Б. Никифоров**

Директор ТЭЦ-2 **Н.Н. Манаков**

Главный инженер ТЭЦ-2 **А. Н. Омаров**

Начальник ТЦ ТЭЦ-2 **А. К. Алиев**

Начальник ОПР **А. О. Мукашев**

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811**
Подрядчик : **ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921**
Стройка : **Модернизация системы технического водоснабжения ТЭЦ-2 (циркуляционная система) АО "Астана-Энергия". 1 очередь. 1 пусковой комплекс**
Объект : **ТЭЦ-2, наружные сети водоснабжения**
Договор подряда (контракт) **№ №115/20-8 А-Э от 05.08.2020 г.**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ №4 за июнь 2021 года

на **1 очередь. 1 пусковой комплекс.1 нитка всасывающего трубопровода (от градирен до насосной)**

Составлен (а) в текущих ценах первого квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете 6-1-2	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**32**	**Е11-220601-0701 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром более 1200 мм(2000 мм, 1800 мм, 1600 мм, 1400мм). Нанесение нормальной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**м2 трубопровода**	**674,606**	**2823,28**	**641,33**	**1904603**	**432645**	**1307900**	**272862**	**2351663**
						243,19	**165,37**	**164058**	**111561**		**174197**	
	32.1	2110-0402-9901	Стеклоизол	м2	836,5114	280				234223,2		
	32.2	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2833,3452	263				745169,79		
	32.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	78,5916	3635				285680,46		
			Итого по разделу: 8. Монтажные работы					**1904603**	**432646**	**1307900**	**272862**	**2351663**
			ИТОГО:					**164058**	**111561**		**174197**	
			В том числе :							**0**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			**4,08 %**		**95948**				**2447611**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**4,3 %**		**105247**				**2552858**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**51057**				**2603915**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			**12 %**		**312470**				**2916385**
			Итого с НДС									**2 828 893**
			Всего с учетом скидки Подрядчика									

ТОО "АСКАДИ"
БИН 040940005921
Директор **Акшалов С.С.**

Эксперты технического надзора:
ТОО "Нурэлем-Курылыс"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Группа компания Табыс Плюс"**

Заместитель Председателя Правления
АО "Астана-Энергия" **А.Б. Никифоров**

АО "Астана-Энергия"
БИН 041140002811
Председатель Правления **Есенжолов Е.Т.**

Анапин А. У. **Приказ №40-ТН-20 от 18.02.2021г**
Аттест № KZ37VJE00041047 от 17.09.2018г.

Жектеев К. К. **Приказ № 14 о/д от 06.05.2021 года**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Директор ТЭЦ-2 **Н.Н. Манаков**

Главный инженер ТЭЦ-2 **А. Н. Омаров**

Начальник ТЦ ТЭЦ-2 **А. К. Алиев**

Начальник ОПР **А. О. Мукашев**