Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществлени я
функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: АО "Астана-Энергия"
ПОДРЯДЧИК: ТОО"АСКАДИ"

Объект: Модернизация системы технического водоснабжения ТЭЦ-2 (циркуляционная система) АО "Астана-Энергия". 1 очередь. 1 пусковой комплекс

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 гогда

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		115/20-8 А-Э	05.08.2020г				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	олнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	**202 010 377,00**									
в том числе за месяц	**109 590 397,00**	**97 848 568,75**							**11 741 828,25**	**109 590 397,00**

Заказчик:

Председатель Правления _____ **Есенжолов Е.Т.**

Инженер авторского надзора: _____ Жеткеев К. К.

Эксперт технического надзора: _____ Анапин А. У.

Подрядчик:

Директор _____ **Акшалов С.С.**

Приказ № 14 о/д от 06.05.2021 года

Приказ №40-ТН-20 от 18.02.2021г
Аттест № KZ37VJE00041047 от 17.09.2018г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811**
Подрядчик : **ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921**
Стройка : **Модернизация системы технического водоснабжения ТЭЦ-2 (циркуляционная система) АО "Астана-Энергия". 1 очередь. 1 пусковой комплекс**
Объект : **ТЭЦ-2, наружные сети водоснабжения**
Договор подряда (контракт) **№115/20-8 А-Э от 05.08.2020 г.**

Акт выполненных работ №5 за июнь 2021 года

на 1 очередь. 1 пусковой комплекс. Санация 1 нити напорного трубопровода.

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете 6-1-3	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Напорный трубопровод от камер переключения №3, 4 до турбинного цеха									
1	**5**	**Е11-010205-1202**	**Котлованы. Водоотлив**		**9600,00**	**1448,4**	**1448,4**	**13904640**	**13904640**	**0**	**8248781**	**23925695**
			м3 мокрого грунта			**0**	**1193,4**	**0**	**11456640**		**1772274**	
2	**8**	**Е12-160101-1118**	**Каналы проходные и полупроходные. Очистка от мокрого ила и грязи при снятых трубах. Расстояние более 4 м, глубина очистки более 3 м**		**3,16**	**15708**	**0**	**49637**	**0**	**0**	**35739**	**92206**
			м3 ила, грязи			**15708**	**0**	**49637**	**0**		**6830**	
3	**10**	**Е12-160102-1103 Изм. и доп. вып. 9**	**Трубопроводы канализационные диаметром условного прохода 1800-2000 мм. Восстановление сетей с использованием листов из пластика низкого давления с жестким креплением**		**88,00**	**74287,61**	**2239,02**	**6537310**	**197034**	**5555724**	**673260**	**7787416**
			м трубопровода			**8915,37**	**1710,58**	**784553**	**150531**		**576846**	
4	**12**	**С КП ТОО РИКАЗ**	**Полимер-термопласт лист 10х2000х4000 (РЕ 100) для DN1800 за 1 п.м.**		**88,00**	**133516,4**		**11749443**		**11749443**		**12689399**
			м.п.								**939955**	
			Итого по разделу: 4. Напорный трубопровод от камер переключения №3, 4 до турбинного цеха									**44494715**
			ИТОГО:					**32241030**	**14101673**	**17305167**	**8957780**	**44494716**
								834190	**11607171**		**3295905**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**4,08 %**		**1815384**				
			Итого с временными									**46310099**
			Зимние удорожания			**4,3 %**		**1991334**				
			Итого с зимними удорожаниями									**48301433**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**966029**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**49267462**
			НДС			**12 %**		**5912095**				
			Итого с НДС									**55179557**
			Итого услуги Подрядчика									**53 524 170**

ТОО "АСКАДИ"
БИН 040940005921

Директор **Акшалов С.С.**

АО "Астана-Энергия"
БИН 041140002811

Председатель Правления **Есенжолов Е.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нурэлем-Курылыс" **Анапин А. У.** **Приказ №40-ТН-20 от 18.02.2021г**
Аттест № KZ37VJE00041047 от 17.09.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Группа компания Табыс Плюс" **Жеткеев К. К.** **Приказ № 14 о/д от 06.05.2021 года**

Заместитель Председателя Правления
АО "Астана-Энергия" **А.Б. Никифоров**

Директор ТЭЦ-2 **Н.Н. Манаков**

Главный инженер ТЭЦ-2 **А. Н. Омаров**

Начальник ТЦ ТЭЦ-2 **А. К. Алиев**

Начальник ОПР **А. О. Мукашев**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811**

Подрядчик : **ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921**

Стройка : **Модернизация системы технического водоснабжения ТЭЦ-2 (циркуляционная система) АО "Астана-Энергия". 1 очередь. 1 пусковой комплекс**

Объект : **ТЭЦ-2, наружные сети водоснабжения**

Договор подряда (контракт) **№ №115/20-8 А-Э от 05.08.2020 г.**

Акт выполненных работ №6 за июнь 2021 года

за **1 очередь.1 пусковой комплекс. 1 нить сбросного трубопровода (от градирен до насосного цеха).**

Составлен (а) в текущих ценах на 27.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете 6-1-1	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Демонтажные работы									
1	**1**	**Е11-010101-0232**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3**		**3374,516**	**130,93**	**126,56**	**441829**	**427072**	**0**	**54492**	**536026**
				м3 грунта		**4,37**	**18,05**	**14756**	**60926**		**39706**	
2	**2**	**Е11-010205-0702**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений**		**101,235**	**5578,26**	**1607,24**	**564718**	**162710**	**0**	**383193**	**1023744**
				м3 грунта		**3971,02**	**1286,16**	**402008**	**130205**		**75833**	
3	**3**	**Е11-110101-0201**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**39**	**7030,72**	**1258,4**	**274198**	**49078**	**53202**	**182725**	**493476**
			м3 подстилающего слоя			**4408,16**	**576,15**	**171918**	**22470**		**36554**	
	3.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	43,68	1218				53202,24		
4	**6**	**Е11-220301-0122 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1800 мм. Демонтаж. Применительно**		**0,086**	**9466200,99**	**6452737,27**	**814093**	**554935**	**63217**	**278422**	**1179916**
			км трубопровода			**2278377,79**	**991784,98**	**195940**	**85294**		**87401**	
5	**7**	**Е11-220301-0118 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1200 мм. Демонтаж.**		**0,015**	**5492623,68**	**3493432,93**	**82389**	**52401**	**4663**	**35491**	**127310**
			км трубопровода			**1688305,25**	**701638,8**	**25325**	**10525**		**9430**	
6	**8**	**Е11-220301-0116 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Демонтаж.**		**0,015**	**4160395,51**	**2583949,8**	**62406**	**38759**	**3169**	**28018**	**97658**
			км трубопровода			**1365206,4**	**521541,4**	**20478**	**7823**		**7234**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	10	С341-310103-0501	**Конструкции металлические. Погрузка демонтированных труб**		**69,721**	**612**		**42669**				**46083**
				т							**3414**	
8	11	С341-080102-1001	**Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**		**69,721**	**466**		**32490**				**35089**
				т							**2599**	
9	12	С341-310103-0502	**Конструкции металлические. Разгрузка**		**69,721**	**612**		**42669**				**46083**
				т							**3414**	
			Итого по разделу: 5. Демонтажные работы									**3585385**
			Раздел: 6. Сбросной трубопровод (от градирен до насосного цеха)									
10	13	Е11-220301-0122 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1820 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		**0,06**	**18972530,57**	**11904221,1**	**1138352**	**714253**	**44369**	**539577**	**1812163**
				км трубопровода		**6328827,2**	**2754958,29**	**379730**	**165297**		**134234**	
11	14	СПрайс-лист ТОО"КазТруб Снаб"	**Трубы электросварные стальные, диаметр 1820х16мм,ТУ 14-3Р-56-2001 (трубы стальные электросварные из обечаек)**		**42,891**	**377812,5**		**16204756**		**16204756**		**17501136**
				т							**1296380**	
12	27	СПрайс-лист ТОО"КазТруб Снаб"	**Заглушки стальные диаметром 1820х16мм 90 град**		**1**	**224888,39**		**224888**		**224888**		**242879**
				шт							**17991**	
13	28	Е11-220601-0701 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром более 1200 мм (1800 мм). Нанесение нормальной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		**68,610**	**2823,28**	**641,33**	**193705**	**44002**	**133018**	**27751**	**239173**
				м2 трубопровода		**243,19**	**165,37**	**16685**	**11346**		**17717**	
	28.1	2110-0402-9901	Стеклоизол	м2	85,0764	280				23821,39		
	28.2	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	288,162	263				75786,61		
	28.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	7,9931	3635				29054,79		
			Итого по разделу: 6. Сбросной трубопровод (от градирен до насосного цеха)									**19795351**
			ИТОГО:					**20119162**	**2043212**	**16731282**	**1529669**	**23380736**
								1226840	**493886**		**1731907**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**4,08 %**		**953934**				
			Итого с временными									**24 334 672**
			Зимние удорожания			**4,3 %**		**1046391**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**25 381 063**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**507621**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**25 888 684**
			НДС			**12 %**		**3106642**				
			Итого с НДС									**28 995 326**
			Всего с учетом скидки Подрядчика									**28 125 466**

ТОО "АСКАДИ"
БИН 040940005921
Директор **Акшалов С.С.**

АО "Астана-Энергия"
БИН 041140002811
Председатель Правления **Есенжолов Е.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" **Анапин А. У. Приказ №40-ТН-20 от 18.02.2021г**
Аттест № KZ37VJE00041047 от 17.09.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Группа компания Табыс Плюс" **Жеткеев К. К. Приказ № 14 о/д от 06.05.2021 года**

Заместитель Председателя Правления
АО "Астана-Энергия" **А.Б. Никифоров**

Директор ТЭЦ-2 **Н.Н. Манаков**

Главный инженер ТЭЦ-2 **А. Н. Омаров**

Начальник ТЦ ТЭЦ-2 **А. К. Алиев**

Начальник ОПР **А. О. Мукашев**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811**

Подрядчик : **ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921**

Стройка : **Модернизация системы технического водоснабжения ТЭЦ-2 (циркуляционная система) АО "Астана-Энергия". 1 очередь. 1 пусковой комплекс**

Объект : **ТЭЦ-2, наружные сети водоснабжения**

Договор подряда (контракт) **№ №115/20-8 А-Э от 05.08.2020 г.**

Акт выполненных работ №7 за июнь 2021 года

за **1 очередь.1 пусковой комплекс. 1 нить всасывающего трубопровода (от градирен до насосного цеха).**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете 6-1-2	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Земляные работы									
1	**1**	**Е11-010101-0326**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		**3642,476**	**199,19**	**190,89**	**725554**	**695315**	**0**	**115465**	**908301**
				м3 грунта		**8,3**	**35,73**	**30239**	**130130**		**67282**	
2	**2**	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна, и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**109,274**	**2869,02**	**0**	**313510**	**0**	**0**	**225727**	**582376**
				м3 грунта		**2869,02**	**0**	**313510**	**0**		**43139**	
3	**3**	**Е11-110101-0201**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**40,2**	**7030,72**	**1258,4**	**282635**	**50588**	**54839**	**188347**	**508660**
				м3 подстилающего слоя		**4408,16**	**576,15**	**177208**	**23161**		**37679**	
	3.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	45,024	1218				54839,23		
			Итого по разделу: 4. Земляные работы									**1999337**
			Раздел: 5. Демонтажные работы									
4	**7**	**Е11-220301-0122 Изм. и доп. вып. 10**	**Демонтаж труб водопроводных стальных, диаметр 1800 мм.**		**0,085**	**9466200,99**	**6452737,27**	**804627**	**548483**	**62482**	**275184**	**1166196**
				км трубопровода		**2278377,79**	**991784,98**	**193662**	**84302**		**86385**	
5	**8**	**Е11-220301-0122 Изм. и доп. вып. 10**	**Демонтаж труб водопроводных стальных, диаметр 1600 мм**		**0,009**	**9466200,99**	**6452737,27**	**85196**	**58075**	**6616**	**29137**	**123480**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			км трубопровода			**2278377,79**	**991784,98**	**20505**	**8926**		**9147**	
6	**11**	**С341-310103-0501**	**Погрузка демонтированных труб**		**41,650**	**612**		**25490**				**27529**
				т							**2039**	
7	**12**	**С341-080102-1001**	**Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**		**41,650**	**466**		**19409**				**20962**
				т							**1553**	
8	**13**	**С341-310103-0502**	**Разгрузка демонтированных труб**		**41,650**	**612**		**25490**				**27529**
				т							**2039**	
			Итого по разделу: 5. Демонтажные работы									**1365696**
			Раздел: 6. Монтажные работы									
9	**16**	**Е11-220301-0122 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1820 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		**0,06**	**21731512,9**	**13779664,75**	**1303891**	**826780**	**49915**	**630036**	**2088641**
			км трубопровода			**7119930,6**	**3486744,08**	**427196**	**209205**		**154714**	
10	**17**	**СПрайс-лист ТОО"КазТруб Снаб"" **	**Трубы водопроводные стальные диаметр, 1820х16мм**		**42,89**	**377812,5**		**16204378**		**16204378**		**17500728**
				т							**1296350**	
11	**29**	**СПрайс-лист ТОО"КазТруб Снаб"**	**Заглушка стальная диаметр 1800 мм**		**1**	**224888,39**		**224888**		**224888**		**242879**
				шт							**17991**	
12	**32**	**Е11-220601-0701 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром более 1200 мм(2000 мм, 1800 мм, 1600 мм, 1400мм). Нанесение нормальной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		**8,580**	**2823,28**	**641,33**	**24224**	**5503**	**16635**	**3470**	**29910**
			м2 трубопровода			**243,19**	**165,37**	**2087**	**1419**		**2216**	
	32.1	2110-0402-9901	Стеклоизол	м2	10,6392	280				2978,98		
	32.2	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	36,036	263				9477,47		
	32.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,9996	3635				3633,44		
			Итого по разделу: 6. Монтажные работы									**19862158**
			ИТОГО:					**20039292**	**2184743**	**16619753**	**1467366**	**23227191**
								1164407	**457143**		**1720534**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**4,08 %**		**947669**				
			Итого с временными									**24174861**
			Зимние удорожания			**4,3 %**		**1039519**				
			Итого с зимними удорожаниями									**25214380**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**504288**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**25718668**
			НДС			**12 %**		**3086240**				
			Итого с НДС									**28804908**
			Всего с учетом скидки Подрядчика									**27 940 761**

ТОО "АСКАДИ"
БИН 040940005921

Директор **Акшалов С.С.**

АО "Астана-Энергия"
БИН 041140002811

Председатель Правления **Есенжолов Е.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" **Анапин А. У.** **Приказ №40-ТН-20 от 18.02.2021г**
Аттест № KZ37VJE00041047 от 17.09.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Группа компания Табыс Плюс" **Жеткеев К. К.** **Приказ № 14 о/д от 06.05.2021 года**

Заместитель Председателя Правления
АО "Астана-Энергия" **А.Б. Никифоров**

Директор ТЭЦ-2 **Н.Н. Манаков**

Главный инженер ТЭЦ-2 **А. Н. Омаров**

Начальник ТЦ ТЭЦ-2 **А. К. Алиев**

Начальник ОПР **А. О. Мукашев**