Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма
в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632;
с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года
№ 53

Декларация о соответствии

«06» *августа 2021 г.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью «АСКАДИ» г.Нур-Султан, ул. А 369, д.7/1 БИН 040940005921*
наименование организации, юридический адрес

в лице *генерального директора Ахметова Азиза Сагатовича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «*Модернизация системы технического водоснабжения ТЭЦ-2 (циркуляционная система) АО "Астана-Энергия". 1 очередь. 1 пусковой комплекс*»
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является *Акционерное общество «Астана-Энергия», в лице Председателя Правления Есенжолова Еркегалий Темиргалиевича*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. **Субподрядные организации:** *ТОО «РИКАЗ», ТОО "KZ GARANT PLUS"*
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Группа компаний Табыс Плюс» Рабочий проект № М-2017-09-74/17-8А-Э*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) *Акционерным обществом «Астана-Энергия», Приказом №1418-21-12 от 11.05.2018г.*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1 очередь. 1 пусковой комплекс.1 нитка всасывающего трубопровода (от градирен до насосной)	м	236	236	210,7	210,7
1 очередь. 1 пусковой комплекс.1 нитка сбросного трубопровода (от градирен до насосной)	м	219	219	197	197
1 очередь. 1 пусковой комплекс. Санация 1 нити напорного трубопровода	м	370	370	370	370
1 очередь. 1 пусковой комплекс. Конструкции металлические	т	2,01	2,01	1,15	1,15

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Замена 1 нитки всасывающего и сбросного трубопровода (от градирен до насосной):

Выполнена замена всасывающего и сбросного трубопровода циркуляционной сети технического водоснабжения. Старые изношенные стальные трубы заменены на новые стальные электросварные трубы диаметром 2000мм, 1800мм, 1600мм, 1400мм, 1200мм и 1000мм. Прокладку новых труб произвели по существующей оси трубопровода с существующим уклоном. Трубы диаметром от 1600мм до 2000мм применены стальные электросварные, выполненные по ГОСТу 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия». СНиП РК 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». Трубы диаметром от 1000мм до 1400мм выполнены согласно ГОСТ 10705-80.

Санация (футеровка) напорного трубопровода:

Была выполнена реконструкция старого изношенного стального циркуляционного водопровода диаметром 1800мм и 1000мм методом футеровки существующей трубы путем защитной облицовки поверхности листами качественного полимер-термопласта (РЕ100) толщиной 10мм и 5мм. Восстановление существующих стальных трубопроводов выполнялось закрытым способом из рабочих и приёмных котлованов.

Конструкции металлические

Изготовлен и установлен фильтр для грубой очистки воды с градирни № 1,2,3 состоящий из двух рядов сеток в металлическом обрамление.

Фильтр состоит из:

сетки С1 из металлических полос 25×6 мм по ГОСТ19903-74;

каркаса из металлического квадратного профиля 80×80х4 мм по ГОСТ 13663-86.

Была произведена замена шандорных щитов в градирни 1, 2, 3.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве _____

согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: *май 2021 г.*

(месяц и год)

окончание работ: *июль 2021г.*

(месяц и год)

При продолжительности строительства, месяц:

по номеру или по проекту организации строительства, месяц: *3 месяца*

фактически, месяц: *3 месяца;*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 68,21 % и фактически применено 65,5 %.

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена и приложена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщик услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
является *Акционерное общество «Астана-Энергия» Председатель Правления*

Есенжолов Еркегалий Темиргалиевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

МП

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Модернизация системы технического водоснабжения ТЭЦ-2 (циркуляционная система) АО "Астана-Энергия". 1 очередь. 1 пусковой комплекс»*** готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «АСКАДИ», Генеральный директор*

Ахметов Азиз Сагатович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

МП