Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: микрорайон Жас-Канат в Турксибском районе города Алматы (без наружных инженерных сетей). 5-ти этажный жилой дом. Пятно 5**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы АР (2-5-2)**

Договор подряда номер **№20** дата **14.03.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	13.08.2019

Отчетный период с	по
01.08.2019	31.08.2019

А К Т №17
о приемке выполненных работ

Составлен(а) Составлен в ценах 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕМЫЧКА ПР-1,всего-121шт(АР,лист-7)									
1	1	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычка массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	1,36125	41016,38	18735,36	55834	25504	6270	21401	83413
			НР - 89%, СП - 8%			17674,80	5109,64	24060	6955		6179	
2	2	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т	1,28623	288218,00	--	370715	--	370715	--	400372
			СП - 8%			--	--	--	--		29657	
3	3	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07502	197120,00	--	14788	--	14788	--	15971
			СП - 8%			--	--	--	--		1183	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				441336	25504	391773	21401	499756
								24060	6955	--	37019	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				385503				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				385503				
			Сметная прибыль	Тенге				30840				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				416343				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				55834				
		Материалы		Тенге				6270				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					31015			
			Накладные расходы	Тенге				21401				
			Сметная прибыль	Тенге				6179				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				83413				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					31015			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				499756				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					31015			
			РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ(АР,лист-8)									
4	4	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	527,12	383,58	14,08	202194	7420	119789	71439	295524
			НР - 92%, СП - 80%			142,26	5,06	74985	2666		21891	
5	5	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	606,188	779,00	--	472220	--	472220	--	509998
			СП - 80%			--	--	--	--		37778	
6	6	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	606,188	655,00	--	397053	--	397053	--	428817
			СП - 80%			--	--	--	--		31764	
7	7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(средняя толщина уклона(50+350)/2=200 мм)**	м2 стяжки	527,12	629,58	27,74	331862	14621	136905	176476	549005
			НР - 94%, СП - 80%			342,12	14,05	180336	7404		40667	
8	8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=36	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	527,12	2649,82	169,55	1396773	89373	1227161	116855	1634718
			НР - 94%, СП - 80%			152,22	83,61	80239	44074		121090	
9	9	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (примыкание кровли, парапеты) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8мм. Устройство**	м2 покрытия	176	2663,13	13,85	468711	2438	277067	174647	694827
			НР - 92%, СП - 80%			1075,03	3,57	189206	628		51469	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3268814	113852	2630195	539417	4112889
								524767	54773	--	304659	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3268814				
		Материалы		Тенге				1760921				
		Всего заработная плата		Тенге					579539			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				869274				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				539417				
			Сметная прибыль	Тенге				304658				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4112890				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								517
			Сметная заработная плата	Тенге					579539			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4112890				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								517
			Сметная заработная плата	Тенге					579539			
			РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛКА ФАСАДА(АР,лист-9)									
10	10	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки**	м2	2050,616	679,38	1,89	1393157	3873	385401	935376	2514816
			НР - 93%, СП - 8%			489,55	0,93	1003883	1898		186283	
			ОСНОВНОЙ ФАСАД									
11	13	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка стеклянная строительная**	м2	1983,7	385,00	--	763725	--	763725	--	824822
			СП - 8%			--	--	--	--		61098	
12	14	1115-0213-0201 РСНБ РК 2015	**Планка цокольная. Установка**	м	136	403,79	2,02	54916	275	3863	40623	103181
			НР - 80%, СП - 8%			373,37	--	50778	--		7643	
13	15	2106-0902-0108 РСНБ РК 2015	**Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 40 мм**	м	136	181,00	--	24616	--	24616	--	26585
			СП - 8%			--	--	--	--		1969	
14	16	1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2142,2	2332,40	33,63	4996468	72034	718460	3410269	9079277
			НР - 80%, СП - 8%			1963,39	26,54	4205974	55863		672539	
15	17	1115-0213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Нанесение грунтовки**	м2	2142,2	78,30	0,02	167737	50	69836	78281	265699
			НР - 80%, СП - 8%			45,68	--	97851	--		19681	
16	18	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	2142,2	176,80	1,39	378734	2982	209208	134368	554150
			НР - 50%, СП - 8%			77,74	0,66	166544	1416		41048	
			ЛОДЖИЯ									
17	23	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	187	1328,93	76,76	248509	14354	54635	152782	433395
			НР - 80%, СП - 8%			960,00	61,27	179520	11458		32103	
18	24	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,05	1317,58	76,76	56722	3305	12640	34732	98770
			НР - 80%, СП - 8%			947,20	61,27	40777	2638		7316	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	25	1115-0213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Нанесение грунтовки	м2	230,05	78,30	0,02	18013	5	7500	8407	28533
			НР - 80%; СП - 8%			45,68	--	10508	--		2114	
20	26	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	230,05	176,80	1,39	40672	320	22467	14430	59510
			НР - 80%; СП - 8%			77,74	0,66	17885	152		4408	
			ОТКОСЫ ОКОННЫЕ									
21	30	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	206	1115,33	6,91	229758	1424	88214	112488	369625
			НР - 80%; СП - 8%			680,19	2,38	140120	490		27380	
22	31	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	206	176,80	1,39	36420	287	20118	12921	53289
			НР - 80%; СП - 8%			77,74	0,66	16015	136		3947	
23	32	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (примыкание кровли, парапеты) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8мм. Устройство	м2 покрытия	68	2663,13	13,85	181093	942	107049	67477	268456
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	73102	243		19886	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8590540	99851	2487732	5002154	14680108
						6002958			75293	--	1087415	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8565924				
		Материалы		Тенге				1699390				
		Всего заработная плата		Тенге					6078251			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				763725				
			Накладные расходы	Тенге				5002154				
			Сметная прибыль	Тенге				1085446				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14653523				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4668
			Сметная заработная плата	Тенге					6078251			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24616				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24616				
			Сметная прибыль	Тенге				1969				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26585				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14680109				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4668
			Сметная заработная плата	Тенге					6078251			
			РАЗДЕЛ 4. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(АР,лист-15)									
			ТИП 1									
24	33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	47,92	591,02	27,74	28322	1329	10599	16043	47914
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	16394	673		3549	
25	34	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	47,92	399,85	0,81	19161	39	814	16678	38706
			НР - 91%; СП - 8%			382,06	0,40	18308	19		2867	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ТИП 2									
26	39	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	388,58	929,71	15,12	361265	5874	215254	133254	534080
			НР - 94%, СП - 8%			360,64	4,17	140137	1622		39561	
27	40	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	388,58	-415,17	-7,85	-161325	-3052	-132936	-24726	-200935
			НР - 94%, СП - 8%			-65,21	-2,49	-25337	-967		-14884	
28	41	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	388,58	3263,89	20,76	1268282	8067	1104356	150336	1532108
			НР - 94%, СП - 8%			401,10	10,48	155859	4073		113489	
29	42	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	418	347,77	0,81	145366	338	94410	47737	208551
			НР - 94%, СП - 8%			121,10	0,40	50618	166		15448	
			ТИП 3									
30	47	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	32,66	4473,13	72,69	146093	2374	101217	40992	202052
			НР - 94%, СП - 8%			1301,34	33,90	42502	1107		14967	
31	48	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	40,2	565,83	1,62	22746	65	10338	11632	37129
			НР - 94%, СП - 8%			307,04	0,79	12343	32		2750	
			ТИП 5									
32	51	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	31,4	4345,87	71,47	136460	2244	95939	36981	187316
			НР - 94%, СП - 8%			1219,00	33,90	38277	1064		13875	
33	52	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	40,2	565,83	1,62	22746	65	10338	11632	37129
			НР - 94%, СП - 8%			307,04	0,79	12343	32		2750	
			ТИП 2									
34	62	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	1554,32	929,71	15,12	1445060	23497	861013	533015	2136320
			НР - 94%, СП - 8%			360,64	4,17	560550	6487		158246	
35	63	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	1554,32	-415,17	-7,85	-645301	-12206	-531746	-98904	-803741
			НР - 94%, СП - 8%			-65,21	-2,49	-101349	-3867		-59536	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	64	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1554,32	3263,89	20,76	5073129	32267	4417424	601345	6128431
			НР - 94% СП - 8%			401,10	10,48	623438	16291		453958	
37	65	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	1844	347,77	0,81	641281	1493	416488	210589	920020
			НР - 94% СП - 8%			121,10	0,40	223300	731		68150	
			ТИП 3									
38	70	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	130,64	4473,13	72,69	584370	9497	404866	163969	808207
			НР - 94% СП - 8%			1301,34	33,90	170007	4429		59867	
39	71	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	161	565,83	1,62	91098	261	41404	46587	148700
			НР - 94% СП - 8%			307,04	0,79	49433	128		11015	
			ТИП 5									
40	72	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	81,937	591,02	27,74	48426	2273	18121	27432	81927
			НР - 94% СП - 8%			342,12	14,05	28032	1151		6069	
41	73	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	81,937	255,87	18,84	20965	1544	18035	2018	24822
			НР - 94% СП - 8%			16,91	9,29	1386	761		1839	
42	74	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	125,6	4345,87	71,47	545841	8977	383758	147922	749264
			НР - 94% СП - 8%			1219,00	33,90	153106	4258		55501	
43	75	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	161	565,83	1,62	91098	261	41404	46587	148700
			НР - 94% СП - 8%			307,04	0,79	49433	128		11015	
			ТИП ЧЕРДАК +14,900									
44	76	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	463,3	194,66	0,54	90188	250	72260	16733	115474
			НР - 94% СП - 8%			38,16	0,26	17678	122		8554	
45	77	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами минерловатными насухо	м2 утепляемого покрытия	69,495	463,87	130,91	32236	9098	80	23893	60620
			НР - 92% СП - 8%			331,80	41,90	23058	2912		4490	
46	78	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	69,495	26431,00	--	1836822	--	1836822	--	1983768
			СП - 8%			--	--	--	--		146946	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	79	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	463,3	332,18	12,17	153899	5638	111285	35322	204358
			НР - 92%, СП - 8%			79,81	3,06	36976	1417		15138	
48	80	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	463,3	562,52	100,86	260614	45730	109633	106842	396853
			НР - 92%, СП - 8%			225,02	25,65	104251	11882		29397	
49	81	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	463,3	214,81	22,43	99521	10390	83339	7864	115976
			НР - 92%, СП - 8%			12,50	5,95	5792	2756		8591	
50	82	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,713482	14923,24	1339,64	10647	956	--	9204	21440
			НР - 91%, СП - 8%			13583,60	592,92	9692	423		1588	
51	83	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,713482	215540,00	--	153784	--	153784	--	166087
			СП - 8%			--	--	--	--		12303	
			ТИП 7									
52	84	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	10,14	144,26	3,52	1463	36	108	1252	2932
			НР - 94%, СП - 8%			130,10	1,24	1319	13		217	
53	85	1113-0301-1202 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями эмалью ХП-799 за два раза	м2	10,14	771,64	3,76	7824	38	7342	312	8787
			НР - 69%, СП - 8%			43,74	0,79	444	8		651	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12532083	158342	9955749	2322541	16042995
								2417988	57850	--	1188371	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12532083				
		Материалы		Тенге				7965146				
		Всего заработная плата		Тенге					2475839			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1990606				
			Накладные расходы	Тенге				2322541				
			Сметная прибыль	Тенге				1188370				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16042994				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2197
			Сметная заработная плата	Тенге					2475839			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16042994				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2197
			Сметная заработная плата	Тенге					2475839			
			РАЗДЕЛ 5. ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЯ(АР,лист-16)									
			ПОТОЛОК									
54	86	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	321,26	634,65	6,23	203886	2002	32596	136283	367383
			НР - 80%, СП - 8%			526,95	3,32	169288	1066		27214	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	87	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	321,26	205,09	1,49	65887	480	5408	48192	123205
			НР - 80%; СП - 8%			186,76	0,75	59999	241		9126	
56	88	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1269,12	634,65	6,23	805442	7908	128771	538379	1451327
			НР - 80%; СП - 8%			526,95	3,32	668763	4211		107506	
57	89	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	1269,12	1224,45	6,91	1553979	8773	543468	803806	2546408
			НР - 80%; СП - 8%			789,32	2,38	1001738	3019		188623	
58	90	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2115,2	343,02	2,64	725551	5575	331367	313088	1121729
			НР - 80%; СП - 8%			183,72	1,30	388609	2751		83091	
			Ж/Б СТЕНЫ									
59	91	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	91,408	517,66	5,19	47318	475	7949	31317	84927
			НР - 80%; СП - 8%			425,50	2,77	38894	253		6291	
60	92	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	91,408	205,09	1,49	18747	137	1539	13712	35055
			НР - 80%; СП - 8%			186,76	0,75	17071	69		2597	
61	93	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	2974,7952	517,66	5,19	1539940	15447	258718	1019201	2763872
			НР - 80%; СП - 8%			425,50	2,77	1265775	8225		204731	
62	94	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	2837,6052	1115,33	6,91	3164864	19615	1215133	1549494	5091507
			НР - 80%; СП - 8%			680,19	2,38	1930116	6751		377149	
63	95	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4729,342	309,90	2,37	1465616	11190	675816	627308	2260358
			НР - 80%; СП - 8%			164,63	1,17	778610	5525		167434	
64	96	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	228,85	387,66	1,56	88717	356	37831	40565	139624
			НР - 80%; СП - 8%			220,80	0,77	50530	177		10343	
			ПЕРЕГОРОДКИ И СТАНДАРТНЫЕ БЛОКИ									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	97	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	308	517,66	5,19	159440	1599	26787	105524	286162
			НР - 80%; СП - 8%			425,50	2,77	131054	852		21197	
66	98	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	308	387,66	1,56	119400	479	50915	54595	187915
			НР - 80%; СП - 8%			220,80	0,77	68006	238		13920	
67	99	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1162,592	517,66	5,19	601830	6037	101110	398318	1080160
			НР - 80%; СП - 8%			425,50	2,77	494683	3215		80012	
68	100	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1162,592	1115,33	6,91	1296673	8036	497851	634841	2086036
			НР - 80%; СП - 8%			680,19	2,38	790786	2766		154521	
69	101	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1162,592	309,90	2,37	360285	2751	166132	154208	555653
			НР - 80%; СП - 8%			164,63	1,17	191402	1358		41159	
			НИЗ СТЕНЫ									
70	102	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	500,8	517,66	5,19	259245	2600	43555	171580	465292
			НР - 80%; СП - 8%			425,50	2,77	213090	1385		34466	
71	103	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1258,6	387,66	1,56	487912	1959	208054	223096	767889
			НР - 80%; СП - 8%			220,80	0,77	277899	971		56881	
72	104	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	98	4988,11	19,07	488835	1868	244711	194559	738065
			НР - 80%; СП - 8%			2472,00	9,62	242256	943		54672	
			ОТКОСЫ									
73	105	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	136	727,17	43,42	98895	5905	12449	68461	180745
			НР - 80%; СП - 8%			592,22	37,02	80541	5035		13389	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	106	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	136	309,90	2,37	42146	322	19434	18039	65000
			НР - 80%; СП - 8%			164,63	1,17	22390	159		4815	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13594609	103514	4609594	7144566	22398312
								8881501	49208	--	1659137	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13594609				
		Материалы		Тенге				4609593				
		Всего заработная плата		Тенге					8930709			
			Накладные расходы	Тенге				7144567				
			Сметная прибыль	Тенге				1659134				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22398311				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7352
			Сметная заработная плата	Тенге					8930709			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				22398311				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7352
			Сметная заработная плата	Тенге					8930709			
			РАЗДЕЛ 6. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ОКНА(АР,лист-17,17а)									
75	116	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	218	1051,26	4,88	229175	1063	177021	46458	297684
			НР - 90%; СП - 8%			234,36	2,43	51091	529		22051	
76	117	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	218	1972,00	--	429896	--	429896	--	464288
			СП - 8%			--	--	--	--		34392	
77	118	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	71,575	2688,75	13,85	192447	991	114511	71025	284550
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	76945	255		21078	
			ВИТРАЖИ									
78	121	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2,8	1051,26	4,88	2944	14	2274	597	3823
			НР - 90%; СП - 8%			234,36	2,43	656	7		283	
79	122	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	2,8	1972,00	--	5522	--	5522	--	5963
			СП - 8%			--	--	--	--		442	
80	123	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,84	2688,75	13,85	2259	12	1344	834	3339
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	903	3		247	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				862242	2080	730568	118914	1059647
								129595	794	--	78493	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				862242				
		Материалы		Тенге				295149				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					130389			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				435418				
			Накладные расходы	Тенге				118913				
			Сметная прибыль	Тенге				78492				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1059647				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
			Сметная заработная плата	Тенге					130389			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1059647				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
			Сметная заработная плата	Тенге					130389			
			РАЗДЕЛ 7. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ДВЕРИ(АР,лист-18)									
			ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
81	124	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	153,22	2293,78	128,37	351454	19669	18332	289971	692739
			НР - 90% СП - 8%			2045,77	57,03	313453	8738		51314	
82	125	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	148,18	27155,00	--	4023828	--	4023828	--	4345734
			СП - 8%			--	--	--	--		321906	
83	126	2109-0402-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	4,92	26742,00	--	131571	--	131571	--	142096
			СП - 8%			--	--	--	--		10526	
84	127	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2	3,44	3265,39	525,16	11233	1807	4831	4546	17041
			НР - 90%; СП - 8%			1335,78	132,42	4595	456		1262	
85	128	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2	3,44	33341,00	--	114693	--	114693	--	123868
			СП - 8%			--	--	--	--		9175	
			ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
86	129	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	307,73	2620,70	535,70	806468	164852	299678	346590	1245303
			НР - 90%; СП - 8%			1111,16	140,26	341938	43161		92245	
87	130	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	302,4	4093,00	--	1237723	--	1237723	--	1336741
			СП - 8%			--	--	--	--		99018	
88	131	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	м2	5,33	4859,00	--	25898	--	25898	--	27970
			СП - 8%			--	--	--	--		2072	
89	132	2113-0814-2205 РСНБ РК 2015	**Скобяные изделия(прим)**	шт.	162	2236,00	--	362232	--	362232	--	391211
			СП - 8%			--	--	--	--		28979	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7065100	186327	6218786	641107	8322703
								659986	52355	--	616497	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2909701				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				322841				
		Всего заработная плата		Тенге					712341			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1740547				
			Накладные расходы	Тенге				641107				
			Сметная прибыль	Тенге				284065				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3834873				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								546
			Сметная заработная плата	Тенге					712341			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4155399				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4155399				
			Сметная прибыль	Тенге				332432				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4487830				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8322703				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								546
			Сметная заработная плата	Тенге					712341			
РАЗДЕЛ 8. ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ(АР,лист-19)												
90	135	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	9,6	676,61	77,15	6495	741	654	6396	13923
			НР - 110%; СП - 8%			531,20	33,42	5100	321		1031	
91	136	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	т	0,2200416	629616,00	--	138542	--	138542	--	149625
			СП - 8%			--	--	--	--		11083	
92	137	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	6,3812064	87,85	2,26	561	14	265	196	817
			НР - 60%; СП - 8%			44,25	0,26	282	2		61	
93	138	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	6,3812064	155,96	3,22	995	21	644	230	1323
			НР - 60%; СП - 8%			51,76	0,53	330	3		98	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				146593	776	140105	6822	165688
								5712	326	--	12273	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8051				
		Материалы		Тенге				1563				
		Всего заработная плата		Тенге					6038			
			Накладные расходы	Тенге				6822				
			Сметная прибыль	Тенге				1190				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16063				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					6038			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				138542				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				138542				
			Сметная прибыль	Тенге				11083				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				149625				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				165688				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					6038			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 9. ВХОДНАЯ ГРУППА 1и (1со звездочкой),всего-2шт(АР,лист-20)									
94	139	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	4,42	22311,15	2051,91	98615	9069	69306	20265	128391
			НР - 91%; СП - 8%			4579,12	459,16	20240	2029		9510	
95	140	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04608	215540,00	--	9932	--	9932	--	10727
			СП - 8%			--	--	--	--		795	
96	141	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14	629,58	27,74	8814	388	3636	4687	14581
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	4790	197		1080	
97	142	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	14	736,06	47,10	10305	659	9054	862	12060
			НР - 94%; СП - 8%			42,28	23,23	592	325		893	
98	143	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	16	2027,08	176,71	32433	2827	7082	21922	58704
			НР - 94%; СП - 8%			1407,74	49,84	22524	797		4348	
99	144	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	16	1814,00	--	29024	--	29024	--	31346
			СП - 8%			--	--	--	--		2322	
100	145	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	22,08	383,58	14,08	8469	311	5017	2992	12379
			НР - 92%; СП - 8%			142,26	5,06	3141	112		917	
101	146	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	25,392	779,00	--	19780	--	19780	--	21363
			СП - 8%			--	--	--	--		1582	
102	147	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	25,392	655,00	--	16632	--	16632	--	17962
			СП - 8%			--	--	--	--		1331	
103	148	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (примыкание кровли, парапеты) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8мм. Устройство	м2 покрытия	8,28	2663,13	13,85	22051	115	13035	8216	32688
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	8901	30		2421	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ПАНДУС									
104	149	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	м3	3,2	22311,15	2051,91	71396	5566	50177	14671	92953
			НР - 91%; СП - 8%			4579,12	459,16	14653	1469		6885	
105	150	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03024	215540,00	--	6518	--	6518	--	7039
			СП - 8%			--	--	--	--		521	
			ОГРАЖДЕНИЕ									
106	151	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,0641788	69835,50	24955,97	4482	1602	506	2007	7008
			НР - 69%; СП - 8%			36992,00	8321,24	2374	534		519	
107	152	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	0,0641788	513118,00	--	32931	--	32931	--	35566
			СП - 8%			--	--	--	--		2635	
108	153	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
			СП - 8%			--	--	--	--		314	
109	154	2109-0404-0328 РСНБ РК 2015	**Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011**	шт.	2	1798,00	--	3596	--	3596	--	3884
			СП - 8%			--	--	--	--		288	
110	155	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки**	шт.	4	113,00	--	452	--	452	--	488
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				379351	21538	280598	75622	491373
								77215	5493	--	36397	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				367353				
		Материалы		Тенге				157307				
		Всего заработная плата		Тенге					79800			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86245				
		Местные материалы		Тенге				29024				
			Накладные расходы	Тенге				73616				
			Сметная прибыль	Тенге				35278				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				476247				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
			Сметная заработная плата	Тенге					79800			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11998				
		Материалы		Тенге				506				
		Всего заработная плата		Тенге					2908			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7516				
			Накладные расходы	Тенге				2007				
			Сметная прибыль	Тенге				1120				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15125				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2908			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				491372				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
			Сметная заработная плата	Тенге					82708			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 10. УСТРОЙСТВО СТЕН(АР,лист-23)									
111	165	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	400,7	2166,67	13,69	868185	5487	478330	347900	1313372
			НР - 90%, СП - 8%			959,24	5,46	384368	2187		97287	
112	166	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	447,3	3081,41	26,67	1378315	11927	820419	495766	2024007
			НР - 90%, СП - 8%			1220,59	10,91	545969	4882		149926	
113	167	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	46,0719	19306,00	--	889464	--	889464	--	960621
			СП - 8%			--	--	--	--		71157	
			МЕЖДУ САНУЗЛОМ И ТЕХ ПОМЕЩЕНИЕМ									
114	170	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	17,77514	7062,07	2272,78	125529	40399	26850	62505	203077
			НР - 93%, СП - 8%			3278,76	502,36	58280	8930		15043	
115	171	2103-0302-0202 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные перегородочные усиленные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, СТ РК 945-92	шт.	988,54	126,00	--	124556	--	124556	--	134521
			СП - 8%			--	--	--	--		9964	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				3386050	57813	2339619	906171	4635598
								988618	15998	--	343377	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3386050				
		Материалы		Тенге				1325598				
		Всего заработная плата		Тенге					1004616			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				889464				
		Местные материалы		Тенге				124556				
			Накладные расходы	Тенге				906171				
			Сметная прибыль	Тенге				343378				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4635598				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								831
			Сметная заработная плата	Тенге					1004616			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4635598				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								831
			Сметная заработная плата	Тенге					1004616			
			РАЗДЕЛ 11. АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕГОРОДОК(АР,лист-32)									
			ПЕРЕГОРОДКИ НА ОТМЕТКЕ-0,100(ТОЛЩИНОЙ 100 мм)									
116	178	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Железобетонные сердечники. Устройство	м3	1,1	33146,97	6071,75	36462	6679	16627	13320	53765
			НР - 91%, СП - 8%			11960,00	1347,06	13156	1482		3983	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	179	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0882	197120,00	--	17386	--	17386	--	18777
			СП - 8%			--	--	--	--		1391	
118	180	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01911	75471,00	6306,44	1442	121	159	1402	3072
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	1162	26		228	
119	181	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01036	230716,00	--	2390	--	2390	--	2581
			СП - 8%			--	--	--	--		191	
120	182	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00875	231928,00	--	2029	--	2029	--	2192
			СП - 8%			--	--	--	--		162	
121	183	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000084	530678,01	2164,01	45	--	17	26	76
			НР - 91%; СП - 8%			338419,00	961,14	28	--		6	
122	184	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0035	215540,00	--	754	--	754	--	815
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
123	185	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0308	198308,00	--	6108	--	6108	--	6597
			СП - 8%			--	--	--	--		489	
			ПЕРЕГОРОДКИ НА ОТМЕТКЕ-0,100(ТОЛЩИНОЙ 200 мм)									
124	186	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Железобетонные сердечники. Устройство	м3	3,15	33146,97	6071,75	104413	19126	47613	38145	153962
			НР - 91%; СП - 8%			11960,00	1347,06	37674	4243		11405	
125	187	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10332	197120,00	--	20366	--	20366	--	21996
			СП - 8%			--	--	--	--		1629	
126	188	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0273	75471,00	6306,44	2060	172	228	2003	4388
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	1660	37		325	
127	189	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0148	230716,00	--	3415	--	3415	--	3688
			СП - 8%			--	--	--	--		273	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	190	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0125	231928,00	--	2899	--	2899	--	3131
			СП - 8%			--	--	--	--		232	
129	191	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00012	530678,01	2164,01	64	--	23	37	109
			НР - 91%; СП - 8%			338419,00	961,14	41	--		8	
130	192	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0077	215540,00	--	1660	--	1660	--	1792
			СП - 8%			--	--	--	--		133	
131	193	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03388	198308,00	--	6719	--	6719	--	7256
			СП - 8%			--	--	--	--		537	
			ПЕРЕГОРОДКИ НА ОТМЕТКЕ +3,000;+6,000;+9,000;+12,000(ТОЛЩИНОЙ 100 мм)									
132	194	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Железобетонные сердечники. Устройство	м3	1	33146,97	6071,75	33147	6072	15115	12109	48877
			НР - 91%; СП - 8%			11960,00	1347,06	11960	1347		3621	
133	195	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07488	197120,00	--	14760	--	14760	--	15941
			СП - 8%			--	--	--	--		1181	
134	196	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04368	75471,00	6306,44	3297	275	366	3204	7021
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	2656	59		520	
135	197	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02368	230716,00	--	5463	--	5463	--	5900
			СП - 8%			--	--	--	--		437	
136	198	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02	231928,00	--	4639	--	4639	--	5010
			СП - 8%			--	--	--	--		371	
137	199	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000192	530678,01	2164,01	102	--	37	59	174
			НР - 91%; СП - 8%			338419,00	961,14	65	--		13	
138	200	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0035	215540,00	--	754	--	754	--	815
			СП - 8%			--	--	--	--		60	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	201	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0308	198308,00	--	6108	--	6108	--	6597
			СП - 8%			--	--	--	--		489	
			ПЕРЕГОРОДКИ НА ОТМЕТКЕ +3,000;+6,000;+9,000;+12,000(ТОЛЩИНОЙ 200 мм)									
140	202	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Железобетонные сердечники. Устройство	м3	12,6	33146,97	6071,75	417652	76504	190452	152579	615849
			НР - 91%; СП - 8%			11960,00	1347,06	150696	16973		45618	
141	203	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41328	197120,00	--	81466	--	81466	--	87983
			СП - 8%			--	--	--	--		6517	
142	204	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1092	75471,00	6306,44	8241	689	912	8011	17552
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	6640	149		1300	
143	205	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0592	230716,00	--	13658	--	13658	--	14751
			СП - 8%			--	--	--	--		1093	
144	206	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05	231928,00	--	11596	--	11596	--	12524
			СП - 8%			--	--	--	--		928	
145	207	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00048	530678,01	2164,01	255	1	92	148	435
			НР - 91%; СП - 8%			338419,00	961,14	162	--		32	
146	208	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0308	215540,00	--	6639	--	6639	--	7170
			СП - 8%			--	--	--	--		531	
147	209	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13552	198308,00	--	26875	--	26875	--	29025
			СП - 8%			--	--	--	--		2150	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				842864	139640	507325	231043	1159821
								225900	24317	--	85913	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				842864				
		Материалы		Тенге				271639				
		Всего заработная плата		Тенге					250218			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				235685				
			Накладные расходы	Тенге				231043				
			Сметная прибыль	Тенге				85913				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1159819				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
			Сметная заработная плата	Тенге					250218			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1159819				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
			Сметная заработная плата	Тенге					250218			
			РАЗДЕЛ 12. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ШАХТА(АР.лист-33)									
148	210	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	11,007	7062,07	2272,78	77732	25016	16627	38705	125753
			НР - 93%, СП - 8%			3278,76	502,36	36089	5529		9315	
149	211	2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные перегородочные усиленные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, СТ РК 945-92**	шт.	1518,434548	89,00	--	135141	--	135141	--	145952
			СП - 8%			--	--	--	--		10811	
150	212	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	122,3	2252,85	33,28	275524	4070	97617	140658	449476
			НР - 80%, СП - 8%			1421,40	16,23	173837	1985		33295	
151	213	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	80	2688,75	13,85	215100	1108	127989	79385	318044
			НР - 92%, СП - 8%			1075,03	3,57	86003	286		23559	
152	214	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	116	383,58	14,08	44496	1633	26361	15721	65034
			НР - 92%, СП - 8%			142,26	5,06	16502	587		4817	
153	215	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	133,4	779,00	--	103919	--	103919	--	112232
			СП - 8%			--	--	--	--		8313	
154	216	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	133,4	655,00	--	87377	--	87377	--	94367
			СП - 8%			--	--	--	--		6990	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				939288	31828	595031	274469	1310858
								312431	8387	--	97100	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				939288				
			Материалы	Тенге				268593				
			Всего заработная плата	Тенге					320817			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				191296				
			Местные материалы	Тенге				135141				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				274469				
			Сметная прибыль	Тенге				97101				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1310858				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
			Сметная заработная плата	Тенге					320817			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1310858				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
			Сметная заработная плата	Тенге					320817			
			РАЗДЕЛ 13. ЗОНТЫ НАД ШАХТАМИ(АР,лист-26)									
155	218	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,16536	69835,50	24955,97	11548	4127	1304	5170	18056
			НР - 69%, СП - 8%			36992,00	8321,24	6117	1376		1337	
156	219	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	0,16536	513118,00	--	84849	--	84849	--	91637
			СП - 8%			--	--	--	--		6788	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				96397	4127	86153	5170	109693
								6117	1376	--	8125	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				84849				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84849				
			Сметная прибыль	Тенге				6788				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				91637				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11548				
		Материалы		Тенге				1304				
		Всего заработная плата		Тенге					7493			
			Накладные расходы	Тенге				5170				
			Сметная прибыль	Тенге				1337				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18056				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					7493			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				109693				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					7493			
			РАЗДЕЛ 14. ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИИ(АР,лист-35)									
			КОЗЫРЕК НАД ЛОДЖЕЙ ВЕРХНЕГО ЭТАЖА									
157	220	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	45	383,58	14,08	17261	633	10227	6099	25229
			НР - 42%, СП - 8%			142,26	5,06	6401	228		1869	
158	221	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	51,75	779,00	--	40313	--	40313	--	43538
			СП - 8%			--	--	--	--		3225	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	222	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	51,75	655,00	--	33896	--	33896	--	36608
			СН - 8%			--	--	--	--		2712	
160	223	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(средняя толщина уклона(50+350)/2=200мм)	м2 стяжки	45	629,58	27,74	28331	1248	11688	15066	46868
			НР - 94%, СН - 8%			342,12	14,05	15395	632		3472	
161	224	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	45	147,21	9,42	6625	424	5820	554	7753
			НР - 94%, СН - 8%			8,46	4,65	381	209		574	
162	225	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	25,1	2688,75	13,85	67488	348	40157	24907	99786
			НР - 92%, СН - 8%			1075,03	3,57	26983	90		7392	
			ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИИ(АР,лист -35)									
163	229	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	168,3	2168,11	896,30	364892	150847	21830	163130	570264
			НР - 69%, СН - 8%			1142,10	262,66	192215	44205		42242	
164	230	2105-0108-0110 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой рулонный защитно-декоративным покрытием с двух сторон	м2	168,3	1648,00	--	277358	--	277358	--	299547
			СН - 8%			--	--	--	--		22189	
165	231	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	63,81914	87,85	2,26	5606	144	2638	1960	8172
			НР - 69%, СН - 8%			44,25	0,26	2824	17		605	
166	232	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	63,81914	155,96	3,22	9953	206	6444	2303	13236
			НР - 69%, СН - 8%			51,76	0,53	3303	34		980	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				851724	153850	450371	214019	1151001
								247503	45414	--	85260	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				486832				
		Материалы		Тенге				76973				
		Всего заработная плата		Тенге					55497			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				351568				
			Накладные расходы	Тенге				50888				
			Сметная прибыль	Тенге				43018				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				580738				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
			Сметная заработная плата	Тенге					55497			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				364892				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				21829				
		Всего заработная плата		Тенге					236421			
			Накладные расходы	Тенге				163130				
			Сметная прибыль	Тенге				42242				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				570264				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
			Сметная заработная плата	Тенге					236421			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1151002				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
			Сметная заработная плата	Тенге					242917			
РАЗДЕЛ 15. ВЫХОД НА КРОВЛЮ(БУДКА),всего-2шт,(АР,лист-36)												
167	233	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	8,8	7062,07	2272,78	62146	20000	13293	30945	100538
			НР - 93%; СП - 8%			3278,76	502,36	28853	4421		7447	
168	234	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	м3	8,8	15493,00	--	136338	--	136338	--	147245
			СП - 8%			--	--	--	--		10907	
169	235	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	20,72	2688,75	13,85	55711	287	33149	20561	82373
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	22275	74		6102	
170	236	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	22,88	629,58	27,74	14405	635	5942	7660	23830
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	7828	321		1765	
171	237	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	22,88	662,45	42,39	15157	970	13316	1268	17739
			НР - 94%; СП - 8%			38,06	20,90	871	478		1314	
172	238	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	22,88	383,58	14,08	8776	322	5199	3101	12827
			НР - 92%; СП - 8%			142,26	5,06	3255	116		950	
173	239	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	26,312	779,00	--	20497	--	20497	--	22137
			СП - 8%			--	--	--	--		1640	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	240	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	26,312	655,00	--	17234	--	17234	--	18613
			СП - 8%			--	--	--	--		1379	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				330265	22214	244968	63535	425302
								63081	5410	--	31504	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				330265				
		Материалы		Тенге				70900				
		Всего заработная плата		Тенге					68491			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37731				
		Местные материалы		Тенге				136338				
			Накладные расходы	Тенге				63534				
			Сметная прибыль	Тенге				31504				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				425303				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата	Тенге					68491			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				425303				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата	Тенге					68491			
			РАЗДЕЛ 16. ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ,(АР,лист-37)									
175	241	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	2,5304784	69835,50	24955,97	176717	53151	19959	79118	276302
			НР - 69%; СП - 8%			36992,00	8321,24	93607	21057		20467	
176	242	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	2,5304784	513118,00	--	1298434	--	1298434	--	1402309
			СП - 8%			--	--	--	--		103875	
177	243	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	73,3838736	87,85	2,26	6447	166	3034	2254	9397
			НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	3247	19		696	
178	244	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	73,3838736	155,96	3,22	11445	237	7410	2648	15220
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	3798	39		1127	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1493043	53553	1328837	84020	1703228
								100653	21115	--	126165	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1316325				
		Материалы		Тенге				10444				
		Всего заработная плата		Тенге					7104			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1298434				
			Накладные расходы	Тенге				4902				
			Сметная прибыль	Тенге				105698				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1426925				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					7104			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				176717				
		Материалы		Тенге				19959				
		Всего заработная плата		Тенге					114664			
			Накладные расходы	Тенге				79118				
			Сметная прибыль	Тенге				20467				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				276302				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
			Сметная заработная плата	Тенге					114664			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1703227				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
			Сметная заработная плата	Тенге					121768			
			РАЗДЕЛ 17. УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТЫ(АР,лист-38)									
179	245	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	12,18	7062,07	2272,78	86016	27682	18399	42830	139154
			НР - 93%; СП - 8%			3278,76	502,36	39935	6119		10308	
180	246	2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные перегородочные усиленные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, СТ РК 945-92**	шт.	1687	89,00	--	150143	--	150143	--	162154
			СП - 8%			--	--	--	--		12011	
181	247	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	0,16	129089,54	1275,95	20654	204	12045	7643	30561
			НР - 90%; СП - 8%			52533,00	541,94	8405	87		2264	
182	248	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,3663	215540,00	--	78952	--	78952	--	85268
			СП - 8%			--	--	--	--		6316	
183	249	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0057542	530678,01	2164,01	3054	12	1095	1777	5217
			НР - 91%; СП - 8%			338419,00	961,14	1947	6		386	
184	250	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0057542	198308,00	--	1141	--	1141	--	1232
			СП - 8%			--	--	--	--		91	
185	251	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,1909721	75471,00	6306,44	14413	1204	1597	14009	30696
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	11612	260		2274	
186	252	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,1585826	230716,00	--	36588	--	36588	--	39515
			СП - 8%			--	--	--	--		2927	
187	253	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0323895	231928,00	--	7512	--	7512	--	8113
			СП - 8%			--	--	--	--		601	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	254	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	131,25	411,82	3,15	54051	413	18743	28023	88641
			НР - 80%; СП - 8%			265,87	1,02	34895	134		6566	
189	255	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	11,025	10855,00	--	119676	--	119676	--	129250
			СП - 8%			--	--	--	--		9574	
190	256	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	148	1979,61	33,28	292982	4925	77690	170215	500253
			НР - 80%; СП - 8%			1421,40	16,23	210367	2402		37056	
191	257	2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	148	553,00	--	81844	--	81844	--	88392
			СП - 8%			--	--	--	--		6548	
192	258	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	25,8	2688,75	13,85	69370	357	41277	25602	102569
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	27736	92		7598	
193	259	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (зонт) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	31,28	2676,34	13,85	83716	433	49656	31040	123936
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	33627	112		9180	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1100113	35233	696358	321139	1534951
								368525	9210	--	113700	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1100113				
		Материалы		Тенге				220498				
		Всего заработная плата		Тенге					377736			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				325713				
		Местные материалы		Тенге				150143				
			Накладные расходы	Тенге				321139				
			Сметная прибыль	Тенге				113700				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1534952				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
			Сметная заработная плата	Тенге					377736			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1534952				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
			Сметная заработная плата	Тенге					377736			
			РАЗДЕЛ 18. ВЫХОД НА ЧЕРДАК(АР,лист-39,40)									
			СТРЕМЯНКА									
194	262	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,099788	69835,50	24955,97	6969	2490	788	3120	10896
			НР - 69%; СП - 8%			36992,00	8321,24	3691	830		807	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	263	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,099788	550893,00	--	54973	--	54973	--	59370
			СП - 8%			--	--	--	--		4398	
196	264	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	2,893852	175,69	4,51	508	13	239	178	741
			НР - 60%; СП - 8%			88,50	0,53	256	2		55	
197	265	1113-0301-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113	м2	2,893852	196,98	1,61	570	5	518	33	652
			НР - 60%; СП - 8%			16,40	0,26	47	1		48	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				63020	2508	56518	3331	71659
								3995	833	--	5308	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1078				
		Материалы		Тенге				757				
		Всего заработная плата		Тенге					306			
			Накладные расходы	Тенге				211				
			Сметная прибыль	Тенге				103				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1393				
			Сметная заработная плата	Тенге					306			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				61941				
		Материалы		Тенге				787				
		Всего заработная плата		Тенге					4522			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54973				
			Накладные расходы	Тенге				3120				
			Сметная прибыль	Тенге				5205				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				70266				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					4522			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				71659				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4828			
			РАЗДЕЛ 19. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ДЛЯ ПРИЯМКОВ(АР,лист-41)									
198	266	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,22602	51070,78	16442,02	11543	3716	1851	4853	17708
			НР - 60%; СП - 8%			26440,00	4681,18	5976	1058		1312	
199	267	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняямасса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,22602	415475,00	--	93906	--	93906	--	101418
			СП - 8%			--	--	--	--		7512	
200	268	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	2688,75	13,85	6453	33	3840	2382	9541
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	2580	9		707	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	269	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00784	405290,03	1266,03	3177	10	1281	1720	5290
			НР - 91%, СП - 8%			240570,00	560,82	1886	4		392	
202	270	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,55458	87,85	2,26	576	15	271	201	839
			НР - 69%, СП - 8%			44,25	0,26	290	2		62	
203	271	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,55458	155,96	3,22	1022	21	662	236	1359
			НР - 69%, СП - 8%			51,76	0,53	339	3		101	
			ПО ОБЩИМ ДАННЫМ									
204	272	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Ящики почтовые. Установка	изделие	8	1174,93	102,57	9399	821	3276	5145	15708
			НР - 90%, СП - 8%			662,78	51,79	5302	414		1164	
205	273	2307-0202-0212 РСНБ РК 2015	Ящик почовый на 5 ячеек	шт.	8	8546,00	--	68368	--	68368	--	73837
			СП - 8%			--	--	--	--		5469	
			ОТМОСТКА									
206	276	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,625	1717,24	1501,89	14811	12954	--	5296	21716
			НР - 108%, СП - 8%			215,35	353,24	1857	3047		1609	
207	277	2101-0202-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,625	1685,00	--	14533	--	14533	--	15696
			СП - 8%			--	--	--	--		1163	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				223789	17570	187988	19833	263112
								18231	4537	--	19491	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				68368				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68368				
			Сметная прибыль	Тенге				5469				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				73837				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				49972				
		Материалы		Тенге				9331				
		Всего заработная плата		Тенге					15734			
		Местные материалы		Тенге				14533				
			Накладные расходы	Тенге				14981				
			Сметная прибыль	Тенге				5196				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				70150				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					15734			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				105449				
		Материалы		Тенге				1851				
		Всего заработная плата		Тенге					7034			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93906				
			Накладные расходы	Тенге				4853				
			Сметная прибыль	Тенге				8824				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				119126				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					7034			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				263113				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					22768			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								80138694
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21058837				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1210117			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					439644			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33938268		
			- Накладные расходы	Тенге							17995274	
			- Сметная прибыль	Тенге							5936204	
			ИТОГО:									80 138 694
			Итого с временными		0,9 %						721 248	80 859 942
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %						873 287	81 733 230
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2%						1 634 665	83 367 894
			Итого в текущих ценах на 2019 год		1,0498961							87 527 627
			Итого с НДС		12 %						10 503 315	98 030 942
			Всего:									98 030 942
			Скидка		10%						9 803 094	-9 803 094
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									88 227 848
			в том числе НДС, 12%									*9 452 984*

Заказчик:

Главный специалист
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

_____ **Табылганов Б. А.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

_____

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "АДС САПА"

_____ **Алексеев В.А.**

Инженер-сметчик
ТОО "АДС САПА"

_____

Эксперт авторского надзора
ТОО "AS-ИНЖИНИРИНГ КОНСТРАКШН"

_____ **Бабаев Ш.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____ **Керимов Д.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: микрорайон Жас-Канат в Турксибском районе города Алматы (без наружных инженерных сетей). 5-ти этажный жилой дом. Пятно 5**
наименование, адрес

Объект **Отопление и вентиляция (2-5-3)**

Договор подряда

номер	№20
дата	14.03.2019 года

Номер документа	Дата составления
	13.08.2019

Отчетный период	
с	по
01.08.2019	31.08.2019

А К Т №18
о приемке выполненных работ

Составлен(а) Составлен в ценах 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
			СИСТЕМА ОПЛЕНИЯ 1-5 ЭТАЖЕЙ									
1	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	207,522	1192,92	15,65	247557	3248	104135	138496	416937
			НР - 98%; СП - 8%			675,47	5,53	140174	1148		30884	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				247557	3248	104135	138496	416937
								140174	1148	--	30884	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				247557				
		Материалы		Тенге				104135				
		Всего заработная плата		Тенге					141322			
		Сдача и испытание		Тенге				4177				
			Накладные расходы	Тенге				138496				
			Сметная прибыль	Тенге				30884				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				416937				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
			Сметная заработная плата	Тенге					141322			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				416937				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
			Сметная заработная плата	Тенге					141322			
			РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	59	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	40	1511,29	52,65	60451	2106	4732	53085	122620
			НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	53613	555		9083	
3	60	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	50	1511,29	52,65	75564	2632	5915	66357	153275
			НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	67017	694		11354	
4	62	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	40	1755,00	–	70200	–	70200	–	75816
			СП - 8%			–	–	–	–		5616	
5	63	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	50	2128,00	–	106400	–	106400	–	114912
			СП - 8%			–	–	–	–		8512	
6	65	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	64,1774	5085,29	50,91	326360	3267	203752	118284	480216
			НР - 98%; СП - 8%			1859,55	21,14	119341	1356		35572	
7	70	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	8,2	685,00	–	5617	–	5617	–	6066
			СП - 8%			–	–	–	–		449	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				644593	8006	396616	237726	952905
								239971	2606	–	70586	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				644593				
			Материалы	Тенге				214399				
			Всего заработная плата	Тенге					242577			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				182217				
			Сдача и испытание	Тенге				11808				
			Накладные расходы	Тенге				237725				
			Сметная прибыль	Тенге				70585				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				952904				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
			Сметная заработная плата	Тенге					242577			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				952904				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
			Сметная заработная плата	Тенге					242577			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1369842
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				380145				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11254			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3754			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						500751		
			- Накладные расходы	Тенге							376222	
			- Сметная прибыль	Тенге							101470	
			ИТОГО:									1 369 842
			Итого с временными		0,9 %						12 329	1 382 171
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %						14 927	1 397 098
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2%						27 942	1 425 040
			Итого в текущих ценах на 2019 год		1,0498961							1 496 144

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС		**12 %**						**179 537**	**1 675 681**
			Всего:									**1 675 681**
			Скидка		**10%**						**167 568**	**-167 568**
			Итого с учетом скидки									**1 508 113**
			в том числе НДС, 12%									***161 584***

Заказчик:

Главный специалист
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

_____ **Табылганов Б. А.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
РАСТАЛДЫ

Технический надзор:

ТОО "АДС САПА"

_____ **Алексеев В.А.**

Инженер-сметчик
ТОО "АДС САПА"

_____

Эксперт авторского надзора
ТОО "AS ИНЖИНИРИНГ КОНСТРАКШН"

_____ **Бадаев Ш.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____ **Керимов Д.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: микрорайон Жас-Канат в Турксибском районе города Алматы (без наружных инженерных сетей). 5-ти этажный жилой дом. Пятно 5**
наименование, адрес

Объект **Водопровод и канализация (2-5-4)**

Договор подряда номер **№20**
дата **14.03.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	13.08.2019

Отчетный период	
с	по
01.08.2019	31.08.2019

А К Т №19
о приемке выполненных работ

Составлен(а) Составлен в ценах 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. В1.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ									
1	17	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	568,28	26,98	22731	1079	660	21090	47327
			НР - 98%; СП - 8%			524,80	13,22	20992	529		3506	
2	18	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	40	5856,00	--	234240	--	234240	--	252979
			СП - 8%			--	--	--	--		18739	
3	19	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	40	12800,00	--	512000	--	512000	--	552960
			СП - 8%			--	--	--	--		40960	
4	20	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	40	1152,89	149,60	46116	5984	580	40705	93767
			НР - 98%; СП - 8%			988,80	49,60	39552	1984		6946	
5	21	2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	40	790,00	--	31600	--	31600	--	34128
			СП - 8%			--	--	--	--		2528	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	22	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	11,2	1342,87	38,71	15040	434	6263	8334	25244
			НР - 98%; СП - 8%			744,89	14,41	8343	161		1870	
7	23	2303-0102-1223 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника ,моек двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	80	3911,00	–	312880	–	312880	–	337910
			СП - 8%			–	–	–	–		25030	
8	24	2303-0102-1250 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	40	6657,00	–	266280	–	266280	–	287582
			СП - 8%			–	–	–	–		21302	
9	25	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	80	401,00	–	32080	–	32080	–	34646
			СП - 8%			–	–	–	–		2566	
10	26	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вентили муфтовые диаметром 15-25 мм. Установка(прим)	шт.	160	602,06	2,23	96330	357	11171	83197	193890
			НР - 98%; СП - 8%			530,01	0,58	84802	93		14362	
11	27	2304-0702-0501 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	160	844,00	–	135040	–	135040	–	145843
			СП - 8%			–	–	–	–		10803	
12	28	2302-0401-1004 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	557,00	–	22280	–	22280	–	24062
			СП - 8%			–	–	–	–		1782	
13	29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,6	87,85	2,26	580	15	273	203	845
			НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	292	2		63	
14	30	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	6,6	242,87	5,82	1603	38	1308	181	1926
			НР - 69%; СП - 8%			38,88	0,79	257	5		143	
15	33	2302-0401-2103 РСНБ РК 2015	Компенсатор резиновый DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	570,00	–	570	–	570	–	616
			СП - 8%			–	–	–	–		46	
16	34	1124-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	1	5689,40	883,13	5689	883	307	4742	11266
			НР - 99%; СП - 8%			4498,75	290,84	4499	291		834	
17	35	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	707,70	2,23	3539	11	545	2926	6981
			НР - 98%; СП - 8%			596,51	0,58	2983	3		517	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	36	2304-0902-3110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4758,00	--	19032	--	19032	--	20555
			СП - 8%			--	--	--	--		1523	
19	37	2304-1001-5404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	1	5394,00	--	5394	--	5394	--	5826
			СП - 8%			--	--	--	--		432	
20	38	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0055	15239431,06	516838,20	83817	2843	77459	4459	95338
			НР - 99%; СП - 8%			639009,00	179966,78	3515	990		7062	
21	39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,72	87,85	2,26	415	11	195	145	604
			НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	209	1		45	
22	40	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,72	242,87	5,82	1146	27	935	129	1378
			НР - 69%; СП - 8%			38,88	0,79	184	4		102	
			УЗЕЛ А.ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
23	41	1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	9877,07	278,68	9877	279	2393	7131	18369
			НР - 98%; СП - 8%			7204,95	71,76	7205	72		1361	
24	43	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	фильтр	1	1152,89	149,60	1153	150	14	1018	2344
			НР - 98%; СП - 8%			988,80	49,60	989	50		174	
25	44	2304-1013-1802 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1286,00	--	1286	--	1286	--	1389
			СП - 8%			--	--	--	--		103	
26	45	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кран шаровый диаметром 15-25 мм. Установка(прим)	шт.	3	602,06	2,23	1806	7	209	1560	3635
			НР - 98%; СП - 8%			530,01	0,58	1590	2		269	
27	46	2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2011,00	--	4022	--	4022	--	4344
			СП - 8%			--	--	--	--		322	
28	47	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1336,00	--	1336	--	1336	--	1443
			СП - 8%			--	--	--	--		107	
29	48	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы 20х32 мм	шт.	2	185,00	--	370	--	370	--	400
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1868252	12117	1680722	175820	2207597

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								175410	4186	--	163527	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				93250				
		Материалы		Тенге				80478				
		Всего заработная плата		Тенге					10247			
			Накладные расходы	Тенге				9859				
			Сметная прибыль	Тенге				8249				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				111357				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					10247			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1775002				
		Материалы		Тенге				21837				
		Всего заработная плата		Тенге					69349			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1578410				
		Сдача и испытание		Тенге				1359				
			Накладные расходы	Тенге				165962				
			Сметная прибыль	Тенге				155277				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2096241				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
			Сметная заработная плата	Тенге					69349			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2207598				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
			Сметная заработная плата	Тенге					79596			
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ									
30	62	2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	2997,00	--	5994	--	5994	--	6474
			СП - 8%			--	--	--	--		480	
31	63	2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	10	2011,00	--	20110	--	20110	--	21719
			СП - 8%			--	--	--	--		1609	
32	64	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	40	1336,00	--	53440	--	53440	--	57715
			СП - 8%			--	--	--	--		4275	
33	65	2304-1001-5402 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 11823-91**	шт.	10	2443,00	--	24430	--	24430	--	26384
			СП - 8%			--	--	--	--		1954	
34	66	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	40	568,28	26,98	22731	1079	660	21090	47327
			НР - 98%; СП - 8%			524,80	13,22	20992	529		3506	
35	67	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Счетчики воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus**	шт.	40	5856,00	--	234240	--	234240	--	252979
			СП - 8%			--	--	--	--		18739	
36	68	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	**Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus**	шт.	40	12800,00	--	512000	--	512000	--	552960
			СП - 8%			--	--	--	--		40960	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	69	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	40	1152,89	149,60	46116	5984	580	40705	93767
			НР - 98%; СП - 8%			988,80	49,60	39552	1984		6946	
38	70	2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	40	790,00	--	31600	--	31600	--	34128
			СП - 8%			--	--	--	--		2528	
39	71	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	11,2	1342,87	38,71	15040	434	6263	8334	25244
			НР - 98%; СП - 8%			744,89	14,41	8343	161		1870	
40	72	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	60	401,00	--	24060	--	24060	--	25985
			СП - 8%			--	--	--	--		1925	
41	73	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вентили муфтовые диаметром 15-25 мм. Установка(прим)	шт.	120	602,06	2,23	72248	268	8378	62398	145417
			НР - 98%; СП - 8%			530,01	0,58	63602	70		10772	
42	74	2304-0702-0501 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	120	844,00	--	101280	--	101280	--	109382
			СП - 8%			--	--	--	--		8102	
43	75	2302-0401-1004 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	557,00	--	22280	--	22280	--	24062
			СП - 8%			--	--	--	--		1782	
44	76	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,4	87,85	2,26	1704	44	802	596	2484
			НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	858	5		184	
45	77	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	38,8	121,43	2,91	4712	113	3845	531	5662
			НР - 69%; СП - 8%			19,44	0,40	754	15		419	
46	78	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	40	7159,24	27,22	286370	1089	253024	32130	343979
			НР - 98%; СП - 8%			806,42	13,22	32257	529		25480	
47	79	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	8	1197,49	--	9580	--	923	8484	19509
			НР - 98%; СП - 8%			1082,18	--	8657	--		1445	
48	80	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	8	2315,00	--	18520	--	18520	--	20002
			СП - 8%			--	--	--	--		1482	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1506454	9010	1322429	174268	1815179
								175015	3293	--	134458	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6416				
		Материалы		Тенге				4646				
		Всего заработная плата		Тенге					1633			
			Накладные расходы	Тенге				1127				
			Сметная прибыль	Тенге				603				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8146				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1633			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1500038				
		Материалы		Тенге				269829				
		Всего заработная плата		Тенге					175675			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1047954				
		Сдача и испытание		Тенге				1578				
			Накладные расходы	Тенге				173142				
			Сметная прибыль	Тенге				133854				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1807035				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
			Сметная заработная плата	Тенге					175675			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1815181				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
			Сметная заработная плата	Тенге					178309			
			РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ									
49	89	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	40	3596,04	171,93	143842	5877	21436	116627	281306
			НР - 98%; СП - 8%			2888,22	86,95	115529	3478		20837	
50	90	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	40	16167,00	--	646680	--	646680	--	698414
			СП - 8%			--	--	--	--		51734	
51	91	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	40	2454,31	65,01	98172	2601	13078	82132	194729
			НР - 98%; СП - 8%			2062,32	32,89	82493	1315		14424	
52	92	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	40	3938,00	--	157520	--	157520	--	170122
			СП - 8%			--	--	--	--		12602	
53	93	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	40	2882,07	86,60	115283	3464	8703	102757	235484
			НР - 98%; СП - 8%			2577,90	43,46	103116	1738		17443	
54	94	2303-0102-0918 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	40	8459,00	--	338360	--	338360	--	365429
			СП - 8%			--	--	--	--		27069	
55	95	1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные чугунные. Установка**	комплект	40	4494,09	426,02	179764	17041	9371	158323	365134
			НР - 98%; СП - 8%			3833,80	205,05	153352	8202		27047	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	96	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94 СП - 8%	шт.	40	18620,00 –	– –	744800 –	– –	744800	– 59584	804384
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2424421	29982	1939948	459839	3115002
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				454490	14734	–	230740	
			Материалы	Тенге				2424421				
			Всего заработная плата	Тенге				52589				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					469224			
			Накладные расходы	Тенге				1887360				
			Сметная прибыль	Тенге				459839				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				230741				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3115000				
			Сметная заработная плата	Тенге								357
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					469224			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3115000				
			Сметная заработная плата	Тенге								357
									469224			
			РАЗДЕЛ 4. КЗ.Н КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ									
57	118	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	8	1342,87 744,89	38,71 14,41	10743 5959	310 115	4474	5953 1336	18032
58	119	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	8	85,49 83,77	1,05 –	684 670	8 –	6	657 107	1448
59	120	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	насос	2	20289,11 16844,62	412,42 138,08	40578 33689	825 276	6064	33286 5909	79773
60	122	2304-0702-0304 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	3149,00 –	– –	6298 –	– –	6298	– 504	6802
61	123	2304-1001-5404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 11823-91 СП - 8%	шт.	2	5394,00 –	– –	10788 –	– –	10788	– 863	11651
62	124	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Указатели уровня кранового типа. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	2	1197,49 1082,18	– –	2395 2164	– –	231	2121 361	4877
63	125	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts СП - 8%	шт.	2	2315,00 –	– –	4630 –	– –	4630	– 370	5000
64	126	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	0,8	87,85 44,25	2,26 0,26	70 35	2 –	33	25 8	102

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	127	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	0,8	242,87	5,82	194	5	158	22	233
			НР - 69%; СП - 8%			38,88	0,79	31	1		17	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				76381	1149	32682	42064	127918
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				42549	392	--	9475	
			Материалы	Тенге				265				
			Всего заработная плата	Тенге				192				
			Накладные расходы	Тенге					67			
			Сметная прибыль	Тенге				46				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25				
			Сметная заработная плата	Тенге				336				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					67			
			Материалы	Тенге				76116				
			Всего заработная плата	Тенге				10774				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					42874			
			Сдача и испытание	Тенге				21716				
			Накладные расходы	Тенге				1068				
			Сметная прибыль	Тенге				42017				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9451				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				127584				
			Сметная заработная плата	Тенге								33
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					42874			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				127919				
			Сметная заработная плата	Тенге								34
			РАЗДЕЛ 5. К2.ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ						42942			
66	128	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	18,5412	3199,31	67,66	59319	1255	39957	18180	83699
			НР - 98%; СП - 8%			976,58	23,97	18107	444		6200	
67	129	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	2615,30	20,28	10461	81	8598	1779	13219
			НР - 98%; СП - 8%			445,51	8,20	1782	33		979	
68	130	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	20,39744	1877,77	116,01	38302	2366	19133	13652	56110
			НР - 76%; СП - 8%			823,80	56,85	16803	1150		4156	
69	131	2111-0403-1910 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77**	м2	20,39744	12062,00	--	246034	--	246034	--	265717
			СП - 8%			--	--	--	--		19683	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	134	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2170,00	--	8680	--	8680	--	9374
			СП - 8%			--	--	--	--		694	
71	135	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1928,00	--	3856	--	3856	--	4164
			СП - 8%			--	--	--	--		308	
72	136	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1626,00	--	6504	--	6504	--	7024
			СП - 8%			--	--	--	--		520	
73	137	1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4	6989,29	151,48	27957	606	19333	7910	38736
			НР - 98%; СП - 8%			2004,58	13,22	8018	53		2869	
74	138	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии DN 100 (прим)	шт.	6	3829,00	--	22974	--	22974	--	24812
			СП - 8%			--	--	--	--		1838	
75	139	2304-0902-3110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4758,00	--	9516	--	9516	--	10277
			СП - 8%			--	--	--	--		761	
76	140	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	4	20887,13	352,39	83549	1410	68238	13727	105057
			НР - 98%; СП - 8%			3475,26	26,44	13901	106		7782	
77	141	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19	87,85	2,26	1669	43	785	584	2433
			НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	841	5		180	
78	142	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	38	121,43	2,91	4614	111	3764	520	5545
			НР - 69%; СП - 8%			19,44	0,40	739	15		411	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				523435	5871	457372	56352	626167
								60191	1815	--	46381	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				290619				
		Материалы		Тенге				23683				
		Всего заработная плата		Тенге					19562			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				246034				
			Накладные расходы	Тенге				14756				
			Сметная прибыль	Тенге				24430				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				329805				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					19562			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				232816				
		Материалы		Тенге				136127				
		Всего заработная плата		Тенге					42444			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51530				
			Накладные расходы	Тенге				41595				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				21953				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				296364				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
			Сметная заработная плата	Тенге					42444			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				626169				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
			Сметная заработная плата	Тенге					62007			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7891863**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				907655				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58129			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24421			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5433153		
			- Накладные расходы	Тенге							908343	
			- Сметная прибыль	Тенге							584581	
			ИТОГО:									**7 891 863**
			Итого с временными		**0,9 %**						**71 027**	**7 962 890**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**						**85 999**	**8 048 889**
			Итого с непредвиденными работами и затратами		**2%**						**160 978**	**8 209 867**
			Итого в текущих ценах на 2019 год		**1,0498961**							**8 619 507**
			Итого с НДС		**12 %**						**1 034 341**	**9 653 848**
			Всего:									**9 653 848**
			Скидка		**10%**						**965 385**	**-965 385**
			Итого с учетом скидки									**8 688 463**
			в том числе НДС, 12%									***930 907***

Заказчик:

Главный специалист
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Табылганов Б. А.

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "АДС САПА"

Алексеев В.А.

Инженер-сметчик
ТОО "АДС САПА"

Эксперт авторского надзора
ТОО "VS ИНЖИНИРИНГ КОНСТРАКШН"

Бабаев Ш.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

Керимов Д.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление акта выполненных работ)

Тихонова М. В.