Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«31» октября 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Севимсталькон»**
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Строительная 23 «а»
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Газдиева Султанбека Мустафаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Строительство 18 квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) с инженерными коммуникациями в а.Бесколь Кызылжарского района СКО (внешние инженерные сети и благоустройство территории)**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: **ГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» руководитель: Ильясов Бахыт Ботажанович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **субподрядных организаций нет**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
Генеральный проектировщик: ТОО «Севгражданпроект» заказ №7796-а
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспортаи автомобильных дорог», приказ № 89-ОД от « 27 » декабря 2013 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Сети теплоснабжения					
Подземная теплосеть в канале трубопровод из Ст 89х4,0-2ППУ-ПЭ	н.м. (трасса)	47,0	47,0	47,0	47,0
Подземная теплоееть в капале трубопровод из Ст 76х3,0-2ППУ-ПЭ	п.м. (трасса)	15,0	15,0	15,0	15,0
Сети водопровода					
Трубопровод нз полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 ф 63*2.5 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001	п.м.	151,0	151,0	151,0	151,0
Сети канализации					
Трубонровод из двухслойных профилировапных труб «КОРСИС ПРО» DN/OD ф160 SN8 PP по ТУ 2248-001-73011750-2005	п.м.	67,0	67,0	67,0	67,0
Сети электроснабжепия					
Кабельная линия 0,4 кВ с алюминиевыми жилами 4*70 мм2 с изоляцией из сшитого нолиэтилена АПвБбШв	п.м.	12,0	12,0	12,0	12,0
Воздушная линия 0,4 кВ Провод самопесущий изолированный 4х70 мм2 СИП-4	н.м.	113,0	113,0	113,0	113,0
Сети телефопизации					
Линия телефонизации из кабеля ТППэПБ 30*2*0,4	п.м.	490	490	490	490

Жилой дом имеет следующие ноказатели:

Показатели	Единица измерения	По нроекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе нодземной части	$м^3$		
Площадь встроеппых, встроенно-пристроенных н пристроенных помещеиий	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Присоединение 18-ти квартирного жилого дома выполнено к теплотрассе д.200 мм в точке УТ4. Источник теплоснабжения существующая котельная. Проектом предусмотрены спускные устройства для спуска сетевой воды в сбросной колодец с последующей перекачкой насосами и вывозом асмашинами. Для контроля за влажностным состоянием изоляционного слоя предусмотрена система оперативного дистанционного контроля.

Водоснабжение жилого дома предусматривается от существующего поселкового водопровода д. 110 мм по ул.садовая. Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарного гидранта.

Отвод сточных вод от здания жилого дома и котельной предусматривается в резервуар-накопитель V=50 м3 с последующим вывозом ассенизационными машинами в места отведенные СЭС для утилизации.

Электроснабжение 18 квартирного жилого дома выполнено воздушной линийей ВЛИ-0,4 кВ с подвесом самонесущих изолированных проводов марки СИП-4 70 мм2 по опорам на базе стоек СВ-105. Источник электроснабжения ПС 110/35/10 кВ «Бишкуль» фид.№10. Точка присоединения: опора №9 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТПН-10/0,4 кВ 400 кВА №10-27 «ул.Бишкульская». Наружное освещение прилегающей территории выполняется консольными светильниками ЖКУ 12 с натриевыми лампами 150 Вт, установленными на стене дворового фасада на уровне пола 3 этажа. Управление наружным освещением выполняется автоматически с помощью фотореле.

Сеть телефонизации выполнена прокладкой кабеля ТППэП3 30х2х0,4 в существующей кабельной канализации от кросса АТС-2S12000 до ШР 2-18 телефонизации №1214. От существующего ШР 2-18 прокладка кабеля выполнена в земле до кабельной муфты марки SSK30, далее прокладка кабеля осуществляется по фасаду проектируемого здания на скобах до подъезда проектируемого жилого дома с установкой разветвительной муфты типа ВССК.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2016 года ;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2016 года** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ;
фактически, месяц: 2,5 ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Сексембаев Е.Б. – начальник ЛТЦ а.Бесколь ЦТО МС СК ОДТ АО «Казахтелеком»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Демин С.В. – директор АО «Кызылжарская РЭС»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Жарылгапов М.К. – директор ГКП на ПХВ «Жигер»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **Строительство 18 квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) с инженерными коммуникациями в а.Бесколь Кызылжарского района СКО (внешние инженерные сети и благоустройство территории)**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Газдиев Султанбек Мустафаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

М.П.